

Bauzeitenplan							Anlage 11											
Nr.	Vc	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger												
							2025 Q1 Q2 Q3 Q4 2026 Q1 Q2 Q3 Q4 2027 Q1 Q2 Q3											
1		Ersatzneubau EÜ Krons Kamp	699 Tage	Mon 06.01.25	Fre 20.08.27													
2		Vorlage Planrecht	1 Tag	Mon 06.01.25	Mon 06.01.25													
3		Erstellung AP durch Büro Grassl einschl. Prüflauf	125 Tage	Mon 03.02.25	Fre 25.07.25													
4		Erstellung Ausschreibungsunterlage einschl. Prüflauf	65 Tage	Mon 01.09.25	Fre 28.11.25	3EA+25 Tage												
5		Ausschreibungsverfahren	90 Tage	Mon 01.12.25	Fre 03.04.26	4												
6		Zuschlagserteilung Baufirma	1 Tag	Mon 06.04.26	Mon 06.04.26	5												
7		Beginn Technische Bearbeitung	1 Tag	Mon 13.04.26	Mon 13.04.26	6EA+4 Tage												
8		Arbeitsvorbereitung	25 Tage	Mon 13.04.26	Fre 15.05.26	7AA												
9		Bauausführung	344 Tage	Mon 18.05.26	Fre 20.08.27	8												
10		Ausführung	344 Tage	Mon 18.05.26	Fre 20.08.27													
11		Bauvorbereitende Maßnahmen	32 Tage	Mon 18.05.26	Die 30.06.26													
12		Rodungsarbeiten	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26													
13		Baufeldfreimachung	5 Tage	Mit 20.05.26	Die 26.05.26	12AA+2 Tage												
14		Baugrube Vorfertigungslage inkl. BE-Flächen und Baustellenzuwegungen herstellen	15 Tage	Mit 27.05.26	Die 16.06.26	13												
15		Gründungspolster herstellen	5 Tage	Mit 17.06.26	Die 23.06.26	14												
16		Herstellung Verschiebbahn außerhalb des Bauwerks	5 Tage	Mit 24.06.26	Die 30.06.26	15												
17		Herstellung Bauwerk	189 Tage	Mit 01.07.26	Don 18.03.27													
18		Herstellung Rahmensohle inkl. Anfangsaushärtung	40 Tage	Mit 01.07.26	Die 25.08.26	16												
19		Herstellung Rahmenstiele (Widerlager) inkl. Anfangsaushärtung	40 Tage	Mit 26.08.26	Die 20.10.26	18												
20		Herstellung Flügelwände inkl. Aushärtung	35 Tage	Mit 21.10.26	Die 08.12.26	19												
21		Herstellung Rahmenriegel (Überbau) inkl. Anfangsaushärtung	40 Tage	Mit 09.12.26	Die 02.02.27	20												
22		Herstellung Bauwerksabdichtung	8 Tage	Mit 03.02.27	Fre 12.02.27	21												
23		Herstellung Bauwerkskappen inkl. Aushärtung	26 Tage	Mon 15.02.27	Don 18.03.27	22												
24		Totalsperrung Strecke 6325	50 Tage	Fre 19.03.27	Die 11.05.27													
25		Arbeitsvorbereitende Maßnahmen	39 Tage	Fre 19.03.27	Mon 26.04.27													
26		Vorbereitung Sperrpause	1 Tag	Fre 19.03.27	Fre 19.03.27													
27		Verschwenken OLA	1 Tag	Fre 19.03.27	Fre 19.03.27	26AA												
28		Rückbau Oberbau, Gleise, PSS	2 Tage	Fre 19.03.27	Sam 20.03.27	27AA												
29		Herstellung Verbau	5 Tage	Sam 20.03.27	Mit 24.03.27	27												
30		Teilaushub und Rückbau Bestandsüberbau	5 Tage	Don 25.03.27	Mon 29.03.27	29												
31		Verankerung Verbau setzen und aushärten	15 Tage	Die 30.03.27	Die 13.04.27	30												
32		Abbruch Bestandsbauwerk	9 Tage	Mit 14.04.27	Don 22.04.27	31												
33		Herstellung Kabelhilfsbrücke	1 Tag	Don 25.03.27	Don 25.03.27	29												
34		Umverlegung Kabelanlagen DB AG	2 Tage	Fre 26.03.27	Sam 27.03.27	33												
35		Gründungspolster herstellen	2 Tage	Fre 23.04.27	Sam 24.04.27	32												
36		Verschiebbahn herstellen und Verschiebsystem aufbauen	2 Tage	Son 25.04.27	Mon 26.04.27	35												
37		Querverschieb Bauwerk	2 Tage	Die 27.04.27	Mit 28.04.27	36												
38		Rückbau Verschiebbahn im Bauwerksbereich	2 Tage	Don 29.04.27	Fre 30.04.27	37												
39		Herstellung Hinterfüllung	3 Tage	Don 29.04.27	Mon 03.05.27	37												
40		Herstellung Oberbau mit PSS	2 Tage	Die 04.05.27	Mit 05.05.27	39												
41		Umverlegung Kabelanlagen DB AG	1 Tag	Don 06.05.27	Don 06.05.27	40												
42		Rückbau Kabelhilfsbrücke	1 Tag	Fre 07.05.27	Fre 07.05.27	41												
43		Herstellung Böschungstreppen	4 Tage	Don 06.05.27	Die 11.05.27	40												
44		Abnahmen	3 Tage	Don 06.05.27	Mon 10.05.27	40												
45		Strecke 6325 wieder in Betrieb	1 Tag	Die 11.05.27	Die 11.05.27	44												
46		Wiederherstellung Straße	35 Tage	Die 11.05.27	Mon 28.06.27													
47		Herstellung Planum	10 Tage	Die 11.05.27	Mon 24.05.27	44												
48		Herstellung Frostschuttschicht	5 Tage	Die 25.05.27	Mon 31.05.27	47												
49		Herstellung Asphalttragschicht	5 Tage	Die 01.06.27	Mon 07.06.27	48												
50		Herstellung Asphalttragschicht	5 Tage	Die 08.06.27	Mon 14.06.27	49												
51		Herstellung Entwässerungseinrichtungen	8 Tage	Die 15.06.27	Don 24.06.27	50												
52		Abnahmen	2 Tage	Fre 25.06.27	Mon 28.06.27	51												
53		Restleistungen	41 Tage	Fre 25.06.27	Fre 20.08.27													
54		Wiederherstellung Bestand	20 Tage	Fre 25.06.27	Don 22.07.27	51												
55		Rückbau BE-Flächen und Baustellenzuwegungen	21 Tage	Fre 23.07.27	Fre 20.08.27	54												

Projekt: EU Krons Kamp
Datum: Don 06.11.25

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Manueller Fortschritt

Seite 1