

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	7%	Rahmenterminplanung Planungs- und Bauphase	2070 Tage	Fre 06.10.23	Mon 07.07.31
2	7%	Projektstartphase / Ausschreibung Planungsleistungen	1244 Tage	Fre 06.10.23	Fre 05.05.28
3	59%	Planungs- / Gutachterleistungen	1098 Tage	Fre 06.10.23	Sam 30.10.27
4	100%	Planung Oberbau / Kib / Va / Tk / Elt / LST (ggfls. Generalplanung) (EU) inkl. BVB	316 Tage	Fre 06.10.23	Son 22.12.24
5	100%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Die 06.02.24	Die 06.02.24
6	100%	LV-Erstellung	55 Tage	Die 05.03.24	Mon 20.05.24
7	100%	Planung für LV-Erstellung fertig bis:	0 Tage	Die 05.03.24	Die 05.03.24
8	100%	LV-Erstellung (Planer) - Los 1-7	25 Tage	Die 05.03.24	Mon 08.04.24
9	100%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Die 09.04.24	Mon 22.04.24
10	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	10 Tage	Die 23.04.24	Mon 06.05.24
11	100%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Die 07.05.24	Mon 13.05.24
12	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT	5 Tage	Die 14.05.24	Mon 20.05.24
13	100%	Bekanntmachung / Vorinformation veröffentlicht spätestens	0 Tage	Fre 06.10.23	Fre 06.10.23
14	100%	Abstimmung Vergabe mit Banf-Status "F" zur Freigabe (entsprechend Wertgrenzen)	0 Tage	Fre 24.05.24	Fre 24.05.24
15	100%	Vergabeunterlagen müssen zur Prüfung vorliegen bis:	0 Tage	Die 21.05.24	Die 21.05.24
16	100%	Übergabe der endgültigen Vergabeunterlagen in digitaler Form und Bestätigung / Freigabe durch BT (ggfs. Zusätzlich DA83) bis:	0 Tage	Fre 31.05.24	Fre 31.05.24
17	100%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Die 04.06.24	Die 04.06.24
18	100%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Don 06.06.24	Don 06.06.24
19	100%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Fre 07.06.24	Fre 07.06.24
20	100%	Bewerbungsschluss bis:	0 Tage	Mon 08.07.24	Mon 08.07.24
21	100%	Bieterauswahl treffen und ggfls. Absage nicht ausgewählter Bewerber	1 Tag	Mon 08.07.24	Mon 08.07.24
22	100%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mon 22.07.24	Mon 22.07.24
23	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	26 Tage	Mon 22.07.24	Mon 26.08.24
24	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	85 Tage	Mon 26.08.24	Son 22.12.24
25	100%	Wertung	46 Tage	Mon 26.08.24	Mon 28.10.24
26	100%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mon 26.08.24	Mon 26.08.24
27	100%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	9 Tage	Die 27.08.24	Fre 06.09.24
28	100%	ggfls. 1. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	10 Tage	Mon 09.09.24	Fre 20.09.24
29	100%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	10 Tage	Mon 23.09.24	Fre 04.10.24
30	100%	ggfls. 2. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Mon 07.10.24	Fre 11.10.24
31	100%	ggfls. 2. Angebotsüberarbeitung / 3.Submission	5 Tage	Mon 14.10.24	Fre 18.10.24
32	100%	ggfls. 3. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Mon 21.10.24	Fre 25.10.24
33	100%	Gremienzustimmung "Letzte Preistrunde"	5 Tage	Mon 07.10.24	Fre 11.10.24
34	100%	Letzte Preistrunde vor abschließender Wertung	5 Tage	Mon 14.10.24	Fre 18.10.24
35	100%	Abschließende Angebotswertung BT	6 Tage	Mon 21.10.24	Mon 28.10.24
36	100%	Vergabe	39 Tage	Die 29.10.24	Son 22.12.24
37	100%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	10 Tage	Die 29.10.24	Mon 11.11.24
38	100%	Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Mon 11.11.24	Mon 11.11.24
39	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Fre 22.11.24	Fre 22.11.24
40	100%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Son 22.12.24	Son 22.12.24
41	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24
42	76%	Planung Oberleitung (OLA) (EU) (Lph 2-3, 6-7) (Stand: 26.09.24)	94 Tage	Mit 25.09.24	Mon 03.02.25
43	0%	LV-Erstellung / Leistungsbeschreibung - ist bereits erfolgt	0 Tage	Mit 09.10.24	Mit 09.10.24
44	0%	Teilnehmerwettbewerb / Bieterauswahl treffen und ggfls. Absage nicht ausgewählter Bewerber	15 Tage	Mit 25.09.24	Mit 16.10.24
45	100%	Übergabe der endgültigen Vergabeunterlagen in digitaler Form und Bestätigung / Freigabe durch BT (ggfs. Zusätzlich DA83) bis:	0 Tage	Mit 09.10.24	Mit 09.10.24
46	100%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mit 16.10.24	Mit 16.10.24
47	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	19 Tage	Mit 16.10.24	Mon 11.11.24
48	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	61 Tage	Mon 11.11.24	Mon 03.02.25
49	100%	Wertung	20 Tage	Mon 11.11.24	Fre 06.12.24
50	100%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	2 Tage	Mon 11.11.24	Die 12.11.24
51	100%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	3 Tage	Mit 13.11.24	Fre 15.11.24
52	100%	ggfls. 1. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Mon 18.11.24	Fre 22.11.24
53	100%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	5 Tage	Mon 25.11.24	Fre 29.11.24
54	100%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Mon 02.12.24	Fre 06.12.24
55	100%	Vergabe	41 Tage	Mon 09.12.24	Mon 03.02.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
56	100%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	8 Tage	Mon 09.12.24	Mit 18.12.24
57	100%	Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Mit 18.12.24	Mit 18.12.24
58	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Fre 03.01.25	Fre 03.01.25
59	100%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Mon 03.02.25	Mon 03.02.25
60	100%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Mon 06.01.25	Mon 06.01.25
61	100%	Leistungsbeginn Planung OLA	0 Tage	Mon 06.01.25	Mon 06.01.25
62	33%	Sicherungsleistung	1023 Tage	Fre 19.01.24	Sam 30.10.27
63	100%	Sicherung 1 (RV-Abruf / DB) (Baugrunderkundung 1 / Bestandsaufnahme)	52 Tage	Fre 19.01.24	Mon 01.04.24
64	100%	LV-Erstellung	20 Tage	Fre 19.01.24	Don 15.02.24
65	100%	Erstellung Leistungsbeschreibung	5 Tage	Fre 19.01.24	Don 25.01.24
66	100%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Fre 26.01.24	Don 01.02.24
67	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Fre 02.02.24	Don 08.02.24
68	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Fre 09.02.24	Don 15.02.24
69	100%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 16.02.24	Fre 16.02.24
70	100%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	15 Tage	Fre 16.02.24	Don 07.03.24
71	100%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Don 07.03.24	Don 07.03.24
72	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	17 Tage	Fre 08.03.24	Mon 01.04.24
73	100%	Wertung	15 Tage	Fre 08.03.24	Don 28.03.24
74	100%	Prüfung und Wertung der Angebote	5 Tage	Fre 08.03.24	Don 14.03.24
75	100%	Schriftliche Aufklärungsrunde	5 Tage	Fre 15.03.24	Don 21.03.24
76	100%	Vergabevorschlag	5 Tage	Fre 22.03.24	Don 28.03.24
77	100%	Vergabe	2 Tage	Fre 29.03.24	Mon 01.04.24
78	100%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Fre 29.03.24	Mon 01.04.24
79	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Mon 01.04.24	Mon 01.04.24
80	100%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Mon 15.04.24	Mon 15.04.24
81	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Baugrunduntersuchung)	0 Tage	Die 16.04.24	Die 16.04.24
82	100%	Leistungsbeginn vor Ort (Bestandsaufnahme KTB)	0 Tage	Mon 20.05.24	Mon 20.05.24
83	100%	Sicherung 3 (EU) (Kampfmittel / Baugrund / Vorabmaßnahmen 25) (Stand: 10.10.24)	180 Tage	Fre 10.05.24	Don 16.01.25
84	100%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Fre 10.05.24	Fre 10.05.24
85	100%	LV-Erstellung	50 Tage	Fre 07.06.24	Don 15.08.24
86	100%	Planung für Leistungsbild fertig bis:	0 Tage	Fre 07.06.24	Fre 07.06.24
87	100%	Erstellung Planungsausschreibung / Leistungsbild	25 Tage	Fre 07.06.24	Don 11.07.24
88	100%	Lesung (Projektteam)	10 Tage	Fre 12.07.24	Don 25.07.24
89	100%	Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	10 Tage	Fre 26.07.24	Don 08.08.24
90	100%	Zusammenstellung Planungsausschreibung (BT) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Fre 09.08.24	Don 15.08.24
91	100%	Abstimmung Vergabe mit Banf-Status "F" zur Freigabe (entsprechend Wertgrenzen)	0 Tage	Mon 12.08.24	Mon 12.08.24
92	100%	Vergabeunterlagen müssen zur Prüfung vorliegen bis:	0 Tage	Fre 09.08.24	Fre 09.08.24
93	100%	Übergabe der endgültigen Vergabeunterlagen in digitaler Form und Bestätigung / Freigabe durch BT (ggfs. Zusätzlich DA83) bis:	0 Tage	Don 22.08.24	Don 22.08.24
94	100%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Fre 23.08.24	Fre 23.08.24
95	100%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Mon 26.08.24	Mon 26.08.24
96	100%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mit 28.08.24	Mit 28.08.24
97	100%	Bewerbungsschluss bis:	0 Tage	Don 26.09.24	Don 26.09.24
98	100%	Bieterauswahl treffen und ggfls. Absage nicht ausgewählter Bewerber	8 Tage	Fre 27.09.24	Die 08.10.24
99	100%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Don 10.10.24	Don 10.10.24
100	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	15 Tage	Don 10.10.24	Mit 30.10.24
101	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	56 Tage	Don 31.10.24	Don 16.01.25
102	100%	Wertung	15 Tage	Don 31.10.24	Mit 20.11.24
103	100%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Don 31.10.24	Don 31.10.24
104	100%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Fre 01.11.24	Don 07.11.24
105	100%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	9 Tage	Fre 08.11.24	Mit 20.11.24
106	100%	Vergabe	41 Tage	Don 21.11.24	Don 16.01.25
107	100%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	1 Tag	Don 21.11.24	Don 21.11.24
108	100%	Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Fre 06.12.24	Fre 06.12.24
109	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Die 17.12.24	Die 17.12.24
110	100%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Don 16.01.25	Don 16.01.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
111	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Don 02.01.25	Don 02.01.25
112	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kampfmittel- / Baugrunduntersuchung / Vorabmaßnahmen) - 2025	0 Tage	Mon 29.09.25	Mon 29.09.25
113	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Beweissicherung) - 2025	0 Tage	Mon 16.03.26	Mon 16.03.26
114	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Rodung / Rückschnitt ESTW, Kabeltrassen)	0 Tage	Fre 28.11.25	Fre 28.11.25
115	0%	Sicherung 4 (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) (Kampfmittel / Baugrund / Vorab- / Hauptmaßnahmen 26-28) (Stand: 06.07.25)	160 Tage	Mon 17.03.25	Son 26.10.25
116	0%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Mon 17.03.25	Mon 17.03.25
117	0%	LV-Erstellung	50 Tage	Mon 14.04.25	Fre 20.06.25
118	0%	Planung für Leistungsbild fertig bis:	0 Tage	Mon 14.04.25	Mon 14.04.25
119	0%	Erstellung Planungsausschreibung / Leistungsbild	25 Tage	Mon 14.04.25	Mon 19.05.25
120	0%	Lesung (Projektteam)	10 Tage	Mon 19.05.25	Mon 02.06.25
121	0%	Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	10 Tage	Mon 02.06.25	Mon 16.06.25
122	0%	Zusammenstellung Planungsausschreibung (BT) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Mon 16.06.25	Fre 20.06.25
123	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Mon 16.06.25	Mon 16.06.25
124	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Mon 16.06.25	Mon 16.06.25
125	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 09.07.25	Mit 09.07.25
126	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Don 10.07.25	Don 10.07.25
127	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Mon 14.07.25	Mon 14.07.25
128	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mit 16.07.25	Mit 16.07.25
129	0%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mon 14.07.25	Mon 14.07.25
130	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Die 19.08.25	Die 19.08.25
131	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	32 Tage	Mon 14.07.25	Die 26.08.25
132	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	43 Tage	Mit 27.08.25	Son 26.10.25
133	0%	Wertung	12 Tage	Mit 27.08.25	Don 11.09.25
134	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mit 27.08.25	Mit 27.08.25
135	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	3 Tage	Don 28.08.25	Mon 01.09.25
136	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Die 02.09.25	Mon 08.09.25
137	0%	Abschließende Angebotswertung BT	3 Tage	Die 09.09.25	Don 11.09.25
138	0%	Vergabe	31 Tage	Fre 12.09.25	Son 26.10.25
139	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Fre 12.09.25	Mon 15.09.25
140	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Mon 15.09.25	Mon 15.09.25
141	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Fre 26.09.25	Fre 26.09.25
142	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Son 26.10.25	Son 26.10.25
143	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Fre 10.10.25	Fre 10.10.25
144	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kampfmittelsondierung vor Bauausführung)	0 Tage	Die 10.03.26	Die 10.03.26
145	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kabeltiefbau)	0 Tage	Mit 03.06.26	Mit 03.06.26
146	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Signale / Signalbrücken)	0 Tage	Mit 03.06.26	Mit 03.06.26
147	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Rodung / Rückschnitt - Teil 2 (Streckenband, Bahnhöfe, etc.)	0 Tage	Fre 27.11.26	Fre 27.11.26
148	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Gleisbau u.a. Ritterhude)	0 Tage	Sam 30.10.27	Sam 30.10.27
149	0%	Sicherung 5 (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) (Kampfmittel / Baugrund / Vorab- / Hauptmaßnahmen 27)	140 Tage	Son 16.11.25	Mit 27.05.26
150	0%	LV-Erstellung	50 Tage	Son 16.11.25	Mit 21.01.26
151	0%	Planung für Leistungsbild fertig bis:	0 Tage	Son 16.11.25	Son 16.11.25
152	0%	Erstellung Planungsausschreibung / Leistungsbild	25 Tage	Son 16.11.25	Don 18.12.25
153	0%	Lesung (Projektteam)	10 Tage	Don 18.12.25	Don 01.01.26
154	0%	Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	10 Tage	Don 01.01.26	Don 15.01.26
155	0%	Zusammenstellung Planungsausschreibung (BT) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Don 15.01.26	Mit 21.01.26
156	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Don 15.01.26	Don 15.01.26
157	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Don 15.01.26	Don 15.01.26
158	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 09.02.26	Mon 09.02.26
159	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Die 10.02.26	Die 10.02.26
160	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Don 12.02.26	Don 12.02.26
161	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mon 16.02.26	Mon 16.02.26
162	0%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Don 12.02.26	Don 12.02.26
163	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26
164	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	32 Tage	Don 12.02.26	Fre 27.03.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
165	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	43 Tage	Mon 30.03.26	Mit 27.05.26
166	0%	Wertung	12 Tage	Mon 30.03.26	Die 14.04.26
167	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mon 30.03.26	Mon 30.03.26
168	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	3 Tage	Die 31.03.26	Don 02.04.26
169	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Fre 03.04.26	Don 09.04.26
170	0%	Abschließende Angebotswertung BT	3 Tage	Fre 10.04.26	Die 14.04.26
171	0%	Vergabe	31 Tage	Mit 15.04.26	Mit 27.05.26
172	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Mit 15.04.26	Don 16.04.26
173	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Don 16.04.26	Don 16.04.26
174	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 27.04.26	Mon 27.04.26
175	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Mit 27.05.26	Mit 27.05.26
176	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mon 11.05.26	Mon 11.05.26
177	0%	Sicherung 6 (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) (Kampfmittel / Baugrund / Vorab- / Hauptmaßnahmen 28)	141 Tage	Don 22.01.26	Mit 05.08.26
178	0%	LV-Erstellung	50 Tage	Don 22.01.26	Mit 01.04.26
179	0%	Planung für Leistungsbild fertig bis:	0 Tage	Don 22.01.26	Don 22.01.26
180	0%	Erstellung Planungsausschreibung / Leistungsbild	25 Tage	Don 22.01.26	Don 26.02.26
181	0%	Lesung (Projektteam)	10 Tage	Don 26.02.26	Don 12.03.26
182	0%	Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	10 Tage	Don 12.03.26	Don 26.03.26
183	0%	Zusammenstellung Planungsausschreibung (BT) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Don 26.03.26	Mit 01.04.26
184	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Don 26.03.26	Don 26.03.26
185	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Don 26.03.26	Don 26.03.26
186	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 20.04.26	Mon 20.04.26
187	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Die 21.04.26	Die 21.04.26
188	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Don 23.04.26	Don 23.04.26
189	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mon 27.04.26	Mon 27.04.26
190	0%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Don 23.04.26	Don 23.04.26
191	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Fre 29.05.26	Fre 29.05.26
192	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	32 Tage	Don 23.04.26	Fre 05.06.26
193	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	44 Tage	Mon 08.06.26	Mit 05.08.26
194	0%	Wertung	12 Tage	Mon 08.06.26	Die 23.06.26
195	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mon 08.06.26	Mon 08.06.26
196	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	3 Tage	Die 09.06.26	Don 11.06.26
197	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Fre 12.06.26	Don 18.06.26
198	0%	Abschließende Angebotswertung BT	3 Tage	Fre 19.06.26	Die 23.06.26
199	0%	Vergabe	32 Tage	Mit 24.06.26	Mit 05.08.26
200	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Mit 24.06.26	Don 25.06.26
201	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Don 25.06.26	Don 25.06.26
202	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 06.07.26	Mon 06.07.26
203	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Mit 05.08.26	Mit 05.08.26
204	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26
205	50%	Bauüberwachung	750 Tage	Fre 19.01.24	Fre 27.11.26
206	100%	Bauüberwachung 1 (RV-Abruf / DB) (Baugrund / Bestandsaufnahme)	52 Tage	Fre 19.01.24	Mon 01.04.24
207	100%	LV-Erstellung	20 Tage	Fre 19.01.24	Don 15.02.24
208	100%	Erstellung Leistungsbeschreibung	5 Tage	Fre 19.01.24	Don 25.01.24
209	100%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Fre 26.01.24	Don 01.02.24
210	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Fre 02.02.24	Don 08.02.24
211	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Fre 09.02.24	Don 15.02.24
212	100%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 16.02.24	Fre 16.02.24
213	100%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	15 Tage	Fre 16.02.24	Don 07.03.24
214	100%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Don 07.03.24	Don 07.03.24
215	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	17 Tage	Fre 08.03.24	Mon 01.04.24
216	100%	Wertung	15 Tage	Fre 08.03.24	Don 28.03.24
217	100%	Prüfung und Wertung der Angebote	5 Tage	Fre 08.03.24	Don 14.03.24
218	100%	Schriftliche Aufklärungsrunde	5 Tage	Fre 15.03.24	Don 21.03.24
219	100%	Vergabevorschlag	5 Tage	Fre 22.03.24	Don 28.03.24

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
220	100%	Vergabe	2 Tage	Fre 29.03.24	Mon 01.04.24
221	100%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Fre 29.03.24	Mon 01.04.24
222	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Mon 01.04.24	Mon 01.04.24
223	100%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Mon 15.04.24	Mon 15.04.24
224	100%	Leistungsbeginn vor Ort (Baugrunduntersuchung)	0 Tage	Mit 15.05.24	Mit 15.05.24
225	100%	Leistungsbeginn vor Ort (Bestandsaufnahme)	0 Tage	Mon 20.05.24	Mon 20.05.24
226	100%	Bauüberwachung 2 (RV-Abruf / DB) (Setzen Targets) (Stand: 10.10.24)	27 Tage	Mon 03.06.24	Die 09.07.24
227	100%	LV-Erstellung	10 Tage	Mon 03.06.24	Fre 14.06.24
228	100%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mon 03.06.24	Fre 07.06.24
229	100%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mon 10.06.24	Fre 14.06.24
230	100%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 17.06.24	Mon 17.06.24
231	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mon 17.06.24	Fre 28.06.24
232	100%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 28.06.24	Fre 28.06.24
233	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	7 Tage	Mon 01.07.24	Die 09.07.24
234	100%	Wertung	5 Tage	Mon 01.07.24	Fre 05.07.24
235	100%	Prüfung und Wertung der Angebote	5 Tage	Mon 01.07.24	Fre 05.07.24
236	100%	Vergabe	2 Tage	Mon 08.07.24	Die 09.07.24
237	100%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Mon 08.07.24	Die 09.07.24
238	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Die 09.07.24	Die 09.07.24
239	100%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Die 23.07.24	Die 23.07.24
240	100%	Leistungsbeginn vor Ort (Setzen Targets)	0 Tage	Mon 19.08.24	Mon 19.08.24
241	100%	Bauüberwachung 3 (RV-Abruf / DB) (Bodenerkundung / Kampfmittelsondierung / Vorabmassnahmen 24) (Stand: 16.07.24)	28 Tage	Mon 29.07.24	Mit 04.09.24
242	100%	LV-Erstellung	10 Tage	Mon 29.07.24	Fre 09.08.24
243	100%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mon 29.07.24	Fre 02.08.24
244	100%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mon 05.08.24	Fre 09.08.24
245	100%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 12.08.24	Mon 12.08.24
246	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mon 12.08.24	Fre 23.08.24
247	100%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 23.08.24	Fre 23.08.24
248	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	8 Tage	Mon 26.08.24	Mit 04.09.24
249	100%	Wertung	5 Tage	Mon 26.08.24	Fre 30.08.24
250	100%	Prüfung und Wertung der Angebote	5 Tage	Mon 26.08.24	Fre 30.08.24
251	100%	Vergabe	3 Tage	Mon 02.09.24	Mit 04.09.24
252	100%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Mon 02.09.24	Die 03.09.24
253	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Mit 04.09.24	Mit 04.09.24
254	100%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Mit 18.09.24	Mit 18.09.24
255	100%	Fortführung Baugrunderkundung I ab:	0 Tage	Mit 18.09.24	Mit 18.09.24
256	69%	Bauüberwachung 4 (EU) (Kampfmittel / Baugrund / Vorabmaßnahmen 25 inkl. Technischen Anmelder+Sigeko Planung / Ausführung) (Stand: 15.12.24)	189 Tage	Die 14.05.24	Son 02.02.25
257	100%	LV-Erstellung	50 Tage	Die 14.05.24	Mon 22.07.24
258	100%	Planung für Leistungsbild fertig bis:	0 Tage	Die 14.05.24	Die 14.05.24
259	100%	Erstellung Planungsausschreibung / Leistungsbild	25 Tage	Die 14.05.24	Mon 17.06.24
260	100%	Lesung (Projektteam)	10 Tage	Die 18.06.24	Mon 01.07.24
261	100%	Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	10 Tage	Die 02.07.24	Mon 15.07.24
262	100%	Zusammenstellung Planungsausschreibung (BT) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Die 16.07.24	Mon 22.07.24
263	100%	Abstimmung Vergabe mit Banf-Status "F" zur Freigabe (entsprechend Wertgrenzen)	0 Tage	Mon 22.07.24	Mon 22.07.24
264	100%	Vergabeunterlagen müssen zur Prüfung vorliegen bis:	0 Tage	Die 16.07.24	Die 16.07.24
265	100%	Übergabe der endgültigen Vergabeunterlagen in digitaler Form und Bestätigung / Freigabe durch BT (ggfs. Zusätzlich DA83) bis:	0 Tage	Mon 29.07.24	Mon 29.07.24
266	100%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Fre 16.08.24	Fre 16.08.24
267	100%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Sam 17.08.24	Sam 17.08.24
268	100%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mon 19.08.24	Mon 19.08.24
269	100%	Bewerbungsschluss bis:	0 Tage	Die 17.09.24	Die 17.09.24
270	100%	Bieterauswahl treffen und ggfls. Absage nicht ausgewählter Bewerber	7 Tage	Mit 18.09.24	Don 26.09.24
271	100%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Fre 27.09.24	Fre 27.09.24
272	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	37 Tage	Fre 27.09.24	Mon 18.11.24
273	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	54 Tage	Die 19.11.24	Son 02.02.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
274	100%	Wertung	18 Tage	Die 19.11.24	Don 12.12.24
275	100%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Die 19.11.24	Die 19.11.24
276	100%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Mit 20.11.24	Die 26.11.24
277	100%	1. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	2 Tage	Mit 27.11.24	Don 28.11.24
278	100%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	2 Tage	Fre 29.11.24	Mon 02.12.24
279	100%	ggfls. 2. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Fre 06.12.24	Don 12.12.24
280	100%	ggfls. 2. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	5 Tage	Fre 29.11.24	Don 05.12.24
281	100%	Abschließende Angebotswertung BT	3 Tage	Fre 06.12.24	Die 10.12.24
282	100%	Vergabe	38 Tage	Mit 11.12.24	Son 02.02.25
283	100%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Mit 11.12.24	Don 12.12.24
284	100%	Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Mon 23.12.24	Mon 23.12.24
285	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Fre 03.01.25	Fre 03.01.25
286	100%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Son 02.02.25	Son 02.02.25
287	100%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Mon 06.01.25	Mon 06.01.25
288	100%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag (erfolgt AG-seitig)	8 Wochen	Die 12.11.24	Mon 06.01.25
289	100%	Leistungsbeginn vor Ort (Kampfmittel- / Baugrunduntersuchung / Vorabmaßnahmen) - 2025	0 Tage	Die 07.01.25	Die 07.01.25
290	0%	erforderlicher Leistungsbeginn vor Ort (Signale / OLA-Masten)	0 Tage	Die 10.03.26	Die 10.03.26
291	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Rodung / Rückschnitt - Teil 1 (ESTW, Bereich Kabeltrassen)	0 Tage	Fre 28.11.25	Fre 28.11.25
292	35%	Bauüberwachung 5 (EU - Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) (Kampfmittel / Baugrund / Vorab- / Hauptmaßnahmen 26 inkl. Technischen Anmelder+Sigeko Planung / Ausführung) (Stand: 22.09.25)	232 Tage	Don 20.03.25	Mon 02.02.26
293	100%	LV-Erstellung	30 Tage	Don 20.03.25	Mit 30.04.25
294	100%	Planung für Leistungsbild fertig bis:	0 Tage	Don 20.03.25	Don 20.03.25
295	100%	Erstellung Planungsausschreibung / Leistungsbild (Los 1-6)	15 Tage	Don 20.03.25	Mit 09.04.25
296	100%	Lesung (Projektteam)	5 Tage	Don 10.04.25	Mit 16.04.25
297	100%	Korrekturen einarbeiten + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Don 17.04.25	Mit 23.04.25
298	100%	Zusammenstellung Planungsausschreibung (BT) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Don 24.04.25	Mit 30.04.25
299	100%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Don 01.05.25	Don 01.05.25
300	100%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Don 01.05.25	Don 01.05.25
301	100%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 27.06.25	Fre 27.06.25
302	100%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Mon 04.08.25	Mon 04.08.25
303	100%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Mon 04.08.25	Mon 04.08.25
304	100%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Son 03.08.25	Son 03.08.25
305	100%	Bewerbungsschluss bis:	0 Tage	Mit 03.09.25	Mit 03.09.25
306	100%	Bieterauswahl treffen und ggfls. Absage nicht ausgewählter Bewerber	11 Tage	Mit 03.09.25	Mit 17.09.25
307	100%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mit 24.09.25	Mit 24.09.25
308	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	18 Tage	Mit 24.09.25	Fre 17.10.25
309	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	81 Tage	Fre 17.10.25	Mon 02.02.26
310	0%	Wertung	33 Tage	Fre 17.10.25	Don 27.11.25
311	0%	formale und visuelle Prüfung / Nachforderungen / Weiterleitung an BT	7 Tage	Fre 17.10.25	Mon 27.10.25
312	0%	kaufmännische Prüfung / fachtechnische Stellungnahme BT	11 Tage	Fre 17.10.25	Fre 31.10.25
313	0%	1. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	8 Tage	Son 02.11.25	Die 11.11.25
314	0%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	10 Tage	Mit 12.11.25	Fre 21.11.25
315	0%	2. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	2 Tage	Fre 21.11.25	Mon 24.11.25
316	0%	Abschließende Angebotswertung BT	3 Tage	Die 25.11.25	Don 27.11.25
317	0%	Vergabe	48 Tage	Fre 28.11.25	Mon 02.02.26
318	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	18 Tage	Fre 28.11.25	Mon 22.12.25
319	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Mon 22.12.25	Mon 22.12.25
320	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Fre 02.01.26	Fre 02.01.26
321	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Mon 02.02.26	Mon 02.02.26
322	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mon 05.01.26	Mon 05.01.26
323	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mit 31.12.25	Mit 25.02.26
324	0%	laufende Rodung 25/26 vor Ort (Rodung / Rückschnitt - Teil 1 (BE-Flächen, Streckenband, Bahnhöfe, etc.)	0 Tage	Don 01.01.26	Don 01.01.26
325	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Beweissicherung BE-Flächen)	0 Tage	Mit 25.02.26	Mit 25.02.26
326	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BE-Flächen Teil 1)	0 Tage	Mit 11.03.26	Mit 11.03.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
327	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kampfmittelsondierung vor Bauausführung)	0 Tage	Die 10.03.26	Die 10.03.26
328	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kabeltiefbau)	0 Tage	Mit 03.06.26	Mit 03.06.26
329	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Signale / Signalbrücken)	0 Tage	Mit 03.06.26	Mit 03.06.26
330	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Rodung / Rückschnitt - Teil 2 (Streckenband, Bahnhöfe, etc.))	0 Tage	Fre 27.11.26	Fre 27.11.26
331	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Gleisbau)	0 Tage	Don 15.10.26	Don 15.10.26
332	0%	Bauüberwachung 6 (EU - Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) (Kampfmittel / Baugrund / Vorab- / Hauptmaßnahmen 27 ff inkl. Technischen Anmelder+Sigeko Planung / Ausführung) (Stand: 22.09.25)	235 Tage	Don 10.07.25	Don 28.05.26
333	0%	LV-Erstellung	30 Tage	Don 10.07.25	Don 21.08.25
334	0%	Planung für Leistungsbild fertig bis:	0 Tage	Don 10.07.25	Don 10.07.25
335	0%	Erstellung Planungsausschreibung / Leistungsbild (Los 1-6)	15 Tage	Don 10.07.25	Don 31.07.25
336	0%	Lesung (Projektteam)	5 Tage	Don 31.07.25	Don 07.08.25
337	0%	Korrekturen einarbeiten + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Don 07.08.25	Don 14.08.25
338	0%	Zusammenstellung Planungsausschreibung (BT) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Don 14.08.25	Don 21.08.25
339	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Don 21.08.25	Don 21.08.25
340	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Don 21.08.25	Don 21.08.25
341	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 17.10.25	Fre 17.10.25
342	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Mit 19.11.25	Mit 19.11.25
343	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Mit 19.11.25	Mit 19.11.25
344	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Die 18.11.25	Die 18.11.25
345	0%	Bewerbungsschluss bis:	0 Tage	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25
346	0%	Bieterauswahl treffen und ggfls. Absage nicht ausgewählter Bewerber	11 Tage	Fre 19.12.25	Mon 05.01.26
347	0%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Fre 09.01.26	Fre 09.01.26
348	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	20 Tage	Fre 09.01.26	Don 05.02.26
349	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	81 Tage	Don 05.02.26	Don 28.05.26
350	0%	Wertung	33 Tage	Don 05.02.26	Mon 23.03.26
351	0%	formale und visuelle Prüfung / Nachforderungen / Weiterleitung an BT	7 Tage	Don 05.02.26	Fre 13.02.26
352	0%	kaufmännische Prüfung / fachtechnische Stellungnahme BT	11 Tage	Don 05.02.26	Don 19.02.26
353	0%	1. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	8 Tage	Fre 20.02.26	Die 03.03.26
354	0%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	10 Tage	Mit 04.03.26	Die 17.03.26
355	0%	2. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	2 Tage	Die 17.03.26	Mit 18.03.26
356	0%	Abschließende Angebotswertung BT	3 Tage	Don 19.03.26	Mon 23.03.26
357	0%	Vergabe	48 Tage	Die 24.03.26	Don 28.05.26
358	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	18 Tage	Die 24.03.26	Don 16.04.26
359	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Don 16.04.26	Don 16.04.26
360	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 27.04.26	Mon 27.04.26
361	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Don 28.05.26	Don 28.05.26
362	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Die 28.04.26	Die 28.04.26
363	82%	Umweltplanung	357 Tage	Fre 17.05.24	Mon 29.09.25
364	100%	Artenkartierung (EU) - (Stand: 14.01.25)	357 Tage	Fre 17.05.24	Mon 29.09.25
365	100%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Fre 17.05.24	Fre 17.05.24
366	100%	LV-Erstellung	50 Tage	Fre 14.06.24	Don 22.08.24
367	100%	Planung für LV-Erstellung fertig bis:	0 Tage	Fre 14.06.24	Fre 14.06.24
368	100%	LV-Erstellung (Planer) - Los 1.1 - 1.3	20 Tage	Fre 14.06.24	Don 11.07.24
369	100%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Fre 12.07.24	Don 25.07.24
370	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	10 Tage	Fre 26.07.24	Don 08.08.24
371	100%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Fre 09.08.24	Don 15.08.24
372	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT	5 Tage	Fre 16.08.24	Don 22.08.24
373	100%	Abstimmung Vergabe mit Banf-Status "F" zur Freigabe (entsprechend Wertgrenzen)	0 Tage	Mon 26.08.24	Mon 26.08.24
374	100%	Vergabeunterlagen müssen zur Prüfung vorliegen bis:	0 Tage	Fre 23.08.24	Fre 23.08.24
375	100%	Übergabe der endgültigen Vergabeunterlagen in digitaler Form und Bestätigung / Freigabe durch BT (ggfls. Zusätzlich DA83) bis:	0 Tage	Don 05.09.24	Don 05.09.24
376	100%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Fre 06.09.24	Fre 06.09.24
377	100%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Son 08.09.24	Son 08.09.24
378	100%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Die 10.09.24	Die 10.09.24
379	100%	Bewerbungsschluss bis:	0 Tage	Mit 09.10.24	Mit 09.10.24

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
380	100%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Fre 11.10.24	Fre 11.10.24
381	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	13 Tage	Fre 11.10.24	Die 29.10.24
382	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	240 Tage	Die 29.10.24	Mon 29.09.25
383	100%	Wertung	53 Tage	Die 29.10.24	Don 09.01.25
384	100%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Die 29.10.24	Die 29.10.24
385	100%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	4 Tage	Mit 30.10.24	Mon 04.11.24
386	100%	1. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Die 05.11.24	Mon 11.11.24
387	100%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	5 Tage	Die 12.11.24	Mon 18.11.24
388	100%	ggfls. 2. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	18 Tage	Die 19.11.24	Don 12.12.24
389	100%	ggfls. 2. Angebotsüberarbeitung / 3.Submission	17 Tage	Fre 13.12.24	Mon 06.01.25
390	100%	Abschließende Angebotswertung BT	3 Tage	Die 07.01.25	Don 09.01.25
391	100%	Vergabe	151 Tage	Mon 03.03.25	Mon 29.09.25
392	100%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Fre 08.08.25	Mon 11.08.25
393	100%	Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Mon 18.08.25	Mon 18.08.25
394	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Fre 29.08.25	Fre 29.08.25
395	100%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Mon 29.09.25	Mon 29.09.25
396	100%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Fre 12.09.25	Fre 12.09.25
397	100%	Leistungsbeginn (Vorbereitung Artenkartierung)	0 Tage	Fre 26.09.25	Fre 26.09.25
398	100%	Leistungsbeginn vor Ort (Artenkartierung)	0 Tage	Mon 03.03.25	Mon 03.03.25
399	100%	Umweltplanungsleistungen (Los 6) (EU) (12.10.24)	216 Tage	Mon 01.07.24	Mon 28.04.25
400	100%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Mon 01.07.24	Mon 01.07.24
401	100%	LV-Erstellung	50 Tage	Mon 29.07.24	Fre 04.10.24
402	100%	Planung für LV-Erstellung fertig bis: (FFH-Vorprüfung, LBP, Artenschutzfachbeitrag, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie)	0 Tage	Mon 29.07.24	Mon 29.07.24
403	100%	LV-Erstellung (Planer)	20 Tage	Mon 29.07.24	Fre 23.08.24
404	100%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Mon 26.08.24	Fre 06.09.24
405	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	10 Tage	Mon 09.09.24	Fre 20.09.24
406	100%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Mon 23.09.24	Fre 27.09.24
407	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT	5 Tage	Mon 30.09.24	Fre 04.10.24
408	100%	Abstimmung Vergabe mit Banf-Status "F" zur Freigabe (entsprechend Wertgrenzen)	0 Tage	Mon 07.10.24	Mon 07.10.24
409	100%	Vergabeunterlagen müssen zur Prüfung vorliegen bis:	0 Tage	Mon 07.10.24	Mon 07.10.24
410	100%	Übergabe der endgültigen Vergabeunterlagen in digitaler Form und Bestätigung / Freigabe durch BT (ggfs. Zusätzlich DA83) bis:	0 Tage	Mon 21.10.24	Mon 21.10.24
411	100%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Fre 25.10.24	Fre 25.10.24
412	100%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Mon 28.10.24	Mon 28.10.24
413	100%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mit 30.10.24	Mit 30.10.24
414	100%	Bewerbungsschluss bis:	0 Tage	Don 28.11.24	Don 28.11.24
415	100%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Don 12.12.24	Don 12.12.24
416	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	31 Tage	Don 12.12.24	Don 23.01.25
417	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	67 Tage	Fre 24.01.25	Mon 28.04.25
418	100%	Wertung	31 Tage	Fre 24.01.25	Fre 07.03.25
419	100%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Fre 24.01.25	Fre 24.01.25
420	100%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	4 Tage	Mon 27.01.25	Don 30.01.25
421	100%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	3 Tage	Fre 31.01.25	Die 04.02.25
422	100%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	8 Tage	Mit 05.02.25	Fre 14.02.25
423	100%	ggfls. 2. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Mon 17.02.25	Fre 21.02.25
424	100%	ggfls. 2. Angebotsüberarbeitung / 3.Submission	5 Tage	Mon 24.02.25	Fre 28.02.25
425	100%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Mon 03.03.25	Fre 07.03.25
426	100%	Vergabe	36 Tage	Mon 10.03.25	Mon 28.04.25
427	100%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	6 Tage	Mon 10.03.25	Mon 17.03.25
428	100%	Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Mon 17.03.25	Mon 17.03.25
429	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Fre 28.03.25	Fre 28.03.25
430	100%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Mon 28.04.25	Mon 28.04.25
431	100%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Mon 07.04.25	Mon 07.04.25
432	100%	Leistungsbeginn Umweltplanung (Umweltgutachten)	0 Tage	Mon 02.06.25	Mon 02.06.25
433	0%	Schall- und Lärmschutz (RV-Abruf / DB)	52 Tage	Mon 17.02.25	Die 29.04.25
434	0%	Erstellung Leistungsbeschreibung	5 Tage	Mon 17.02.25	Mon 24.02.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
435	0%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Mon 24.02.25	Mon 03.03.25
436	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Mon 03.03.25	Mon 10.03.25
437	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Mon 10.03.25	Mon 17.03.25
438	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 17.03.25	Mon 17.03.25
439	0%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	15 Tage	Mon 17.03.25	Fre 04.04.25
440	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 04.04.25	Fre 04.04.25
441	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	17 Tage	Mon 07.04.25	Die 29.04.25
442	0%	Wertung	15 Tage	Mon 07.04.25	Fre 25.04.25
443	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	5 Tage	Mon 07.04.25	Fre 11.04.25
444	0%	Schriftliche Aufklärungsrunde	5 Tage	Mon 14.04.25	Fre 18.04.25
445	0%	Vergabevorschlag	5 Tage	Mon 21.04.25	Fre 25.04.25
446	0%	Vergabe	2 Tage	Mon 28.04.25	Die 29.04.25
447	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Mon 28.04.25	Die 29.04.25
448	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Die 29.04.25	Die 29.04.25
449	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Die 13.05.25	Die 13.05.25
450	0%	Leistungsbeginn Umweltplanung (Schall- und Erschütterungsgutachten)	0 Tage	Fre 20.06.25	Fre 20.06.25
451	99%	Baugrunderkundung	674 Tage	Fre 19.01.24	Don 13.08.26
452	100%	Baugrunderkundung 1 (RV-Abruf / DB)	52 Tage	Fre 19.01.24	Mon 01.04.24
453	100%	Erstellung Leistungsbeschreibung (Signale, OLA, Gleisfeldbeleuchtung, BSO-Standort, BSH, etc.)	5 Tage	Fre 19.01.24	Don 25.01.24
454	100%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Fre 26.01.24	Don 01.02.24
455	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Fre 02.02.24	Don 08.02.24
456	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Fre 09.02.24	Don 15.02.24
457	100%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 16.02.24	Fre 16.02.24
458	100%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	15 Tage	Fre 16.02.24	Don 07.03.24
459	100%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Don 07.03.24	Don 07.03.24
460	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	17 Tage	Fre 08.03.24	Mon 01.04.24
461	100%	Wertung	15 Tage	Fre 08.03.24	Don 28.03.24
462	100%	Prüfung und Wertung der Angebote	5 Tage	Fre 08.03.24	Don 14.03.24
463	100%	Schriftliche Aufklärungsrunde	5 Tage	Fre 15.03.24	Don 21.03.24
464	100%	Vergabevorschlag	5 Tage	Fre 22.03.24	Don 28.03.24
465	100%	Vergabe	2 Tage	Fre 29.03.24	Mon 01.04.24
466	100%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Fre 29.03.24	Mon 01.04.24
467	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Mon 01.04.24	Mon 01.04.24
468	100%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Mon 15.04.24	Mon 15.04.24
469	100%	Vorlage Daten aus Georadar-Befahrung bis	0 Tage	Die 19.03.24	Die 19.03.24
470	100%	Baugrunderkundung 1a (RV-Abruf / DB) - Oberbau (Ivers Ersatz) - Bremen	10 Tage	Don 19.06.25	Mit 02.07.25
471	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Don 19.06.25	Don 19.06.25
472	100%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mit 02.07.25	Mit 02.07.25
473	100%	erforderlicher Leistungsbeginn Baugrunderkundung 1a ab:	0 Tage	Mit 02.07.25	Mit 02.07.25
474	100%	Baugrunderkundung 1b (RV-Abruf / DB) - Oberbau (Ivers Ersatz) - Niedersachsen	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25
475	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 11.08.25	Mon 11.08.25
476	100%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Fre 22.08.25	Fre 22.08.25
477	100%	erforderlicher Leistungsbeginn Baugrunderkundung 1b ab:	0 Tage	Fre 22.08.25	Fre 22.08.25
478	100%	Baugrunderkundung 1c (RV-Abruf / DB) - LST (Ivers Ersatz Signale)	64 Tage	Mon 14.07.25	Fre 10.10.25
479	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 14.07.25	Mon 14.07.25
480	100%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Fre 25.07.25	Fre 25.07.25
481	100%	Leistungsbeginn Baugrunderkundung 1c ab:	0 Tage	Fre 10.10.25	Fre 10.10.25
482	0%	Baugrunderkundung 1d (Nachtrag/ DB) - LST (Signale aus PT1)	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25
483	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 15.09.25	Mon 15.09.25
484	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Fre 26.09.25	Fre 26.09.25
485	0%	erforderlicher Leistungsbeginn Baugrunderkundung 1d ab:	0 Tage	Fre 26.09.25	Fre 26.09.25
486	0%	Baugrunderkundung 1e (Nachtrag/ DB) - LST (BÜ, DL, BSH, WHZ, BSH, NEA, Trafos, BSO)	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25
487	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 14.07.25	Mon 14.07.25
488	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Fre 25.07.25	Fre 25.07.25
489	0%	erforderlicher Leistungsbeginn Baugrunderkundung 1e ab:	0 Tage	Fre 25.07.25	Fre 25.07.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
490	99%	Baugrunderkundung 2a (VOB) (Bodenerkundung / Kampfmittelsondierung 25/26)	300 Tage	Mon 17.03.25	Mon 04.05.26
491	100%	Ausschreibungs / Angebotsphase	121 Tage	Mon 17.03.25	Mon 01.09.25
492	100%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Mon 17.03.25	Mon 17.03.25
493	100%	LV-Erstellung	46 Tage	Mon 14.04.25	Mon 16.06.25
494	100%	LV-Erstellung (GFB, OLA-Masten etc.)	20 Tage	Mon 14.04.25	Fre 09.05.25
495	100%	LV-Lesung (Projektteam)	8 Tage	Mon 12.05.25	Mit 21.05.25
496	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	8 Tage	Don 22.05.25	Mon 02.06.25
497	100%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Die 03.06.25	Mon 09.06.25
498	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT	5 Tage	Die 10.06.25	Mon 16.06.25
499	100%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Die 17.06.25	Die 17.06.25
500	100%	Übergabe Vergabeunterlagen zur Prüfung bis:	0 Tage	Die 24.06.25	Die 24.06.25
501	100%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 04.07.25	Fre 04.07.25
502	100%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Die 08.07.25	Die 08.07.25
503	100%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Die 08.07.25	Die 08.07.25
504	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	21 Tage	Die 08.07.25	Die 05.08.25
505	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	20 Tage	Die 05.08.25	Mon 01.09.25
506	100%	Wertung	20 Tage	Die 05.08.25	Mon 01.09.25
507	100%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Die 05.08.25	Die 05.08.25
508	100%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Mit 06.08.25	Die 12.08.25
509	100%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	8 Tage	Mit 13.08.25	Fre 22.08.25
510	100%	Vergabe	6 Tage	Mon 25.08.25	Mon 01.09.25
511	100%	Rückgabe EzV bis:	1 Tag	Mon 25.08.25	Mon 25.08.25
512	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25
513	100%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mon 22.09.25	Mon 22.09.25
514	0%	frühester Leistungsbeginn Baugrunderkundung IIa ab:	0 Tage	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26
515	0%	GTB OLA-Planung bis spätestens Ende April 26	0 Tage	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
516	0%	Baugrunderkundung Stützwand Dwarsweg	0 Tage	Don 13.08.26	Don 13.08.26
517	0%	frühester Leistungsbeginn Baugrunderkundung IIa ab:	0 Tage	Don 13.08.26	Don 13.08.26
518	100%	Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVel) (LeiV / DB) (Stand: 07.12.24)	0 Tage	Die 14.05.24	Die 14.05.24
519	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Die 14.05.24	Die 14.05.24
520	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Fre 24.05.24	Fre 24.05.24
521	0%	Leistungsbeginn Konzepterstellung spätestens	0 Tage	Mit 13.08.25	Mit 13.08.25
522	100%	Bodenschutzkonzept (LeiV / DB) (Stand: 07.12.24)	0 Tage	Fre 21.06.24	Fre 21.06.24
523	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 21.06.24	Fre 21.06.24
524	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mon 01.07.24	Mon 01.07.24
525	0%	Leistungsbeginn Schadstoffuntersuchung / Biochem. Beweissicherung spätestens	0 Tage	Mit 28.01.26	Mit 28.01.26
526	100%	Bestandsaufnahme (RV-Abruf / DB) - KTB	52 Tage	Mit 14.02.24	Don 25.04.24
527	100%	Erstellung Leistungsbeschreibung	5 Tage	Mit 14.02.24	Die 20.02.24
528	100%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Mit 21.02.24	Die 27.02.24
529	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Mit 28.02.24	Die 05.03.24
530	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Mit 06.03.24	Die 12.03.24
531	100%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 13.03.24	Mit 13.03.24
532	100%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	15 Tage	Mit 13.03.24	Die 02.04.24
533	100%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Die 02.04.24	Die 02.04.24
534	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	17 Tage	Mit 03.04.24	Don 25.04.24
535	100%	Wertung	15 Tage	Mit 03.04.24	Die 23.04.24
536	100%	Prüfung und Wertung der Angebote	5 Tage	Mit 03.04.24	Die 09.04.24
537	100%	Schriftliche Aufklärungsrunde	5 Tage	Mit 10.04.24	Die 16.04.24
538	100%	Vergabevorschlag	5 Tage	Mit 17.04.24	Die 23.04.24
539	100%	Vergabe	2 Tage	Mit 24.04.24	Don 25.04.24
540	100%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Mit 24.04.24	Don 25.04.24
541	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Don 25.04.24	Don 25.04.24
542	100%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Son 05.05.24	Son 05.05.24
543	100%	erforderlicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Mon 20.05.24	Mon 20.05.24
544	100%	erforderliche Vorlage Bestandsaufnahme (u.a. KFS, Weichen, Querungen)	0 Tage	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
545	0%	Bodenchemische Beweissicherung (VOB) (Vorabmassnahmen / Hauptmaßnahmen) (Stand: 22.04.25 - Vergabeart noch final zu klären)	107 Tage	Fre 04.07.25	Mit 26.11.25
546	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	56 Tage	Fre 04.07.25	Mon 22.09.25
547	0%	LV-Erstellung	46 Tage	Fre 04.07.25	Mon 08.09.25
548	0%	LV-Erstellung (Planer) (Beweissicherung)	20 Tage	Fre 04.07.25	Fre 01.08.25
549	0%	LV-Lesung (Projektteam)	8 Tage	Fre 01.08.25	Mit 13.08.25
550	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	8 Tage	Mit 13.08.25	Mon 25.08.25
551	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Mon 25.08.25	Mon 01.09.25
552	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT	5 Tage	Mon 01.09.25	Mon 08.09.25
553	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Die 09.09.25	Die 09.09.25
554	0%	Übergabe Vergabeunterlagen zur Prüfung bis:	0 Tage	Mon 08.09.25	Mon 08.09.25
555	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 19.09.25	Fre 19.09.25
556	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Mon 22.09.25	Mon 22.09.25
557	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mon 22.09.25	Mon 22.09.25
558	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	25 Tage	Mon 22.09.25	Fre 24.10.25
559	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	26 Tage	Mon 27.10.25	Mit 26.11.25
560	0%	Wertung	16 Tage	Mon 27.10.25	Fre 14.11.25
561	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mon 27.10.25	Mon 27.10.25
562	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Die 28.10.25	Son 02.11.25
563	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25
564	0%	Vergabe	10 Tage	Sam 15.11.25	Mit 26.11.25
565	0%	Rückgabe EzV bis:	2 Tage	Sam 15.11.25	Son 16.11.25
566	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mit 26.11.25	Mit 26.11.25
567	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Die 09.12.25	Die 09.12.25
568	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Beweissicherung BE-Flächen - Teil 1)	0 Tage	Mit 11.02.26	Mit 11.02.26
569	100%	INA-Berechnung (Kleinauftrag)	170 Tage	Mon 08.07.24	Fre 28.02.25
570	100%	INA-Berechnung - Beauftragung	170 Tage	Mon 08.07.24	Fre 28.02.25
571	100%	Abruf Planungsleistungen INA-Berechnung	0 Tage	Mon 08.07.24	Mon 08.07.24
572	100%	aktuelle Wartefrist nach Abruf bis Beginn INA-Berechnung	33 Woche	Mon 15.07.24	Fre 28.02.25
573	100%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Fre 28.02.25	Fre 28.02.25
574	100%	ESTW-Simulation (LeiV / DB) (Stand: 17.10.24)	0 Tage	Mit 16.10.24	Mit 16.10.24
575	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Mit 16.10.24	Mit 16.10.24
576	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Die 29.10.24	Die 29.10.24
577	0%	Leistungsbeginn ESTW-Simulation	0 Tage	Fre 16.05.25	Fre 16.05.25
578	50%	Funknetzplanung (LeiV / DB) (Stand: 26.06.25)	711 Tage	Mit 30.10.24	Fre 09.07.27
579	100%	Messfahrt	93 Tage	Mit 30.10.24	Mon 10.03.25
580	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Mit 30.10.24	Mit 30.10.24
581	100%	möglicher Leistungsbeginn Messfahrt ab:	0 Tage	Die 12.11.24	Die 12.11.24
582	100%	Leistungsbeginn Messfahrt vor Ort	0 Tage	Mon 10.03.25	Mon 10.03.25
583	100%	Planung	40 Tage	Mon 17.02.25	Fre 11.04.25
584	100%	Erstellung Leistungsbild / Leistungsvereinbarung Funknetzplanung / Zuschlag	20 Tage	Mon 17.02.25	Fre 14.03.25
585	100%	möglicher Leistungsbeginn Funknetzplanung ab:	0 Tage	Fre 14.03.25	Fre 14.03.25
586	100%	Leistungsbeginn Planung	0 Tage	Fre 11.04.25	Fre 11.04.25
587	0%	Umsetzung	135,5 Tag	Die 05.01.27	Fre 09.07.27
588	0%	Erstellung Leistungsbild / Leistungsvereinbarung Umsetzung Funknetzplanung Zuschlag	20 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.02.27
589	0%	möglicher Leistungsbeginn Umsetzung Funknetzplanung ab:	0 Tage	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27
590	0%	Leistungsbeginn Umsetzung vor Ort	0 Tage	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27
591	7%	Planprüfung	848 Tage	Don 28.11.24	Mit 22.12.27
592	0%	Planprüfung Kib (RV-Abruf) (Stand: 02.10.24) - Termin noch feinabzustimmen	25 Tage	Mon 02.06.25	Fre 04.07.25
593	0%	LV-Erstellung	10 Tage	Mon 02.06.25	Mon 16.06.25
594	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mon 02.06.25	Mon 09.06.25
595	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mon 09.06.25	Mon 16.06.25
596	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 16.06.25	Mon 16.06.25
597	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25
598	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 27.06.25	Fre 27.06.25
599	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mon 30.06.25	Fre 04.07.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
600	0%	Wertung	3 Tage	Mon 30.06.25	Mit 02.07.25
601	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mon 30.06.25	Mit 02.07.25
602	0%	Vergabe	2 Tage	Don 03.07.25	Fre 04.07.25
603	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Don 03.07.25	Fre 04.07.25
604	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 04.07.25	Fre 04.07.25
605	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Fre 18.07.25	Fre 18.07.25
606	0%	Leistungsbeginn Planprüfung Kib (Sanierung / Verfüllung Eüs, Durchlässe, Brückenabbdichtung, etc.)	0 Tage	Die 18.11.25	Die 18.11.25
607	0%	Leistungsbeginn Planprüfung Kib (Signalbrücken)	0 Tage	Fre 17.10.25	Fre 17.10.25
608	0%	voraussichtliches Leistungsende Planprüfung Kib	0 Tage	Mon 20.04.26	Mon 20.04.26
609	0%	Planprüfung VA / OB (RV-Abruf) (Stand: 02.10.24) - Termin noch feinabzustimmen	25 Tage	Mon 23.06.25	Fre 25.07.25
610	0%	LV-Erstellung	10 Tage	Mon 23.06.25	Mon 07.07.25
611	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mon 23.06.25	Mon 30.06.25
612	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mon 30.06.25	Mon 07.07.25
613	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 07.07.25	Mon 07.07.25
614	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mon 07.07.25	Fre 18.07.25
615	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 18.07.25	Fre 18.07.25
616	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mon 21.07.25	Fre 25.07.25
617	0%	Wertung	3 Tage	Mon 21.07.25	Mit 23.07.25
618	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mon 21.07.25	Mit 23.07.25
619	0%	Vergabe	2 Tage	Don 24.07.25	Fre 25.07.25
620	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Don 24.07.25	Fre 25.07.25
621	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 25.07.25	Fre 25.07.25
622	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Fre 08.08.25	Fre 08.08.25
623	0%	Leistungsbeginn Planprüfung VA / OB (KFS f. Büs+ESTWs, Querungen, Durchlässe, etc.)	0 Tage	Die 11.11.25	Die 11.11.25
624	0%	voraussichtliches Leistungsende Planprüfung VA	0 Tage	Don 09.04.26	Don 09.04.26
625	0%	Planprüfung LST BÜ (PT1) - Neubau/Bestand (RV-Abruf) (Stand: 15.11.24) - Termin noch feinabzustimmen mit GTU	40 Tage	Mon 02.12.24	Fre 24.01.25
626	0%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Mon 02.12.24	Mon 02.12.24
627	0%	LV-Erstellung	25 Tage	Mon 23.12.24	Fre 24.01.25
628	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mon 23.12.24	Mon 30.12.24
629	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mon 30.12.24	Mon 06.01.25
630	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 06.01.25	Mon 06.01.25
631	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mon 06.01.25	Fre 17.01.25
632	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 17.01.25	Fre 17.01.25
633	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mon 20.01.25	Fre 24.01.25
634	0%	Wertung	3 Tage	Mon 20.01.25	Mit 22.01.25
635	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mon 20.01.25	Mit 22.01.25
636	0%	Vergabe	2 Tage	Don 23.01.25	Fre 24.01.25
637	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Don 23.01.25	Fre 24.01.25
638	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 24.01.25	Fre 24.01.25
639	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Fre 07.02.25	Fre 07.02.25
640	0%	Leistungsbeginn Planprüfung BÜ (PT1)	0 Tage	Die 15.04.25	Die 15.04.25
641	0%	voraussichtliches Leistungsende Planprüfung BÜ - Termin noch feinabzustimmen	0 Tage	Mit 11.02.26	Mit 11.02.26
642	0%	Planprüfung LST BÜ (PT2) - Neubau/Bestand (RV-Abruf) (Stand: 15.11.24) - Termin noch feinabzustimmen	40 Tage	Mon 05.01.26	Fre 27.02.26
643	0%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Mon 05.01.26	Mon 05.01.26
644	0%	LV-Erstellung	25 Tage	Mon 26.01.26	Fre 27.02.26
645	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mon 26.01.26	Mon 02.02.26
646	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mon 02.02.26	Mon 09.02.26
647	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 09.02.26	Mon 09.02.26
648	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mon 09.02.26	Fre 20.02.26
649	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 20.02.26	Fre 20.02.26
650	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mon 23.02.26	Fre 27.02.26
651	0%	Wertung	3 Tage	Mon 23.02.26	Mit 25.02.26
652	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mon 23.02.26	Mit 25.02.26
653	0%	Vergabe	2 Tage	Don 26.02.26	Fre 27.02.26
654	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Don 26.02.26	Fre 27.02.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
655	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
656	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26
657	0%	Leistungsbeginn Planprüfung BÜ (PT2)	0 Tage	Die 09.06.26	Die 09.06.26
658	0%	voraussichtliches Leistungsende Planprüfung BÜ - Termin noch feinabzustimmen	0 Tage	Mit 08.07.26	Mit 08.07.26
659	0%	Planprüfung LST ESTW (PT1) - Neubau/Bestand (RV-Abruf) (Stand: 15.11.24) - Termin noch feinabzustimmen mit GTU	45 Tage	Mit 25.12.24	Die 25.02.25
660	0%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Mit 25.12.24	Mit 25.12.24
661	0%	LV-Erstellung	25 Tage	Mit 22.01.25	Die 25.02.25
662	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mit 22.01.25	Mit 29.01.25
663	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mit 29.01.25	Mit 05.02.25
664	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 05.02.25	Mit 05.02.25
665	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mit 05.02.25	Die 18.02.25
666	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Die 18.02.25	Die 18.02.25
667	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mit 19.02.25	Die 25.02.25
668	0%	Wertung	3 Tage	Mit 19.02.25	Fre 21.02.25
669	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mit 19.02.25	Fre 21.02.25
670	0%	Vergabe	2 Tage	Mon 24.02.25	Die 25.02.25
671	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Mon 24.02.25	Die 25.02.25
672	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Die 25.02.25	Die 25.02.25
673	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Die 11.03.25	Die 11.03.25
674	0%	Leistungsbeginn Planprüfung ESTW (PT1)	0 Tage	Die 10.06.25	Die 10.06.25
675	0%	voraussichtliches Leistungsende Planprüfung ESTW	0 Tage	Mit 04.02.26	Mit 04.02.26
676	0%	Planprüfung LST ESTW (PT2) - Neubau/Bestand (RV-Abruf) (Stand: 15.11.24) - Termin noch feinabzustimmen	45 Tage	Die 25.11.25	Fre 23.01.26
677	0%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Die 25.11.25	Die 25.11.25
678	0%	LV-Erstellung	25 Tage	Mon 22.12.25	Fre 23.01.26
679	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mon 22.12.25	Mon 29.12.25
680	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mon 29.12.25	Mon 05.01.26
681	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 05.01.26	Mon 05.01.26
682	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26
683	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 16.01.26	Fre 16.01.26
684	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mon 19.01.26	Fre 23.01.26
685	0%	Wertung	3 Tage	Mon 19.01.26	Mit 21.01.26
686	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mon 19.01.26	Mit 21.01.26
687	0%	Vergabe	2 Tage	Don 22.01.26	Fre 23.01.26
688	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Don 22.01.26	Fre 23.01.26
689	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 23.01.26	Fre 23.01.26
690	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Fre 06.02.26	Fre 06.02.26
691	0%	Leistungsbeginn Planprüfung ESTW (PT2)	0 Tage	Die 07.04.26	Die 07.04.26
692	0%	voraussichtliches Leistungsende Planprüfung ESTW	0 Tage	Mit 06.05.26	Mit 06.05.26
693	100%	Planprüfung Tk (RV-Abruf) (Stand: 12.12.24) - Termin noch feinabzustimmen	24 Tage	Don 28.11.24	Die 31.12.24
694	100%	LV-Erstellung	10 Tage	Don 28.11.24	Mit 11.12.24
695	100%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Don 28.11.24	Mit 04.12.24
696	100%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Don 05.12.24	Mit 11.12.24
697	100%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Don 12.12.24	Don 12.12.24
698	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Don 12.12.24	Mit 25.12.24
699	100%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Mit 25.12.24	Mit 25.12.24
700	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	4 Tage	Don 26.12.24	Die 31.12.24
701	100%	Wertung	2 Tage	Don 26.12.24	Fre 27.12.24
702	100%	Prüfung und Wertung der Angebote	2 Tage	Don 26.12.24	Fre 27.12.24
703	100%	Vergabe	2 Tage	Mon 30.12.24	Die 31.12.24
704	100%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Mon 30.12.24	Die 31.12.24
705	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Die 31.12.24	Die 31.12.24
706	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Die 14.01.25	Die 14.01.25
707	0%	Leistungsbeginn Planprüfung TK	0 Tage	Fre 10.10.25	Fre 10.10.25
708	0%	voraussichtliches Leistungsende Planprüfung TK	0 Tage	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26
709	0%	Planprüfung EEA (RV-Abruf) (Stand: 02.10.24) - Termin noch feinabzustimmen	25 Tage	Mon 26.05.25	Fre 27.06.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
710	0%	LV-Erstellung	10 Tage	Mon 26.05.25	Mon 09.06.25
711	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mon 26.05.25	Mon 02.06.25
712	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mon 02.06.25	Mon 09.06.25
713	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 09.06.25	Mon 09.06.25
714	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mon 09.06.25	Fre 20.06.25
715	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 20.06.25	Fre 20.06.25
716	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mon 23.06.25	Fre 27.06.25
717	0%	Wertung	3 Tage	Mon 23.06.25	Mit 25.06.25
718	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mon 23.06.25	Mit 25.06.25
719	0%	Vergabe	2 Tage	Don 26.06.25	Fre 27.06.25
720	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Don 26.06.25	Fre 27.06.25
721	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 27.06.25	Fre 27.06.25
722	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Fre 11.07.25	Fre 11.07.25
723	0%	Leistungsbeginn Planprüfung EEA (neu: gem. Planung GTU - Stand: 10.03.25)	0 Tage	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26
724	0%	voraussichtliches Leistungsende Planprüfung EEA	0 Tage	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26
725	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Herstellen Weichenanbindung Gleisharfe Bremen-Ports (W40 / W108)	0 Tage	Mon 21.06.27	Mon 21.06.27
726	0%	BVB-Prüfung (Ola) (EU) (Stand: 20.02.25)	180 Tage	Mon 20.01.25	Son 28.09.25
727	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	126 Tage	Mon 20.01.25	Mon 14.07.25
728	0%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Mon 20.01.25	Mon 20.01.25
729	0%	LV-Erstellung	40 Tage	Mon 17.02.25	Mon 14.04.25
730	0%	LV-Erstellung (Planer) (Beweissicherung)	15 Tage	Mon 17.02.25	Mon 10.03.25
731	0%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Mon 10.03.25	Mon 24.03.25
732	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Mon 24.03.25	Mon 31.03.25
733	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Mon 31.03.25	Mon 07.04.25
734	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT	5 Tage	Mon 07.04.25	Mon 14.04.25
735	0%	Abstimmung Vergabe mit Banf-Status "F" zur Freigabe (entsprechend Wertgrenzen)	0 Tage	Mon 14.04.25	Mon 14.04.25
736	0%	Vergabeunterlagen müssen zur Prüfung vorliegen bis:	0 Tage	Mit 09.04.25	Mit 09.04.25
737	0%	Übergabe der endgültigen Vergabeunterlagen in digitaler Form und Bestätigung / Freigabe durch BT (ggfs. Zusätzlich DA83) bis:	0 Tage	Fre 25.04.25	Fre 25.04.25
738	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Die 29.04.25	Die 29.04.25
739	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Fre 02.05.25	Fre 02.05.25
740	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Son 04.05.25	Son 04.05.25
741	0%	Bewerbungsschluss bis:	0 Tage	Mon 02.06.25	Mon 02.06.25
742	0%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mit 18.06.25	Mit 18.06.25
743	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	19 Tage	Mit 18.06.25	Mon 14.07.25
744	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	55 Tage	Mon 14.07.25	Son 28.09.25
745	0%	Wertung	32 Tage	Mon 14.07.25	Die 26.08.25
746	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mon 14.07.25	Mon 14.07.25
747	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	6 Tage	Die 15.07.25	Die 22.07.25
748	0%	1. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Mit 23.07.25	Die 29.07.25
749	0%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	5 Tage	Mit 30.07.25	Die 05.08.25
750	0%	ggfls. 2. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	10 Tage	Mit 06.08.25	Die 19.08.25
751	0%	ggfls. 2. Angebotsüberarbeitung / 3.Submission	5 Tage	Mit 20.08.25	Die 26.08.25
752	0%	Abschließende Angebotswertung BT	2 Tage	Mit 06.08.25	Don 07.08.25
753	0%	Vergabe	36 Tage	Fre 08.08.25	Son 28.09.25
754	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Fre 08.08.25	Mon 11.08.25
755	0%	Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Mon 18.08.25	Mon 18.08.25
756	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Don 28.08.25	Don 28.08.25
757	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Son 28.09.25	Son 28.09.25
758	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Don 11.09.25	Don 11.09.25
759	0%	Leistungsbeginn Planprüfung Ausführungsplanung OLA	0 Tage	Die 08.09.26	Die 08.09.26
760	0%	voraussichtliches Leistungsende vor Ort (Planprüfung)	0 Tage	Mit 22.12.27	Mit 22.12.27
761	0%	Planprüfung (Ola) (RV-Abruf) (Stand: 15.11.24)	48 Tage	Mon 02.02.26	Mit 08.04.26
762	0%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Mon 02.02.26	Mon 02.02.26
763	0%	LV-Erstellung	5 Tage	Mon 02.03.26	Mon 09.03.26
764	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
765	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mon 02.03.26	Mon 09.03.26
766	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26
767	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26
768	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26
769	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	13 Tage	Mon 23.03.26	Mit 08.04.26
770	0%	Wertung	3 Tage	Mon 23.03.26	Mit 25.03.26
771	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mon 23.03.26	Mit 25.03.26
772	0%	Vergabe	10 Tage	Don 26.03.26	Mit 08.04.26
773	0%	Vergabeentscheidung durch AG	10 Tage	Don 26.03.26	Mit 08.04.26
774	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Mit 08.04.26	Mit 08.04.26
775	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Mit 22.04.26	Mit 22.04.26
776	0%	Leistungsbeginn Planprüfung OLA	0 Tage	Don 27.08.26	Don 27.08.26
777	0%	voraussichtliches Leistungsende vor Ort (Planprüfung)	0 Tage	Mit 13.01.27	Mit 13.01.27
778	0%	Abnahmeprüfung	1220 Tage	Don 09.11.23	Fre 05.05.28
779	0%	Abnahmeprüfung LST ESTW (RV-Abruf) (Stand: 15.12.24) - Termin noch feinabzustimmen	25 Tage	Mit 28.05.25	Die 01.07.25
780	0%	LV-Erstellung	10 Tage	Mit 28.05.25	Mit 11.06.25
781	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mit 28.05.25	Mit 04.06.25
782	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mit 04.06.25	Mit 11.06.25
783	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 11.06.25	Mit 11.06.25
784	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mit 11.06.25	Die 24.06.25
785	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Die 24.06.25	Die 24.06.25
786	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mit 25.06.25	Die 01.07.25
787	0%	Wertung	3 Tage	Mit 25.06.25	Fre 27.06.25
788	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mit 25.06.25	Fre 27.06.25
789	0%	Vergabe	2 Tage	Mon 30.06.25	Die 01.07.25
790	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Mon 30.06.25	Die 01.07.25
791	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Die 01.07.25	Die 01.07.25
792	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Die 15.07.25	Die 15.07.25
793	0%	Leistungsbeginn Abnahmeprüfung LST ESTW Bediencontainer vor Ort	0 Tage	Fre 08.01.27	Fre 08.01.27
794	0%	Leistungsbeginn Abnahmeprüfung LST ESTW vor Ort	0 Tage	Fre 08.01.27	Fre 08.01.27
795	0%	Leistungsbeginn Abnahmeprüfung LST ESTW (Weichen Gleisharfe) vor Ort	0 Tage	Mit 15.09.27	Mit 15.09.27
796	0%	voraussichtliches Leistungsende Abnahmeprüfung LST ESTW vor Ort	0 Tage	Fre 24.12.27	Fre 24.12.27
797	0%	Abnahmeprüfung LST BÜ (RV-Abruf) (Stand: 15.11.24) - Termin noch feinabzustimmen	25 Tage	Mon 13.01.25	Fre 14.02.25
798	0%	LV-Erstellung	10 Tage	Mon 13.01.25	Mon 27.01.25
799	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mon 13.01.25	Mon 20.01.25
800	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mon 20.01.25	Mon 27.01.25
801	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 27.01.25	Mon 27.01.25
802	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mon 27.01.25	Fre 07.02.25
803	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 07.02.25	Fre 07.02.25
804	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mon 10.02.25	Fre 14.02.25
805	0%	Wertung	3 Tage	Mon 10.02.25	Mit 12.02.25
806	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mon 10.02.25	Mit 12.02.25
807	0%	Vergabe	2 Tage	Don 13.02.25	Fre 14.02.25
808	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Don 13.02.25	Fre 14.02.25
809	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 14.02.25	Fre 14.02.25
810	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Fre 28.02.25	Fre 28.02.25
811	0%	Leistungsbeginn Abnahmeprüfung LST BÜ vor Ort	0 Tage	Mon 03.04.28	Mon 03.04.28
812	0%	voraussichtliches Leistungsende Abnahmeprüfung LST BÜ vor Ort	0 Tage	Fre 05.05.28	Fre 05.05.28
813	0%	Abnahmeprüfung OLA / 50hz (RV-Abruf) (Stand: 15.11.24) - Termin noch feinabzustimmen	25 Tage	Mon 13.01.25	Fre 14.02.25
814	0%	LV-Erstellung	10 Tage	Mon 13.01.25	Mon 27.01.25
815	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mon 13.01.25	Mon 20.01.25
816	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mon 20.01.25	Mon 27.01.25
817	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 27.01.25	Mon 27.01.25
818	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mon 27.01.25	Fre 07.02.25
819	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 07.02.25	Fre 07.02.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
820	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mon 10.02.25	Fre 14.02.25
821	0%	Wertung	3 Tage	Mon 10.02.25	Mit 12.02.25
822	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mon 10.02.25	Mit 12.02.25
823	0%	Vergabe	2 Tage	Don 13.02.25	Fre 14.02.25
824	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Don 13.02.25	Fre 14.02.25
825	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 14.02.25	Fre 14.02.25
826	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Fre 28.02.25	Fre 28.02.25
827	0%	Leistungsbeginn Abnahmeprüfung OLA vor Ort	0 Tage	Die 05.10.27	Die 05.10.27
828	0%	voraussichtliches Leistungsende Abnahmeprüfung OLA vor Ort	0 Tage	Fre 24.12.27	Fre 24.12.27
829	0%	Leistungsbeginn Abnahmeprüfung OLA (Weichen Gleisharfe) vor Ort	0 Tage	Mit 15.09.27	Mit 15.09.27
830	0%	Abnahmeprüfung EEA (RV-Abruf) (Stand: 15.11.24)	25 Tage	Mit 17.09.25	Die 21.10.25
831	0%	LV-Erstellung	10 Tage	Mit 17.09.25	Mit 01.10.25
832	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mit 17.09.25	Mit 24.09.25
833	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mit 24.09.25	Mit 01.10.25
834	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25
835	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mit 01.10.25	Die 14.10.25
836	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Die 14.10.25	Die 14.10.25
837	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mit 15.10.25	Die 21.10.25
838	0%	Wertung	3 Tage	Mit 15.10.25	Fre 17.10.25
839	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mit 15.10.25	Fre 17.10.25
840	0%	Vergabe	2 Tage	Mon 20.10.25	Die 21.10.25
841	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Mon 20.10.25	Die 21.10.25
842	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Die 21.10.25	Die 21.10.25
843	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Mon 03.11.25	Mon 03.11.25
844	0%	Leistungsbeginn Abnahmeprüfung EEA vor Ort	0 Tage	Don 09.11.23	Don 09.11.23
845	0%	Leistungsbeginn Abnahmeprüfung EEA (Weichen Gleisharfe) vor Ort	0 Tage	Mit 15.09.27	Mit 15.09.27
846	0%	voraussichtliches Leistungsende Abnahmeprüfung EEA vor Ort	0 Tage	Fre 24.12.27	Fre 24.12.27
847	0%	Abnahmeprüfung TK (RV-Abruf) (Stand: 16.12.24) - Termin noch feinabzustimmen	25 Tage	Mit 27.11.24	Die 31.12.24
848	0%	LV-Erstellung	10 Tage	Mit 27.11.24	Mit 11.12.24
849	0%	Erstellung Leistungsbild	5 Tage	Mit 27.11.24	Mit 04.12.24
850	0%	LV-Lesung / Korrektur	5 Tage	Mit 04.12.24	Mit 11.12.24
851	0%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 11.12.24	Mit 11.12.24
852	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Mit 11.12.24	Die 24.12.24
853	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Die 24.12.24	Die 24.12.24
854	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mit 25.12.24	Die 31.12.24
855	0%	Wertung	3 Tage	Mit 25.12.24	Fre 27.12.24
856	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Mit 25.12.24	Fre 27.12.24
857	0%	Vergabe	2 Tage	Mon 30.12.24	Die 31.12.24
858	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Mon 30.12.24	Die 31.12.24
859	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Die 31.12.24	Die 31.12.24
860	0%	möglicher Leistungsbeginn ab:	0 Tage	Die 14.01.25	Die 14.01.25
861	0%	Leistungsbeginn Abnahmeprüfung TK-Bediencontainer vor Ort	0 Tage	Fre 08.01.27	Fre 08.01.27
862	0%	Leistungsbeginn Abnahmeprüfung TK-ESTW vor Ort	0 Tage	Mit 17.02.27	Mit 17.02.27
863	0%	Leistungsbeginn Abnahmeprüfung TK (Weichen Gleisharfe) vor Ort	0 Tage	Mit 15.09.27	Mit 15.09.27
864	0%	voraussichtliches Leistungsende Abnahmeprüfung TK vor Ort	0 Tage	Fre 24.12.27	Fre 24.12.27
865	4%	Planungsphase	1129 Tage	Don 09.11.23	Fre 31.12.27
866	33%	Grundlagen	901 Tage	Mit 07.02.24	Fre 09.07.27
867	0%	Finanzierung (Stand: 27.11.24)	463,5 Tage	Fre 19.07.24	Don 23.04.26
868	0%	finanzielle Freigabe Planungsleistungen liegt vor	0 Tage	Fre 19.07.24	Fre 19.07.24
869	0%	finanzielle Freigabe Systemhersteller / Ausrüster liegt vor	0 Tage	Fre 05.09.25	Fre 05.09.25
870	0%	Freigabe Veröffentlichung ohne Finanzierungszusage erfolgt (Sonderweg)	0 Tage	Fre 20.06.25	Fre 20.06.25
871	0%	Abschlussbericht Stresstest liegt vor	0 Tage	Don 04.12.25	Don 04.12.25
872	0%	Abschlussbericht GWP-Workshop liegt vor	0 Tage	Die 30.12.25	Die 30.12.25
873	0%	Freigabe Ausführung für AU-Bauleistungen liegt vor	0 Tage	Don 23.04.26	Don 23.04.26
874	40%	Bauleistungen	194 Tage	Die 18.06.24	Fre 14.03.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
875	0%	Erstellung Baulogistikkonzept (übergeordnet)	115 Tage	Die 18.06.24	Mon 25.11.24
876	100%	Vorlage Baulogistikkonzept	0 Tage	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24
877	100%	Festlegung BE- und WeMo-Flächen	0 Tage	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24
878	97%	nachlaufende Bewertung / Prüfung / Sicherung BE- und WeMo-Flächen	79 Tage	Die 26.11.24	Fre 14.03.25
879	100%	Luftbildauswertung (Stand: 26.06.25)	181 Tage	Die 26.11.24	Die 05.08.25
880	100%	Luftbildauswertung Kampfmittel BE-Flächen inkl. Auswertung (Stand: 25.01.25)	112 Tage	Die 26.11.24	Mit 30.04.25
881	100%	Luftbildauswertung Kampfmittel BE-Flächen inkl. Auswertung - Bereich Niedersachsen (Stand: 26.06.25)	52 Tage	Mon 26.05.25	Die 05.08.25
882	8%	Bodenmanagement (Stand: 24.04.25)	818 Tage	Mon 03.06.24	Fre 09.07.27
883	8%	Bodenuntersuchungen (Deklaration / Schadstoffe)	818 Tage	Mon 03.06.24	Fre 09.07.27
884	48%	BE-Flächen	407 Tage	Mon 17.03.25	Mit 30.09.26
885	73%	Bodenschutzkonzept	202 Tage	Mon 17.03.25	Don 18.12.25
886	100%	bodenkundliche Untersuchungen	33 Tage	Mon 17.03.25	Mit 30.04.25
887	100%	Erstellung Bodenschutzkonzept	35 Tage	Don 01.05.25	Mit 18.06.25
888	100%	Vorlage Bodenschutzkonzept (spätestens f. Einarbeitung in LV)	0 Tage	Mit 18.06.25	Mit 18.06.25
889	0%	LV-Erstellung Herrichten BE-Flächen Teil 1+2	25 Tage	Son 16.11.25	Don 18.12.25
890	0%	Probenahme BE-Flächen - Teil 1	10 Tage	Mit 28.01.26	Mit 11.02.26
891	0%	bodenphysikalische, bodenchemische sowie allgemeine Beweissicherung	15 Tage	Mit 11.02.26	Mit 04.03.26
892	0%	Vorlage Ergebnisbericht Bodenanalysen / Beweissicherung - "BE-Flächen" - Teil 1	0 Tage	Mit 04.03.26	Mit 04.03.26
893	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BE-Flächen - Teil 1) - 03/26	0 Tage	Mit 11.03.26	Mit 11.03.26
894	0%	Probenahme BE-Flächen - Teil 2	10 Tage	Mit 19.08.26	Mit 02.09.26
895	0%	bodenphysikalische, bodenchemische sowie allgemeine Beweissicherung	15 Tage	Mit 02.09.26	Mit 23.09.26
896	0%	Vorlage Ergebnisbericht Bodenanalysen / Beweissicherung - "BE-Flächen" - Teil 2	0 Tage	Mit 23.09.26	Mit 23.09.26
897	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BE-Flächen Teil 2) - 03/2027	0 Tage	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26
898	0%	UTB / Bovek / ATVU	818 Tage	Mon 03.06.24	Fre 09.07.27
899	0%	Anmeldung / Kick-Off "Umwelttechnischer Bericht" (inkl. Maßnahme mit Maßnahmenkatalog, 24 Monate vor Baubeginn)	0 Tage	Mon 03.06.24	Mon 03.06.24
900	0%	Gleisbereich / gleisnah - (Gleissanierung 2026)	355 Tage	Mit 02.07.25	Mit 04.11.26
901	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mit 02.07.25	Mit 27.08.25
902	0%	Probenahme "Aushub" Gleiskörper	35 Tage	Mit 27.08.25	Die 14.10.25
903	0%	Deklarationsanalytik	45 Tage	Mit 01.10.25	Don 27.11.25
904	0%	Erstellung Umwelttechnischer Bericht - Gleiskörperbereich	45 Tage	Die 11.11.25	Mit 07.01.26
905	0%	Vorlage UTB - Teil "Gleiserneuerung 2026"	0 Tage	Mit 07.01.26	Mit 07.01.26
906	0%	Planung / Beauftragung I.IAW 126	40 Tage	Don 08.01.26	Mit 04.03.26
907	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Gleiserneuerung) - 11/2026	0 Tage	Mit 04.11.26	Mit 04.11.26
908	0%	Gleisbereich / gleisnah - (GSH 2027)	355 Tage	Fre 06.03.26	Fre 09.07.27
909	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Fre 06.03.26	Fre 01.05.26
910	0%	Probenahme "Aushub" Gleiskörper	35 Tage	Fre 01.05.26	Don 18.06.26
911	0%	Deklarationsanalytik	45 Tage	Fre 05.06.26	Mit 05.08.26
912	0%	Erstellung Umwelttechnischer Bericht - Gleiskörperbereich	45 Tage	Fre 17.07.26	Mit 16.09.26
913	0%	Vorlage UTB - Teil "GSH 2027"	0 Tage	Mit 16.09.26	Mit 16.09.26
914	0%	Planung / Beauftragung I.IAW 126	40 Tage	Don 17.09.26	Mit 11.11.26
915	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Gleiserneuerung) - 07/2027	0 Tage	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27
916	0%	ATVU / Bovek	196,21 Tage	Mit 02.07.25	Fre 27.03.26
917	0%	Erstellung Leistungsbeschreibung Büs (PT2 / Ausrüster)	5 Tage	Die 10.02.26	Mon 16.02.26
918	0%	Zusammenstellung PT1 (ungeprüft) / Festlegung Quantitäten temp. BSO	5 Tage	Fre 06.03.26	Don 12.03.26
919	0%	Zusammenstellung PT1 (ungeprüft) / Festlegung Quantitäten ESTW Neubau	5 Tage	Fre 14.11.25	Die 18.11.25
920	0%	LV-Erstellung Oberleitungsanlagen	25 Tage	Mit 03.09.25	Die 07.10.25
921	0%	LV-Erstellung VA / Kabeltiefbau	25 Tage	Mon 01.09.25	Fre 03.10.25
922	0%	LV-Erstellung Kib	25 Tage	Mit 08.10.25	Mon 10.11.25
923	0%	LV-Erstellung Oberbau GE 2026	25 Tage	Don 13.11.25	Fre 12.12.25
924	0%	LV-Erstellung Oberbau GSH 2027	30 Tage	Fre 09.01.26	Don 19.02.26
925	0%	LV-Erstellung Landschaftspflegerische Maßnahmen	20 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.03.26
926	0%	Allgemeinbereiche / BÜ / ESTW	90 Tage	Mit 02.07.25	Mon 03.11.25
927	0%	Abfalltechnische Voruntersuchung ATVU	45 Tage	Mit 02.07.25	Mit 03.09.25
928	0%	Vorlage Ergebnisbericht ATVU (GFB / OLA)	0 Tage	Mit 03.09.25	Mit 03.09.25
929	0%	Erstellung Bovek-Konzept	60 Tage	Mit 13.08.25	Mon 03.11.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
930	0%	Vorlage Bovekkonzept	0 Tage	Mon 03.11.25	Mon 03.11.25
931	100%	Sperrpausenplanung	136 Tage	Mon 20.05.24	Mon 25.11.24
932	100%	Erstellung / Fortschreibung Sperrpausenkonzept	136 Tage	Mon 20.05.24	Mon 25.11.24
933	100%	Vorlage Sperrpausenkonzept (aktueller Stand)	0 Tage	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24
934	31%	Gründungsgutachten (Stand: 19.09.25)	694 Tage	Mit 07.02.24	Mon 28.09.26
935	0%	Abschlussbericht Georadar	0 Tage	Mon 02.12.24	Mon 02.12.24
936	100%	Auswertung / Dokumentation / Übergabe an Baugrundgutachter	30 Tage	Mit 07.02.24	Die 19.03.24
937	100%	Übergabe an Baugrundgutachter / Iteration / Festlegung Baugrundkonzept / Bohrpunktliste	20 Tage	Mit 20.03.24	Die 16.04.24
938	100%	Vorlage Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung Teil 1 (inkl. ESTWs)	0 Tage	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24
939	100%	Erstellung GTB - Oberbau 1a (Bremen)	30 Tage	Don 11.09.25	Mit 22.10.25
940	100%	Vorlage Baugrundgutachten (GTB) letzter GTB 1a	0 Tage	Mit 22.10.25	Mit 22.10.25
941	0%	Erstellung GTB - Oberbau 1b (Niedersachsen)	57 Tage	Son 02.11.25	Mit 14.01.26
942	0%	Vorlage Baugrundgutachten (GTB) letzter GTB 1b	0 Tage	Mit 14.01.26	Mit 14.01.26
943	0%	Erstellung GTB - Signale 1c (100 Signale)	30 Tage	Mon 08.12.25	Fre 16.01.26
944	0%	Vorlage Baugrundgutachten (GTB) letzter GTB 1c	0 Tage	Fre 16.01.26	Fre 16.01.26
945	0%	Erstellung GTB - (restl. Signale) 1d	30 Tage	Fre 14.11.25	Mon 22.12.25
946	0%	Vorlage Baugrundgutachten (GTB) letzter GTB 1d	0 Tage	Mon 22.12.25	Mon 22.12.25
947	0%	Erstellung GTB (Übergabe sukzessive) - BÜ, DL, BSH, WHZ, BSH, NEA, Trafos, BSO 1e	40 Tage	Mon 22.12.25	Fre 13.02.26
948	0%	Vorlage Baugrundgutachten (GTB) letzter GTB aus 1e	0 Tage	Fre 13.02.26	Fre 13.02.26
949	0%	Erstellung GTB - Teil 2 (GFB, OLA)	5 Wochen	Fre 03.04.26	Don 07.05.26
950	0%	Vorlage abschliessende Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung Teil 2	0 Tage	Don 07.05.26	Don 07.05.26
951	100%	Erstellung / Vorlage abschliessende Bohrpunktliste für Baugrunduntersuchung Teil 2	10 Tage	Fre 11.04.25	Don 24.04.25
952	0%	ggfls. spätestes Nachreichung Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung Teil 2 - im Vergabeverfahren Kib & Gründungen	0 Tage	Mit 28.01.26	Mit 28.01.26
953	0%	ggfls. spätestes Nachreichung Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung Teil 2 - im Vergabeverfahren Oberbau Los 1	0 Tage	Fre 06.02.26	Fre 06.02.26
954	0%	Erstellung GTB - Dwarsweg	4 Wochen	Die 01.09.26	Mon 28.09.26
955	100%	Bestandsunterlagen / -aufnahme	136 Tage	Mon 20.05.24	Mon 25.11.24
956	100%	Zusammenstellung und Übergabe Bauwerksbücher / Bestandsplanungen an PI / Planungsbeteiligte	80 Tage	Die 06.08.24	Mon 25.11.24
957	100%	Erstellung Bestandsaufnahme	45 Tage	Mon 20.05.24	Fre 19.07.24
958	100%	Vorlage Bestandsaufnahme	0 Tage	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24
959	40%	Funknetzplanung (Stand: 26.06.25)	90 Tage	Mon 17.03.25	Fre 18.07.25
960	100%	Erfassung und Auswertung Messdaten Funknetz	20 Tage	Mon 17.03.25	Fre 11.04.25
961	100%	Vorlage Funknetzdaten / Erstellung Angebot d. Fachabteilung	0 Tage	Fre 11.04.25	Fre 11.04.25
962	0%	Erstellung Funknetzplanung	30 Tage	Mon 09.06.25	Fre 18.07.25
963	0%	Vorlage Funknetzplanung zu Einarbeitung in TK-Planung	0 Tage	Fre 18.07.25	Fre 18.07.25
964	0%	Artenkartierung	326,25 Tage	Mit 31.07.24	Don 30.10.25
965	0%	Erstellung Artenkartierung	8,25 Monate	Mon 03.03.25	Don 30.10.25
966	100%	Vorlage FHH-Relevanzabschätzung	0 Monate	Mit 31.07.24	Mit 31.07.24
967	0%	Vorlage Artenkartierung	0 Monate	Don 30.10.25	Don 30.10.25
968	25%	Trassierung / Vermessung (Stand: 26.06.25)	523 Tage	Mon 28.10.24	Mit 21.10.26
969	0%	Trassierung (erfolgt vorab auf Bestandsdaten!)	126 Tage	Die 08.04.25	Die 30.09.25
970	100%	Fahrdynamische Prüfung	120 Tage	Mon 28.10.24	Fre 11.04.25
971	0%	Gleisgeometrische Prüfung	120 Tage	Die 01.07.25	Die 09.12.25
972	0%	Erstellung Weichenskizzen	120 Tage	Die 23.09.25	Die 03.03.26
973	0%	Vorlage Auswertung Vermessungsdokumentation / Vermessungsdaten f. Streckengleise / Festpunktfeld / Bf-Gleise / BÜ / ESTW etc.	0 Tage	Mon 30.06.25	Mon 30.06.25
974	0%	Vorlage Ergebnis Fahrdynamische Prüfung - spätestens	0 Tage	Fre 11.04.25	Fre 11.04.25
975	0%	Vorlage Trassierungen - spätestens	0 Tage	Die 30.09.25	Die 30.09.25
976	0%	Vorlage Weichenskizzen - spätestens	0 Tage	Die 03.03.26	Die 03.03.26
977	0%	Vorlage Messdaten und -punkte an Firmen - ESTWs - spätestens für Ausrüster	0 Tage	Mit 21.10.26	Mit 21.10.26
978	100%	Übergabe Arbeitsgrundlagen AG an Planerteam (Basispaket inkl. Bast, etc.)	0 Tage	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24
979	0%	Anmeldung von Infrastrukturänderungen (Stand: 19.12.24)	3 Tage	Don 03.07.25	Mit 09.07.25
980	0%	benötigte Unterlagen: Signallageplan, Lage- und Isolierplan, Fahrstraßenprogramm, Signaltabellen, Durchrutschwegtabellen, lvi-Plan, Liste Geschwindigkeitswechsel (ggfls. weitere gleisschscharfe Infrastrukturdaten) frühestens vorliegend ungeprüft	0 Monate	Don 03.07.25	Don 03.07.25
981	0%	benötigte Unterlagen: spätestens erforderlich	0 Monate	Mit 09.07.25	Mit 09.07.25
982	2%	Konzept- / Entwurfs- / Ausführungsphase	1129 Tage	Don 09.11.23	Fre 31.12.27
983	2%	Planung OB, Kib, Va, Elt, EEA, Tk, Ktb	1129 Tage	Don 09.11.23	Fre 31.12.27

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
984	7%	Kurzübersicht Planungsprozess	1129 Tage	Don 09.11.23	Fre 31.12.27
985	0%	Finaler Design-Freeze - nachlaufend	0 Wochen	Fre 11.04.25	Fre 11.04.25
986	100%	Erstellung / Übergabe Fragen- / Anforderungskatalog Planer an AG	3 Wochen	Mon 25.11.24	Fre 13.12.24
987	100%	Vorlage abgestimmter / synchronisierter Planungstermin	0 Tage	Don 19.12.24	Don 19.12.24
988	0%	Leistungsbeginn Planung OLA	0 Tage	Mon 06.01.25	Mon 06.01.25
989	100%	Vorlage abgestimmter / synchronisierter Planungstermin OLA mit Fremdgewerken / Planern	0 Tage	Fre 14.02.25	Fre 14.02.25
990	0%	ggfls. Ergänzung Planungsgrundlagen auf Grundlage Fragenkatalog Planer	10 Woche	Mon 16.12.24	Fre 21.02.25
991	20%	Koordination / Einarbeitung Planungsbeiträge (OB, KIB, VA, KTB, EEA, TK, OLA, etc.)	525 Tage	Mon 25.11.24	Fre 20.11.26
992	20%	Planungskoordination alle Gewerke / Planungsbeteiligte inkl. ESTW, BÜ, OLA	105 Woch	Mon 25.11.24	Fre 20.11.26
993	30%	Grundlagen / (Vor-)Entwurfsplanung (OB, KIB, VA, KTB, EEA, TK, etc.)	35,6 Woch	Mon 25.11.24	Mit 30.07.25
994	0%	Prüfung / Freigaben Entwurf (OB, KIB, VA, KTB, EEA, TK, etc.)	12,5 Woch	Fre 13.06.25	Die 09.09.25
995	0%	Entwurfsplanung OLA	22,5 Woch	Mon 24.02.25	Mit 30.07.25
996	0%	Prüfung / Freigaben OLA Entwurf	8 Wochen	Mit 30.07.25	Mit 24.09.25
997	0%	Ausführungsplanung	19 Woche	Fre 08.08.25	Fre 12.12.25
998	0%	Prüfung / Freigaben Ausführungsplanung	28 Woche	Fre 17.10.25	Fre 24.04.26
999	0%	Ausführungsplanung OLA	20 Woche	Mon 03.08.26	Don 17.12.26
1000	0%	Prüfung / Freigaben OLA Ausführungsplanung	18 Woche	Don 27.08.26	Die 29.12.26
1001	0%	Planung - PT1 / PT2	42 Woche	Die 14.01.25	Son 02.11.25
1002	0%	Prüfung / Freigaben - PT1 / PT2	63 Woche	Die 15.04.25	Die 23.06.26
1003	0%	Fertigstellung Gesamtleistung inkl. Übergabe der Planungsdokumentation	0 Tage	Fre 31.12.27	Fre 31.12.27
1004	0%	Fertigstellung Gesamtleistung inkl. Übergabe der Planungsdokumentation	0 Tage	Don 31.12.26	Don 31.12.26
1005	0%	Terminplan Stresstest-GWP-QG EP (Stand: 27.11.24)	869 Tage	Don 09.11.23	Don 25.02.27
1006	0%	Vorlaufende Bedingungen	430 Tage	Die 15.07.25	Don 25.02.27
1007	0%	Entwurfsplanung / Kostenberechnung ungeprüft	0 Tage	Die 15.07.25	Die 15.07.25
1008	0%	Entwurfsplanung / Kostenberechnung OLA ungeprüft	0 Tage	Mit 30.07.25	Mit 30.07.25
1009	0%	PT1-Planung / Kostenberechnung BÜ ungeprüft	0 Tage	Mon 29.09.25	Mon 29.09.25
1010	0%	PT1-Planung / Kostenberechnung ESTW ungeprüft	0 Tage	Don 25.02.27	Don 25.02.27
1011	0%	Entwurfsplanung / Kostenberechnung abgeschlossen und genehmigt (Mitzeichnungsblatt)	0 Tage	Die 09.09.25	Die 09.09.25
1012	0%	Entwurfsplanung / Kostenberechnung abgeschlossen und genehmigt (Mitzeichnungsblatt) - OLA	0 Tage	Mit 24.09.25	Mit 24.09.25
1013	0%	PT1-Planung / Kostenberechnung abgeschlossen und genehmigt (Mitzeichnungsblatt) - BÜ	0 Tage	Die 13.01.26	Die 13.01.26
1014	0%	PT1-Planung / Kostenberechnung abgeschlossen und genehmigt (Mitzeichnungsblatt) - ESTW	0 Tage	Die 06.01.26	Die 06.01.26
1015	0%	interne Prüfung EP bis zur Mitzeichnungsreife	38 Tage	Mit 30.07.25	Mon 22.09.25
1016	0%	Mitzeichnungsreife EP liegt vor	0 Tage	Mon 22.09.25	Mon 22.09.25
1017	0%	Stresstest	277,5 Tag	Fre 15.11.24	Don 04.12.25
1018	0%	Anmeldung zum Stresstest	0 Tage	Fre 15.11.24	Fre 15.11.24
1019	0%	Vorbereitung Stresstest	29 Tage	Mit 16.07.25	Die 26.08.25
1020	0%	Übergabe Unterlagen für Stresstest	0 Tage	Don 25.09.25	Don 25.09.25
1021	0%	erste Sichtung Unterlagen und Vorbereitung Auftaktgespräch	5 Tage	Don 25.09.25	Don 02.10.25
1022	0%	Auftaktgespräch zum Stresstest	0 Tage	Don 02.10.25	Don 02.10.25
1023	0%	Durchführung Stresstest	48 Tage	Don 02.10.25	Don 04.12.25
1024	0%	Stresstestbericht liegt vor	0 Tage	Don 04.12.25	Don 04.12.25
1025	0%	Gesamtwertprognose (GWP)	296,5 Tag	Fre 15.11.24	Die 30.12.25
1026	0%	Anmeldung zur GWP-Workshop	0 Tage	Fre 15.11.24	Fre 15.11.24
1027	0%	Auftaktgespräch zum GWP-Workshop	0 Tage	Don 02.10.25	Don 02.10.25
1028	0%	Vorbereitung für GWP workshop	29 Tage	Don 02.10.25	Die 11.11.25
1029	0%	Übergabe Unterlagen an die Experten	0 Tage	Don 04.12.25	Don 04.12.25
1030	0%	Sichtung der Unterlagen durch die Experten	14 Tage	Don 04.12.25	Die 23.12.25
1031	0%	Durchführung GWP workshop	5 Tage	Die 23.12.25	Die 30.12.25
1032	0%	Abschlussbericht GWP workshop liegt vor	0 Tage	Die 30.12.25	Die 30.12.25
1033	0%	BV-Prozess DB InfraGo und Holding	120 Tage	Mon 22.09.25	Die 03.03.26
1034	0%	Beschlussvorlage erstellen und abstimmen (optional: inkl. WR)	38 Tage	Mon 22.09.25	Mit 12.11.25
1035	0%	Erwirken der finanziellen Freigabe zur Ausführung - InfraGO	62 Tage	Mit 12.11.25	Die 03.02.26
1036	0%	Erwirken der finanziellen Freigabe zur Ausführung (Einzel-BV) - Holding	20 Tage	Die 03.02.26	Die 03.03.26
1037	0%	Freigabe zur Ausführung	0 Tage	Die 03.03.26	Die 03.03.26
1038	0%	Freigabe zur Ausführung - für AU Bauleistungen (mit Erleichterungen)	0 Tage	Die 03.03.26	Die 03.03.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1039	0%	Quality Gate Abschluss EP	10 Tage	Die 30.12.25	Die 13.01.26
1040	0%	Vorbereitung Quality Gate Abschluss EP	10 Tage	Die 30.12.25	Die 13.01.26
1041	0%	Durchführung Quality Gate Abschluss EP	0 Tage	Die 13.01.26	Die 13.01.26
1042	0%	Freigabe zur Ausführung	644,5 Tage	Don 09.11.23	Don 23.04.26
1043	0%	Beschlussvorlage erstellen und abstimmen (optional: inkl. WR)	58 Tage	Die 11.11.25	Die 27.01.26
1044	0%	Erwirken finanzielle Freigabe zur Ausführung - InfraGo	62 Tage	Die 27.01.26	Don 23.04.26
1045	0%	Erwirken finanzielle Freigabe zur Ausführung (Einzel-BC) - Holding	0 Tage	Don 23.04.26	Don 23.04.26
1046	0%	Freigabe zur Ausführung - AU Bauleistungen (mit Erleichterung)	0 Tage	Don 23.04.26	Don 23.04.26
1047	0%	früheste Aufforderung zur Angebotsabgabe von Planungs- und Bauleistungen Bauhauptgewerk (hier: OLA)	0 Tage	Die 02.12.25	Die 02.12.25
1048	0%	früheste Aufforderung zur Angebotsabgabe von Planungs- und Bauleistungen Bauhauptgewerk (hier: BÜ)	0 Tage	Don 09.11.23	Don 09.11.23
1049	0%	früheste Aufforderung zur Angebotsabgabe von Planungs- und Bauleistungen Bauhauptgewerk (hier: ESTW)	0 Tage	Don 04.12.25	Don 04.12.25
1050	1%	Detailübersicht Planungsprozess	833 Tage	Don 24.10.24	Die 09.11.27
1051	0%	Anlaufbesprechung AG mit Planerteam (Workshop I)	5 Tage	Die 26.11.24	Mon 02.12.24
1052	100%	Erarbeitung Grundlagen / Planungskonzepte / Vorentwurf	8,5 Woche	Mon 25.11.24	Mit 22.01.25
1053	0%	Erarbeitung Grundlagen / Planungskonzepte / Vorentwurf OLA	5,8 Woche	Die 07.01.25	Fre 14.02.25
1054	0%	Abstimmung Planungskonzept / Vorentwurf mit AG / Fachdiensten (Workshop II)	5 Tage	Mit 15.01.25	Mit 22.01.25
1055	0%	Abstimmung Planungskonzept / Vorentwurf OLA mit AG / Fachdiensten (Workshop II)	5 Tage	Mon 17.02.25	Fre 21.02.25
1056	0%	Abstimmung Planungskonzept mit AG zu: Rasterfeld Kampfmittelsondierung, Baugrundgutachten, Beweissicherung	0 Tage	Mit 22.01.25	Mit 22.01.25
1057	0%	Abstimmung Planungskonzept OLA mit AG zu: Rasterfeld Rasterfeld Kampfmittelsondierung, Baugrundgutachten, Beweissicherung	0 Tage	Fre 21.02.25	Fre 21.02.25
1058	0%	<i>Erstellung Logistik und Bauablaufkonzept</i>	54 Tage	Mon 08.09.25	Mon 17.11.25
1059	0%	Vorlage / Abstimmung Logistikkonzepte (Material Ver- / Entsorgung) inkl. Bauablaufkonzept SOG	0 Tage	Don 03.07.25	Don 03.07.25
1060	0%	Erstellung / Vorlage Gutachten Baulärm- und Erschütterungsschutz / Vorprüfung-FFH	75 Tage	Fre 20.06.25	Don 02.10.25
1061	0%	Abstimmung / Freigabe Entwurfsplanung (Workshop III)	19 Tage	Fre 04.07.25	Mit 30.07.25
1062	1%	Umweltplanung (Stand Lacon: 06.10.25)	360,87 Tage	Mon 02.06.25	Mon 12.10.26
1063	10%	Erstellung / Vorlage Umweltgutachten hier: FFH-Vorprüfung bis:	5,21 Monate	Mon 02.06.25	Fre 31.10.25
1064	0%	<i>Erstellung / Vorlage Umweltgutachten hier: FFH-Vorprüfung / Biotopkartierung bis:</i>	5,21 Monate	Mon 02.06.25	Fre 31.10.25
1065	0%	Erstellung / Vorlage Umweltgutachten hier: FFH-Verträglichkeitsprüfung	4,8 Monate	Mit 15.10.25	Fre 27.02.26
1066	0%	Erstellung / Vorlage Umweltgutachten hier: Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie bis:	7,29 Monate	Die 01.07.25	Mon 26.01.26
1067	0%	Erstellung / Vorlage Umweltgutachten hier: Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag) - genehmigungsreif zur Einreichung bis:	5,22 Monate	Mon 01.09.25	Mon 26.01.26
1068	0%	<i>Erstellung / Vorlage Umweltgutachten hier: Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag, FFH-Vorprüfung) - Vorabzug/Lesefassung Teil 1</i>	39 Tage	Fre 31.10.25	Fre 19.12.25
1069	0%	<i>Prüfung / Freigabe AG</i>	25 Tage	Fre 19.12.25	Fre 23.01.26
1070	0%	<i>Einarbeitung Anmerkungen Lacon</i>	12 Tage	Fre 23.01.26	Die 10.02.26
1071	0%	<i>Vorlage Umweltgutachten hier: Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag, FFH-Vorprüfung) - Endfassung Teil 1</i>	0 Monate	Die 10.02.26	Die 10.02.26
1072	0%	<i>Erstellung / Vorlage Umweltgutachten hier: Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag, FFH-Vorprüfung) - Vorabzug/Lesefassung Teil 2</i>	0 Monate	Die 10.02.26	Die 10.02.26
1073	0%	<i>Prüfung / Freigabe AG</i>	11 Tage	Die 10.02.26	Die 24.02.26
1074	0%	<i>Einarbeitung Anmerkungen Lacon</i>	10 Tage	Mit 25.02.26	Die 10.03.26
1075	0%	<i>Vorlage Umweltgutachten hier: Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag, FFH-Vorprüfung) - Endfassung Teil 2</i>	0 Monate	Die 10.03.26	Die 10.03.26
1076	0%	<i>Erstellung / Vorlage Umweltgutachten hier: Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag, FFH-Vorprüfung) - Vorabzug/Lesefassung Teil 3</i>	0 Monate	Die 10.03.26	Die 10.03.26
1077	0%	<i>Prüfung / Freigabe AG</i>	11 Tage	Die 10.03.26	Die 24.03.26
1078	0%	<i>Einarbeitung Anmerkungen Lacon</i>	13 Tage	Mit 25.03.26	Fre 10.04.26
1079	0%	<i>Vorlage Umweltgutachten hier: Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag, FFH-Vorprüfung) - Endfassung Teil 3</i>	0 Monate	Fre 10.04.26	Fre 10.04.26
1080	0%	Vorlage Gutachten Genehmigungsbehörde	0 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
1081	0%	<i>Vorlage Gutachten Genehmigungsbehörde</i>	0 Tage	Fre 10.04.26	Fre 10.04.26
1082	0%	Prüfung / Genehmigung "Umweltgutachten"	3 Monate	Fre 27.02.26	Mit 27.05.26
1083	0%	<i>Prüfung / Genehmigung "Umweltgutachten"</i>	3 Monate	Mon 13.04.26	Mit 08.07.26
1084	0%	ggfls. Landschaftspflegerische Ausführungsplanung	6 Monate	Mon 26.01.26	Die 21.07.26
1085	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe AG - Ausführungsplanung	12 Woche	Die 21.07.26	Mon 12.10.26
1086	0%	Beginn LV-Erstellung "Landschaftspflegerische Maßnahmen"	0 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
1087	0%	Abgabe Ausschreibung "Landschaftspflegerische Maßnahmen" für ggfls. erforderliche Maßnahmen vor Baubeginn 09/26	0 Tage	Fre 27.03.26	Fre 27.03.26
1088	0%	Oberbau (u.B. TP gtu vom 21.11.25)	707 Tage	Don 24.10.24	Die 29.06.27
1089	0%	Entwurfsplanung (Schiene, Schotter, Schwelle, BÜs (nur Beläge, kein Strassenbau)	23,3 Woche	Mit 22.01.25	Don 03.07.25
1090	0%	ggfls. Genehmigungsverfahren "Tiefentwässerung"	60 Tage	Don 13.11.25	Fre 30.01.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1091	0%	<i>E-Planung Oberbau (alle Streckenabschnitte Schiene, Schotter, Schwelle, Büs)</i>	91 Tage	Mon 31.03.25	Mon 04.08.25
1092	0%	<i>E-Planung Oberbau - Zusammenführung / Qualitätsprüfung / Überarbeitung</i>	19 Tage	Die 05.08.25	Fre 29.08.25
1093	0%	<i>Abgabe E-Planung Oberbau (ohne Tiefenentwässerung+GTB) für Stresstest</i>	0 Tage	Fre 29.08.25	Fre 29.08.25
1094	0%	<i>E-Planung Oberbau final (inkl. Tiefenentwässerung+GTB)</i>	54 Tage	Mon 01.09.25	Mit 12.11.25
1095	0%	<i>Abgabe E-Planung Oberbau final (inkl. Tiefenentwässerung+GTB)</i>	0 Tage	Mit 12.11.25	Mit 12.11.25
1096	0%	<i>Prüfung / Freigabe AG Oberbau</i>	17 Tage	Don 13.11.25	Mit 03.12.25
1097	0%	<i>LV-Erstellung Oberbau 2026</i>	24 Tage	Don 13.11.25	Don 11.12.25
1098	0%	<i>LV-Erstellung Oberbau 2027</i>	40 Tage	Mon 12.01.26	Fre 06.03.26
1099	0%	Materialabruf Weichenverbindungen (Abruf AG) (Stand: 13.10.24)	645 Tage	Don 24.10.24	Mon 05.04.27
1100	0%	Weichenbestellung Hauptmaßnahme	645 Tage	Don 24.10.24	Mon 05.04.27
1101	0%	Pufferzeitraum "Weichenbestellung"	0 Tage	Die 05.11.24	Die 05.11.24
1102	0%	Sonderkonstruktionen	455 Tage	Don 02.01.25	Don 24.09.26
1103	0%	Übergabe Aufgabenstellung / Eingabe DWS - Sonderkonstruktionen	0 Tage	Don 02.01.25	Don 02.01.25
1104	0%	TE an FD übergeben	0 Tage	Don 31.07.25	Don 31.07.25
1105	0%	Freigabe TE	0 Tage	Don 23.10.25	Don 23.10.25
1106	0%	Freigabe / Übergabe WSK (Mittelbereitstellung spätestens)	0 Tage	Fre 06.03.26	Fre 06.03.26
1107	0%	Übergabe WSK an Weichenwerk	0 Tage	Fre 26.06.26	Fre 26.06.26
1108	0%	Fertigstellung Verlegeplan	0 Tage	Don 17.09.26	Don 17.09.26
1109	0%	Bestellanfrage versenden an Weichenwerk	0 Tage	Don 24.09.26	Don 24.09.26
1110	0%	Konstruktionen mit erhöhtem Vorlauf	455 Tage	Don 06.03.25	Don 26.11.26
1111	0%	Übergabe Aufgabenstellung / Eingabe DWS	0 Tage	Don 06.03.25	Don 06.03.25
1112	0%	TE an FD übergeben	0 Tage	Don 02.10.25	Don 02.10.25
1113	0%	Freigabe TE	0 Tage	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25
1114	0%	Freigabe / Übergabe WSK (Mittelbereitstellung spätestens)	0 Tage	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26
1115	0%	Übergabe WSK an Weichenwerk	0 Tage	Don 27.08.26	Don 27.08.26
1116	0%	Fertigstellung Verlegeplan	0 Tage	Don 19.11.26	Don 19.11.26
1117	0%	Bestellanfrage versenden an Weichenwerk	0 Tage	Don 26.11.26	Don 26.11.26
1118	0%	Regelkonstruktionen	645 Tage	Don 24.10.24	Mon 05.04.27
1119	0%	Übergabe Aufgabenstellung / Eingabe DWS	0 Tage	Don 03.07.25	Don 03.07.25
1120	0%	TE an FD übergeben	0 Tage	Fre 23.01.26	Fre 23.01.26
1121	0%	Freigabe TE	0 Tage	Fre 17.04.26	Fre 17.04.26
1122	0%	Freigabe / Übergabe WSK (Mittelbereitstellung spätestens)	0 Tage	Don 03.09.26	Don 03.09.26
1123	0%	Übergabe WSK an Weichenwerk	0 Tage	Mit 23.12.26	Mit 23.12.26
1124	0%	Fertigstellung Verlegeplan	0 Tage	Mon 15.03.27	Mon 15.03.27
1125	0%	Bestellanfrage versenden an Weichenwerk	0 Tage	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27
1126	0%	Weiche 11W519 (Stand: 24.01.25)	455 Tage	Don 24.10.24	Fre 17.07.26
1127	0%	Übergabe Aufgabenstellung / Eingabe DWS - Weiche 11W519	0 Tage	Don 24.10.24	Don 24.10.24
1128	0%	TE an FD übergeben	0 Tage	Don 22.05.25	Don 22.05.25
1129	0%	Freigabe TE	0 Tage	Don 14.08.25	Don 14.08.25
1130	0%	Freigabe / Übergabe WSK (Mittelbereitstellung spätestens)	0 Tage	Fre 26.12.25	Fre 26.12.25
1131	0%	Übergabe WSK an Weichenwerk	0 Tage	Fre 17.04.26	Fre 17.04.26
1132	0%	Fertigstellung Verlegeplan	0 Tage	Fre 10.07.26	Fre 10.07.26
1133	0%	Bestellanfrage versenden an Weichenwerk	0 Tage	Fre 17.07.26	Fre 17.07.26
1134	0%	Weiche Gleisharfe (spätestens) - nur informativ	305 Tage	Fre 06.02.26	Mon 05.04.27
1135	0%	Übergabe Aufgabenstellung / Eingabe DWS - Weiche Gleisharfe	0 Tage	Don 15.10.26	Don 15.10.26
1136	0%	TE an FD übergeben	0 Tage	Fre 06.02.26	Fre 06.02.26
1137	0%	Freigabe TE	0 Tage	Fre 01.05.26	Fre 01.05.26
1138	0%	Freigabe / Übergabe WSK (Mittelbereitstellung spätestens)	0 Tage	Don 17.09.26	Don 17.09.26
1139	0%	Übergabe WSK an Weichenwerk	0 Tage	Mit 06.01.27	Mit 06.01.27
1140	0%	Fertigstellung Verlegeplan	0 Tage	Mon 29.03.27	Mon 29.03.27
1141	0%	Bestellanfrage versenden an Weichenwerk	0 Tage	Mon 05.04.27	Mon 05.04.27
1142	0%	Vorlage Ergebnis Fahrdynamische Prüfung (final) - spätestens	0 Tage	Fre 11.04.25	Fre 11.04.25
1143	0%	Vorlage Trassierungen (final) - spätestens	0 Tage	Die 30.09.25	Die 30.09.25
1144	0%	Vorlage Weichenskizzen (final) - spätestens	0 Tage	Die 03.03.26	Die 03.03.26
1145	0%	Prüfung / Freigabe AG - Entwurfsplanung (Workshop)	8 Wochen	Fre 04.07.25	Don 28.08.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1146	0%	Beginn LV-Erstellung Oberbau 2026	0 Tage	Don 13.11.25	Don 13.11.25
1147	0%	Beginn LV-Erstellung Oberbau 2027	0 Tage	Fre 09.01.26	Fre 09.01.26
1148	0%	Ausführungsplanung	16 Woche	Fre 29.08.25	Fre 12.12.25
1149	0%	Überarbeitung Ausführungsplanung auf Basis Gründungsgutachten	5 Wochen	Fre 08.05.26	Don 11.06.26
1150	0%	A-Planung Oberbau (Streckenabschnitt 1 - OBB 2026)	60 Tage	Mon 05.01.26	Fre 27.03.26
1151	0%	A-Planung Oberbau - Zusammenführung / Qualitätsprüfung / Überarbeitung	33 Tage	Mon 30.03.26	Mit 13.05.26
1152	0%	Prüfung / Freigabe AP AG Oberbau	34 Tage	Don 14.05.26	Die 30.06.26
1153	0%	Prüfung / Freigabe AG - Ausführungsplanung (ggfls. Wiederholungsprüfung)	18 Woche	Die 18.11.25	Fre 20.03.26
1154	0%	Planung OB freigegeben	0 Tage	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26
1155	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Don 06.08.26	Mit 19.08.26
1156	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Don 06.08.26	Don 15.10.26
1157	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung AN Oberbau 2026 ab	0 Tage	Die 23.06.26	Die 23.06.26
1158	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung	8 Wochen	Don 20.08.26	Don 15.10.26
1159	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Vorabmaßnahme Gleiserneuerung / Neubau Weiche 11W519)	0 Wochen	Don 15.10.26	Don 15.10.26
1160	0%	A-Planung Oberbau (Streckenabschnitt 2-11 - OBB 2027)	95 Tage	Mon 02.02.26	Fre 12.06.26
1161	0%	A-Planung Oberbau - Zusammenführung / Qualitätsprüfung / Überarbeitung	27 Tage	Mon 15.06.26	Die 21.07.26
1162	0%	Prüfung / Freigabe AP AG Oberbau	71 Tage	Mit 22.07.26	Die 27.10.26
1163	0%	Herstellen Weichenanbindung Gleisharfe Bremen-Ports (W40 / W108 / Anschwenken an Gleis 116 / 273 inkl. PSS)	7 Tage	Mon 21.06.27	Die 29.06.27
1164	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27
1165	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mon 12.04.27	Mon 21.06.27
1166	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung AN Oberbau 2027 ab	0 Tage	Don 24.12.26	Don 24.12.26
1167	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung	10 Woche	Mon 12.04.27	Mon 21.06.27
1168	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Gleiserneuerung / Neubau)	0 Wochen	Mon 21.06.27	Mon 21.06.27
1169	0%	konstruktiver Ingenieurbau	759,5 Tag	Mit 22.01.25	Sam 30.10.27
1170	0%	Entwurfsplanung (Sanierung / Verfüllung Eüs, Durchlässe, Brückenabdichtung, PU-Abdichtungen)	20,3 Woch	Mit 12.02.25	Don 03.07.25
1171	0%	E-Planung DL / EÜ - Hydraulische Berechnungen (u.B. TP gtu vom 21.11.25)	5 Tage	Mon 10.03.25	Fre 14.03.25
1172	0%	E-Planung DL / EÜ	120 Tage	Mon 17.03.25	Fre 29.08.25
1173	0%	Prüfung / Freigabe AG Kib	15 Tage	Mon 01.09.25	Fre 19.09.25
1174	0%	LV-Erstellung Kib (Durchlässe, Sanierung EÜ)	26 Tage	Die 07.10.25	Mon 10.11.25
1175	0%	Prüfung / Freigabe AG - Entwurfsplanung (Workshop)	8 Wochen	Fre 04.07.25	Don 28.08.25
1176	0%	Beginn LV-Erstellung Kib - Leistungen	0 Tage	Mit 08.10.25	Mit 08.10.25
1177	0%	Ausführungsplanung	16 Woche	Fre 29.08.25	Fre 12.12.25
1178	0%	Überarbeitung Ausführungsplanung auf Basis Gründungsgutachten	5 Wochen	Fre 08.05.26	Don 11.06.26
1179	0%	A-Planung DL / EÜ (u.B. TP gtu vom 21.11.25)	74 Tage	Fre 14.11.25	Fre 20.02.26
1180	0%	A-Planung DL / EÜ - Zusammenführung / Qualitätsprüfung / Überarbeitung	14 Tage	Mon 16.02.26	Don 05.03.26
1181	0%	Prüfung / Freigabe Kib	43 Tage	Fre 06.03.26	Die 05.05.26
1182	0%	Prüfung / Freigabe AG - Ausführungsplanung (ggfls. Wiederholungsprüfung)	18 Woche	Die 18.11.25	Fre 20.03.26
1183	0%	Planung KiB freigegeben	0 Tage	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26
1184	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
1185	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mon 10.08.26	Mon 19.10.26
1186	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung	8 Wochen	Mon 24.08.26	Mon 19.10.26
1187	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Durchlässe)	0 Wochen	Mon 19.10.26	Mon 19.10.26
1188	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Die 03.08.27	Don 12.08.27
1189	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Die 03.08.27	Fre 24.09.27
1190	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung	8 Wochen	Fre 13.08.27	Fre 24.09.27
1191	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Instandsetzung Eüs gleisseitig)	0 Wochen	Fre 24.09.27	Fre 24.09.27
1192	0%	Signalausleger	452,5 Tag	Mit 22.01.25	Mon 12.10.26
1193	0%	Entwurfsplanung (Signalbrücken, Gründungen)	20,3 Woch	Mit 22.01.25	Don 12.06.25
1194	0%	E-Planung Signalausleger (u.B. TP gtu vom 21.11.25)	39 Tage	Fre 06.06.25	Mit 30.07.25
1195	0%	Prüfung / Freigabe / Überarbeitung Signalausleger	22 Tage	Don 31.07.25	Fre 29.08.25
1196	0%	Prüfung / Freigabe AG - Entwurfsplanung (Workshop)	8 Wochen	Fre 13.06.25	Don 07.08.25
1197	0%	Beginn LV-Erstellung Signalbrücken / Durchlässe / Brücken	0 Tage	Mit 08.10.25	Mit 08.10.25
1198	0%	Ausführungsplanung	14 Woche	Fre 08.08.25	Mit 12.11.25
1199	0%	A-Planung Signalausleger	31 Tage	Mon 05.01.26	Mon 16.02.26
1200	0%	Prüfung / Freigabe Signalausleger	42 Tage	Die 17.02.26	Mit 15.04.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1201	0%	Prüfung / Freigabe AG - Ausführungsplanung (ggfls. Wiederholungsprüfung)	18 Woche	Fre 17.10.25	Fre 13.02.26
1202	0%	Planung Signalbrücken freigegeben	0 Tage	Fre 13.02.26	Fre 13.02.26
1203	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Die 21.07.26	Fre 31.07.26
1204	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Die 21.07.26	Mon 14.09.26
1205	0%	Leistungsbeginn AN Signalbrücken bis	0 Tage	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26
1206	0%	Firmenplanung / W-M-Planung	8 Wochen	Die 19.05.26	Mon 13.07.26
1207	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Die 14.07.26	Fre 04.09.26
1208	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Fundamente Signalbrücken)	0 Wochen	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26
1209	0%	Abruf Fertigung / Lieferung Signalausleger / Signalbrücken	12 Woche	Die 21.07.26	Mon 12.10.26
1210	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Stellen Signalbrücken)	0 Wochen	Mon 12.10.26	Mon 12.10.26
1211	0%	Stützwand Dwarsweg	504 Tage	Die 07.10.25	Die 17.08.27
1212	0%	E-Planung Stützwand (u.B. TP gtu vom 21.11.25)	4 Tage	Die 07.10.25	Fre 10.10.25
1213	0%	Prüfung / Freigabe / Überarbeitung Stützwand	11 Tage	Mon 13.10.25	Mon 27.10.25
1214	0%	Beginn LV-Erstellung Stützwand	0 Tage	Fre 11.09.26	Fre 11.09.26
1215	0%	späteste Vorlage Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung Stützwand Dwarsweg	0 Tage	Mon 28.09.26	Mon 28.09.26
1216	0%	Einarbeitung Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung Stützwand - vor Vergabeverfahren Kib & Gründungen	10 Tage	Die 29.09.26	Mon 12.10.26
1217	0%	A-Planung Stützwand	41 Tage	Don 01.10.26	Don 26.11.26
1218	0%	Prüfung / Freigabe Stützwand	44 Tage	Fre 27.11.26	Mon 25.01.27
1219	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 23.06.27	Mon 05.07.27
1220	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mit 23.06.27	Die 17.08.27
1221	0%	Leistungsbeginn AN Stützwand ab	0 Tage	Fre 02.04.27	Fre 02.04.27
1222	0%	Firmenplanung / W-M-Planung	8 Wochen	Mon 05.04.27	Fre 28.05.27
1223	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Mon 31.05.27	Mon 19.07.27
1224	0%	Abruf Fertigung / Lieferung Material	12 Woche	Mit 09.06.27	Die 17.08.27
1225	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Stützwand)	0 Wochen	Die 17.08.27	Die 17.08.27
1226	0%	Lärmschutzwand	191 Tage	Mon 15.12.25	Fre 04.09.26
1227	0%	A-Planung Lärmschutzwand	34 Tage	Mon 15.12.25	Don 29.01.26
1228	0%	Prüfung / Freigabe Lärmschutzwand	31 Tage	Fre 30.01.26	Fre 13.03.26
1229	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Die 09.06.26	Mon 22.06.26
1230	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Die 09.06.26	Mon 17.08.26
1231	0%	Leistungsbeginn AN Lärmschutzwand ab	0 Tage	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26
1232	0%	Firmenplanung / W-M-Planung	8 Wochen	Die 19.05.26	Mon 13.07.26
1233	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Die 14.07.26	Fre 04.09.26
1234	0%	Abruf Fertigung / Lieferung Material	12 Woche	Die 26.05.26	Mon 17.08.26
1235	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Teiltrückbau Lärmschutzwände)	0 Wochen	Mon 17.08.26	Mon 17.08.26
1236	0%	Bahnsteigdächer / Wetterschutzhäuser	447 Tage	Don 22.01.26	Sam 11.09.27
1237	0%	A-Planung Bahnsteigdächer	63 Tage	Don 22.01.26	Mon 20.04.26
1238	0%	Prüfung / Freigabe Bahnsteigdächer	31 Tage	Die 21.04.26	Die 02.06.26
1239	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Don 27.08.26	Mit 09.09.26
1240	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Don 27.08.26	Don 05.11.26
1241	0%	Leistungsbeginn AN Bahnsteigdächer / Wetterschutzhäuser (PVA Walle) ab	0 Tage	Die 23.06.26	Die 23.06.26
1242	0%	Firmenplanung / W-M-Planung	8 Wochen	Mit 24.06.26	Mon 17.08.26
1243	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Die 18.08.26	Mon 12.10.26
1244	0%	Abruf Fertigung / Lieferung Material	8 Wochen	Don 10.09.26	Don 05.11.26
1245	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Sanierung Bahnsteige / - ausstattung) - Walle	0 Wochen	Don 05.11.26	Don 05.11.26
1246	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Sanierung Bahnsteige / - ausstattung) - Oslebshausen / Bremen Burg ff.	0 Wochen	Sam 11.09.27	Sam 11.09.27
1247	0%	Posttunnel	428 Tage	Mon 27.04.26	Sam 30.10.27
1248	0%	A-Planung Posttunnel / PU	54 Tage	Mon 27.04.26	Don 09.07.26
1249	0%	Prüfung / Freigabe Posttunnel	31 Tage	Fre 10.07.26	Don 20.08.26
1250	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Sanierung PU / Posttunnel)	0 Wochen	Sam 30.10.27	Sam 30.10.27
1251	0%	Verkehrsanlagen / PVA	753,5 Tag	Mit 12.02.25	Die 09.11.27
1252	0%	Übergabe Planungsgrundlagen PVA (u.a. Vermessung, Verbraucherschnittstellen, etc.) - Teil 1	0 Wochen	Mit 16.07.25	Mit 16.07.25
1253	0%	Übergabe Planungsgrundlagen PVA (u.a. Vermessung, Verbraucherschnittstellen, etc.) - Teil 2	0 Wochen	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25
1254	0%	Entwurfsplanung (Sanierung Bahnsteige, Ausstattungen, Dächer, Büs ohne LST-Anteil und Bodan-Beläge)	20,3 Woch	Mit 12.02.25	Don 03.07.25
1255	0%	Entwurfsplanung PVA Teil 1 - Vervollständigung / Vorlage EP	11 Woche	Mit 16.07.25	Die 30.09.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1256	0%	Entwurfsplanung PVA Teil 2 - Vervollständigung / Vorlage EP	20 Woche	Mit 01.10.25	Mit 11.02.26
1257	0%	Übergabe Kostenpläne alle PVA	0 Wochen	Fre 01.08.25	Fre 01.08.25
1258	0%	E-Planung Bahnsteige / Bahnübergänge / KTB (ohne LST) Bremen-Burg/ Stubben/Bremerhaven-Wulsdorf/Bremerhaven HBF, Bremerhaven -Lehe (2027)	147 Tage	Mon 10.03.25	Die 30.09.25
1259	0%	Prüfung / Freigabe / Überarbeitung	15 Tage	Mit 01.10.25	Die 21.10.25
1260	0%	E-Planung Bahnsteige Bremerhaven-Lehe (ohne LST)	172 Tage	Mon 10.03.25	Mon 03.11.25
1261	0%	Einarbeitung fehlende GTB	20 Tage	Mon 01.09.25	Fre 26.09.25
1262	0%	Prüfung / Freigabe / Überarbeitung PVA	4 Tage	Die 04.11.25	Fre 07.11.25
1263	0%	LV-Erstellung PVA 2026	23 Tage	Die 11.11.25	Mon 08.12.25
1264	0%	LV-Erstellung PVA 2027	101 Tage	Fre 30.01.26	Fre 19.06.26
1265	0%	Prüfung / Freigabe AG - Entwurfsplanung (Workshop)	8 Wochen	Fre 04.07.25	Don 28.08.25
1266	0%	Prüfung / Freigabe AG PVA - Entwurfsplanung PVA Teil 1 (Walle, Oslebshausen)	3 Wochen	Mit 01.10.25	Die 21.10.25
1267	0%	Prüfung / Freigabe AG PVA - Entwurfsplanung PVA Teil 2	3 Wochen	Don 12.02.26	Mit 04.03.26
1268	0%	Beginn LV-Erstellung Personenverkehrsanlagen (Oberbau Los 1)	0 Tage	Don 13.11.25	Don 13.11.25
1269	0%	Beginn LV-Erstellung Personenverkehrsanlagen	0 Tage	Fre 01.05.26	Fre 01.05.26
1270	0%	Ausführungsplanung	16 Woche	Fre 29.08.25	Fre 12.12.25
1271	0%	Ausführungsplanung PVA - Teil 1	6 Wochen	Mit 22.10.25	Don 27.11.25
1272	0%	Prüfung / Freigabe AG - Ausführungsplanung PVA - Teil 1 (ggfls. Wiederholungsprüfung)	18 Woche	Fre 28.11.25	Mit 01.04.26
1273	0%	AP-Planung PVA - Teil 1 freigegeben	0 Tage	Mit 01.04.26	Mit 01.04.26
1274	0%	A-Planung - PVA 2026	113 Tage	Die 30.09.25	Fre 27.02.26
1275	0%	Prüfung / Freigabe / Überarbeitung	20 Tage	Mon 02.03.26	Fre 27.03.26
1276	0%	Ausführungsplanung PVA - Teil 2	12 Woche	Don 05.03.26	Mit 27.05.26
1277	0%	Prüfung / Freigabe AG - Ausführungsplanung PVA - Teil 2 (ggfls. Wiederholungsprüfung)	18 Woche	Don 28.05.26	Die 29.09.26
1278	0%	AP-Planung PVA - Teil 2 freigegeben	0 Tage	Die 29.09.26	Die 29.09.26
1279	0%	A-Planung - PVA 2027	157 Tage	Die 30.09.25	Don 30.04.26
1280	0%	Prüfung / Freigabe / Überarbeitung	58 Tage	Fre 01.05.26	Die 21.07.26
1281	0%	A-Planung BÜs (ohne LST)	135 Tage	Die 30.09.25	Die 31.03.26
1282	0%	Prüfung / Freigabe / Überarbeitung	48 Tage	Mit 01.04.26	Fre 05.06.26
1283	0%	Prüfung / Freigabe AG - Ausführungsplanung (ggfls. Wiederholungsprüfung)	18 Woche	Die 18.11.25	Fre 20.03.26
1284	0%	AP-Planung VA freigegeben	0 Tage	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26
1285	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Don 10.09.26	Mit 23.09.26
1286	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Don 10.09.26	Don 05.11.26
1287	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Son 01.08.27	Sam 11.09.27
1288	0%	Leistungsbeginn AN Oberbau Los 1 bis	0 Tage	Die 23.06.26	Die 23.06.26
1289	0%	Firmenplanung / W-M-Planung (Walle/Oslebshausen)	8 Wochen	Mit 24.06.26	Mon 17.08.26
1290	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Die 18.08.26	Mon 12.10.26
1291	0%	Leistungsbeginn AN PVA 2027 bis	0 Tage	Don 05.11.26	Don 05.11.26
1292	0%	Firmenplanung / W-M-Planung (Walle/Oslebshausen)	8 Wochen	Don 05.11.26	Die 29.12.26
1293	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Mit 30.12.26	Fre 19.02.27
1294	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung	8 Wochen	Don 10.09.26	Don 05.11.26
1295	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Sanierung Bahnsteige / - ausstattung) - Walle	0 Wochen	Don 05.11.26	Don 05.11.26
1296	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung	8 Wochen	Son 01.08.27	Sam 11.09.27
1297	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Sanierung Bahnsteige / - ausstattung) - Oslebshausen / Bremen Burg ff.	0 Wochen	Sam 11.09.27	Sam 11.09.27
1298	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Instandsetzung BÜs - ohne LST)	0 Wochen	Die 09.11.27	Die 09.11.27
1299	0%	Kabeltiefbau (u.B. TP gtu vom 21.11.25)	415 Tage	Fre 31.01.25	Don 27.08.26
1300	0%	Entwurfsplanung / Vorabstimmung KIB / VA (u.a. Querungen) zu Fremdgewerken	40 Tage	Fre 31.01.25	Don 27.03.25
1301	0%	Entwurfsplanung (u.a. KFS f. BÜs, ESTWs, Streckenband, Querungen, S&S Ausstattungen, etc.)	17,6 Woch	Fre 14.03.25	Die 15.07.25
1302	0%	E-Planung Kabeltiefbau inkl. Zuarbeit TK / EEA	147 Tage	Mon 10.03.25	Die 30.09.25
1303	0%	Prüfung / Freigabe AG Ktb	15 Tage	Mit 01.10.25	Die 21.10.25
1304	0%	LV-Erstellung KTB	27 Tage	Mon 01.09.25	Die 07.10.25
1305	0%	Vorlage Lagepläne LST BÜ (Signal- / Weichen- / Az-standorte, etc.) spätestens	0 Tage	Don 15.05.25	Don 15.05.25
1306	0%	Vorlage Lagepläne LST ESTW (Signal- / Weichen- / Az-standorte, etc.) spätestens	0 Tage	Don 15.05.25	Don 15.05.25
1307	0%	Vorlage Lagepläne OLA (Maststandorte, etc.)	15 Tage	Don 15.05.25	Mit 04.06.25
1308	0%	Prüfung / Freigabe AG - Entwurfsplanung (Workshop)	8 Wochen	Mit 16.07.25	Die 09.09.25
1309	0%	Beginn LV-Erstellung Kabeltiefbau	0 Tage	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1310	0%	Ausführungsplanung	14 Woche	Mit 10.09.25	Mit 10.12.25
1311	0%	A-Planung Kabeltiefbau (KTB, BÜs, ESTW, PVA)	157 Tage	Die 30.09.25	Don 30.04.26
1312	0%	Prüfung / Freigabe / Überarbeitung	24 Tage	Fre 01.05.26	Mit 03.06.26
1313	0%	Prüfung / Freigabe AG - Ausführungsplanung (ggfls. Wiederholungsprüfung)	18 Woche	Die 11.11.25	Mit 11.03.26
1314	0%	Planung KTB freigegeben	0 Tage	Mit 11.03.26	Mit 11.03.26
1315	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 25.03.26	Die 07.04.26
1316	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mit 25.03.26	Mit 03.06.26
1317	0%	Leistungsbeginn AN KTB bis	0 Tage	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26
1318	0%	Firmenplanung / W-M-Planung	8 Wochen	Mon 11.05.26	Fre 03.07.26
1319	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Mon 06.07.26	Don 27.08.26
1320	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung	8 Wochen	Mit 08.04.26	Mit 03.06.26
1321	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kabeltiefbau)	0 Wochen	Mit 03.06.26	Mit 03.06.26
1322	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung	52 Woche	Die 12.08.25	Mon 03.08.26
1323	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kabelzug)	0 Wochen	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26
1324	0%	Elektrotechnik / EEA (u.B. TP gtu vom 21.11.25)	670,5 Tag	Mit 22.01.25	Fre 30.07.27
1325	0%	Entwurfsplanung (Weichenheizung, Gleisfeldbeleuchtung, Energieanschlüsse OLA, ESTWs, PVAs, etc.)	20,3 Woch	Mit 22.01.25	Don 12.06.25
1326	0%	E-Planung EEA - Fahrwege	215 Tage	Don 06.02.25	Fre 28.11.25
1327	0%	Prüfung / Freigabe EEA	41 Tage	Don 04.12.25	Mit 28.01.26
1328	0%	LV-Erstellung EEA	26 Tage	Fre 31.10.25	Die 02.12.25
1329	0%	Prüfung / Freigabe AG - Entwurfsplanung (Workshop)	8 Wochen	Fre 13.06.25	Don 07.08.25
1330	0%	Beginn LV-Erstellung EEA Kabeltiefbau	0 Tage	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25
1331	0%	Beginn LV-Erstellung EEA Oberbau 2026	0 Tage	Don 13.11.25	Don 13.11.25
1332	0%	Beginn LV-Erstellung EEA	0 Tage	Don 27.11.25	Don 27.11.25
1333	0%	Beginn LV-Erstellung Personenverkehrsanlagen	0 Tage	Fre 01.05.26	Fre 01.05.26
1334	0%	Ausführungsplanung	14 Woche	Fre 08.08.25	Mit 12.11.25
1335	0%	A-Planung EEA - Fahrwege (Bediencontainer, WHZ, ESTW, OSE, GFB, HOA, BÜ)	175 Tage	Mit 03.12.25	Fre 31.07.26
1336	0%	Prüfung / Freigabe / Überarbeitung EEA	40 Tage	Mon 03.08.26	Fre 25.09.26
1337	0%	A-Planung EEA - PVA 2026	55 Tage	Die 18.11.25	Fre 30.01.26
1338	0%	Prüfung / Freigabe / Überarbeitung EEA	40 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.03.26
1339	0%	A-Planung EEA - PVA 2027	131 Tage	Mon 02.02.26	Fre 31.07.26
1340	0%	Prüfung / Freigabe / Überarbeitung EEA	60 Tage	Mon 03.08.26	Fre 23.10.26
1341	0%	Prüfung / Freigabe AG - Ausführungsplanung (ggfls. Wiederholungsprüfung)	18 Woche	Fre 10.10.25	Fre 06.02.26
1342	0%	Planung ELT freigegeben	0 Tage	Fre 06.02.26	Fre 06.02.26
1343	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 27.05.26	Die 09.06.26
1344	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mit 27.05.26	Mon 03.08.26
1345	0%	Leistungsbeginn AN KTB bis	0 Tage	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26
1346	0%	Firmenplanung / W-M-Planung	8 Wochen	Mon 11.05.26	Fre 03.07.26
1347	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Mon 06.07.26	Don 27.08.26
1348	0%	Leistungsbeginn AN EEA Oberbau bis	0 Tage	Die 23.06.26	Die 23.06.26
1349	0%	Firmenplanung / W-M-Planung	14 Woche	Mit 24.06.26	Mon 28.09.26
1350	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Die 29.09.26	Mon 23.11.26
1351	0%	Leistungsbeginn AN EEA bis	0 Tage	Mon 06.07.26	Mon 06.07.26
1352	0%	Firmenplanung / W-M-Planung	14 Woche	Die 07.07.26	Fre 09.10.26
1353	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Mon 12.10.26	Fre 04.12.26
1354	0%	Abruf Stromanschluss bei DB Energie	0 Tage	Die 18.11.25	Die 18.11.25
1355	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung Kabel	52 Woche	Die 12.08.25	Mon 03.08.26
1356	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kabelzug)	0 Wochen	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26
1357	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Ausstattung ESTWs)	0 Wochen	Sam 12.12.26	Sam 12.12.26
1358	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung Transformatoren ESTW / NEA	52 Woche	Mit 26.11.25	Mon 23.11.26
1359	0%	Leistungsbeginn Trafostation ESTW (erste Trafostation)	0 Tage	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26
1360	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung Transformatoren Whz	52 Woche	Don 13.08.26	Fre 30.07.27
1361	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Weichenheizung)	0 Wochen	Fre 30.07.27	Fre 30.07.27
1362	0%	Telekommunikation (u.B. TP gtu vom 21.11.25)	483,5 Tag	Mit 22.01.25	Mon 23.11.26
1363	0%	Entwurfsplanung (GSMR, LWL, TK-Technik Trasse, Rückbau Bestandsanlagen, Schliessung Gebäude, Anpassung HOA+Kupfer))	20,3 Woch	Mit 22.01.25	Don 12.06.25
1364	0%	E-Planung TK	170 Tage	Mon 31.03.25	Die 18.11.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1365	0%	Prüfung / Freigabe TK	16 Tage	Mit 19.11.25	Die 09.12.25
1366	0%	LV-Erstellung TK	26 Tage	Fre 24.10.25	Die 25.11.25
1367	0%	Vorlage Funknetzplanung zu Einarbeitung in TK-Planung	0 Tage	Fre 18.07.25	Fre 18.07.25
1368	0%	Prüfung / Freigabe AG - Entwurfsplanung (Workshop)	8 Wochen	Fre 13.06.25	Don 07.08.25
1369	0%	Beginn LV-Erstellung TK Kabeltiefbau	0 Tage	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25
1370	0%	Beginn LV-Erstellung TK Oberbau 2026	0 Tage	Don 13.11.25	Don 13.11.25
1371	0%	Beginn LV-Erstellung TK	0 Tage	Mit 08.10.25	Mit 08.10.25
1372	0%	Beginn LV-Erstellung Personenverkehrsanlagen	0 Tage	Fre 01.05.26	Fre 01.05.26
1373	0%	Ausführungsplanung	14 Woche	Fre 08.08.25	Mit 12.11.25
1374	0%	A-Planung TK	100 Tage	Mon 08.12.25	Fre 24.04.26
1375	0%	Prüfung / Freigabe TK	94 Tage	Don 18.12.25	Die 28.04.26
1376	0%	Prüfung / Freigabe AG - Ausführungsplanung (ggfls. Wiederholungsprüfung)	18 Woche	Fre 10.10.25	Fre 06.02.26
1377	0%	Planung TK freigegeben	0 Tage	Fre 06.02.26	Fre 06.02.26
1378	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 27.05.26	Die 09.06.26
1379	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mit 27.05.26	Mon 03.08.26
1380	0%	Leistungsbeginn AN KTB bis	0 Tage	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26
1381	0%	Firmenplanung / W-M-Planung	8 Wochen	Mon 11.05.26	Fre 03.07.26
1382	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Mon 06.07.26	Don 27.08.26
1383	0%	Leistungsbeginn AN TK Oberbau bis	0 Tage	Die 23.06.26	Die 23.06.26
1384	0%	Firmenplanung / W-M-Planung	14 Woche	Mit 24.06.26	Mon 28.09.26
1385	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Die 29.09.26	Mon 23.11.26
1386	0%	Leistungsbeginn AN TK bis	0 Tage	Die 09.06.26	Die 09.06.26
1387	0%	Firmenplanung / W-M-Planung	12 Woche	Mit 10.06.26	Mon 31.08.26
1388	0%	ggfls. Prüfung / Freigabe W-M-Planung	8 Wochen	Die 01.09.26	Mon 26.10.26
1389	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung	52 Woche	Die 12.08.25	Mon 03.08.26
1390	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kabelzug)	0 Wochen	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26
1391	43%	Oberleitung (OLA) (u.B. TP gtu vom 14.08.25)	648 Tage	Mit 05.02.25	Fre 16.07.27
1392	100%	Entwurfsplanung (Maste, Kettenwerke, Gründungen, etc.)	22,5 Woch	Mon 24.02.25	Mit 30.07.25
1393	100%	Vorlage Lagepläne OLA (Maststandorte, etc.) - paketweise mit Bauablauf / Fremdgewerken abgestimmt	15 Tage	Don 15.05.25	Mit 04.06.25
1394	100%	E-Planung OLA	170 Tage	Mit 05.02.25	Die 30.09.25
1395	100%	Prüfung / Freigabe AG OLA	16 Tage	Mit 01.10.25	Mit 22.10.25
1396	100%	LV-Erstellung OLA	25 Tage	Mit 13.08.25	Die 16.09.25
1397	100%	Beginn LV-Erstellung OLA (Lph 5 / Bauleistungen)	0 Tage	Mit 03.09.25	Mit 03.09.25
1398	0%	Prüfung / Freigabe AG - Entwurfsplanung (Workshop)	8 Wochen	Mit 30.07.25	Mit 24.09.25
1399	0%	Leistungsbeginn AN OLA AP-Planung ab	0 Tage	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
1400	0%	Ausführungsplanung	22 Woche	Die 05.05.26	Fre 02.10.26
1401	0%	Teilvorlagen / Einarbeitung abschliessende GTBs (gemäß aktuellem Stand: 08.01.26)	0 Wochen	Don 07.05.26	Don 07.05.26
1402	0%	Teilvorlagen / Einarbeitung abschliessende GTBs (gemäß Bauvertrag)	6 Wochen	Mon 03.08.26	Fre 11.09.26
1403	0%	Prüfung / Freigabe AG - Ausführungsplanung (ggfls. Wiederholungsprüfung)	16 Woche	Don 27.08.26	Die 15.12.26
1404	0%	Planung OLA freigegeben	0 Tage	Die 15.12.26	Die 15.12.26
1405	0%	Planungs-Vorprüfung Projektteam (Ping-Büw-Bvb)	6 Wochen	Don 27.08.26	Don 08.10.26
1406	0%	Freigabe Planung (PSV-PL)	10 Woche	Don 08.10.26	Die 15.12.26
1407	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 04.11.26	Die 17.11.26
1408	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mit 04.11.26	Die 12.01.27
1409	0%	Abruf Fertigung / Materialisierung	8 Wochen	Mit 18.11.26	Die 12.01.27
1410	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Gründungen / VG- u. UG-Maßnahmen)	0 Wochen	Die 12.01.27	Die 12.01.27
1411	0%	Leistungsbeginn vor Ort - Hauptmassnahmen (u.a. Kettenwerke / Überleitstellen, etc.)	0 Tage	Fre 16.07.27	Fre 16.07.27
1412	0%	Planung (LST) - in Abstimmung mit GTU	804 Tage	Mon 25.11.24	Mon 01.11.27
1413	0%	Kurzübersicht Bahnübergänge	659 Tage	Mon 25.11.24	Die 25.05.27
1414	0%	Bahnübergänge Neubau	659 Tage	Mon 25.11.24	Die 25.05.27
1415	0%	Beginn Planung	0 Tage	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24
1416	0%	Planung Machbarkeisstudie / Entwurf (inkl. Bestands-BÜs)	12,8 Woch	Mon 25.11.24	Don 20.02.25
1417	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil) inkl. LA-Planung	37 Woche	Die 14.01.25	Mon 29.09.25
1418	0%	BÜ Neubau - Erstellung PT1 (u.B. TP gtu vom 14.10.25)	67 Tage	Mit 28.05.25	Don 28.08.25
1419	0%	BÜ Neubau - Prüfung / Freigabe PT1-Light (Prio 1 + Prio 2) (Stresstest)	14 Tage	Fre 29.08.25	Mit 17.09.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1420	0%	BÜ Neubau - Finalisierung PT1 (Prio1 + Prio 2)	30 Tage	Don 18.09.25	Mit 29.10.25
1421	0%	BÜ Neubau - Prüfung / Freigabe PT1	48 Tage	Mit 29.10.25	Mon 29.12.25
1422	0%	Vorlage Lage- / Kabelpläne LST BÜ alle Standorte für KTB spätestens	0 Tage	Don 15.05.25	Don 15.05.25
1423	0%	Prüfung / Freigabe AG - Planteil 1 (PT1)	40 Woche	Die 15.04.25	Die 13.01.26
1424	0%	Leistungsbeginn AN LST-Büs (Neubau / Bestand) PT2 ab	0 Tage	Fre 05.06.26	Fre 05.06.26
1425	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	41 Woche	Mon 08.06.26	Mon 15.03.27
1426	0%	BÜ Neubau - Vollständigkeitsprüfung / Abstimmung mit Siemens (u.B. TP gtu vom 14.10.25)	22 Tage	Don 18.09.25	Fre 17.10.25
1427	0%	BÜ Neubau - Erstellung PT2	67 Tage	Mon 20.10.25	Mit 14.01.26
1428	0%	BÜ Neubau - Prüfung / Freigabe PT2	60 Tage	Don 01.01.26	Mit 25.03.26
1429	0%	BÜ Neubau - Prüfung / Freigabe PT2 - Einarbeitung Anmerkungen	22 Tage	Don 26.03.26	Fre 24.04.26
1430	0%	Prüfung / Freigabe AG - Planteil 2 (PT2)	38 Woche	Die 23.09.25	Die 09.06.26
1431	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Die 30.03.27	Mon 12.04.27
1432	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Die 30.03.27	Die 25.05.27
1433	0%	Abruf "erstes" BÜ-Betonschalthaus spätestens	0 Tage	Die 25.08.26	Die 25.08.26
1434	0%	Abruf "letztes" BÜ-Betonschalthaus spätestens	0 Tage	Mit 16.12.26	Mit 16.12.26
1435	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BÜ Neubau "Bruch")	0 Wochen	Die 25.05.27	Die 25.05.27
1436	0%	Bahnübergänge Bestand	545 Tage	Mit 19.03.25	Fre 09.04.27
1437	0%	Beginn Planung Bestandübergänge ohne VA-Maßnahmen	0 Tage	Fre 28.03.25	Fre 28.03.25
1438	0%	BÜ Bestand - Erstellung MBS / Entwurfsplanung (neu: gem. Planung GTU - Stand: 10.03.25)	43 Tage	Mit 19.03.25	Fre 16.05.25
1439	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil) inkl. LA-Planung	13 Woche	Fre 28.03.25	Don 26.06.25
1440	0%	BÜ Bestand - Erstellung PT1 (u.B. TP gtu vom 21.11.25)	74 Tage	Mon 19.05.25	Don 28.08.25
1441	0%	BÜ Bestand - Prüfung / Freigabe PT1-Light (Prio 1 + Prio 2) (Stresstest)	17 Tage	Die 26.08.25	Mit 17.09.25
1442	0%	BÜ Bestand - Finalisierung PT1 (Prio1 + Prio 2)	91 Tage	Don 18.09.25	Fre 16.01.26
1443	0%	BÜ Bestand - Prüfung / Freigabe PT1	71 Tage	Fre 16.01.26	Fre 24.04.26
1444	0%	Vorlage Lage- / Kabelpläne LST BÜ alle Bestandsstandorte für KTB spätestens	0 Tage	Don 15.05.25	Don 15.05.25
1445	0%	Prüfung / Freigabe AG - Planteil 1 (PT1)	12 Woche	Fre 13.06.25	Don 04.09.25
1446	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	13 Woche	Fre 22.08.25	Mon 17.11.25
1447	0%	Prüfung / Freigabe AG - Planteil 2 (PT2)	12 Woche	Don 06.11.25	Fre 23.01.26
1448	0%	BÜ Bestand - Vollständigkeitsprüfung / Abstimmung mit Siemens (u.B. TP gtu vom 21.11.25)	21 Tage	Mon 27.04.26	Mon 25.05.26
1449	0%	BÜ Bestand - Erstellung PT2	63 Tage	Die 26.05.26	Mit 19.08.26
1450	0%	BÜ Bestand - Prüfung / Freigabe PT2	60 Tage	Don 06.08.26	Mit 28.10.26
1451	0%	BÜ Bestand - Prüfung / Freigabe PT2 - Einarbeitung Anmerkungen	20 Tage	Don 29.10.26	Mit 25.11.26
1452	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Fre 12.02.27	Don 25.02.27
1453	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Fre 12.02.27	Fre 09.04.27
1454	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BÜ Bestand "Sonstige")	0 Wochen	Fre 09.04.27	Fre 09.04.27
1455	0%	Bahnübergang "Im Bruch" (km 192,91)	623 Tage	Die 14.01.25	Die 25.05.27
1456	0%	Beginn Planung	0 Tage	Die 14.01.25	Die 14.01.25
1457	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	13 Woche	Die 14.01.25	Mon 14.04.25
1458	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 15.04.25	Mon 23.06.25
1459	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	13 Woche	Die 24.06.25	Mon 22.09.25
1460	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Die 23.09.25	Mit 26.11.25
1461	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Die 30.03.27	Mon 12.04.27
1462	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Die 30.03.27	Die 25.05.27
1463	0%	Abruf Betonschalthaus BÜ "Im Bruch" - spätestens	0 Tage	Mit 16.12.26	Mit 16.12.26
1464	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BÜ Neubau "Im Bruch")	0 Wochen	Die 25.05.27	Die 25.05.27
1465	0%	Bahnübergang "Stinstedter Weg" (km 172,55)	529 Tage	Die 25.03.25	Mit 24.03.27
1466	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	13 Woche	Die 25.03.25	Mon 23.06.25
1467	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 24.06.25	Mon 01.09.25
1468	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	13 Woche	Die 02.09.25	Mit 26.11.25
1469	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Don 27.11.25	Die 03.02.26
1470	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Don 28.01.27	Die 09.02.27
1471	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Don 28.01.27	Mit 24.03.27
1472	0%	Abruf Betonschalthaus BÜ "Stinstedter Weg" - spätestens	0 Tage	Don 15.10.26	Don 15.10.26
1473	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BÜ Neubau "Stinstedter Weg")	0 Wochen	Mit 24.03.27	Mit 24.03.27
1474	0%	Bahnübergang "Lindenstraße" (km 168,50)	507 Tage	Die 13.05.25	Mon 12.04.27

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1475	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	13 Woche	Die 13.05.25	Mon 11.08.25
1476	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 12.08.25	Mon 20.10.25
1477	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	13 Woche	Die 21.10.25	Die 13.01.26
1478	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Mit 14.01.26	Die 24.03.26
1479	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27
1480	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mon 15.02.27	Mon 12.04.27
1481	0%	Abruf Betonschalthaus BÜ "Lindenstraße" - spätestens	0 Tage	Die 03.11.26	Die 03.11.26
1482	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BÜ Neubau "Lindenstraße")	0 Wochen	Mon 12.04.27	Mon 12.04.27
1483	0%	Bahnübergang "Am Geeren" (km 167,22)	459 Tage	Die 01.07.25	Mit 24.03.27
1484	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	13 Woche	Die 01.07.25	Mon 29.09.25
1485	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 30.09.25	Mit 03.12.25
1486	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	13 Woche	Don 04.12.25	Die 03.03.26
1487	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Mit 04.03.26	Die 12.05.26
1488	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Don 28.01.27	Die 09.02.27
1489	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Don 28.01.27	Mit 24.03.27
1490	0%	Abruf Betonschalthaus BÜ "Am Geeren" - spätestens	0 Tage	Don 15.10.26	Don 15.10.26
1491	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BÜ Neubau "Am Geeren")	0 Wochen	Mit 24.03.27	Mit 24.03.27
1492	0%	Bahnübergang "Schrum" (km 153,71)	541 Tage	Die 11.02.25	Fre 26.02.27
1493	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	13 Woche	Die 11.02.25	Mon 12.05.25
1494	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 13.05.25	Mon 21.07.25
1495	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	13 Woche	Die 22.07.25	Mon 20.10.25
1496	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Die 21.10.25	Die 23.12.25
1497	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Die 05.01.27	Son 17.01.27
1498	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Die 05.01.27	Fre 26.02.27
1499	0%	Abruf Betonschalthaus BÜ "Am Schrum"- spätestens	0 Tage	Sam 19.09.26	Sam 19.09.26
1500	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BÜ Neubau "Schrum")	0 Wochen	Fre 26.02.27	Fre 26.02.27
1501	0%	Bahnübergang "Ziegeleiweg" (km 150,98)	496 Tage	Die 18.03.25	Mon 01.02.27
1502	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	13 Woche	Die 18.03.25	Mon 16.06.25
1503	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 17.06.25	Mon 25.08.25
1504	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	13 Woche	Die 26.08.25	Mit 19.11.25
1505	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Don 20.11.25	Die 27.01.26
1506	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 09.12.26	Mon 21.12.26
1507	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mit 09.12.26	Mon 01.02.27
1508	0%	Abruf Betonschalthaus BÜ "Ziegeleiweg" - spätestens	0 Tage	Die 25.08.26	Die 25.08.26
1509	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BÜ Neubau "Ziegeleiweg")	0 Wochen	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27
1510	0%	Kurzübersicht Stellwerke	804 Tage	Mon 25.11.24	Mon 01.11.27
1511	0%	INA-Berechnung	125 Tage	Don 15.05.25	Mit 05.11.25
1512	0%	INA-Berechnung - Planung	125 Tage	Don 15.05.25	Mit 05.11.25
1513	0%	Beginn Erstellung INA-Berechnung (benötigte Unterlagen: Signallagepläne, Erhebungsbogen Signale))	0 Tage	Don 15.05.25	Don 15.05.25
1514	0%	Erstellung INA-Berechnung	7 Wochen	Fre 16.05.25	Don 03.07.25
1515	0%	Vorliegen Entwurf INA-Berechnung	0 Tage	Don 03.07.25	Don 03.07.25
1516	0%	Prüfung INA-Berechnung	6 Wochen	Fre 04.07.25	Don 14.08.25
1517	0%	Überarbeitung INA-Berechnung	4 Wochen	Fre 15.08.25	Don 11.09.25
1518	0%	Vorliegen Endexemplar INA-Berechnung	0 Tage	Don 11.09.25	Don 11.09.25
1519	0%	Prüfung und Freigabe INA-Berechnung	8 Wochen	Fre 12.09.25	Mit 05.11.25
1520	0%	INA-Berechnung geprüft und freigegeben	0 Tage	Mit 05.11.25	Mit 05.11.25
1521	0%	Havariekonzept	125 Tage	Son 02.11.25	Die 21.04.26
1522	0%	Beginn Erstellung Havariekonzept	0 Tage	Son 02.11.25	Son 02.11.25
1523	0%	Erstellung Havariekonzept	7 Wochen	Mon 03.11.25	Die 16.12.25
1524	0%	Vorliegen Entwurf Havariekonzept	0 Tage	Die 16.12.25	Die 16.12.25
1525	0%	Prüfung Prüfung Havariekonzept	6 Wochen	Mit 17.12.25	Die 27.01.26
1526	0%	Überarbeitung Havariekonzept	4 Wochen	Mit 28.01.26	Die 24.02.26
1527	0%	Vorliegen Endexemplar Havariekonzept	0 Tage	Die 24.02.26	Die 24.02.26
1528	0%	Prüfung und Freigabe Havariekonzept	8 Wochen	Mit 25.02.26	Die 21.04.26
1529	0%	Havariekonzept geprüft und freigegeben	0 Tage	Die 21.04.26	Die 21.04.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1530	0%	ESTW-Simulation (Stand: 15.10.24)	41 Tage	Fre 16.05.25	Fre 11.07.25
1531	0%	Erstellung Simulation	41 Tage	Fre 16.05.25	Fre 11.07.25
1532	0%	Vorlage Simulationsergebnisse iUZ Bremen-Burg	0 Tage	Fre 20.06.25	Fre 20.06.25
1533	0%	Vorlage Simulationsergebnisse iUZ Bremerhaven	0 Tage	Fre 11.07.25	Fre 11.07.25
1534	0%	Inbetriebnahmekonzept - Vorabmaßnahmen ESTW	131 Tage	Son 21.12.25	Mon 22.06.26
1535	0%	späteste Beginn Erstellung Inbetriebnahmekonzept (1,5 Jahre vor Abnahme)	0 Tage	Son 21.12.25	Son 21.12.25
1536	0%	Beginn Erstellung Inbetriebnahmekonzept	0 Tage	Son 21.12.25	Son 21.12.25
1537	0%	Erstellung Inbetriebnahmekonzept	7 Wochen	Mon 22.12.25	Fre 06.02.26
1538	0%	Vorliegen Entwurf Inbetriebnahmekonzept	0 Tage	Fre 06.02.26	Fre 06.02.26
1539	0%	Prüfung Inbetriebnahmekonzept	6 Wochen	Mon 09.02.26	Fre 20.03.26
1540	0%	Überarbeitung Inbetriebnahmekonzept	4 Wochen	Mon 23.03.26	Fre 17.04.26
1541	0%	Vorliegen Endexemplar Inbetriebnahmekonzept	0 Tage	Fre 17.04.26	Fre 17.04.26
1542	0%	Prüfung und Freigabe Inbetriebnahmekonzept	7 Wochen	Mon 20.04.26	Fre 05.06.26
1543	0%	Inbetriebnahmekonzept geprüft und freigegeben	0 Tage	Fre 05.06.26	Fre 05.06.26
1544	0%	späteste Vorlage Inbetriebnahmekonzept (1 Jahr vor Abnahme)	0 Tage	Mon 22.06.26	Mon 22.06.26
1545	0%	ESTW-Neubau inkl. BSO	615 Tage	Mon 25.11.24	Die 23.03.27
1546	0%	Beginn Planung	0 Tage	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24
1547	0%	Vorlage Ergebnis Fahrdynamische Prüfung (final) - spätestens	0 Tage	Fre 11.04.25	Fre 11.04.25
1548	0%	Vorlage Trassierungen (final) - spätestens	0 Tage	Die 30.09.25	Die 30.09.25
1549	0%	Vorlage Weichenskizzen (final) - spätestens	0 Tage	Die 03.03.26	Die 03.03.26
1550	0%	Planung Machbarkeitsstudie / Entwurf (inkl. Bestands-ESTW)	14,2 Woch	Mon 25.11.24	Mon 03.03.25
1551	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil) - alle ESTW inkl. LA-Planung	38 Woche	Die 11.02.25	Son 02.11.25
1552	0%	Vorlage Lage- / Kabelpläne LST ESTW (Signal- / Zählerstandorte, etc.) Neubau / Bestand alle Standorte für KTB spätestens	0 Tage	Don 15.05.25	Don 15.05.25
1553	0%	Einarbeitung ESTW-Simulationsergebnisse	25 Tage	Mon 14.07.25	Fre 15.08.25
1554	0%	Prüfung / Freigabe AG - Planteil 1 (PT1)	31 Woche	Die 10.06.25	Die 06.01.26
1555	0%	Leistungsbeginn AN LST-ESTWs (Neubau / Bestand) PT2 ab	0 Tage	Die 06.01.26	Die 06.01.26
1556	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	35 Woche	Die 19.08.25	Die 14.04.26
1557	0%	Prüfung / Freigabe AG - Planteil 2 (PT2)	31 Woche	Don 20.11.25	Die 23.06.26
1558	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 24.06.26	Die 07.07.26
1559	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mit 24.06.26	Mon 17.08.26
1560	0%	Abruf Hardware Komponenten ESTW f. "erstes" ESTW-Naubau spätestens	0 Tage	Sam 07.02.26	Sam 07.02.26
1561	0%	Abruf Hardware Komponenten ESTW f. "letztes" ESTW-Neubau spätestens	0 Tage	Fre 20.02.26	Fre 20.02.26
1562	0%	Abruf Modulgebäude für "BSO" - spätestens	0 Tage	Mit 20.08.25	Mit 20.08.25
1563	0%	Abruf Modulgebäude für "erstes" ESTW - spätestens	0 Tage	Sam 26.07.25	Sam 26.07.25
1564	0%	Abruf Modulgebäude für "letztes" ESTW - spätestens	0 Tage	Mon 14.07.25	Mon 14.07.25
1565	0%	voraussichtliches Leistungsende Planprüfung TK	0 Tage	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26
1566	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW "BSO")	0 Wochen	Fre 18.09.26	Fre 18.09.26
1567	0%	72-Wochen Countdown "Siemens"	367 Tage	Die 04.11.25	Die 23.03.27
1568	0%	späteste Vorlage PT1 - erstes ESTW	0 Tage	Die 04.11.25	Die 04.11.25
1569	0%	Hdf - erstes ESTW	0 Tage	Die 23.03.27	Die 23.03.27
1570	0%	späteste Vorlage PT1 - letztes ESTW	0 Tage	Die 04.11.25	Die 04.11.25
1571	0%	Hdf - letztes ESTW	0 Tage	Die 23.03.27	Die 23.03.27
1572	0%	ESTW-Bestand	728 Tage	Die 11.03.25	Mon 01.11.27
1573	0%	Beginn Planung	0 Tage	Die 11.03.25	Die 11.03.25
1574	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil) inkl. LA-Planung	27 Woche	Die 11.03.25	Mon 15.09.25
1575	0%	Prüfung / Freigabe AG - Planteil 1 (PT1)	24 Woche	Die 10.06.25	Mit 19.11.25
1576	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	24 Woche	Die 19.08.25	Die 27.01.26
1577	0%	Prüfung / Freigabe AG - Planteil 2 (PT2)	24 Woche	Die 28.10.25	Die 07.04.26
1578	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 08.04.26	Die 21.04.26
1579	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mit 08.04.26	Die 02.06.26
1580	0%	Abruf Hardware Komponenten ESTW-Bestand (Lübberstedt / Oldenbüttel / Osterholz-Schambeck / Bremen-Burg) spätestens	0 Tage	Don 03.07.25	Don 03.07.25
1581	0%	Leistungsbeginn vor Ort (erstes "ESTW")	0 Wochen	Mon 01.11.27	Mon 01.11.27
1582	0%	Beispielhafter Ablauf gem. Siemens (Stand: 10.03.25)	566 Tage	Die 19.08.25	Mon 13.09.27
1583	0%	Variante 1	557 Tage	Mon 01.09.25	Mon 13.09.27
1584	0%	Übergabe Planung - PT1 baufrei	0 Wochen	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1585	0%	Projektierung / Materialisierung - ESTW 1	13 Woche	Mon 01.09.25	Die 25.11.25
1586	0%	Abruf Modulgebäude ESTW 1 - spätestens	0 Tage	Die 25.11.25	Die 25.11.25
1587	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Mon 23.03.26	Don 13.08.26
1588	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Fre 14.08.26	Die 18.08.26
1589	0%	Montage vor Ort	20 Tage	Mit 19.08.26	Die 15.09.26
1590	0%	Inbetriebsetzung	16 Woche	Mit 16.09.26	Mon 04.01.27
1591	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit	12 Woche	Die 05.01.27	Don 25.03.27
1592	0%	Inbetriebnahme	12 Woche	Fre 26.03.27	Don 17.06.27
1593	0%	Projektierung / Materialisierung - ESTW 2	13 Woche	Mon 29.09.25	Mon 22.12.25
1594	0%	Abruf Modulgebäude ESTW 2 - spätestens	0 Tage	Mon 22.12.25	Mon 22.12.25
1595	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Mon 20.04.26	Don 10.09.26
1596	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Fre 11.09.26	Die 15.09.26
1597	0%	Montage vor Ort	20 Tage	Mit 16.09.26	Die 13.10.26
1598	0%	Inbetriebsetzung	16 Woche	Mit 14.10.26	Fre 29.01.27
1599	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit	12 Woche	Mon 01.02.27	Don 22.04.27
1600	0%	Inbetriebnahme	12 Woche	Fre 23.04.27	Mon 12.07.27
1601	0%	Projektierung / Materialisierung - ESTW 3	13 Woche	Mon 27.10.25	Mon 19.01.26
1602	0%	Abruf Modulgebäude ESTW 3 - spätestens	0 Tage	Mon 19.01.26	Mon 19.01.26
1603	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Mon 18.05.26	Don 08.10.26
1604	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Fre 09.10.26	Die 13.10.26
1605	0%	Montage vor Ort	20 Tage	Mit 14.10.26	Die 10.11.26
1606	0%	Inbetriebsetzung	16 Woche	Mit 11.11.26	Don 25.02.27
1607	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit	12 Woche	Fre 26.02.27	Don 20.05.27
1608	0%	Inbetriebnahme	12 Woche	Fre 21.05.27	Die 03.08.27
1609	0%	Projektierung / Materialisierung - ESTW 3	13 Woche	Mit 19.11.25	Mon 16.02.26
1610	0%	Abruf Modulgebäude ESTW 3 - spätestens	0 Tage	Mon 16.02.26	Mon 16.02.26
1611	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Mon 15.06.26	Don 05.11.26
1612	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Fre 06.11.26	Die 10.11.26
1613	0%	Montage vor Ort	20 Tage	Mit 11.11.26	Die 08.12.26
1614	0%	Inbetriebsetzung	16 Woche	Mit 09.12.26	Don 25.03.27
1615	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit	12 Woche	Fre 26.03.27	Don 17.06.27
1616	0%	Inbetriebnahme	12 Woche	Fre 18.06.27	Die 24.08.27
1617	0%	Projektierung / Materialisierung - ESTW 4	13 Woche	Die 16.12.25	Mon 16.03.26
1618	0%	Abruf Modulgebäude ESTW 4 - spätestens	0 Tage	Mon 16.03.26	Mon 16.03.26
1619	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Mon 13.07.26	Don 03.12.26
1620	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Fre 04.12.26	Die 08.12.26
1621	0%	Montage vor Ort	20 Tage	Mit 09.12.26	Mon 04.01.27
1622	0%	Inbetriebsetzung	16 Woche	Die 05.01.27	Don 22.04.27
1623	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit	12 Woche	Fre 23.04.27	Mon 12.07.27
1624	0%	Inbetriebnahme	12 Woche	Die 13.07.27	Mon 13.09.27
1625	0%	Projektierung / Materialisierung - ESTW 5	13 Woche	Die 13.01.26	Mon 13.04.26
1626	0%	Abruf Modulgebäude ESTW 5 - spätestens	0 Tage	Mon 13.04.26	Mon 13.04.26
1627	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Fre 07.08.26	Mit 30.12.26
1628	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Don 31.12.26	Mon 04.01.27
1629	0%	Variante 2	486 Tage	Die 19.08.25	Don 17.06.27
1630	0%	Übergabe Planung - PT1 baufrei	0 Wochen	Die 19.08.25	Die 19.08.25
1631	0%	Projektierung / Materialisierung - ESTW 1	13 Woche	Die 19.08.25	Fre 14.11.25
1632	0%	Projektierung / Materialisierung - ESTW 2	13 Woche	Die 16.09.25	Die 09.12.25
1633	0%	Projektierung / Materialisierung - ESTW 3	13 Woche	Die 14.10.25	Die 06.01.26
1634	0%	Projektierung / Materialisierung - ESTW 4	13 Woche	Mon 10.11.25	Die 03.02.26
1635	0%	Projektierung / Materialisierung - ESTW 5	13 Woche	Don 04.12.25	Die 03.03.26
1636	0%	Abruf Modulgebäude ESTW 1	0 Tage	Fre 14.11.25	Fre 14.11.25
1637	0%	Ausrüstung Module in Werk	8 Wochen	Die 10.03.26	Mon 04.05.26
1638	0%	Abruf Modulgebäude ESTW 2	0 Tage	Die 09.12.25	Die 09.12.25
1639	0%	Ausrüstung Module in Werk	8 Wochen	Die 07.04.26	Mon 01.06.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1640	0%	Abruf Modulgebäude ESTW 3	0 Tage	Die 06.01.26	Die 06.01.26
1641	0%	Ausrüstung Module in Werk	8 Wochen	Die 05.05.26	Mon 29.06.26
1642	0%	Abruf Modulgebäude ESTW 4	0 Tage	Die 03.02.26	Die 03.02.26
1643	0%	Ausrüstung Module in Werk	8 Wochen	Die 02.06.26	Son 26.07.26
1644	0%	Abruf Modulgebäude ESTW 5	0 Tage	Die 03.03.26	Die 03.03.26
1645	0%	Ausrüstung Module in Werk	8 Wochen	Die 30.06.26	Fre 21.08.26
1646	0%	Auslieferung / Montage Module auf Baufelder	87 Tage	Mon 24.08.26	Mon 21.12.26
1647	0%	Inbetriebsetzung	13 Woche	Die 22.12.26	Don 18.03.27
1648	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit	0 Wochen	Don 18.03.27	Don 18.03.27
1649	0%	Inbetriebnahme	13 Woche	Fre 19.03.27	Don 17.06.27
1650	0%	ESTW Bremerhaven-Lehe (A-Modul)	438 Tage	Die 18.03.25	Fre 13.11.26
1651	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	17 Woche	Die 18.03.25	Mon 14.07.25
1652	0%	Vorlage Lageplan ESTW Bremerhaven-Lehe für KTB	0 Tage	Mon 28.04.25	Mon 28.04.25
1653	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 15.07.25	Mon 22.09.25
1654	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.10.25)	154 Tage	Don 05.06.25	Mit 31.12.25
1655	0%	Vorlage PT1 AO2-HBHL	0 Tage	Die 23.09.25	Die 23.09.25
1656	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	60 Tage	Fre 02.01.26	Don 26.03.26
1657	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	14 Woche	Die 23.09.25	Die 23.12.25
1658	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Mit 24.12.25	Die 03.03.26
1659	0%	PT2 - Endzustand	60 Tage	Fre 13.03.26	Don 04.06.26
1660	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	56 Tage	Fre 05.06.26	Don 20.08.26
1661	0%	späteste Vorlage PT2 HBHLA-geprüft	0 Tage	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26
1662	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 29.07.26	Die 11.08.26
1663	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mit 29.07.26	Die 22.09.26
1664	0%	Abruf Hardware Komponenten ESTW-A Bremerhaven-Lehe - spätestens	0 Tage	Don 01.01.26	Don 01.01.26
1665	0%	Abruf Modulgebäude ESTW Bremerhaven-Lehe - spätestens	0 Tage	Die 17.06.25	Die 17.06.25
1666	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Mit 17.06.26	Die 10.11.26
1667	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Die 10.11.26	Fre 13.11.26
1668	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW "Bremerhaven-Lehe")	0 Wochen	Die 22.09.26	Die 22.09.26
1669	0%	ESTW Bremerhaven-Speckenbüttel (A-Modul)	427 Tage	Die 22.04.25	Don 03.12.26
1670	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	17 Woche	Die 22.04.25	Mon 18.08.25
1671	0%	Vorlage Lageplan ESTW Bremerhaven Hbf für KTB	0 Tage	Mon 02.06.25	Mon 02.06.25
1672	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 19.08.25	Mon 27.10.25
1673	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	157 Tage	Mon 02.06.25	Mit 31.12.25
1674	0%	Vorlage PT1 AO2-HSUB	0 Tage	Fre 24.10.25	Fre 24.10.25
1675	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	60 Tage	Fre 02.01.26	Don 26.03.26
1676	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	14 Woche	Die 28.10.25	Die 27.01.26
1677	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Mit 28.01.26	Die 07.04.26
1678	0%	PT2 - Endzustand	60 Tage	Fre 13.03.26	Don 04.06.26
1679	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	56 Tage	Fre 05.06.26	Don 20.08.26
1680	0%	späteste Vorlage PT2 HBHP-geprüft	0 Tage	Don 19.11.26	Don 19.11.26
1681	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Fre 07.08.26	Don 20.08.26
1682	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Fre 07.08.26	Don 01.10.26
1683	0%	Abruf Hardware Komponenten ESTW-iUZ / A Bremerhaven Hbf - spätestens	0 Tage	Die 20.01.26	Die 20.01.26
1684	0%	Abruf Modulgebäude ESTW Bremerhaven Speckenbüttel - spätestens	0 Tage	Mon 07.07.25	Mon 07.07.25
1685	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Die 07.07.26	Mon 30.11.26
1686	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Mon 30.11.26	Don 03.12.26
1687	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW "Bremerhaven-Speckenbüttel")	0 Wochen	Don 01.10.26	Don 01.10.26
1688	0%	ESTW Bremerhaven-Stubben (A-Modul)	403 Tage	Mon 02.06.25	Don 10.12.26
1689	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	17 Woche	Die 01.07.25	Mon 27.10.25
1690	0%	Vorlage Lageplan ESTW Bremerhaven-Stubben für KTB	0 Tage	Fre 22.08.25	Fre 22.08.25
1691	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 28.10.25	Die 30.12.25
1692	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	159 Tage	Mon 02.06.25	Fre 02.01.26
1693	0%	Vorlage PT1 AO2-HBHP (gemäß Mail 01.10.25)	0 Tage	Die 21.10.25	Die 21.10.25
1694	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	40 Tage	Mon 05.01.26	Fre 27.02.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1695	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	14 Woche	Mit 31.12.25	Die 07.04.26
1696	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Mit 08.04.26	Die 16.06.26
1697	0%	PT2 - Endzustand	58 Tage	Mon 16.02.26	Mit 06.05.26
1698	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	57 Tage	Don 07.05.26	Fre 24.07.26
1699	0%	späteste Vorlage PT2 HSUB-geprüft	0 Tage	Don 26.11.26	Don 26.11.26
1700	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Die 18.08.26	Mon 31.08.26
1701	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Die 18.08.26	Mon 12.10.26
1702	0%	Abruf Hardware Komponenten ESTW-A Stubben - spätestens	0 Tage	Fre 20.02.26	Fre 20.02.26
1703	0%	Abruf Modulgebäude ESTW Bremerhaven-Stubben - spätestens	0 Tage	Mon 14.07.25	Mon 14.07.25
1704	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Die 14.07.26	Mon 07.12.26
1705	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Mon 07.12.26	Don 10.12.26
1706	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW "Bremerhaven-Stubben")	0 Wochen	Mon 12.10.26	Mon 12.10.26
1707	0%	ESTW Bremerhaven-Wulsdorf (A-Modul)	416 Tage	Die 27.05.25	Die 22.12.26
1708	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	17 Woche	Die 27.05.25	Mon 22.09.25
1709	0%	Vorlage Lageplan ESTW Bremerhaven-Wulsdorf für KTB	0 Tage	Fre 04.07.25	Fre 04.07.25
1710	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 23.09.25	Mit 26.11.25
1711	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	143 Tage	Don 05.06.25	Die 16.12.25
1712	0%	Vorlage PT1 AO2-HBWU (gemäß Mail 01.10.25)	0 Tage	Don 25.09.25	Don 25.09.25
1713	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	48 Tage	Mit 17.12.25	Fre 20.02.26
1714	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	14 Woche	Don 27.11.25	Die 03.03.26
1715	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Mit 04.03.26	Die 12.05.26
1716	0%	PT2 - Endzustand	57 Tage	Mon 09.02.26	Die 28.04.26
1717	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	58 Tage	Mit 29.04.26	Fre 17.07.26
1718	0%	späteste Vorlage PT2 HBWU-geprüft	0 Tage	Mit 09.12.26	Mit 09.12.26
1719	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Don 27.08.26	Mit 09.09.26
1720	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Don 27.08.26	Mit 21.10.26
1721	0%	Abruf Hardware Komponenten ESTW-A Bremerhaven-Wulsdorf - spätestens	0 Tage	Sam 07.02.26	Sam 07.02.26
1722	0%	Abruf Modulgebäude ESTW Bremerhaven-Wulsdorf - spätestens	0 Tage	Sam 26.07.25	Sam 26.07.25
1723	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Son 26.07.26	Don 17.12.26
1724	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Don 17.12.26	Die 22.12.26
1725	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW "Bremerhaven-Wulsdorf")	0 Wochen	Mit 21.10.26	Mit 21.10.26
1726	0%	ESTW Bremerhaven Hbf (iUZ)	469 Tage	Die 11.02.25	Mon 23.11.26
1727	0%	Beginn Planung	0 Tage	Die 11.02.25	Die 11.02.25
1728	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	17 Woche	Die 11.02.25	Mon 09.06.25
1729	0%	Vorlage Lageplan ESTW Bremerhaven-Speckenbüttel für KTB	0 Tage	Mon 24.03.25	Mon 24.03.25
1730	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 10.06.25	Mon 18.08.25
1731	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	156 Tage	Mon 02.06.25	Die 30.12.25
1732	0%	Vorlage PT1 AO2-HBH	0 Tage	Fre 17.10.25	Fre 17.10.25
1733	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	61 Tage	Mit 31.12.25	Mit 25.03.26
1734	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	14 Woche	Die 19.08.25	Mit 19.11.25
1735	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Don 20.11.25	Die 27.01.26
1736	0%	PT2 - Endzustand	60 Tage	Don 12.03.26	Mit 03.06.26
1737	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	56 Tage	Don 04.06.26	Mit 19.08.26
1738	0%	späteste Vorlage PT2 HBH-geprüft	0 Tage	Mon 09.11.26	Mon 09.11.26
1739	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Die 21.07.26	Fre 31.07.26
1740	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Die 21.07.26	Mon 14.09.26
1741	0%	Abruf Hardware Komponenten ESTW-A Bremerhaven Hbf - spätestens	0 Tage	Fre 09.01.26	Fre 09.01.26
1742	0%	Abruf Modulgebäude ESTW Bremerhaven Hbf - spätestens	0 Tage	Mit 25.06.25	Mit 25.06.25
1743	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Don 25.06.26	Mit 18.11.26
1744	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Mit 18.11.26	Mon 23.11.26
1745	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW "Bremerhaven Hbf")	0 Wochen	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26
1746	0%	ESTW Bremerhaven Hbf - temp. Bedienstandort	466 Tage	Die 11.02.25	Mit 18.11.26
1747	0%	Beginn Planung	0 Tage	Die 11.02.25	Die 11.02.25
1748	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	17 Woche	Die 11.02.25	Mon 09.06.25
1749	0%	Vorlage Lageplan ESTW Bremerhaven Hbf temp. BSO für KTB	0 Tage	Mon 24.03.25	Mon 24.03.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1750	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 10.06.25	Mon 18.08.25
1751	0%	PT1 - Endzustand (neu: gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	156 Tage	Mon 02.06.25	Die 30.12.25
1752	0%	Vorlage PT1-HBH (gemäß Mail 01.10.25)	0 Tage	Fre 17.10.25	Fre 17.10.25
1753	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	61 Tage	Mit 31.12.25	Mit 25.03.26
1754	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	14 Woche	Die 19.08.25	Mit 19.11.25
1755	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Don 20.11.25	Die 27.01.26
1756	0%	PT2 - Endzustand	60 Tage	Don 12.03.26	Mit 03.06.26
1757	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	56 Tage	Don 04.06.26	Mit 19.08.26
1758	0%	späteste Vorlage PT2 temp. BSO-geprüft	0 Tage	Mit 04.11.26	Mit 04.11.26
1759	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Son 26.07.26	Don 06.08.26
1760	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Son 26.07.26	Fre 18.09.26
1761	0%	Abruf Hardware Komponenten ESTW Bremerhaven Hbf temp. BSO - spätestens	0 Tage	Die 06.01.26	Die 06.01.26
1762	0%	Abruf Modulgebäude ESTW Bremerhaven Hbf temp. BSO - spätestens	0 Tage	Son 22.06.25	Son 22.06.25
1763	0%	Ausrüstung Module in Werk	5 Monate	Mon 22.06.26	Fre 13.11.26
1764	0%	Auslieferung Module auf Baufeld	3 Tage	Fre 13.11.26	Mit 18.11.26
1765	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW "BSO")	0 Wochen	Fre 18.09.26	Fre 18.09.26
1766	0%	Lübbberstedt (Software / Hardware - kein Neubau)	392 Tage	Die 11.03.25	Mit 02.09.26
1767	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	13 Woche	Die 11.03.25	Mon 09.06.25
1768	0%	Vorlage Lageplan ESTW Lünestedt für KTB	0 Tage	Mon 21.04.25	Mon 21.04.25
1769	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 10.06.25	Mon 18.08.25
1770	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	197 Tage	Mon 02.06.25	Mit 25.02.26
1771	0%	Vorlage PT1-light	0 Tage	Die 18.11.25	Die 18.11.25
1772	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	32 Tage	Don 26.02.26	Fre 10.04.26
1773	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	10 Woche	Die 19.08.25	Mon 27.10.25
1774	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Die 28.10.25	Die 30.12.25
1775	0%	PT2 - Endzustand	60 Tage	Don 26.03.26	Mit 17.06.26
1776	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	56 Tage	Don 18.06.26	Mit 02.09.26
1777	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 31.12.25	Die 13.01.26
1778	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mit 31.12.25	Die 24.02.26
1779	0%	Oldenbüttel (Software / Hardware - kein Neubau)	341 Tage	Die 08.04.25	Mit 22.07.26
1780	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	13 Woche	Die 08.04.25	Mon 07.07.25
1781	0%	Vorlage Lageplan ESTW Oldenbüttel für KTB	0 Tage	Mon 19.05.25	Mon 19.05.25
1782	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 08.07.25	Mon 15.09.25
1783	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	172 Tage	Mon 02.06.25	Mit 21.01.26
1784	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	35 Tage	Don 22.01.26	Mit 11.03.26
1785	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	10 Woche	Die 16.09.25	Mit 19.11.25
1786	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Don 20.11.25	Die 27.01.26
1787	0%	PT2 - Endzustand	57 Tage	Don 12.02.26	Fre 01.05.26
1788	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	58 Tage	Mon 04.05.26	Mit 22.07.26
1789	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 28.01.26	Die 10.02.26
1790	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mit 28.01.26	Die 24.03.26
1791	0%	Osterholz-Schambeck (Software / Hardware - kein Neubau)	303 Tage	Die 13.05.25	Fre 03.07.26
1792	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	13 Woche	Die 13.05.25	Mon 11.08.25
1793	0%	Vorlage Lageplan ESTW Osterholz-Schambek für KTB	0 Tage	Mon 23.06.25	Mon 23.06.25
1794	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 12.08.25	Mon 20.10.25
1795	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	79 Tage	Mit 03.09.25	Die 16.12.25
1796	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	58 Tage	Mit 17.12.25	Fre 06.03.26
1797	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	10 Woche	Die 21.10.25	Die 23.12.25
1798	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Mit 24.12.25	Die 03.03.26
1799	0%	PT2 - Endzustand	57 Tage	Mon 26.01.26	Die 14.04.26
1800	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	58 Tage	Mit 15.04.26	Fre 03.07.26
1801	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 04.03.26	Die 17.03.26
1802	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mit 04.03.26	Die 28.04.26
1803	0%	ESTW Bremen-Burg (Software / Hardware - kein Neubau)	273 Tage	Die 17.06.25	Fre 26.06.26
1804	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	13 Woche	Die 17.06.25	Mon 15.09.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1805	0%	Vorlage Lageplan ESTW Bremen-Burg für KTB	0 Tage	Mon 28.07.25	Mon 28.07.25
1806	0%	Prüfung / Freigabe PT1	10 Woche	Die 16.09.25	Mit 19.11.25
1807	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	70 Tage	Die 09.09.25	Die 09.12.25
1808	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	38 Tage	Mit 10.12.25	Fre 30.01.26
1809	0%	Planung PT2 (herstellerspezifischer Planungsteil)	10 Woche	Don 20.11.25	Die 27.01.26
1810	0%	Prüfung / Freigabe PT2	10 Woche	Mit 28.01.26	Die 07.04.26
1811	0%	PT2 - Endzustand	57 Tage	Mon 19.01.26	Die 07.04.26
1812	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	58 Tage	Mit 08.04.26	Fre 26.06.26
1813	0%	Einreichung / Prüfung EIGV-Anzeige	2 Wochen	Mit 08.04.26	Die 21.04.26
1814	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mit 08.04.26	Die 02.06.26
1815	0%	ESTW Bremen-Walle (Software / Hardware - kein Neubau)	285 Tage	Don 03.07.25	Mit 29.07.26
1816	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	80 Tage	Mit 08.10.25	Mit 21.01.26
1817	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	30 Tage	Don 22.01.26	Mit 04.03.26
1818	0%	PT2 - Endzustand	58 Tage	Don 19.02.26	Mon 11.05.26
1819	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	58 Tage	Die 12.05.26	Mit 29.07.26
1820	0%	Abruf Hardware Komponenten ESTW-Bestand (Lübberstedt / Oldenbüttel / Osterholz-Schambeck / Bremen-Burg) spätestens	0 Tage	Don 03.07.25	Don 03.07.25
1821	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW "Bestand" Kabeltiefbau)	0 Wochen	Mit 03.06.26	Mit 03.06.26
1822	0%	ESTW Dorum (Software / Hardware - kein Neubau)	646 Tage	Don 03.07.25	Mon 01.11.27
1823	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	48 Tage	Mit 08.10.25	Mon 08.12.25
1824	0%	Prüfung / Freigabe AG PT1	0 Tage	Mon 08.12.25	Mon 08.12.25
1825	0%	PT2 - Endzustand	0 Tage	Son 17.10.27	Son 17.10.27
1826	0%	Prüfung / Freigabe AG PT2	5 Tage	Mon 18.10.27	Fre 22.10.27
1827	0%	Abruf Hardware Komponenten ESTW-Bestand (Lübberstedt / Oldenbüttel / Osterholz-Schambeck / Bremen-Burg) spätestens	0 Tage	Don 03.07.25	Don 03.07.25
1828	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW Dorum)	0 Wochen	Mon 01.11.27	Mon 01.11.27
1829	16%	Ausschreibungsphase Bauleistungen	1182 Tage	Fre 19.01.24	Mit 24.05.28
1830	16%	Bauleistungen (Einzelgewerke / Pakete)	1182 Tage	Fre 19.01.24	Mit 24.05.28
1831	100%	Kampfmittelsondierung 1 (RV-Abruf / DB)	52 Tage	Fre 19.01.24	Mon 01.04.24
1832	100%	Erstellung Leistungsbeschreibung	5 Tage	Fre 19.01.24	Don 25.01.24
1833	100%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Fre 26.01.24	Don 01.02.24
1834	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Fre 02.02.24	Don 08.02.24
1835	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Fre 09.02.24	Don 15.02.24
1836	100%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 16.02.24	Fre 16.02.24
1837	100%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	15 Tage	Fre 16.02.24	Don 07.03.24
1838	100%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Don 07.03.24	Don 07.03.24
1839	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	17 Tage	Fre 08.03.24	Mon 01.04.24
1840	100%	Wertung	15 Tage	Fre 08.03.24	Don 28.03.24
1841	100%	Prüfung und Wertung der Angebote	5 Tage	Fre 08.03.24	Don 14.03.24
1842	100%	Schriftliche Aufklärungsrunde	5 Tage	Fre 15.03.24	Don 21.03.24
1843	100%	Vergabevorschlag	5 Tage	Fre 22.03.24	Don 28.03.24
1844	100%	Vergabe	2 Tage	Fre 29.03.24	Mon 01.04.24
1845	100%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Fre 29.03.24	Mon 01.04.24
1846	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Mon 01.04.24	Mon 01.04.24
1847	100%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mon 15.04.24	Mon 15.04.24
1848	100%	Leistungsbeginn vor Ort (Baugrunduntersuchung "Strecke+ESTW)	0 Tage	Die 16.04.24	Die 16.04.24
1849	100%	Kampfmittelsondierung 2 - BE-Flächen LV1 (RV-Abruf / DB)	50 Tage	Die 05.08.25	Die 14.10.25
1850	100%	Ausschreibungs / Angebotsphase	50 Tage	Die 05.08.25	Die 14.10.25
1851	100%	LV-Erstellung	33 Tage	Die 05.08.25	Fre 19.09.25
1852	100%	Vorlage Kampfmittelauswertung Dr. Carls (BE-Flächen Niedersachsen)	0 Tage	Die 05.08.25	Die 05.08.25
1853	100%	Erstellung Leistungsbeschreibung	5 Tage	Mon 11.08.25	Fre 15.08.25
1854	100%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Mon 18.08.25	Fre 22.08.25
1855	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25
1856	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25
1857	100%	Aufforderung Bieter zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 08.09.25	Mon 08.09.25
1858	100%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25
1859	100%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 19.09.25	Fre 19.09.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1860	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	17 Tage	Mon 22.09.25	Die 14.10.25
1861	100%	Wertung	5 Tage	Mon 22.09.25	Fre 26.09.25
1862	100%	Prüfung und Wertung der Angebote	1 Tag	Mon 22.09.25	Mon 22.09.25
1863	100%	Schriftliche Aufklärungsrunde	2 Tage	Die 23.09.25	Mit 24.09.25
1864	100%	Vergabevorschlag	2 Tage	Don 25.09.25	Fre 26.09.25
1865	100%	Vergabe	2 Tage	Mon 13.10.25	Die 14.10.25
1866	100%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Mon 13.10.25	Die 14.10.25
1867	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Die 14.10.25	Die 14.10.25
1868	100%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Fre 24.10.25	Fre 24.10.25
1869	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Die 30.09.25	Don 04.12.25
1870	0%	Leistungsbeginn Kampfmittelsondierung vor Ort (BE-Flächen LV1)	0 Tage	Don 04.12.25	Don 04.12.25
1871	0%	Kampfmittelsondierung 3 - BE-Flächen LV2 (RV-Abruf / DB)	216 Tage	Die 05.08.25	Don 28.05.26
1872	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	216 Tage	Die 05.08.25	Don 28.05.26
1873	0%	LV-Erstellung	197 Tage	Die 05.08.25	Fre 01.05.26
1874	0%	Vorlage Kampfmittelauswertung Dr. Carls (BE-Flächen Niedersachsen)	0 Tage	Die 05.08.25	Die 05.08.25
1875	0%	Erstellung Leistungsbeschreibung	5 Tage	Mon 16.03.26	Mon 23.03.26
1876	0%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Mon 23.03.26	Mon 30.03.26
1877	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Mon 30.03.26	Mon 06.04.26
1878	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Mon 06.04.26	Mon 13.04.26
1879	0%	Aufforderung Bieter zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mon 13.04.26	Mon 13.04.26
1880	0%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	15 Tage	Mon 13.04.26	Fre 01.05.26
1881	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Fre 01.05.26	Fre 01.05.26
1882	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	19 Tage	Mon 04.05.26	Don 28.05.26
1883	0%	Wertung	15 Tage	Mon 04.05.26	Fre 22.05.26
1884	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26
1885	0%	Schriftliche Aufklärungsrunde	5 Tage	Mon 11.05.26	Fre 15.05.26
1886	0%	Vergabevorschlag	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26
1887	0%	Vergabe	4 Tage	Mon 25.05.26	Don 28.05.26
1888	0%	Vergabeentscheidung durch AG	4 Tage	Mon 25.05.26	Don 28.05.26
1889	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Don 28.05.26	Don 28.05.26
1890	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Son 07.06.26	Son 07.06.26
1891	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Die 14.04.26	Die 23.06.26
1892	0%	Leistungsbeginn Kampfmittelsondierung vor Ort (BE-Flächen LV2)	0 Tage	Die 23.06.26	Die 23.06.26
1893	100%	Kampfmittelsondierung 3 - vorauslaufend Bau (RV-Abruf / DB, nachgeschalteter Wettbewerb)	87 Tage	Fre 30.05.25	Mon 29.09.25
1894	100%	Ausschreibungs / Angebotsphase	87 Tage	Fre 30.05.25	Mon 29.09.25
1895	100%	LV-Erstellung	80 Tage	Fre 30.05.25	Don 18.09.25
1896	100%	Vorlage Kampfmittelauswertung Dr. Carls (BE-Flächen Niedersachsen)	0 Tage	Die 05.08.25	Die 05.08.25
1897	100%	Erstellung Leistungsbeschreibung	5 Tage	Fre 30.05.25	Don 05.06.25
1898	100%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Fre 06.06.25	Don 12.06.25
1899	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Fre 13.06.25	Don 19.06.25
1900	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	0 Tage	Fre 20.06.25	Fre 20.06.25
1901	100%	Aufforderung Bieter zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 05.09.25	Fre 05.09.25
1902	100%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	10 Tage	Fre 05.09.25	Don 18.09.25
1903	100%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Don 18.09.25	Don 18.09.25
1904	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	7 Tage	Fre 19.09.25	Mon 29.09.25
1905	100%	Wertung	5 Tage	Fre 19.09.25	Don 25.09.25
1906	100%	Prüfung und Wertung der Angebote	1 Tag	Fre 19.09.25	Fre 19.09.25
1907	100%	Schriftliche Aufklärungsrunde	2 Tage	Mon 22.09.25	Die 23.09.25
1908	100%	Vergabevorschlag	2 Tage	Mit 24.09.25	Don 25.09.25
1909	100%	Vergabe	2 Tage	Fre 26.09.25	Mon 29.09.25
1910	100%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Fre 26.09.25	Mon 29.09.25
1911	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Mon 29.09.25	Mon 29.09.25
1912	100%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mit 15.10.25	Mit 15.10.25
1913	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Die 30.12.25	Die 10.03.26
1914	0%	Leistungsbeginn Kampfmittelsondierung vor Ort (Gründungen / Fundamente)	0 Tage	Die 10.03.26	Die 10.03.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1915	0%	Leistungsbeginn Kampfmittelsondierung vor Ort (Gründung OLA-Maststellungen)	0 Wochen	Mit 18.11.26	Mit 18.11.26
1916	100%	Baulogistik (BE-Flächen) (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) - LV1	171 Tage	Mit 14.05.25	Don 01.01.26
1917	100%	Ausschreibungs / Angebotsphase	171 Tage	Mit 14.05.25	Don 01.01.26
1918	100%	LV-Erstellung	53 Tage	Mit 14.05.25	Fre 25.07.25
1919	100%	LV-Erstellung (Planer) (Herrichten BE-Flächen Teil 1, inkl. Beweissicherung)	30 Tage	Mit 14.05.25	Die 24.06.25
1920	100%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Don 26.06.25	Mit 09.07.25
1921	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Don 10.07.25	Mit 16.07.25
1922	100%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	2 Tage	Don 17.07.25	Fre 18.07.25
1923	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT	5 Tage	Mon 21.07.25	Fre 25.07.25
1924	100%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Mon 28.07.25	Mon 28.07.25
1925	100%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Mon 28.07.25	Mon 28.07.25
1926	100%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 20.08.25	Mit 20.08.25
1927	100%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Don 21.08.25	Don 21.08.25
1928	100%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Mon 25.08.25	Mon 25.08.25
1929	100%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mit 27.08.25	Mit 27.08.25
1930	100%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mon 25.08.25	Mon 25.08.25
1931	100%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25
1932	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	32 Tage	Mon 25.08.25	Die 07.10.25
1933	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	67 Tage	Die 07.10.25	Don 01.01.26
1934	100%	Wertung	35 Tage	Die 07.10.25	Mit 19.11.25
1935	100%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Die 07.10.25	Die 07.10.25
1936	100%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Mit 08.10.25	Die 14.10.25
1937	100%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	24 Tage	Mit 15.10.25	Fre 14.11.25
1938	100%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Sam 15.11.25	Mit 19.11.25
1939	100%	Vergabe	32 Tage	Don 20.11.25	Don 01.01.26
1940	100%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Don 20.11.25	Fre 21.11.25
1941	100%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter (§134 GWB)	0 Tage	Fre 21.11.25	Fre 21.11.25
1942	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Die 02.12.25	Die 02.12.25
1943	100%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Don 01.01.26	Don 01.01.26
1944	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Don 18.12.25	Don 18.12.25
1945	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mit 31.12.25	Mit 11.03.26
1946	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Beweissicherung BE-Flächen)	0 Tage	Mit 25.02.26	Mit 25.02.26
1947	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BE-Flächen Teil 1)	0 Tage	Mit 11.03.26	Mit 11.03.26
1948	0%	Baulogistik (BE-Flächen) (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) - LV2	155 Tage	Son 16.11.25	Mit 17.06.26
1949	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	155 Tage	Son 16.11.25	Mit 17.06.26
1950	0%	LV-Erstellung	47 Tage	Son 16.11.25	Mon 19.01.26
1951	0%	LV-Erstellung (Planer) (Herrichten BE-Flächen Teil 2, inkl. Beweissicherung)	25 Tage	Son 16.11.25	Don 18.12.25
1952	0%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Don 18.12.25	Don 01.01.26
1953	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Don 01.01.26	Don 08.01.26
1954	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	2 Tage	Don 08.01.26	Mon 12.01.26
1955	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	5 Tage	Mon 12.01.26	Mon 19.01.26
1956	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Mon 12.01.26	Mon 12.01.26
1957	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Mon 19.01.26	Mon 19.01.26
1958	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 11.02.26	Mit 11.02.26
1959	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Don 12.02.26	Don 12.02.26
1960	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Mon 16.02.26	Mon 16.02.26
1961	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mit 18.02.26	Mit 18.02.26
1962	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mon 16.02.26	Mon 16.02.26
1963	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Mit 18.03.26	Mit 18.03.26
1964	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	27 Tage	Mon 16.02.26	Die 24.03.26
1965	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	62 Tage	Die 24.03.26	Mit 17.06.26
1966	0%	Wertung	31 Tage	Die 24.03.26	Die 05.05.26
1967	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	2 Tage	Die 24.03.26	Mit 25.03.26
1968	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Don 26.03.26	Mit 01.04.26
1969	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	19 Tage	Don 02.04.26	Die 28.04.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1970	0%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Mit 29.04.26	Die 05.05.26
1971	0%	Vergabe	31 Tage	Mit 06.05.26	Mit 17.06.26
1972	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Mit 06.05.26	Don 07.05.26
1973	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Don 07.05.26	Don 07.05.26
1974	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26
1975	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Mit 17.06.26	Mit 17.06.26
1976	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Don 04.06.26	Don 04.06.26
1977	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Don 23.07.26	Mit 30.09.26
1978	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Beweissicherung BE-Flächen)	0 Tage	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26
1979	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BE-Flächen Teil 2)	0 Tage	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26
1980	100%	Baulogistik (BE-Flächen- und Gleismanagement) (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren)	176 Tage	Don 17.04.25	Son 14.12.25
1981	100%	Ausschreibungs / Angebotsphase	60 Tage	Don 17.04.25	Mit 09.07.25
1982	100%	LV-Erstellung	60 Tage	Don 17.04.25	Mit 09.07.25
1983	100%	LV-Erstellung (Planer) (Management Flächen- und Gleiskapazitäten)	25 Tage	Don 17.04.25	Mit 21.05.25
1984	100%	LV-Lesung (Projektteam)	15 Tage	Don 22.05.25	Mit 11.06.25
1985	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	10 Tage	Don 12.06.25	Mit 25.06.25
1986	100%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Don 26.06.25	Mit 02.07.25
1987	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT	5 Tage	Don 03.07.25	Mit 09.07.25
1988	100%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Don 10.07.25	Don 10.07.25
1989	100%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Don 24.07.25	Don 24.07.25
1990	100%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Don 31.07.25	Don 31.07.25
1991	100%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Die 02.09.25	Die 02.09.25
1992	100%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Don 04.09.25	Don 04.09.25
1993	100%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mon 08.09.25	Mon 08.09.25
1994	100%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Don 04.09.25	Don 04.09.25
1995	100%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Die 30.09.25	Die 30.09.25
1996	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	23 Tage	Don 04.09.25	Mon 06.10.25
1997	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	53 Tage	Die 07.10.25	Son 14.12.25
1998	100%	Wertung	16 Tage	Die 07.10.25	Die 28.10.25
1999	100%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Die 07.10.25	Die 07.10.25
2000	100%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Mit 08.10.25	Die 14.10.25
2001	100%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Mit 15.10.25	Die 21.10.25
2002	100%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Mit 22.10.25	Die 28.10.25
2003	100%	Vergabe	37 Tage	Mit 29.10.25	Son 14.12.25
2004	100%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Mit 29.10.25	Don 30.10.25
2005	100%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Don 30.10.25	Don 30.10.25
2006	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Fre 14.11.25	Fre 14.11.25
2007	100%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Son 14.12.25	Son 14.12.25
2008	100%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mit 26.11.25	Mit 26.11.25
2009	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mit 04.03.26	Die 28.04.26
2010	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BE-Flächenmanagement Teil 1)	0 Tage	Die 28.04.26	Die 28.04.26
2011	0%	Leistungsbeginn vor Ort (BE-Flächen Flächenmanagement Teil 2)	0 Tage	Don 19.08.27	Don 19.08.27
2012	100%	Rodung / Rückschnitt I - 25-27 (RV-Abruf)	52 Tage	Fre 29.08.25	Fre 07.11.25
2013	100%	LV-Erstellung	35 Tage	Fre 29.08.25	Don 16.10.25
2014	100%	Erstellung Leistungsbeschreibung (inkl. Beweissicherung)	5 Tage	Fre 29.08.25	Don 04.09.25
2015	100%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Fre 05.09.25	Don 11.09.25
2016	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Fre 12.09.25	Don 18.09.25
2017	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Fre 19.09.25	Don 25.09.25
2018	100%	Aufforderung zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 26.09.25	Fre 26.09.25
2019	100%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	15 Tage	Fre 26.09.25	Don 16.10.25
2020	100%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Don 16.10.25	Don 16.10.25
2021	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	17 Tage	Fre 17.10.25	Fre 07.11.25
2022	100%	Wertung	15 Tage	Fre 17.10.25	Mit 05.11.25
2023	100%	Prüfung und Wertung der Angebote	5 Tage	Fre 17.10.25	Don 23.10.25
2024	100%	Schriftliche Aufklärungsrunde	5 Tage	Fre 24.10.25	Don 30.10.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2025	100%	Vergabevorschlag	5 Tage	Fre 31.10.25	Mit 05.11.25
2026	100%	Vergabe	2 Tage	Don 06.11.25	Fre 07.11.25
2027	100%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Don 06.11.25	Fre 07.11.25
2028	100%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 07.11.25	Fre 07.11.25
2029	100%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mit 12.11.25	Mit 12.11.25
2030	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mit 24.09.25	Fre 28.11.25
2031	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Beweissicherung Rodung-Rückschnitt I)	0 Tage	Mit 22.10.25	Mit 22.10.25
2032	0%	erforderlicher Leistungsbeginn Rodung / Rückschnitt 25 ab:	0 Tage	Fre 28.11.25	Fre 28.11.25
2033	0%	Gewerk "Garten- und Landschaftsbau LAP-Maßnahmen" (EU) - Vergabe final festlegen	176,79 Ta	Fre 27.02.26	Son 01.11.26
2034	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	110,79 Ta	Fre 27.02.26	Don 30.07.26
2035	0%	LV-Erstellung	43,79 Tag	Fre 27.02.26	Don 30.04.26
2036	0%	LV-Erstellung Landschaftspflegerische Maßnahmen (inkl. Beweissicherung)	20 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.03.26
2037	0%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Don 26.03.26	Don 09.04.26
2038	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Don 09.04.26	Don 16.04.26
2039	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Don 16.04.26	Don 23.04.26
2040	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT	5 Tage	Don 23.04.26	Don 30.04.26
2041	0%	Bekanntmachung / Vorinformation veröffentlicht	0 Tage	Die 24.03.26	Die 24.03.26
2042	0%	Startgespräch / Abstimmung Vergabe mit Banf-Status "F" zur Freigabe (entsprechend Wertgrenzen)	0 Tage	Fre 01.05.26	Fre 01.05.26
2043	0%	Vergabeunterlagen müssen zur Prüfung vorliegen bis:	0 Tage	Don 30.04.26	Don 30.04.26
2044	0%	Übergabe der endgültigen Vergabeunterlagen in digitaler Form und Bestätigung / Freigabe durch BT (ggfs. Zusätzlich DA83) bis:	0 Tage	Mit 13.05.26	Mit 13.05.26
2045	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Don 14.05.26	Don 14.05.26
2046	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Fre 15.05.26	Fre 15.05.26
2047	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Son 17.05.26	Son 17.05.26
2048	0%	Bewerbungsschluss bis:	0 Tage	Mon 15.06.26	Mon 15.06.26
2049	0%	Bieterauswahl treffen und ggfls. Absage nicht ausgewählter Bewerber	8 Tage	Die 16.06.26	Fre 26.06.26
2050	0%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26
2051	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	25 Tage	Mon 29.06.26	Don 30.07.26
2052	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	66 Tage	Fre 31.07.26	Son 01.11.26
2053	0%	Wertung	36 Tage	Fre 31.07.26	Fre 18.09.26
2054	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26
2055	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26
2056	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
2057	0%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
2058	0%	ggfls. 2. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
2059	0%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26
2060	0%	Vergabe	30 Tage	Mon 21.09.26	Son 01.11.26
2061	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Mon 21.09.26	Die 22.09.26
2062	0%	Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Die 22.09.26	Die 22.09.26
2063	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Fre 02.10.26	Fre 02.10.26
2064	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Son 01.11.26	Son 01.11.26
2065	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mon 12.10.26	Mon 12.10.26
2066	0%	Leistungsbeginn vor Ort (LAP-Maßnahmen) - frühestens möglich	0 Wochen	Mon 26.10.26	Mon 26.10.26
2067	40%	Gewerk "Kabeltiefbau" (EU - Offenes Verfahren, mit Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsverfahren) - Abgleich Stand: gtu 21.11.25	181 Tage	Mon 01.09.25	Die 05.05.26
2068	63%	Ausschreibungs / Angebotsphase	123 Tage	Mon 01.09.25	Don 12.02.26
2069	98%	LV-Erstellung (Los 1-3)	99 Tage	Mon 01.09.25	Mon 12.01.26
2070	100%	LV-Erstellung VA / Kabeltiefbau (Gründungen / Fundamente o. OLA, Kabelgefäße, Querungen, Kabelzug o. 50Hz (LST, ELT, TK, EEA), Bodenbeprobungen baubegleitend, inkl. Beweissicherung)	26 Tage	Mon 01.09.25	Mon 06.10.25
2071	100%	LV-Lesung (Projektteam)	6 Tage	Die 07.10.25	Die 14.10.25
2072	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	6 Tage	Mit 15.10.25	Mit 22.10.25
2073	100%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Don 23.10.25	Mit 29.10.25
2074	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	0 Tage	Don 30.10.25	Don 30.10.25
2075	100%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Mon 03.11.25	Mon 03.11.25
2076	100%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Mit 05.11.25	Mit 05.11.25
2077	100%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 14.11.25	Fre 14.11.25
2078	100%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Mon 17.11.25	Mon 17.11.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2079	100%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Mit 19.11.25	Mit 19.11.25
2080	100%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Fre 21.11.25	Fre 21.11.25
2081	0%	Bewerbungsschluss bis:	0 Tage	Mon 05.01.26	Mon 05.01.26
2082	0%	Bieterauswahl treffen und ggfls. Absage nicht ausgewählter Bewerber	1 Tag	Fre 09.01.26	Mon 12.01.26
2083	0%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mon 12.01.26	Mon 12.01.26
2084	0%	Schlussstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	24 Tage	Mon 12.01.26	Don 12.02.26
2085	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	58 Tage	Fre 13.02.26	Die 05.05.26
2086	0%	Wertung	24 Tage	Fre 13.02.26	Mit 18.03.26
2087	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Fre 13.02.26	Fre 13.02.26
2088	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Mon 16.02.26	Fre 20.02.26
2089	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	6 Tage	Mon 23.02.26	Mon 02.03.26
2090	0%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	7 Tage	Die 03.03.26	Mit 11.03.26
2091	0%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Don 12.03.26	Mit 18.03.26
2092	0%	Vergabe	34 Tage	Don 19.03.26	Die 05.05.26
2093	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	15 Tage	Don 19.03.26	Mit 08.04.26
2094	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Mit 08.04.26	Mit 08.04.26
2095	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Fre 24.04.26	Fre 24.04.26
2096	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Die 05.05.26	Die 05.05.26
2097	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26
2098	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mit 25.03.26	Mit 03.06.26
2099	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kabeltiefbau KFS)	0 Wochen	Mit 03.06.26	Mit 03.06.26
2100	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kabelzug)	0 Wochen	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26
2101	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Signalbrückenfundamente)	0 Wochen	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26
2102	0%	Gewerk "Oberbau - 2026" - GE Bremen Hbf (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) - Abgleich Stand: gtu 21.11.25	174 Tage	Don 13.11.25	Don 09.07.26
2103	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	108 Tage	Don 13.11.25	Mit 08.04.26
2104	0%	LV-Erstellung	64 Tage	Don 13.11.25	Fre 06.02.26
2105	0%	LV-Erstellung Oberbau: (GE HB Hbf u.a. mit: PSS, Schotter, Schwelle, Schiene, Weichen, Entwässerung, Weiche 11519, Weichenanbindung Bremen-Ports), LST-OLA Begleitarbeiten, PVA Walle, Bahnsteigdach HB-Burg, Baugleissicherung, inkl. Beweissicherung)	23 Tage	Don 13.11.25	Don 11.12.25
2106	0%	LV-Lesung (Projektteam)	7 Tage	Fre 12.12.25	Die 23.12.25
2107	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	6 Tage	Fre 02.01.26	Mon 12.01.26
2108	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	4 Tage	Mon 12.01.26	Fre 16.01.26
2109	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	0 Tage	Fre 16.01.26	Fre 16.01.26
2110	0%	ggfls. spätestes Nachreichung Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung Teil 2 - im Vergabeverfahren Oberbau Los 1	0 Tage	Fre 06.02.26	Fre 06.02.26
2111	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Mit 07.01.26	Mit 07.01.26
2112	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Fre 16.01.26	Fre 16.01.26
2113	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Die 03.02.26	Die 03.02.26
2114	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Mit 04.02.26	Mit 04.02.26
2115	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Fre 06.02.26	Fre 06.02.26
2116	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Die 10.02.26	Die 10.02.26
2117	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Fre 06.02.26	Fre 06.02.26
2118	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Mit 01.04.26	Mit 01.04.26
2119	0%	Schlussstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	44 Tage	Fre 06.02.26	Mit 08.04.26
2120	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	67 Tage	Mit 08.04.26	Don 09.07.26
2121	0%	Wertung	35 Tage	Mit 08.04.26	Die 26.05.26
2122	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mit 08.04.26	Mit 08.04.26
2123	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Don 09.04.26	Mit 15.04.26
2124	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	24 Tage	Don 16.04.26	Die 19.05.26
2125	0%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Mit 20.05.26	Die 26.05.26
2126	0%	Vergabe	32 Tage	Mit 27.05.26	Don 09.07.26
2127	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Mit 27.05.26	Don 28.05.26
2128	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Don 28.05.26	Don 28.05.26
2129	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Die 09.06.26	Die 09.06.26
2130	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Don 09.07.26	Don 09.07.26
2131	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Die 23.06.26	Die 23.06.26
2132	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mit 26.08.26	Mit 04.11.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2133	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Gleiserneuerung / Gleisneubau Bremen Hbf - Bremen Bve)	0 Tage	Mit 04.11.26	Mit 04.11.26
2134	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Erneuerung Bahnsteigdächer Bremen-Burg)	0 Tage	Sam 07.08.27	Sam 07.08.27
2135	0%	Gewerk "Oberbau 2027" - GSH 2027 (EU - Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) - Abgleich Stand: gtu 21.11.25	232 Tage	Fre 09.01.26	Son 29.11.26
2136	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	141 Tage	Fre 09.01.26	Fre 24.07.26
2137	0%	LV-Erstellung	60 Tage	Fre 09.01.26	Fre 03.04.26
2138	0%	LV-Erstellung Oberbau: (PSS, Schotter, Schwelle, Schiene, Weichen, Entwässerung, Beläge Büs (Bodan, Asphalt, o.ä.), Sanierung PU Bremerhaven, LST-OLA Begleitarbeiten, Baugleissicherung, Verfüllung Posttunnel, inkl. Beweissicherung)	40 Tage	Fre 09.01.26	Fre 06.03.26
2139	0%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Fre 06.03.26	Fre 20.03.26
2140	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Fre 20.03.26	Fre 27.03.26
2141	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Fre 27.03.26	Fre 03.04.26
2142	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	0 Tage	Fre 03.04.26	Fre 03.04.26
2143	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Mit 25.03.26	Mit 25.03.26
2144	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Fre 03.04.26	Fre 03.04.26
2145	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 24.04.26	Fre 24.04.26
2146	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Don 30.04.26	Don 30.04.26
2147	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Fre 01.05.26	Fre 01.05.26
2148	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Son 03.05.26	Son 03.05.26
2149	0%	Bewerbungsschluss bis:	0 Tage	Mon 01.06.26	Mon 01.06.26
2150	0%	Bieterauswahl treffen und ggfls. Absage nicht ausgewählter Bewerber	5 Tage	Mon 01.06.26	Mon 08.06.26
2151	0%	ausgewählte Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mon 08.06.26	Mon 08.06.26
2152	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	35 Tage	Mon 08.06.26	Fre 24.07.26
2153	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	91 Tage	Son 26.07.26	Son 29.11.26
2154	0%	Wertung	57 Tage	Son 26.07.26	Mon 12.10.26
2155	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Son 26.07.26	Son 26.07.26
2156	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26
2157	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
2158	0%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
2159	0%	ggfls. 2. Angebotsaufklärung, Bietergespräche	13 Tage	Mon 07.09.26	Mit 23.09.26
2160	0%	ggfls. 2. Angebotsüberarbeitung / 3.Submission	10 Tage	Don 24.09.26	Mit 07.10.26
2161	0%	Abschließende Angebotswertung BT	3 Tage	Don 08.10.26	Mon 12.10.26
2162	0%	Vergabe	34 Tage	Die 13.10.26	Son 29.11.26
2163	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	5 Tage	Die 13.10.26	Mon 19.10.26
2164	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Mon 19.10.26	Mon 19.10.26
2165	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26
2166	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Son 29.11.26	Son 29.11.26
2167	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Don 24.12.26	Don 24.12.26
2168	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Fre 19.02.27	Fre 30.04.27
2169	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Gleisaktivierung GI 591-593)	0 Wochen	Fre 30.04.27	Fre 30.04.27
2170	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Gleiserneuerung / Gleisneubau)	0 Wochen	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27
2171	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Herstellen Weichenanbindung Gleisharfe Bremen-Ports (W40 / W109)	0 Tage	Mon 21.06.27	Mon 21.06.27
2172	45%	Gewerk "Kib" (EU) - Sonstiges (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) - Abgleich Stand: gtu 21.11.25	175 Tage	Mit 08.10.25	Mit 03.06.26
2173	64%	Ausschreibungs / Angebotsphase	112 Tage	Mit 08.10.25	Fre 06.03.26
2174	99%	LV-Erstellung (Los 1-2)	85 Tage	Mit 08.10.25	Mit 28.01.26
2175	100%	LV-Erstellung Kib: (Durchlässe+Brücken, Signalausleger inkl. Fundamente, Rückbau Bestandsanlagen inkl. Beweissicherung, Rückbau / Neubau / Gründung Lärmschutzwände), Umbau LSW	25 Tage	Mit 08.10.25	Die 11.11.25
2176	100%	LV-Lesung (Projektteam)	17 Tage	Die 11.11.25	Die 02.12.25
2177	100%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	6 Tage	Mit 03.12.25	Mit 10.12.25
2178	100%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Mit 10.12.25	Mit 17.12.25
2179	100%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	0 Tage	Mit 17.12.25	Mit 17.12.25
2180	0%	ggfls. spätestes Nachreichung Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung Teil 2 - im Vergabeverfahren Kib & Gründungen	0 Tage	Mit 28.01.26	Mit 28.01.26
2181	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Fre 12.12.25	Fre 12.12.25
2182	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Fre 12.12.25	Fre 12.12.25
2183	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 16.01.26	Fre 16.01.26
2184	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Don 22.01.26	Don 22.01.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2185	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Mon 26.01.26	Mon 26.01.26
2186	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mit 28.01.26	Mit 28.01.26
2187	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mon 26.01.26	Mon 26.01.26
2188	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
2189	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	30 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.03.26
2190	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	63 Tage	Mon 09.03.26	Mit 03.06.26
2191	0%	Wertung	32 Tage	Mon 09.03.26	Die 21.04.26
2192	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	2 Tage	Mon 09.03.26	Die 10.03.26
2193	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Mit 11.03.26	Die 17.03.26
2194	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	20 Tage	Mit 18.03.26	Die 14.04.26
2195	0%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Mit 15.04.26	Die 21.04.26
2196	0%	Vergabe	31 Tage	Mit 22.04.26	Mit 03.06.26
2197	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Mit 22.04.26	Don 23.04.26
2198	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Don 23.04.26	Don 23.04.26
2199	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
2200	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Mit 03.06.26	Mit 03.06.26
2201	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26
2202	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Die 09.06.26	Mon 17.08.26
2203	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Teilrückbau Lärmschutzwände)	0 Tage	Mon 17.08.26	Mon 17.08.26
2204	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Aufstellen Signalbrücken)	0 Tage	Fre 23.10.26	Fre 23.10.26
2205	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Durchlässe)	0 Wochen	Mon 19.10.26	Mon 19.10.26
2206	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Instandsetzung Eüs gleisseitig)	0 Wochen	Fre 24.09.27	Fre 24.09.27
2207	0%	Gewerk "KIB - Stützwand Dwarsweg" (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) - Abgleich Stand: gtu 21.11.25	161 Tage	Fre 11.09.26	Die 20.04.27
2208	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	100 Tage	Fre 11.09.26	Die 26.01.27
2209	0%	LV-Erstellung	45 Tage	Fre 11.09.26	Fre 13.11.26
2210	0%	spätestes Einarbeitung Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung Stützwand - vor Vergabeverfahren Kib & Gründungen	0 Tage	Mon 12.10.26	Mon 12.10.26
2211	0%	LV-Erstellung Stützwand Dwarsweg (Gründungen / Fundamente / Stützwand, Bodenbeprobungen baubegleitend, inkl. Beweissicherung)	25 Tage	Fre 11.09.26	Fre 16.10.26
2212	0%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Fre 16.10.26	Fre 30.10.26
2213	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Fre 30.10.26	Fre 06.11.26
2214	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Fre 06.11.26	Fre 13.11.26
2215	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	0 Tage	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26
2216	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26
2217	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26
2218	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26
2219	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Mit 09.12.26	Mit 09.12.26
2220	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Fre 11.12.26	Fre 11.12.26
2221	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mon 14.12.26	Mon 14.12.26
2222	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Fre 11.12.26	Fre 11.12.26
2223	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Die 19.01.27	Die 19.01.27
2224	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	35 Tage	Fre 11.12.26	Die 26.01.27
2225	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	61 Tage	Mit 27.01.27	Die 20.04.27
2226	0%	Wertung	29 Tage	Mit 27.01.27	Fre 05.03.27
2227	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mit 27.01.27	Mit 27.01.27
2228	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Don 28.01.27	Mit 03.02.27
2229	0%	Angebotsaufklärung	20 Tage	Don 04.02.27	Die 02.03.27
2230	0%	Abschließende Angebotswertung BT	3 Tage	Mit 03.03.27	Fre 05.03.27
2231	0%	Vergabe	32 Tage	Mon 08.03.27	Die 20.04.27
2232	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Mon 08.03.27	Die 09.03.27
2233	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Die 09.03.27	Die 09.03.27
2234	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Sam 20.03.27	Sam 20.03.27
2235	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Die 20.04.27	Die 20.04.27
2236	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Fre 02.04.27	Fre 02.04.27
2237	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mit 23.06.27	Die 17.08.27
2238	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Stützwand Dwarsweg)	0 Wochen	Die 17.08.27	Die 17.08.27
2239	0%	Gewerk "TK" (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) - Abgleich Stand: gtu 21.11.25.25	191 Tage	Mit 08.10.25	Don 25.06.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2240	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	126 Tage	Mit 08.10.25	Don 26.03.26
2241	0%	LV-Erstellung (Los 1-6)	39 Tage	Mit 08.10.25	Don 27.11.25
2242	0%	LV-Erstellung TK (Übertragungstechnik, EMA/BMA, div- Anbindungen, Betriebsfernmeldeanlagen, etc., inkl. Beweissicherung)	20 Tage	Mit 08.10.25	Die 04.11.25
2243	0%	LV-Lesung (Projektteam)	8 Tage	Mit 05.11.25	Sam 15.11.25
2244	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Sam 15.11.25	Don 20.11.25
2245	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Don 20.11.25	Don 27.11.25
2246	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	0 Tage	Don 27.11.25	Don 27.11.25
2247	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Fre 26.12.25	Fre 26.12.25
2248	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Die 06.01.26	Die 06.01.26
2249	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Don 29.01.26	Don 29.01.26
2250	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Fre 30.01.26	Fre 30.01.26
2251	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Die 03.02.26	Die 03.02.26
2252	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Don 05.02.26	Don 05.02.26
2253	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Die 03.02.26	Die 03.02.26
2254	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Don 19.03.26	Don 19.03.26
2255	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	38 Tage	Die 03.02.26	Don 26.03.26
2256	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	66 Tage	Don 26.03.26	Don 25.06.26
2257	0%	Wertung	35 Tage	Don 26.03.26	Mit 13.05.26
2258	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Don 26.03.26	Don 26.03.26
2259	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Fre 27.03.26	Don 02.04.26
2260	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	24 Tage	Fre 03.04.26	Mit 06.05.26
2261	0%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Don 07.05.26	Mit 13.05.26
2262	0%	Vergabe	31 Tage	Don 14.05.26	Don 25.06.26
2263	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Don 14.05.26	Fre 15.05.26
2264	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Fre 15.05.26	Fre 15.05.26
2265	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Die 26.05.26	Die 26.05.26
2266	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Don 25.06.26	Don 25.06.26
2267	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Die 09.06.26	Die 09.06.26
2268	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mon 02.11.26	Fre 08.01.27
2269	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Ausstattung ESTWs)	0 Wochen	Fre 08.01.27	Fre 08.01.27
2270	0%	Gewerk "TK" (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) - Abgleich Stand: gtu 21.11.25.25	191 Tage	Mit 08.10.25	Don 25.06.26
2271	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	126 Tage	Mit 08.10.25	Don 26.03.26
2272	0%	LV-Erstellung (Los 1-6)	39 Tage	Mit 08.10.25	Don 27.11.25
2273	0%	LV-Erstellung TK (DB-MAS, HOA, inkl. Beweissicherung)	20 Tage	Mit 08.10.25	Die 04.11.25
2274	0%	LV-Lesung (Projektteam)	8 Tage	Mit 05.11.25	Sam 15.11.25
2275	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Sam 15.11.25	Don 20.11.25
2276	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Don 20.11.25	Don 27.11.25
2277	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	0 Tage	Don 27.11.25	Don 27.11.25
2278	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Fre 26.12.25	Fre 26.12.25
2279	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Die 06.01.26	Die 06.01.26
2280	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Don 29.01.26	Don 29.01.26
2281	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Fre 30.01.26	Fre 30.01.26
2282	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Die 03.02.26	Die 03.02.26
2283	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Don 05.02.26	Don 05.02.26
2284	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Die 03.02.26	Die 03.02.26
2285	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Don 19.03.26	Don 19.03.26
2286	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	38 Tage	Die 03.02.26	Don 26.03.26
2287	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	66 Tage	Don 26.03.26	Don 25.06.26
2288	0%	Wertung	35 Tage	Don 26.03.26	Mit 13.05.26
2289	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Don 26.03.26	Don 26.03.26
2290	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Fre 27.03.26	Don 02.04.26
2291	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	24 Tage	Fre 03.04.26	Mit 06.05.26
2292	0%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Don 07.05.26	Mit 13.05.26
2293	0%	Vergabe	31 Tage	Don 14.05.26	Don 25.06.26
2294	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Don 14.05.26	Fre 15.05.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2295	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Fre 15.05.26	Fre 15.05.26
2296	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Die 26.05.26	Die 26.05.26
2297	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Don 25.06.26	Don 25.06.26
2298	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Die 09.06.26	Die 09.06.26
2299	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mon 03.05.27	Fre 09.07.27
2300	0%	Leistungsbeginn vor Ort (HOA)	0 Wochen	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27
2301	0%	Gewerk "TK" - DB MAS - Abgleich Stand: dbi 08.01.26	37 Tage	Mit 29.04.26	Don 18.06.26
2302	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	37 Tage	Mit 29.04.26	Don 18.06.26
2303	0%	LV-Erstellung	30 Tage	Mit 29.04.26	Die 09.06.26
2304	0%	Erstellung Leistungsbeschreibung (DB MAS)	5 Tage	Mit 29.04.26	Mit 06.05.26
2305	0%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Mit 06.05.26	Mit 13.05.26
2306	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Mit 13.05.26	Mit 20.05.26
2307	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Mit 20.05.26	Mit 27.05.26
2308	0%	Aufforderung Bieter zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 27.05.26	Mit 27.05.26
2309	0%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	10 Tage	Mit 27.05.26	Die 09.06.26
2310	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Die 09.06.26	Die 09.06.26
2311	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	7 Tage	Mit 10.06.26	Don 18.06.26
2312	0%	Wertung	5 Tage	Mit 10.06.26	Die 16.06.26
2313	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	1 Tag	Mit 10.06.26	Mit 10.06.26
2314	0%	Schriftliche Aufklärungsrunde	2 Tage	Don 11.06.26	Fre 12.06.26
2315	0%	Vergabevorschlag	2 Tage	Mon 15.06.26	Die 16.06.26
2316	0%	Vergabe	2 Tage	Mit 17.06.26	Don 18.06.26
2317	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Mit 17.06.26	Don 18.06.26
2318	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Don 18.06.26	Don 18.06.26
2319	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Son 28.06.26	Son 28.06.26
2320	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mon 03.05.27	Fre 09.07.27
2321	0%	Leistungsbeginn vor Ort (DB MAS)	0 Tage	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27
2322	0%	Gewerk "EEA" (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) - Abgleich Stand: dbi 12.12.25	171 Tage	Don 27.11.25	Mit 22.07.26
2323	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	106 Tage	Don 27.11.25	Mit 22.04.26
2324	0%	LV-Erstellung (Los 1-4)	47 Tage	Don 27.11.25	Fre 30.01.26
2325	0%	LV-Erstellung EEA (Gleisfeldbeleuchtung, Energieanschlüsse OLA, ESTWs, PVAs, HOA, Büs, GFB, etc., inkl. Kabelzug 50Hz)	23 Tage	Don 27.11.25	Mon 29.12.25
2326	0%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Mon 29.12.25	Mon 12.01.26
2327	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Mon 12.01.26	Mon 19.01.26
2328	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Mon 19.01.26	Mon 26.01.26
2329	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	0 Tage	Fre 30.01.26	Fre 30.01.26
2330	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Mon 12.01.26	Mon 12.01.26
2331	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Fre 30.01.26	Fre 30.01.26
2332	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Die 24.02.26	Die 24.02.26
2333	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Mit 25.02.26	Mit 25.02.26
2334	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
2335	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Die 03.03.26	Die 03.03.26
2336	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
2337	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Mit 15.04.26	Mit 15.04.26
2338	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	39 Tage	Fre 27.02.26	Mit 22.04.26
2339	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	66 Tage	Mit 22.04.26	Mit 22.07.26
2340	0%	Wertung	35 Tage	Mit 22.04.26	Die 09.06.26
2341	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mit 22.04.26	Mit 22.04.26
2342	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Don 23.04.26	Mit 29.04.26
2343	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	24 Tage	Don 30.04.26	Die 02.06.26
2344	0%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Mit 03.06.26	Die 09.06.26
2345	0%	Vergabe	31 Tage	Mit 10.06.26	Mit 22.07.26
2346	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Mit 10.06.26	Don 11.06.26
2347	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Don 11.06.26	Don 11.06.26
2348	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 22.06.26	Mon 22.06.26
2349	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Mit 22.07.26	Mit 22.07.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2350	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mon 06.07.26	Mon 06.07.26
2351	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kabelzug)	0 Wochen	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26
2352	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Ausstattung ESTWs)	0 Wochen	Fre 25.12.26	Fre 25.12.26
2353	0%	Gewerk "EEA" (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) - Abgleich Stand: dbi 08.01.26	171 Tage	Don 27.11.25	Mit 22.07.26
2354	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	106 Tage	Don 27.11.25	Mit 22.04.26
2355	0%	LV-Erstellung (Los 1-4)	47 Tage	Don 27.11.25	Fre 30.01.26
2356	0%	LV-Erstellung EEA (Weichenheizung, inkl. Transformatoren WHZ über OLA etc., inkl. Kabelzug 50Hz)	23 Tage	Don 27.11.25	Mon 29.12.25
2357	0%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Mon 29.12.25	Mon 12.01.26
2358	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Mon 12.01.26	Mon 19.01.26
2359	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Mon 19.01.26	Mon 26.01.26
2360	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	0 Tage	Fre 30.01.26	Fre 30.01.26
2361	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Mon 12.01.26	Mon 12.01.26
2362	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Fre 30.01.26	Fre 30.01.26
2363	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Die 24.02.26	Die 24.02.26
2364	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Mit 25.02.26	Mit 25.02.26
2365	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
2366	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Die 03.03.26	Die 03.03.26
2367	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
2368	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Mit 15.04.26	Mit 15.04.26
2369	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	39 Tage	Fre 27.02.26	Mit 22.04.26
2370	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	66 Tage	Mit 22.04.26	Mit 22.07.26
2371	0%	Wertung	35 Tage	Mit 22.04.26	Die 09.06.26
2372	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mit 22.04.26	Mit 22.04.26
2373	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Don 23.04.26	Mit 29.04.26
2374	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	24 Tage	Don 30.04.26	Die 02.06.26
2375	0%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Mit 03.06.26	Die 09.06.26
2376	0%	Vergabe	31 Tage	Mit 10.06.26	Mit 22.07.26
2377	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Mit 10.06.26	Don 11.06.26
2378	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Don 11.06.26	Don 11.06.26
2379	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 22.06.26	Mon 22.06.26
2380	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Mit 22.07.26	Mit 22.07.26
2381	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mon 06.07.26	Mon 06.07.26
2382	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Kabelzug)	0 Wochen	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26
2383	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mon 03.05.27	Fre 09.07.27
2384	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Weichenheizung)	0 Wochen	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27
2385	0%	Gewerk "PVA" - Teil 2 (EU - Offenes Verfahren, ohne Verhandlungsverfahren) - Abgleich Stand: gtu 21.11.25	182 Tage	Fre 01.05.26	Don 07.01.27
2386	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	115 Tage	Fre 01.05.26	Mit 07.10.26
2387	0%	LV-Erstellung (Los 1-3)	50 Tage	Fre 01.05.26	Fre 10.07.26
2388	0%	LV-Erstellung PVA (Instandsetzung: Bahnsteigausstattungen, Bodenbeläge, Bahnsteigkanten, Bahnsteigdächer, Bahnsteigverlängerung, Verteilerkästen, Beleuchtungsmasten, inkl. TK, EEA, etc., inkl. Beweissicherung)	25 Tage	Fre 01.05.26	Fre 05.06.26
2389	0%	LV-Lesung (Projektteam)	15 Tage	Fre 05.06.26	Fre 26.06.26
2390	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Fre 26.06.26	Fre 03.07.26
2391	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Fre 03.07.26	Fre 10.07.26
2392	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	0 Tage	Fre 10.07.26	Fre 10.07.26
2393	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Mit 01.07.26	Mit 01.07.26
2394	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Fre 10.07.26	Fre 10.07.26
2395	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 05.08.26	Mit 05.08.26
2396	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Don 06.08.26	Don 06.08.26
2397	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Mon 10.08.26	Mon 10.08.26
2398	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Mit 12.08.26	Mit 12.08.26
2399	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Mon 10.08.26	Mon 10.08.26
2400	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26
2401	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	43 Tage	Mon 10.08.26	Mit 07.10.26
2402	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	68 Tage	Mit 07.10.26	Don 07.01.27
2403	0%	Wertung	36 Tage	Mit 07.10.26	Mit 25.11.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2404	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mit 07.10.26	Mit 07.10.26
2405	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	5 Tage	Fre 09.10.26	Don 15.10.26
2406	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	24 Tage	Fre 16.10.26	Mit 18.11.26
2407	0%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Don 19.11.26	Mit 25.11.26
2408	0%	Vergabe	32 Tage	Don 26.11.26	Don 07.01.27
2409	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	2 Tage	Don 26.11.26	Fre 27.11.26
2410	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Fre 27.11.26	Fre 27.11.26
2411	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Die 08.12.26	Die 08.12.26
2412	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Don 07.01.27	Don 07.01.27
2413	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (Lav) ab:	0 Tage	Mon 21.12.26	Mon 21.12.26
2414	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Mon 08.02.27	Mon 05.04.27
2415	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Bremerhaven-Lehe - Verlängerung Außenbahnsteig	0 Tage	Mon 05.04.27	Mon 05.04.27
2416	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	8 Wochen	Son 01.08.27	Sam 11.09.27
2417	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Sanierung Bahnsteige / -ausstattung) - restl. Stationen / Leistungen	0 Wochen	Sam 11.09.27	Sam 11.09.27
2418	0%	Gewerk "Oberleitungsanlagen" (EU - Offenes Verfahren mit Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb) (Lph 5, Bauleistung) - Stand: dbi 21.10.25	210 Tage	Mit 06.08.25	Mit 20.05.26
2419	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	128 Tage	Mit 06.08.25	Die 27.01.26
2420	0%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Mit 06.08.25	Mit 06.08.25
2421	0%	LV-Erstellung (Los 1-6)	48 Tage	Mit 03.09.25	Fre 07.11.25
2422	0%	LV-Erstellung Oberleitungsanlagen (Oberleitungsanlagen, Kettenwerke, Maste, Anpassung / Neubau OSE, Mastkorrekturen, inkl. AP, inkl. Beweissicherung)	25 Tage	Mit 03.09.25	Die 07.10.25
2423	0%	LV-Lesung (Projektteam)	10 Tage	Mon 06.10.25	Mon 20.10.25
2424	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	10 Tage	Mon 20.10.25	Son 02.11.25
2425	0%	LV-Zusammenstellung (Planer) inkl. Planunterlagen, Gutachten, etc.	5 Tage	Son 02.11.25	Fre 07.11.25
2426	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an BT / Einkauf	0 Tage	Fre 07.11.25	Fre 07.11.25
2427	0%	Übergabe AzV mit freigegebener Banf	0 Tage	Fre 07.11.25	Fre 07.11.25
2428	0%	Übergabe Vergabeunterlagen (inkl. LV in iTwo) zur Prüfung	0 Tage	Fre 07.11.25	Fre 07.11.25
2429	0%	Übergabe der geprüften Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 12.11.25	Mit 12.11.25
2430	0%	Import Vergabeunterlagen in eVergabe	0 Tage	Mon 01.12.25	Mon 01.12.25
2431	0%	Tag der Veröffentlichung in EU-Amtsblatt (Absendung)	0 Tage	Die 02.12.25	Die 02.12.25
2432	0%	Tag der Veröffentlichung in national (Absendung)	0 Tage	Fre 05.12.25	Fre 05.12.25
2433	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Die 02.12.25	Die 02.12.25
2434	0%	Frist zur Stellung von Fragen	0 Tage	Die 27.01.26	Die 27.01.26
2435	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	47 Tage	Die 02.12.25	Die 03.02.26
2436	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	76 Tage	Mit 04.02.26	Mit 20.05.26
2437	0%	Wertung	26 Tage	Mit 04.02.26	Mit 11.03.26
2438	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mit 04.02.26	Mit 04.02.26
2439	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	10 Tage	Don 05.02.26	Mit 18.02.26
2440	0%	Angebotsaufklärung, Bietergespräche	5 Tage	Don 19.02.26	Mit 25.02.26
2441	0%	ggfls. 1. Angebotsüberarbeitung / 2.Submission	5 Tage	Don 26.02.26	Mit 04.03.26
2442	0%	Abschließende Angebotswertung BT	5 Tage	Don 05.03.26	Mit 11.03.26
2443	0%	Vergabe	50 Tage	Don 12.03.26	Mit 20.05.26
2444	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT / Unterschriftenlauf bis:	21 Tage	Don 12.03.26	Don 09.04.26
2445	0%	Rückgabe EzV, Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter /§134 GWB)	0 Tage	Don 09.04.26	Don 09.04.26
2446	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Mon 20.04.26	Mon 20.04.26
2447	0%	Bekanntmachung Auftragserteilungan EU-Amtsblatt senden	0 Tage	Mit 20.05.26	Mit 20.05.26
2448	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (LPI) ab:	0 Tage	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
2449	0%	Einreichung / Prüfung Betra-Antrag	10 Woche	Mit 04.11.26	Die 12.01.27
2450	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Gründungen / VG- u. UG-Maßnahmen)	0 Wochen	Die 12.01.27	Die 12.01.27
2451	0%	Leistungsbeginn vor Ort - Hauptmassnahmen (u.a. Kettenwerke / Mastkorrektur / Fahrdrahttausch)	0 Wochen	Fre 16.07.27	Fre 16.07.27
2452	100%	Gewerk "LST-ESTW 1 - Neubau / Bestand" (Modulvertrag)	230 Tage	Die 11.02.25	Die 23.12.25
2453	100%	Ausschreibungs / Angebotsphase	225 Tage	Die 11.02.25	Die 16.12.25
2454	100%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Mon 20.10.25	Mon 20.10.25
2455	100%	LV-Erstellung	204 Tage	Die 11.02.25	Die 18.11.25
2456	100%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil) - alle ESTW Neubau / Bestand	38 Woche	Die 11.02.25	Son 02.11.25
2457	100%	Zusammenstellung PT1 (ungeprüft) / Festlegung Quantitäten ESTW Neubau (inkl. Beweissicherung)	5 Tage	Fre 14.11.25	Die 18.11.25

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2458	100%	Startgespräch / Abstimmung Vergabe mit Banf-Status "F" zur Freigabe (entsprechend Wertgrenzen)	0 Tage	Fre 07.11.25	Fre 07.11.25
2459	100%	Übergabe der endgültigen Vergabeunterlagen in digitaler Form und Bestätigung / Freigabe durch BT an Einkauf	0 Tage	Mit 19.11.25	Mit 19.11.25
2460	100%	Aufbereitung / Abstimmung Vergabeunterlagen mit Einkauf	10 Tage	Don 20.11.25	Mit 03.12.25
2461	100%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Don 04.12.25	Don 04.12.25
2462	100%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	10 Tage	Don 04.12.25	Die 16.12.25
2463	100%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	5 Tage	Mit 17.12.25	Die 23.12.25
2464	100%	Wertung	3 Tage	Mit 17.12.25	Fre 19.12.25
2465	100%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	1 Tag	Mit 17.12.25	Mit 17.12.25
2466	100%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	1 Tag	Don 18.12.25	Don 18.12.25
2467	100%	Abschließende Angebotswertung BT	1 Tag	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25
2468	100%	Vergabe	2 Tage	Mon 22.12.25	Die 23.12.25
2469	100%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	1 Tag	Mon 22.12.25	Mon 22.12.25
2470	100%	Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter	0 Tage	Mon 22.12.25	Mon 22.12.25
2471	100%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Die 23.12.25	Die 23.12.25
2472	100%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (LPI) ab:	0 Tage	Die 06.01.26	Die 06.01.26
2473	0%	Leistungsbeginn Planung ESTWs (PT2 Ausführung)	0 Wochen	Die 19.08.25	Die 19.08.25
2474	0%	Leistungsbeginn Planung ESTWs (PT2-Planung Bestand)	0 Wochen	Die 19.08.25	Die 19.08.25
2475	0%	Leistungsbeginn vor Ort ("erstes ESTW")	0 Wochen	Don 22.10.26	Don 22.10.26
2476	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW "Bestand")	0 Wochen	Mon 01.11.27	Mon 01.11.27
2477	0%	Gewerk "LST-ESTW 2 - Bediencontainer" (Modulvertrag) - dbi Stand: 12.12.25	75 Tage	Mit 17.12.25	Die 31.03.26
2478	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	53 Tage	Mit 17.12.25	Fre 27.02.26
2479	0%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Fre 06.02.26	Fre 06.02.26
2480	0%	LV-Erstellung	5 Tage	Mit 24.12.25	Mit 31.12.25
2481	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	0 Tage	Die 30.12.25	Die 30.12.25
2482	0%	Zusammenstellung PT1 (ungeprüft) / Festlegung Quantitäten temp. BSO (Betriebestanort, Außenanlagen KG 500, Aussenanlagen KG 400, inkl. Beweissicherung))	5 Tage	Mit 24.12.25	Mit 31.12.25
2483	0%	Startgespräch / Abstimmung Vergabe mit Banf-Status "F" zur Freigabe (entsprechend Wertgrenzen)	0 Tage	Mit 17.12.25	Mit 17.12.25
2484	0%	Übergabe der endgültigen Vergabeunterlagen in digitaler Form und Bestätigung / Freigabe durch BT an Einkauf	0 Tage	Mit 31.12.25	Mit 31.12.25
2485	0%	Aufbereitung / Abstimmung Vergabeunterlagen mit Einkauf	10 Tage	Don 01.01.26	Don 15.01.26
2486	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	0 Tage	Don 15.01.26	Don 15.01.26
2487	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	32 Tage	Don 15.01.26	Fre 27.02.26
2488	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	22 Tage	Mon 02.03.26	Die 31.03.26
2489	0%	Wertung	12 Tage	Mon 02.03.26	Die 17.03.26
2490	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	4 Tage	Mon 02.03.26	Don 05.03.26
2491	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	4 Tage	Fre 06.03.26	Mit 11.03.26
2492	0%	Abschließende Angebotswertung BT	4 Tage	Don 12.03.26	Die 17.03.26
2493	0%	Vergabe	10 Tage	Mit 18.03.26	Die 31.03.26
2494	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	4 Tage	Mit 18.03.26	Mon 23.03.26
2495	0%	Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter	0 Tage	Mon 23.03.26	Mon 23.03.26
2496	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	0 Tage	Die 31.03.26	Die 31.03.26
2497	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (LPI) ab:	0 Tage	Die 14.04.26	Die 14.04.26
2498	0%	Leistungsbeginn Planung ESTWs (PT2-Planung BSO) (gem. Planung GTU - Stand: 21.10.25)	0 Wochen	Die 14.04.26	Die 14.04.26
2499	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW-BSO Bremerhaven Hbf")	0 Wochen	Fre 18.09.26	Fre 18.09.26
2500	0%	Gewerk "LST-ESTW 3 - "Anpassung ESTW-R Dorum" (XXXvertrag) - dbi Stand: 12.12.25	489 Tage	Die 30.12.25	Don 07.10.27
2501	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	153 Tage	Die 30.12.25	Don 30.07.26
2502	0%	Startgespräch / Abstimmung zur Vergabe innerhalb BT / Einkauf	0 Tage	Fre 06.02.26	Fre 06.02.26
2503	0%	LV-Erstellung	52 Tage	Die 30.12.25	Fre 13.03.26
2504	0%	PT1 - Endzustand (gem. Planung GTU - Stand: 21.11.25)	0 Tage	Die 30.12.25	Die 30.12.25
2505	0%	Zusammenstellung PT1 (ungeprüft) / Festlegung Quantitäten temp. BSO (Betriebestanort, Außenanlagen KG 500, Aussenanlagen KG 400, inkl. Beweissicherung))	5 Tage	Fre 06.03.26	Fre 13.03.26
2506	0%	Startgespräch / Abstimmung Vergabe mit Banf-Status "F" zur Freigabe (entsprechend Wertgrenzen)	0 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
2507	0%	Übergabe der endgültigen Vergabeunterlagen in digitaler Form und Bestätigung / Freigabe durch BT an Einkauf	0 Tage	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26
2508	0%	Aufbereitung / Abstimmung Vergabeunterlagen mit Einkauf	10 Tage	Mon 16.03.26	Mon 30.03.26
2509	0%	Bieter per Mail zum Download in eV auffordern	50 Tage	Mon 30.03.26	Fre 05.06.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2510	0%	Schlusstermin Angebotsabgabe und Angebotsöffnung	40 Tage	Mon 08.06.26	Don 30.07.26
2511	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	336 Tage	Fre 31.07.26	Don 07.10.27
2512	0%	Wertung	174 Tage	Fre 31.07.26	Fre 26.03.27
2513	0%	formale und visuelle Prüfung, Weiterleitung an BT	21 Tage	Fre 31.07.26	Fre 28.08.26
2514	0%	Nachrechnung, fachtechnische Stellungnahme BT	22 Tage	Mon 31.08.26	Die 29.09.26
2515	0%	Abschließende Angebotswertung BT	131 Tage	Mit 30.09.26	Fre 26.03.27
2516	0%	Vergabe	162 Tage	Mon 29.03.27	Don 07.10.27
2517	0%	Rückgabe Vergabeentscheidung BT bis:	60 Tage	Mon 29.03.27	Fre 18.06.27
2518	0%	Benachrichtigung der nicht für die Auftragserteilung vorgesehenen Bieter	55 Tage	Mon 21.06.27	Don 19.08.27
2519	0%	Vergabe (Zuschlagserteilung / Bindefrist)	40 Tage	Sam 28.08.27	Don 07.10.27
2520	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (LPI) ab:	0 Tage	Son 17.10.27	Son 17.10.27
2521	0%	Leistungsbeginn Planung ESTW Dorum (PT2-Planung)	0 Wochen	Son 17.10.27	Son 17.10.27
2522	0%	Vorlage PT2-Planung ESTW Dorum - geprüft	2 Wochen	Mit 13.10.27	Fre 22.10.27
2523	0%	Leistungsbeginn vor Ort (ESTW-R Dorum)	31,4 Woch	Mon 01.11.27	Mit 24.05.28
2524	0%	Gewerk "LST-BÜ Neubau 1:1" (RV-Abruf) - dbi Stand: 08.01.26	182 Tage	Mit 28.05.25	Fre 30.01.26
2525	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	182 Tage	Mit 28.05.25	Fre 30.01.26
2526	0%	LV-Erstellung (Los 1-2)	170 Tage	Mit 28.05.25	Mit 14.01.26
2527	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	32 Woche	Mit 28.05.25	Mit 31.12.25
2528	0%	Erstellung Leistungsbeschreibung	5 Tage	Mon 27.10.25	Son 02.11.25
2529	0%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Son 02.11.25	Fre 07.11.25
2530	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Fre 07.11.25	Fre 14.11.25
2531	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Fre 14.11.25	Mit 19.11.25
2532	0%	Aufforderung Bieter zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Mit 19.11.25	Mit 19.11.25
2533	0%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	42 Tage	Mit 19.11.25	Mit 14.01.26
2534	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Mit 14.01.26	Mit 14.01.26
2535	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	12 Tage	Don 15.01.26	Fre 30.01.26
2536	0%	Wertung	10 Tage	Don 15.01.26	Mit 28.01.26
2537	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Don 15.01.26	Mon 19.01.26
2538	0%	Schriftliche Aufklärungsrunde	3 Tage	Die 20.01.26	Don 22.01.26
2539	0%	Vergabevorschlag	4 Tage	Fre 23.01.26	Mit 28.01.26
2540	0%	Vergabe	2 Tage	Don 29.01.26	Fre 30.01.26
2541	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Don 29.01.26	Fre 30.01.26
2542	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 30.01.26	Fre 30.01.26
2543	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (LPI) ab:	0 Tage	Fre 13.02.26	Fre 13.02.26
2544	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Planung BÜ-PT2)	0 Tage	Mon 08.06.26	Mon 08.06.26
2545	0%	Leistungsbeginn vor Ort (LST-Neubau "erste BÜ")	0 Wochen	Die 16.02.27	Die 16.02.27
2546	0%	Gewerk "LST-BÜ Bestand" (RV-Abruf) - dbi Stand: 08.01.26	269 Tage	Mon 19.05.25	Fre 22.05.26
2547	0%	Ausschreibungs / Angebotsphase	269 Tage	Mon 19.05.25	Fre 22.05.26
2548	0%	LV-Erstellung (Los 1-2)	257 Tage	Mon 19.05.25	Mit 06.05.26
2549	0%	Planung - PT1 (allg. Planungsteil)	50 Woche	Mon 19.05.25	Mon 27.04.26
2550	0%	Erstellung Leistungsbeschreibung	5 Tage	Die 10.02.26	Die 17.02.26
2551	0%	LV-Lesung (Projektteam)	5 Tage	Die 17.02.26	Die 24.02.26
2552	0%	LV-Korrekturen einarbeiten (Planer) + Übergabe an Projektteam	5 Tage	Die 24.02.26	Die 03.03.26
2553	0%	Übergabe Vergabeunterlagen an Einkauf	5 Tage	Die 03.03.26	Die 10.03.26
2554	0%	Aufforderung Bieter zur Angebotsabgabe / Versand der Vergabeunterlagen	0 Tage	Die 10.03.26	Die 10.03.26
2555	0%	Angebotsfrist 15-25 AT (Bieter)	42 Tage	Die 10.03.26	Mit 06.05.26
2556	0%	Einreichtermin Angebot (Bieter)	0 Tage	Mit 06.05.26	Mit 06.05.26
2557	0%	LV Wertung und Vergabe Lph 6/7	12 Tage	Don 07.05.26	Fre 22.05.26
2558	0%	Wertung	10 Tage	Don 07.05.26	Mit 20.05.26
2559	0%	Prüfung und Wertung der Angebote	3 Tage	Don 07.05.26	Mon 11.05.26
2560	0%	Schriftliche Aufklärungsrunde	3 Tage	Die 12.05.26	Don 14.05.26
2561	0%	Vergabevorschlag	4 Tage	Fre 15.05.26	Mit 20.05.26
2562	0%	Vergabe	2 Tage	Don 21.05.26	Fre 22.05.26
2563	0%	Vergabeentscheidung durch AG	2 Tage	Don 21.05.26	Fre 22.05.26
2564	0%	Zuschlagserteilung	0 Tage	Fre 22.05.26	Fre 22.05.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2565	0%	Leistungsbeginn Arbeitsvorbereitung (LPI) ab:	0 Tage	Fre 05.06.26	Fre 05.06.26
2566	0%	Leistungsbeginn vor Ort (Planung BÜ-PT2)	0 Tage	Mon 08.06.26	Mon 08.06.26
2567	0%	Leistungsbeginn vor Ort (LST-Neubau "erste BÜ")	0 Wochen	Die 16.02.27	Die 16.02.27
2568	4%	Bauphase	2046 Tage	Don 09.11.23	Mon 07.07.31
2569	6%	Vorabmassnahme	1583 Tage	Don 09.11.23	Mit 26.09.29
2570	0%	relevante Sperrpausen 2026 (Stand: 11.11.24)	198 Tage	Fre 13.03.26	Sam 12.12.26
2571	0%	SPP 50 - 59 (13.03.26 - 17.04.26) - Kabeltiefbau / Gründungsarbeiten	26 Tage	Fre 13.03.26	Fre 17.04.26
2572	0%	SPP 60 - 80.1 (03.06.26 - 12.12.26) - Kabeltiefbau / Gründungsarbeiten	140 Tage	Mit 03.06.26	Sam 12.12.26
2573	0%	Baufeldsicherung	1097,6 Ta	Mit 15.05.24	Die 23.05.28
2574	0%	Sicherungsleistungen I+II (2024)	8 Monate	Mit 15.05.24	Fre 03.01.25
2575	0%	Sicherungsleistungen III (2025)	12,3 Mona	Mon 29.09.25	Don 17.09.26
2576	0%	Sicherungsleistungen IV (2026-2028)	26,6 Mona	Mit 03.06.26	Die 23.05.28
2577	0%	Bauüberwachung	1383,75 T	Don 09.11.23	Don 21.12.28
2578	0%	Bauüberwachung I 2024	7,8 Monate	Mit 15.05.24	Mon 30.12.24
2579	0%	Bauüberwachung II 2024 (Setzen Targets)	2 Monate	Fre 30.08.24	Mon 28.10.24
2580	0%	Bauüberwachung IV 2025	12,2 Mona	Die 07.01.25	Don 25.12.25
2581	0%	Bauüberwachung V 2026-2028	36,75 Mon	Die 10.03.26	Don 21.12.28
2582	0%	Bodenkundliche Baubegleitung 2026-2028	36 Monate	Don 09.11.23	Don 24.09.26
2583	33%	Baugrunderkundung	679 Tage	Mit 31.01.24	Mon 31.08.26
2584	100%	Befahrung Georadar	5 Tage	Mit 31.01.24	Die 06.02.24
2585	100%	Baugrunduntersuchung I	165 Tage	Die 16.04.24	Mon 02.12.24
2586	0%	Baugrunduntersuchung Ia	60 Tage	Don 03.07.25	Mit 24.09.25
2587	0%	Baugrunduntersuchung Ib	60 Tage	Mon 25.08.25	Don 13.11.25
2588	0%	Baugrunduntersuchung Ic	55 Tage	Fre 10.10.25	Fre 19.12.25
2589	0%	Baugrunduntersuchung Id	45 Tage	Mon 29.09.25	Die 25.11.25
2590	0%	Baugrunduntersuchung Ie	90 Tage	Mon 28.07.25	Die 25.11.25
2591	0%	Baugrunduntersuchung IIa	30 Tage	Fre 13.03.26	Don 23.04.26
2592	0%	Baugrunduntersuchung Stützwand Dwarsweg	13 Tage	Don 13.08.26	Mon 31.08.26
2593	50%	Vermessung / Messfahrten (Stand: 15.11.24)	893 Tage	Mon 19.08.24	Sam 20.11.27
2594	0%	Beginn Vermessung	0 Tage	Mon 19.08.24	Mon 19.08.24
2595	100%	1. Setzen Messtargets	50 Tage	Mon 19.08.24	Fre 25.10.24
2596	100%	Beginn Vermessungsfahrt (Stand: 22.01.25)	0 Tage	Mon 27.01.25	Mon 27.01.25
2597	100%	2. Vermessung Festpunktfeld / herkömmliche Messung / Auswertung	111 Tage	Mon 28.10.24	Mon 31.03.25
2598	0%	3. Messfahrt Streckengleise / Auswertung (n. älter als 3 Jahre vor Ausführungsbeginn = Ende 24)	111 Tage	Mon 27.01.25	Mon 30.06.25
2599	0%	Begutachtung Schwellen (im Zuge der Vermessungsfahrt) - (Stand: 24.01.25, Dauer bis Vorlage Auswertung klären	50 Tage	Mon 27.01.25	Fre 04.04.25
2600	100%	1. Vermessungsfahrt Funknetz	5 Tage	Mon 10.03.25	Fre 14.03.25
2601	0%	2. Vermessungsfahrt Funknetz	5 Tage	Die 16.11.27	Sam 20.11.27
2602	0%	Beweissicherung	806 Tage	Mit 22.10.25	Fre 15.09.28
2603	0%	ggfls. Beweissicherung Rodung - Teil 1 (vor Rodung / Rückschnitt) inkl. Vorlage der Dokumentation 2025	20 Tage	Mit 22.10.25	Son 16.11.25
2604	0%	ggfls. Beweissicherung Rodung - Teil 1 (nach Rodung / Rückschnitt) inkl. Vorlage der Dokumentation 2025	20 Tage	Die 24.03.26	Mon 20.04.26
2605	0%	ggfls. Beweissicherung Rodung - Teil 2 (vor Rodung / Rückschnitt) inkl. Vorlage der Dokumentation 2026	20 Tage	Fre 16.10.26	Fre 13.11.26
2606	0%	ggfls. Beweissicherung Rodung - Teil 2 (nach Rodung / Rückschnitt) inkl. Vorlage der Dokumentation 2026	15 Tage	Fre 19.03.27	Don 08.04.27
2607	0%	Beweissicherung EÜs / Durchläße auf Fremdf Flächen (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 07.09.26	Mon 05.10.26
2608	0%	Beweissicherung EÜs / Durchläße auf Fremdf Flächen (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mit 01.09.27	Die 21.09.27
2609	0%	Beweissicherung Kabeltiefbau (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mit 22.04.26	Mit 20.05.26
2610	0%	Beweissicherung Kabeltiefbau (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mit 21.10.26	Die 17.11.26
2611	0%	Beweissicherung Kib (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mit 22.04.26	Mit 20.05.26
2612	0%	Beweissicherung kib (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 21.08.28	Fre 15.09.28
2613	0%	Beweissicherung Oberbau 2026 (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Don 24.09.26	Don 22.10.26
2614	0%	Beweissicherung Oberbau 2026 (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Don 03.12.26	Die 29.12.26
2615	0%	Beweissicherung OLA (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mit 25.11.26	Die 22.12.26
2616	0%	Beweissicherung OLA 2027 (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 27.12.27	Fre 21.01.28
2617	0%	Beweissicherung OLA Bereich Lehe (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 17.04.28	Fre 12.05.28
2618	0%	Beweissicherung Oberbau 2027 (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 31.05.27	Mon 28.06.27
2619	0%	Beweissicherung Oberbau 2027 (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 21.08.28	Fre 15.09.28

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2620	0%	Beweissicherung PVA - Teil 1 (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Don 24.09.26	Don 22.10.26
2621	0%	Beweissicherung PVA - Teil 1 (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Die 12.10.27	Son 31.10.27
2622	0%	Beweissicherung PVA - Teil 2 (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 22.02.27	Mon 22.03.27
2623	0%	Beweissicherung PVA - Teil 2 (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Die 14.12.27	Mon 10.01.28
2624	0%	Beweissicherung TK (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 26.10.26	Mon 23.11.26
2625	0%	Beweissicherung TK (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 21.08.28	Fre 15.09.28
2626	0%	Beweissicherung EEA (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 26.10.26	Mon 23.11.26
2627	0%	Beweissicherung EEA (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 21.08.28	Fre 15.09.28
2628	0%	Beweissicherung BE- und WeMo-Flächen + Sonstige (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation- LV 1	100 Tage	Mit 25.02.26	Die 14.07.26
2629	0%	Beweissicherung BE- und WeMo-Flächen + Sonstige (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation- LV 2	35 Tage	Mon 14.09.26	Fre 30.10.26
2630	0%	Beweissicherung BE- und WeMo-Flächen + Sonstige (nach Bauausführung) - LV1 / LV2 (inkl. Vorlage der Dokumentation)	100 Tage	Mon 10.04.28	Fre 25.08.28
2631	0%	Beweissicherung ESTW-Standorte (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Don 10.09.26	Don 08.10.26
2632	0%	Beweissicherung ESTW-Standorte (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mit 13.05.26	Die 09.06.26
2633	0%	Beweissicherung ESTW-BSO Standorte (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Fre 07.08.26	Fre 04.09.26
2634	0%	Beweissicherung ESTW-BSO Standorte (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mit 03.03.27	Die 30.03.27
2635	0%	Beweissicherung BÜ-Standorte (vor Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Mon 17.08.26	Mon 14.09.26
2636	0%	Beweissicherung BÜ-Standorte (nach Bauausführung) inkl. Vorlage der Dokumentation	20 Tage	Son 29.08.27	Fre 17.09.27
2637	0%	Rodung	330 Tage	Fre 28.11.25	Don 25.02.27
2638	0%	Rodung / Rückschnitt - Teil 1 (ESTW, Bereich Kabeltrassen, BE-Flächen)	68 Tage	Fre 28.11.25	Mon 02.03.26
2639	0%	Rodung / Rückschnitt - Teil 2 (Strecken- / Gleisbereich)	68 Tage	Fre 27.11.26	Don 25.02.27
2640	44%	Kampfmittel	721 Tage	Die 16.04.24	Die 12.01.27
2641	100%	Kampfmittelsondierung neue ESTW-Standorte / ggfls. BÜs (Flächen- und Tiefensondierung) inkl. Vorlage der Auswertung (ohne KMF-Räumungsbedarf)	15 Tage	Mit 24.07.24	Die 13.08.24
2642	100%	Kampfmittelsondierung im Zuge Baugrundsondierung (inkl. Vorlage der Auswertung (ohne KMF-Räumungsbedarf) - 2024	180 Tage	Die 16.04.24	Mon 23.12.24
2643	50%	Kampfmittelsondierung im Zuge Baugrundsondierung (inkl. Vorlage der Auswertung (ohne KMF-Räumungsbedarf) - 2025	125 Tage	Mon 29.09.25	Mon 16.03.26
2644	0%	ggfls. Kampfmittelsondierung BE-Flächen inkl. Vorlage der Auswertung (inkl. KMF-Räumungsbedarf) - LV1	60 Tage	Don 04.12.25	Mit 25.02.26
2645	0%	ggfls. Kampfmittelsondierung BE-Flächen inkl. Vorlage der Auswertung (inkl. KMF-Räumungsbedarf) - LV2	60 Tage	Die 23.06.26	Mon 14.09.26
2646	0%	KMF / Baugrunderkundung neue Signal-/ Brückenstandorte, ggfls. Tiefenentwässerung /-gräben, BSH, GFB, Bahnhöfe (Flächen- und Tiefensondierung) inkl. Vorlage der Auswertung (ohne KMF-Räumung) - vor Bauausführung	100 Tage	Die 10.03.26	Mon 27.07.26
2647	0%	Kampfmittelsondierung OLA-Mast-Gründungen inkl. Vorlage der Auswertung (ohne KMF-Räumungsbedarf)	40 Tage	Mit 18.11.26	Die 12.01.27
2648	0%	Baustelleneinrichtungsflächen (Stand: 03.04.25)	614 Tage	Die 05.08.25	Fre 22.10.27
2649	0%	Sicherung / Vorab-Genehmigung BE-Flächen / Gleislogistik	32 Woche	Die 05.08.25	Mit 11.03.26
2650	0%	Vermessung / Erstellung Planung und Konzepte / Abstimmungen und Einweisung mit bodenkundliche Baubegleitung (BBB) / Erwirken Genehmigungen / Gestattungen, etc. - LV1	14 Wochen	Fre 19.12.25	Don 26.03.26
2651	0%	Vermessung / Erstellung Planung und Konzepte / Abstimmungen und Einweisung mit bodenkundliche Baubegleitung (BBB) / Erwirken Genehmigungen / Gestattungen, etc. - LV2	14 Wochen	Fre 05.06.26	Mit 09.09.26
2652	0%	Herstellen / Einrichten BE-Flächen / Gleislogistik - LV1	84 Tage	Mit 11.03.26	Mon 06.07.26
2653	0%	Herstellen / Einrichten BE-Flächen / Gleislogistik - LV2	68 Tage	Mit 30.09.26	Don 31.12.26
2654	0%	Herstellen / Einrichten BE-Flächen / Gleislogistik - PVA	100 Tage	Son 11.07.27	Fre 22.10.27
2655	0%	Bereich Bremen Walle (BE 65)	5 Tage	Mit 11.03.26	Die 17.03.26
2656	0%	Herstellen BE-Flächen 65 inkl. PVA (Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Mit 11.03.26	Die 17.03.26
2657	0%	Bereich Bremen-Oslebshausen / Bremen Rbf (BE 91, 87, 92, 66, 93)	391 Tage	Fre 13.03.26	Sam 21.08.27
2658	0%	Herstellen BE-Flächen 91 (Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Fre 13.03.26	Don 19.03.26
2659	0%	Herstellen BE-Flächen 87 (Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Die 17.03.26	Mon 23.03.26
2660	0%	Herstellen BE-Flächen 92 (Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Don 19.03.26	Mit 25.03.26
2661	0%	Herstellen BE-Flächen 66-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Mon 16.08.27	Sam 21.08.27
2662	0%	Herstellen BE-Flächen 93 (u.a. Bauzaun / Beschilderung / Erdbau / Verkehrssicherung)	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
2663	0%	Bereich Bremen-Burg - (BE 94, 67, 04)	359 Tage	Mit 11.03.26	Fre 16.07.27
2664	0%	Herstellen BE-Flächen 94 (Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26
2665	0%	Herstellen BE-Flächen 67-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Son 11.07.27	Fre 16.07.27
2666	0%	Herstellen BE-Flächen 04 (Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Mit 25.03.26	Die 31.03.26
2667	0%	Fertigstellung BE-Container AG auf BE 04 (u.a. Verkehrssicherung)	25 Tage	Mit 11.03.26	Die 14.04.26
2668	0%	Bereich Ritterhude (BE 07, 08, 09, 69)	411 Tage	Fre 27.03.26	Mit 22.09.27
2669	0%	Herstellen BE-Flächen 07 / 69-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Don 16.09.27	Mit 22.09.27
2670	0%	Herstellen BE-Flächen 08 (u.a. Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Fre 27.03.26	Don 02.04.26
2671	0%	Herstellen BE-Flächen 09 (u.a. Bauzaun / Beschilderung / Erdbau / Verkehrssicherung)	10 Tage	Mit 30.09.26	Die 13.10.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2672	0%	Bereich Osterholz-Schambek (BE 70, 12, 42, 48)	438 Tage	Mit 11.03.26	Don 07.10.27
2673	0%	Herstellen BE-Flächen 70 (u.a. Bauzaun / Beschilderung / Erdbau / prov. Zufahrt / Verkehrssicherung)	15 Tage	Mit 11.03.26	Die 31.03.26
2674	0%	Herstellen BE-Flächen 12-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Sam 02.10.27	Don 07.10.27
2675	0%	Herstellen BE-Flächen 42 (u.a. Bauzaun / Erdbau prov. Zufahrt / Beschilderung)	6 Tage	Die 31.03.26	Die 07.04.26
2676	0%	Herstellen BE-Flächen 48 (u.a. Bauzaun / Beschilderung / Markierungen / Verkehrssicherung)	5 Tage	Fre 03.04.26	Don 09.04.26
2677	0%	Bereich Oldenburg (BE 71, 89, 16, 17, 82)	443 Tage	Mit 25.03.26	Fre 22.10.27
2678	0%	Winter-/Schlechtwetterphase	55 Tage	Mon 21.12.26	Mit 03.03.27
2679	0%	Herstellen BE-Flächen 71-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Son 17.10.27	Fre 22.10.27
2680	0%	Herstellen BE-Flächen 89 (u.a. Bauzaun / teilw. Erdbau / Beschilderung)	6 Tage	Fre 10.04.26	Fre 17.04.26
2681	0%	Herstellen BE-Flächen 16 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Mit 25.03.26	Die 07.04.26
2682	0%	Herstellen BE-Flächen 17 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
2683	0%	Herstellen BE-Flächen 82 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Don 22.10.26	Mit 04.11.26
2684	0%	Bereich Lüneburg (BE 19, 18, 73)	435 Tage	Mon 06.04.26	Fre 22.10.27
2685	0%	Herstellen BE-Flächen 18 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Mon 06.04.26	Fre 17.04.26
2686	0%	Herstellen BE-Flächen 19 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung)	10 Tage	Don 16.04.26	Mit 29.04.26
2687	0%	Herstellen BE-Flächen 73-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Son 17.10.27	Fre 22.10.27
2688	0%	Bereich Stubbek (BE 20, 21, 52, 74, 41)	428 Tage	Mit 15.04.26	Fre 22.10.27
2689	0%	Herstellen BE-Flächen 20 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Die 03.11.26	Mon 16.11.26
2690	0%	Herstellen BE-Flächen 21 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Fre 13.11.26	Don 26.11.26
2691	0%	Herstellen BE-Flächen 52 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung)	10 Tage	Die 28.04.26	Mon 11.05.26
2692	0%	Herstellen BE-Flächen 74-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	8 Tage	Don 14.10.27	Fre 22.10.27
2693	0%	Herstellen BE-Flächen 41 - ESTW (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Mit 15.04.26	Die 28.04.26
2694	0%	Bereich Lüneburg (BE 44, 45, 75, 25, 84)	376 Tage	Fre 24.04.26	Mon 06.09.27
2695	0%	Herstellen BE-Flächen 44 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Fre 08.05.26	Don 21.05.26
2696	0%	Herstellen BE-Flächen 45 (u.a. Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Fre 24.04.26	Don 30.04.26
2697	0%	Herstellen BE-Flächen 45 (u.a. Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung) - Erweiterung	5 Tage	Mit 25.11.26	Die 01.12.26
2698	0%	Herstellen BE-Flächen 75-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Mit 01.09.27	Mon 06.09.27
2699	0%	Herstellen BE-Flächen 25 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	9 Tage	Mon 30.11.26	Don 10.12.26
2700	0%	Herstellen BE-Flächen 84 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Mit 20.05.26	Die 02.06.26
2701	0%	Bereich Loxstedt (BE 26, 27, 28, 29, 76, 30, 53)	389 Tage	Die 28.04.26	Mit 22.09.27
2702	0%	Herstellen BE-Flächen 26 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26
2703	0%	Herstellen BE-Flächen 27 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Don 11.06.26	Mit 24.06.26
2704	0%	Herstellen BE-Flächen 28 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Mit 09.12.26	Mon 21.12.26
2705	0%	Herstellen BE-Flächen 29 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Fre 18.12.26	Don 31.12.26
2706	0%	Herstellen BE-Flächen 76-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Don 16.09.27	Mit 22.09.27
2707	0%	Herstellen BE-Flächen 30 (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Die 28.04.26	Mon 04.05.26
2708	0%	Herstellen BE-Flächen 53 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung / Verkehrssicherung)	10 Tage	Die 23.06.26	Mon 06.07.26
2709	0%	Bereich Bremerhaven Hbf/Wulsdorf (BE 40, 77, 78, 33, 39)	426 Tage	Mit 08.04.26	Don 14.10.27
2710	0%	Herstellen BE-Flächen 40 - ESTW (u.a. Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Don 30.04.26	Mit 06.05.26
2711	0%	Herstellen BE-Flächen 77-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Die 05.10.27	Son 10.10.27
2712	0%	Herstellen BE-Flächen 78-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Son 10.10.27	Don 14.10.27
2713	0%	Herstellen BE-Flächen 33 a, b, c (u.a. Bauzaun / Markierung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26
2714	0%	Fertigstellung BE-Container AG auf BE 33a	25 Tage	Mit 08.04.26	Die 12.05.26
2715	0%	Herstellen BE-Flächen 39 - ESTW (u.a. Bauzaun / Markierung)	4 Tage	Mit 06.05.26	Mon 11.05.26
2716	0%	Bereich Bremerhaven-Lehe (BE 34, 79, 35, 38, 47)	221 Tage	Don 07.05.26	Mon 08.03.27
2717	0%	Herstellen BE-Flächen 34 (u.a. Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Don 07.05.26	Mit 13.05.26
2718	0%	Herstellen BE-Flächen 79-PVA (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Mon 01.03.27	Mon 08.03.27
2719	0%	Herstellen BE-Flächen 35 - ESTW (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung)	10 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26
2720	0%	Herstellen BE-Flächen 38 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung)	6 Tage	Mit 20.05.26	Mit 27.05.26
2721	0%	Herstellen BE-Flächen 47 (u.a. Bauzaun / Erdbau / Beschilderung)	6 Tage	Die 26.05.26	Die 02.06.26
2722	0%	Bereich Bremerhaven-Speckenbüttel (BE 96, 37, 62)	9 Tage	Fre 29.05.26	Mit 10.06.26
2723	0%	Herstellen BE-Flächen 96 (u.a. Bauzaun / Beschilderung / Verkehrssicherung)	5 Tage	Fre 29.05.26	Don 04.06.26
2724	0%	Herstellen BE-Flächen 37 - ESTW (u.a. Bauzaun / Beschilderung)	5 Tage	Die 02.06.26	Mon 08.06.26
2725	0%	Herstellen BE-Flächen 62 ((u.a. Beschilderung)	5 Tage	Don 04.06.26	Mit 10.06.26
2726	0%	Gründungen / Neubau Signale, Schalthäuser, Gleisfeldbeleuchtung, Ls-Signale, GSMR-Maste, etc. / sonstiger Kabeltiefbau	238 Tage	Mit 03.06.26	Mon 26.04.27

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2727	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (LST, LWL) - u.a. ESTWs / BÜs	237 Tage	Mit 03.06.26	Fre 23.04.27
2728	0%	Kabeltiefbau Los 1 (HBB Bremen-Burg km 129,9 - Oldenbüttel km 153,6)	31 Tage	Mit 03.06.26	Mit 15.07.26
2729	0%	Kabeltiefbau Los 2 (HBL Lübberstedt km 153,6- Bremerhaven-Wulsdorf km 183,02)	171 Tage	Don 16.07.26	Fre 05.03.27
2730	0%	Kabeltiefbau Los 3 (HBH Bremerhaven Hbf km 183,02-186,7 / HBHL Bremerhaven-Lehe km 186,7-190,0 / Bremerhaven-Speckenbüttel km 190,0-193,0)	230 Tage	Fre 12.06.26	Fre 23.04.27
2731	0%	Teilrückbau Lärmschutzwände (insbes. Bereich Signalbrücken)	20 Tage	Mon 17.08.26	Mon 14.09.26
2732	0%	Neubau Signalbrückengründungen (7 Stck. km HLOX 176,15 - HBHP 192,01)	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
2733	0%	Aufstellen Signalbrücken (7 Stck. km HLOX 176,15 - HBHP 192,01)	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
2734	0%	Bereitstellung Weichenanbindungen Gleisharfe (spätestens)	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27
2735	0%	Sanierung Durchlässe	55 Tage	Mon 19.10.26	Don 31.12.26
2736	0%	Beginn Instandsetzungen / BE 93 hergestellt	0 Tage	Mon 19.10.26	Mon 19.10.26
2737	0%	Durchlass Bremen-Burg	30 Tage	Mon 19.10.26	Fre 27.11.26
2738	0%	Durchlass Osterholz-Scharmbeck	30 Tage	Mon 23.11.26	Don 31.12.26
2739	0%	ESTW / BÜ	940 Tage	Die 21.04.26	Mit 26.09.29
2740	0%	Aufstellung Trafostation ESTW (erste Trafostation)	0 Tage	Mit 18.11.26	Mit 18.11.26
2741	0%	Aufstellung Trafostation BÜ (erste Trafostation)	0 Tage	Mit 20.01.27	Mit 20.01.27
2742	0%	BSO hergestellt und in Betrieb gesetzt	0 Monate	Die 09.02.27	Die 09.02.27
2743	0%	Fertigstellung Vorabmaßnahme ESTW	0 Tage	Die 21.04.26	Die 21.04.26
2744	0%	Detailübersicht ESTW / BÜ	910 Tage	Mit 03.06.26	Mit 26.09.29
2745	0%	Bahnübergänge (ohne Bahnübergang)	300 Tage	Don 18.06.26	Don 29.07.27
2746	0%	BÜ "Ziegeleiweg"	190 Tage	Don 18.06.26	Don 04.03.27
2747	0%	Baubeginn BÜ "Ziegeleiweg" (ohne Übergang)	0 Tage	Don 18.06.26	Don 18.06.26
2748	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken / Rückbau Ausrüstung BÜ)	5 Tage	Don 18.06.26	Don 25.06.26
2749	0%	Aufstellung Trafostation BÜ (Bereich Ziegeleiweg)	8 Tage	Mit 20.01.27	Mon 01.02.27
2750	0%	Beginn Kabeltiefbau BÜs spätestens	0 Wochen	Don 25.06.26	Don 25.06.26
2751	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich BÜ Ziegeleiweg) inkl. ggfls. Querungen	10 Tage	Don 25.06.26	Mit 08.07.26
2752	0%	Gründungsarbeiten (Bodenplatte bzw. Streifenfundamente, Unterbau, LST-Anlagenteile)	8 Tage	Don 09.07.26	Mon 20.07.26
2753	0%	Aufstellen Betonschalthaus / Signaltechnik / Ausrüstung / Schranken, etc.	20 Tage	Mon 01.02.27	Don 25.02.27
2754	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	5 Tage	Fre 26.02.27	Don 04.03.27
2755	0%	BÜ "Schrum"	203 Tage	Don 25.06.26	Die 30.03.27
2756	0%	Baubeginn BÜ "Schrum" (ohne Übergang)	0 Tage	Don 25.06.26	Don 25.06.26
2757	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken / Rückbau Ausrüstung BÜ)	5 Tage	Don 25.06.26	Don 02.07.26
2758	0%	Aufstellung Trafostation BÜ (Bereich Schrum)	8 Tage	Die 16.02.27	Fre 26.02.27
2759	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich BÜ Schrum) inkl. ggfls. Querungen	10 Tage	Don 02.07.26	Mit 15.07.26
2760	0%	Gründungsarbeiten (Bodenplatte bzw. Streifenfundamente, Unterbau, LST-Anlagenteile)	8 Tage	Don 16.07.26	Son 26.07.26
2761	0%	Aufstellen Betonschalthaus / Signaltechnik / Ausrüstung / Schranken, etc.	18 Tage	Fre 26.02.27	Die 23.03.27
2762	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	5 Tage	Mit 24.03.27	Die 30.03.27
2763	0%	BÜ "Am Geeren"	233 Tage	Fre 07.08.26	Don 24.06.27
2764	0%	Baubeginn BÜ "Stinstedter Weg" (ohne Übergang)	0 Tage	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26
2765	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken / Rückbau Ausrüstung BÜ)	5 Tage	Fre 07.08.26	Fre 14.08.26
2766	0%	Aufstellung Trafostation BÜ (Bereich Stinstedter Weg)	8 Tage	Fre 12.03.27	Mit 24.03.27
2767	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich BÜ Sinstedter Weg) inkl. ggfls. Querungen	12 Tage	Fre 14.08.26	Mon 31.08.26
2768	0%	Gründungsarbeiten (Bodenplatte bzw. Streifenfundamente, Unterbau, LST-Anlagenteile)	5 Tage	Die 01.09.26	Mon 07.09.26
2769	0%	Aufstellen Betonschalthaus / Signaltechnik / Ausrüstung / Schranken, etc.	18 Tage	Mit 24.03.27	Fre 16.04.27
2770	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	5 Tage	Fre 18.06.27	Don 24.06.27
2771	0%	BÜ "Lindenstrasse"	221 Tage	Die 25.08.26	Don 24.06.27
2772	0%	Baubeginn BÜ "Lindenstrasse" (ohne Übergang)	0 Tage	Die 25.08.26	Die 25.08.26
2773	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken / Rückbau Ausrüstung BÜ)	5 Tage	Die 25.08.26	Die 01.09.26
2774	0%	Aufstellung Trafostation BÜ (Bereich Lindenstrasse)	8 Tage	Mit 31.03.27	Mon 12.04.27
2775	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich BÜ Lindenstrasse) inkl. ggfls. Querungen	12 Tage	Die 01.09.26	Mit 16.09.26
2776	0%	Gründungsarbeiten (Bodenplatte bzw. Streifenfundamente, Unterbau, LST-Anlagenteile)	5 Tage	Don 17.09.26	Mit 23.09.26
2777	0%	Aufstellen Betonschalthaus / Signaltechnik / Ausrüstung / Schranken, etc.	18 Tage	Mon 12.04.27	Mit 05.05.27
2778	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	5 Tage	Fre 18.06.27	Don 24.06.27
2779	0%	BÜ "Stinstedter Weg"	209 Tage	Don 10.09.26	Don 24.06.27
2780	0%	Baubeginn BÜ "Am Geeren" (ohne Übergang)	0 Tage	Don 10.09.26	Don 10.09.26
2781	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken / Rückbau Ausrüstung BÜ)	5 Tage	Don 10.09.26	Don 17.09.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2782	0%	Aufstellung Trafostation BÜ (Bereich Am Geeren)	8 Tage	Mon 19.04.27	Don 29.04.27
2783	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich BÜ Am Geeren) inkl. ggfls. Querungen	12 Tage	Don 17.09.26	Fre 02.10.26
2784	0%	Gründungsarbeiten (Bodenplatte bzw. Streifenfundamente, Unterbau, LST-Anlagenteile)	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
2785	0%	Aufstellen Betonschalthaus / Signaltechnik / Ausrüstung / Schranken, etc.	18 Tage	Don 29.04.27	Mon 24.05.27
2786	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	5 Tage	Fre 18.06.27	Don 24.06.27
2787	0%	BÜ "Im Bruch"	197 Tage	Mon 28.09.26	Don 24.06.27
2788	0%	Baubeginn BÜ "Im Bruch" (ohne Übergang)	0 Tage	Mon 28.09.26	Mon 28.09.26
2789	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken / Rückbau Ausrüstung BÜ)	5 Tage	Mon 28.09.26	Mon 05.10.26
2790	0%	Aufstellung Trafostation BÜ (Bereich Im Bruch)	8 Tage	Don 13.05.27	Die 25.05.27
2791	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich BÜ Im Bruch) inkl. ggfls. Querungen	12 Tage	Mon 05.10.26	Die 20.10.26
2792	0%	Gründungsarbeiten (Bodenplatte bzw. Streifenfundamente, Unterbau, LST-Anlagenteile)	5 Tage	Mit 14.10.26	Die 20.10.26
2793	0%	Aufstellen Betonschalthaus / Signaltechnik / Ausrüstung / Schranken, etc.	18 Tage	Die 25.05.27	Don 17.06.27
2794	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	5 Tage	Fre 18.06.27	Don 24.06.27
2795	0%	BÜ "Sonstige"	85 Tage	Fre 09.04.27	Don 29.07.27
2796	0%	Erneuerung Ausstattung / Ausrüstung / Software	50 Tage	Fre 09.04.27	Don 17.06.27
2797	0%	bauliche Fertigstellung BÜs	0 Tage	Don 17.06.27	Don 17.06.27
2798	0%	Inbetriebnahme BÜs	30 Tage	Fre 25.06.27	Don 29.07.27
2799	0%	ESTWs inkl. BSO "Bremerhaven Hbf" (Stand: 01.02.25)	910 Tage	Mit 03.06.26	Mit 26.09.29
2800	0%	ESTW Bremerhaven Hbf - temp. Bediencontainer	106 Tage	Fre 18.09.26	Die 09.02.27
2801	0%	Baubeginn BSO-Standort)	0 Tage	Fre 18.09.26	Fre 18.09.26
2802	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken)	7 Tage	Fre 18.09.26	Mon 28.09.26
2803	0%	Grundleitungen / Hausanschlüsse in Bopla und Außenflächen (inkl. Ggfls. Ladesäule)	5 Tage	Die 29.09.26	Mon 05.10.26
2804	0%	Gründungsarbeiten (Aushub, Bodenplatte bzw. Fundamente, Unterbau)	8 Tage	Die 06.10.26	Don 15.10.26
2805	0%	Aufstellen Modulboxen	3 Tage	Mit 18.11.26	Fre 20.11.26
2806	0%	Aufstellung Trafostation (Bereich BSO) / Aufstellung NEA	8 Tage	Mon 23.11.26	Mit 02.12.26
2807	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich BSO)	15 Tage	Mon 23.11.26	Fre 11.12.26
2808	0%	Fassade / Abdichtung	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26
2809	0%	Innenausbau (Restleistungen)	15 Tage	Mon 07.12.26	Don 24.12.26
2810	0%	Ausstattung (Technik) / Einbau Schliessung	30 Tage	Mon 07.12.26	Don 14.01.27
2811	0%	Aussenanlagen	12 Tage	Fre 25.12.26	Mon 11.01.27
2812	0%	bauliche Fertigstellung ESTW	0 Tage	Don 14.01.27	Don 14.01.27
2813	0%	Inbetriebsetzung	25 Tage	Fre 08.01.27	Die 09.02.27
2814	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit Bediencontainer (HdF)	0 Tage	Die 09.02.27	Die 09.02.27
2815	0%	ESTW Bremerhaven-Wulsdorf (A-Modul)	112 Tage	Mit 21.10.26	Die 23.03.27
2816	0%	Baubeginn ESTW	0 Tage	Mit 21.10.26	Mit 21.10.26
2817	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken)	7 Tage	Don 22.10.26	Fre 30.10.26
2818	0%	Grundleitungen / Hausanschlüsse in Bopla und Außenflächen (inkl. Ggfls. Ladesäule)	8 Tage	Don 29.10.26	Mon 09.11.26
2819	0%	Gründungsarbeiten (Aushub, Bodenplatte bzw. Streifenfundamente, Unterbau) inkl. Kriechkeller	10 Tage	Die 10.11.26	Mon 23.11.26
2820	0%	Aufstellen Modulboxen	3 Tage	Die 22.12.26	Don 24.12.26
2821	0%	Aufstellung Trafostation (Bereich Bremerhaven Hbf) / Aufstellung NEA	8 Tage	Fre 25.12.26	Die 05.01.27
2822	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich ESTW)	15 Tage	Fre 25.12.26	Don 14.01.27
2823	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Anschluss aus Stellbereich)	20 Tage	Fre 18.12.26	Don 14.01.27
2824	0%	Fassade / Abdichtung (Gebäude dicht)	10 Tage	Fre 25.12.26	Don 07.01.27
2825	0%	Innenausbau (Restleistungen)	15 Tage	Fre 08.01.27	Mit 27.01.27
2826	0%	Ausstattung (Technik) / Einbau Schliessung	35 Tage	Fre 08.01.27	Die 23.02.27
2827	0%	Aussenanlagen	15 Tage	Don 28.01.27	Die 16.02.27
2828	0%	bauliche Fertigstellung ESTW	0 Tage	Die 23.02.27	Die 23.02.27
2829	0%	Inbetriebsetzung	25 Tage	Mit 17.02.27	Die 23.03.27
2830	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	0 Tage	Die 23.03.27	Die 23.03.27
2831	0%	ESTW Bremerhaven-Lehe (A-Modul)	111 Tage	Die 22.09.26	Fre 19.02.27
2832	0%	Baubeginn ESTW	0 Tage	Die 22.09.26	Die 22.09.26
2833	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken)	7 Tage	Mit 23.09.26	Don 01.10.26
2834	0%	Grundleitungen / Hausanschlüsse in Bopla und Außenflächen (inkl. Ggfls. Ladesäule)	8 Tage	Mit 30.09.26	Fre 09.10.26
2835	0%	Gründungsarbeiten (Aushub, Bodenplatte bzw. Streifenfundamente, Unterbau) inkl. Kriechkeller	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
2836	0%	Aufstellen Modulboxen	3 Tage	Mon 23.11.26	Mit 25.11.26

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2837	0%	Aufstellung Trafostation (Bereich Bremerhaven-Lehe) / Aufstellung NEA	8 Tage	Don 26.11.26	Mon 07.12.26
2838	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich ESTW)	15 Tage	Don 26.11.26	Die 15.12.26
2839	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Anschluss aus Stellbereich)	20 Tage	Don 19.11.26	Die 15.12.26
2840	0%	Fassade / Abdichtung	10 Tage	Don 26.11.26	Mit 09.12.26
2841	0%	Innenausbau (Restleistungen)	15 Tage	Don 10.12.26	Die 29.12.26
2842	0%	Ausstattung (Technik) / Einbau Schliessung	35 Tage	Don 10.12.26	Mon 25.01.27
2843	0%	Aussenanlagen	15 Tage	Mit 30.12.26	Mon 18.01.27
2844	0%	bauliche Fertigstellung ESTW	0 Tage	Mon 25.01.27	Mon 25.01.27
2845	0%	Inbetriebsetzung	25 Tage	Die 19.01.27	Fre 19.02.27
2846	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	0 Tage	Fre 19.02.27	Fre 19.02.27
2847	0%	ESTW Bremerhaven Hbf (iUZ)	112 Tage	Mon 14.09.26	Don 11.02.27
2848	0%	Baubeginn ESTW	0 Tage	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26
2849	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken)	7 Tage	Mon 14.09.26	Die 22.09.26
2850	0%	Grundleitungen / Hausanschlüsse in Bopla und Außenflächen (inkl. Ggfls. Ladesäule)	7 Tage	Mit 23.09.26	Don 01.10.26
2851	0%	Gründungsarbeiten (Aushub, Bodenplatte bzw. Streifenfundamente, Unterbau) inkl. Kriechkeller	10 Tage	Fre 02.10.26	Don 15.10.26
2852	0%	Aufstellen Modulboxen	3 Tage	Fre 13.11.26	Die 17.11.26
2853	0%	Aufstellung Trafostation (Bereich Bremerhaven-Wulsdorf) / Aufstellung NEA	8 Tage	Mit 18.11.26	Fre 27.11.26
2854	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich ESTW)	15 Tage	Mit 18.11.26	Die 08.12.26
2855	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Anschluss aus Stellbereich)	20 Tage	Mit 11.11.26	Die 08.12.26
2856	0%	Fassade / Abdichtung	10 Tage	Mit 18.11.26	Die 01.12.26
2857	0%	Innenausbau (Restleistungen)	15 Tage	Mit 02.12.26	Mon 21.12.26
2858	0%	Ausstattung (Technik) / Einbau Schliessung	35 Tage	Mit 02.12.26	Son 17.01.27
2859	0%	Aussenanlagen	15 Tage	Die 22.12.26	Mon 11.01.27
2860	0%	bauliche Fertigstellung ESTW	0 Tage	Son 17.01.27	Son 17.01.27
2861	0%	Inbetriebsetzung	25 Tage	Die 12.01.27	Don 11.02.27
2862	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	0 Tage	Don 11.02.27	Don 11.02.27
2863	0%	ESTW Bremerhaven-Speckenbüttel (A-Modul)	102 Tage	Don 01.10.26	Mit 17.02.27
2864	0%	Baubeginn ESTW	0 Tage	Don 01.10.26	Don 01.10.26
2865	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken)	7 Tage	Fre 02.10.26	Mon 12.10.26
2866	0%	Grundleitungen / Hausanschlüsse in Bopla und Außenflächen (inkl. Ggfls. Ladesäule)	7 Tage	Die 13.10.26	Mit 21.10.26
2867	0%	Gründungsarbeiten (Aushub, Bodenplatte bzw. Streifenfundamente, Unterbau) inkl. Kriechkeller	10 Tage	Don 22.10.26	Mit 04.11.26
2868	0%	Aufstellen Modulboxen	3 Tage	Don 03.12.26	Mon 07.12.26
2869	0%	Aufstellung Trafostation (Bereich Bremerhaven-Stubben) / Aufstellung NEA	8 Tage	Die 08.12.26	Mit 16.12.26
2870	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich ESTW)	15 Tage	Die 08.12.26	Fre 25.12.26
2871	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Anschluss aus Stellbereich)	20 Tage	Die 01.12.26	Fre 25.12.26
2872	0%	Fassade / Abdichtung	10 Tage	Die 08.12.26	Fre 18.12.26
2873	0%	Innenausbau (Restleistungen)	15 Tage	Mon 21.12.26	Fre 08.01.27
2874	0%	Ausstattung (Technik) / Einbau Schliessung	25 Tage	Mon 21.12.26	Don 21.01.27
2875	0%	Aussenanlagen	15 Tage	Mon 11.01.27	Don 28.01.27
2876	0%	bauliche Fertigstellung ESTW	0 Tage	Don 28.01.27	Don 28.01.27
2877	0%	Inbetriebsetzung	25 Tage	Son 17.01.27	Mit 17.02.27
2878	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	0 Tage	Mit 17.02.27	Mit 17.02.27
2879	0%	ESTW Bremerhaven-Stubben (A-Modul)	119 Tage	Mon 12.10.26	Die 23.03.27
2880	0%	Baubeginn ESTW	0 Tage	Mon 12.10.26	Mon 12.10.26
2881	0%	Herrichten Geländeoberfläche (ggfls. Rodungsarbeiten Sträucher / Hecken)	7 Tage	Die 13.10.26	Mit 21.10.26
2882	0%	Grundleitungen / Hausanschlüsse in Bopla und Außenflächen (inkl. Ggfls. Ladesäule)	7 Tage	Die 20.10.26	Mit 28.10.26
2883	0%	Gründungsarbeiten (Aushub, Bodenplatte bzw. Streifenfundamente, Unterbau) inkl. Kriechkeller	10 Tage	Don 29.10.26	Mit 11.11.26
2884	0%	Aufstellen Modulboxen	3 Tage	Don 10.12.26	Sam 12.12.26
2885	0%	Aufstellung Trafostation (Bereich Bremerhaven-Speckenbüttel) / Aufstellung NEA	8 Tage	Mon 14.12.26	Mit 23.12.26
2886	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Bereich ESTW)	15 Tage	Mon 14.12.26	Fre 01.01.27
2887	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung (Anschluss aus Stellbereich)	20 Tage	Fre 01.01.27	Mit 27.01.27
2888	0%	Fassade / Abdichtung	10 Tage	Mon 14.12.26	Fre 25.12.26
2889	0%	Innenausbau (Restleistungen)	15 Tage	Don 21.01.27	Die 09.02.27
2890	0%	Ausstattung (Technik) / Einbau Schliessung	25 Tage	Don 21.01.27	Die 23.02.27
2891	0%	Aussenanlagen	15 Tage	Mit 10.02.27	Die 02.03.27

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2892	0%	bauliche Fertigstellung ESTW	0 Tage	Die 02.03.27	Die 02.03.27
2893	0%	Inbetriebsetzung	25 Tage	Mit 17.02.27	Die 23.03.27
2894	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	0 Tage	Die 23.03.27	Die 23.03.27
2895	0%	ESTW-Bestand (Lübberstedt / Oldenbüttel / Osterholz-Schambeck / Bremen-Burg)	249 Tage	Mit 03.06.26	Die 11.05.27
2896	0%	Baubeginn ESTW	0 Tage	Don 21.01.27	Don 21.01.27
2897	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung	43 Tage	Mit 03.06.26	Don 30.07.26
2898	0%	Ausstattung (Technik) / Einbau Schliessung	45 Tage	Don 21.01.27	Mit 24.03.27
2899	0%	Inbetriebnahme ESTWs + BÜs (Teil 1)	35 Tage	Mit 24.03.27	Die 11.05.27
2900	0%	Inbetriebnahme ESTWs (ohne Bremerhaven-Speckenbüttel)	65 Tage	Mit 24.03.27	Die 22.06.27
2901	0%	Fertigstellung ESTW gesamt	0 Tage	Mit 24.05.28	Mit 24.05.28
2902	0%	ESTW-Bestand (Dorum)	507 Tage	Mon 01.11.27	Mit 26.09.29
2903	0%	Baubeginn ESTW	24 Tage	Mon 01.11.27	Don 25.11.27
2904	0%	Kabeltiefbau / Kabelverlegung	113 Tage	Fre 26.11.27	Mit 26.04.28
2905	0%	Ausstattung (Technik) / Einbau Schliessung	20 Tage	Don 27.04.28	Mit 24.05.28
2906	0%	Inbetriebsetzung	58 Tage	Don 25.05.28	Mon 14.08.28
2907	0%	Herstellen der Funktionsfähigkeit (HdF)	135 Tage	Die 15.08.28	Mon 19.02.29
2908	0%	Inbetriebnahme ESTWs - Teil 2 (Bremerhaven-Speckenbüttel / Dorum)	157 Tage	Die 20.02.29	Mit 26.09.29
2909	0%	(Bremen Hbf-HB / Bremen Rbf HBR) - TSP	34 Tage	Son 02.11.25	Fre 12.12.25
2910	0%	OLA - Vorabmassnahmen (u.a. Gründungen / Maststellungen / VG- u. UG-Maßnahmen, Vorarbeiten ÜLS, etc.)	150 Tage	Die 15.12.26	Don 08.07.27
2911	0%	frühestmöglicher Beginn Vorarbeiten OLA	0 Tage	Die 15.12.26	Die 15.12.26
2912	0%	OLA - UG- und VG-Maßnahmen/Gründung/Maststellung/Speiseleitung/Fahrdraht/Messfahrt/IBN/Rückbau	131 Tage	Die 12.01.27	Don 08.07.27
2913	0%	Überleitstellen Lunestedt / Loxstedt (Gründungsarbeiten / Maste stellen)	71 Tage	Fre 02.04.27	Don 08.07.27
2914	0%	Bremen Hbf km 123,50 / Bremen-Walle km 125,30	15 Tage	Don 15.10.26	Mit 04.11.26
2915	0%	Baustellen / - Sicherheitseinrichtung / Erneuerung Weiche 11W519	15 Tage	Don 15.10.26	Mit 04.11.26
2916	0%	Bremen-Walle km 125,30 / Oslebshausen km 130,18	29 Tage	Mit 04.11.26	Sam 12.12.26
2917	0%	Bremen Walle - Modernisierung Verkehrsstation / PVA (u.a. Abdecksteine, Bahnsteigbelag, Bahnsteigdach, Wetterschutzhaus, Bahnsteigausstattung, etc.)	15 Tage	Don 05.11.26	Mit 25.11.26
2918	0%	Gleiserneuerung (km 125,13 - 125,41 = 0,284 km)	4 Tage	Mit 04.11.26	Mon 09.11.26
2919	0%	Sanierung Tiefenentwässerung	7 Tage	Mit 04.11.26	Don 12.11.26
2920	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Fre 06.11.26	Mon 09.11.26
2921	0%	Gleiserneuerung (km 125,41 - 125,13 = 0,284 km)	3 Tage	Mon 09.11.26	Mit 11.11.26
2922	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Die 10.11.26	Mit 11.11.26
2923	0%	Gleiserneuerung (km 129,48 - 125,41 = 4,07 km) inkl. Bettungsreinigung + PSS Erneuerung	11 Tage	Don 12.11.26	Don 26.11.26
2924	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Mit 25.11.26	Don 26.11.26
2925	0%	Gleiserneuerung (km 125,41 - 129,88 = 4,473 km) inkl. Bettungsreinigung + PSS Erneuerung	12 Tage	Fre 27.11.26	Sam 12.12.26
2926	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Fre 11.12.26	Sam 12.12.26
2927	0%	Bremerhaven-Lehe Pbf km 187,77	53 Tage	Mon 05.04.27	Mit 16.06.27
2928	0%	Bremerhaven-Lehe - Modernisierung Verkehrsstation: Verlängerung Außenbahnsteige	53 Tage	Mon 05.04.27	Mit 16.06.27
2929	0%	Abstellanlage Lehe km 189, 30	23 Tage	Fre 30.04.27	Die 01.06.27
2930	0%	Beginn Gleisreaktivierung GI 591 - 593	0 Tage	Fre 30.04.27	Fre 30.04.27
2931	0%	Erneuerung Weiche W565 / W580 (km 189,40 - 189,50)	5 Tage	Fre 30.04.27	Don 06.05.27
2932	0%	Erneuerung Weiche W581 (km 189,52 - 189,57 = 0,049 km)	5 Tage	Fre 07.05.27	Don 13.05.27
2933	0%	Gleiserneuerung / -verlängerung Gleis 591 (km 189,50 - 189,63 = 0,359 km) inkl. Bettungsreinigung + PSS	11 Tage	Fre 30.04.27	Fre 14.05.27
2934	0%	Gleiserneuerung / -verlängerung Gleis 592 (km 189,50 - 189,9 = 0,400 km) inkl. Bettungsreinigung + PSS	11 Tage	Mon 10.05.27	Mon 24.05.27
2935	0%	Gleiserneuerung / -verlängerung Gleis 593 (km 189,7 - 190,1 = 0,400 km) inkl. Bettungsreinigung + PSS	11 Tage	Die 18.05.27	Die 01.06.27
2936	0%	Gleisharfe Bremerhaven-Speckenbüttel (Stand: 17.04.25)	392 Tage	Mon 04.05.26	Die 28.09.27
2937	0%	Baubeginn Gleisharfe frühestens	0 Tage	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
2938	0%	Rückbau Gleis 124	7 Tage	Mon 04.05.26	Die 12.05.26
2939	0%	Oberbodenabtrag / Entwässerung / Schächte / Kabeltiefbau / Querungen / Einbau PSS / Schotterverlegeplanum / Gleis- und Weichenmontage / Verfüllschotter / Stopfen / Schweißen	254 Tage	Mit 13.05.26	Die 27.04.27
2940	0%	OLA / LST / 50Hz-Arbeiten	90 Tage	Mit 28.04.27	Mon 16.08.27
2941	0%	Herstellen Anschlussweichen W40 / W109 durch DB	5 Tage	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27
2942	0%	Regulierung Kettenwerke - Anschlussbereich Gleisharfe	10 Tage	Mon 28.06.27	Don 08.07.27
2943	0%	Montage BU-Zufahrt	21 Tage	Mit 25.08.27	Die 14.09.27
2944	0%	Inbetriebnahme gesamt	13 Tage	Mit 15.09.27	Die 28.09.27

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2945	0%	Hauptmaßname (Stand 05.05.25: zur Überarbeitung nach Vorlage MBS)	225 Tage	Fre 09.07.27	Fre 24.03.28
2946	0%	Gleissperrungen Richtungsgleis 1 (Hauptmaßnahme)	84 Tage	Fre 09.07.27	Mon 04.10.27
2947	0%	(Bremen Rbf-HBR / Bremerhaven-Lehe-HBHLA)	4 Tage	Fre 09.07.27	Mon 12.07.27
2948	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU)	2 Tage	Sam 17.07.27	Mon 19.07.27
2949	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Speckenbüttel-HBHP)	3 Tage	Fre 23.07.27	Mon 26.07.27
2950	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU)	4 Tage	Fre 30.07.27	Mon 02.08.27
2951	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU)	4 Tage	Fre 06.08.27	Mon 09.08.27
2952	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU)	4 Tage	Fre 13.08.27	Mon 16.08.27
2953	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU)	3 Tage	Fre 20.08.27	Mon 23.08.27
2954	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU)	4 Tage	Fre 27.08.27	Mon 30.08.27
2955	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU)	4 Tage	Fre 03.09.27	Mon 06.09.27
2956	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU)	4 Tage	Fre 10.09.27	Mon 13.09.27
2957	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU)	3 Tage	Fre 17.09.27	Mon 20.09.27
2958	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU)	4 Tage	Fre 24.09.27	Mon 27.09.27
2959	0%	(Bremen-Burg-HBB / Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU)	4 Tage	Fre 01.10.27	Mon 04.10.27
2960	0%	Gleissperrungen Richtungsgleis 2 (Hauptmaßnahme)	59 Tage	Fre 08.10.27	Mon 06.12.27
2961	0%	(Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU / Bremen-Burg-HBB)	4 Tage	Fre 08.10.27	Mon 11.10.27
2962	0%	(Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU / Bremen-Burg-HBB)	4 Tage	Fre 15.10.27	Mon 18.10.27
2963	0%	(Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU / Bremen-Burg-HBB)	4 Tage	Fre 22.10.27	Mon 25.10.27
2964	0%	(Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU / Bremen-Burg-HBB)	3 Tage	Fre 29.10.27	Son 31.10.27
2965	0%	(Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU / Bremen-Burg-HBB)	5 Tage	Fre 05.11.27	Mit 10.11.27
2966	0%	(Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU / Bremen-Burg-HBB)	4 Tage	Fre 12.11.27	Mon 15.11.27
2967	0%	(Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU / Bremen-Burg-HBB)	4 Tage	Fre 19.11.27	Mon 22.11.27
2968	0%	(Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU / Bremen-Burg-HBB)	4 Tage	Fre 26.11.27	Mon 29.11.27
2969	0%	(Bremerhaven-Wulfsdorf-HBWU / Bremen-Burg-HBB)	4 Tage	Fre 03.12.27	Mon 06.12.27
2970	0%	Gleiserneuerungen / -neubau / Sanierungen / Sonstiges (Richtung Bremerhaven-Speckebüttel) - Beginn / Ende 1. Sperrpause ESP	84 Tage	Fre 09.07.27	Mon 04.10.27
2971	0%	Umsetzung Funknetzplanung - Teil 1	35 Tage	Fre 09.07.27	Sam 14.08.27
2972	0%	Abnahme / Inbetriebnahme Richtungsgleis 1	6 Tage	Die 05.10.27	Son 10.10.27
2973	0%	Gleiserneuerungen / -neubau Sanierungen / Sonstiges (Richtung Bremen Hbf) - Beginn / Ende 2. Sperrpause ESP	55 Tage	Mon 11.10.27	Son 05.12.27
2974	0%	Umsetzung Funknetzplanung - Teil 2	35 Tage	Mon 11.10.27	Mon 15.11.27
2975	0%	Abnahme / Inbetriebnahme Richtungsgleis 2 (+1) gesamt	10 Tage	Mit 01.12.27	Fre 10.12.27
2976	0%	Mastkorrekturen / Erneuerungen	89 Tage	Fre 16.07.27	Sam 16.10.27
2977	0%	Fahrdrahtwechsel (Gleisrichtung Bremerhaven-Speckenbüttel) - 2027	16 Tage	Mon 16.08.27	Mit 01.09.27
2978	0%	Mastkorrekturen / Erneuerungen	97 Tage	Fre 27.08.27	Fre 03.12.27
2979	0%	Fahrdrahtwechsel (Gleisrichtung Bremen Hbf) - 2027	36 Tage	Sam 30.10.27	Son 05.12.27
2980	0%	Bahnsteigausstattungen - Hauptmaßnahmen	129 Tage	Sam 07.08.27	Mon 20.12.27
2981	0%	Eisenbahnüberführungen (Stand: 19.12.24)	103 Tage	Fre 09.07.27	Sam 23.10.27
2982	0%	Instandsetzung - EÜ Marßel (km 136,14 Instandsetzung / Überbau abdichten)	30 Tage	Fre 24.09.27	Sam 23.10.27
2983	0%	Instandsetzung - EÜ Friedhofstrasse (km 187,5 / Betoninstandsetzung / Überbau abdichten)	20 Tage	Fre 09.07.27	Fre 30.07.27
2984	0%	Instandsetzung - EÜ Ganderseefeld (nördl. / südl. (km 191,3 und 191,35 / Betoninstandsetzung / Überbau abdichten)	20 Tage	Die 27.07.27	Son 15.08.27
2985	0%	Oslebshausen km 130,18 / Bremen-Burg km 133,60	15 Tage	Sam 11.09.27	Mon 27.09.27
2986	0%	Oslebshausen - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Stb-Sanierung Widerlager, Hebeanlage, Bahnsteigdach, Windschutz, Bahnsteigausstattung, etc.)	15 Tage	Sam 11.09.27	Mon 27.09.27
2987	0%	Bremen Hbf - Bremerhaven-Speckenbüttel / Bremerhaven-Speckenbüttel - Bremen Hbf	225 Tage	Fre 09.07.27	Fre 24.03.28
2988	0%	Bremen-Walle km 125,30 / Oslebshausen km 130,18	0 Tage	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27
2989	0%	s. Vorabmassnahmen, keine weiteren Maßnahmen vorgesehen	0 Tage	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27
2990	0%	Oslebshausen km 130,18 / Bremen-Burg km 133,60	10 Tage	Sam 30.10.27	Die 09.11.27
2991	0%	Erneuerung Weiche 32W48 / 32W49 (km 134,50) inkl. PSS (verschachtelte Lage)	3 Tage	Sam 30.10.27	Mon 01.11.27
2992	0%	Erneuerung / Neubau Weichenheizung / Anschluss DB MAS	1 Tag	Mon 01.11.27	Mon 01.11.27
2993	0%	Herstellung Weichenverbindung Weiche 32W48 / 32W49	2 Tage	Sam 06.11.27	Mon 08.11.27
2994	0%	Sanierung Tiefenentwässerung	10 Tage	Sam 30.10.27	Die 09.11.27
2995	0%	Bremen-Burg HBB 133,60 / Ritterhude km 138,13 HRTN	130 Tage	Fre 09.07.27	Sam 20.11.27
2996	0%	Bremen-Burg - Modernisierung Verkehrsstation - Bahnsteigdach	69 Tage	Sam 07.08.27	Sam 16.10.27
2997	0%	Bremen-Burg - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Hebeanlage, Windschutz, Bahnsteigausstattung, etc.)	20 Tage	Mon 27.09.27	Sam 16.10.27
2998	0%	Bremen-Burg - Bahnsteigverlängerung Ri1	11 Tage	Fre 27.08.27	Mon 06.09.27

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
2999	0%	Bremen-Burg - Bahnsteigverlängerung Ri2	12 Tage	Die 07.09.27	Son 19.09.27
3000	0%	Erneuerung / Neubau Weichenheizung / Anschluss DB MAS	3 Tage	Don 18.11.27	Sam 20.11.27
3001	0%	Gleiserneuerung (km 134,59 - 142,51 = 7,9 km) inkl. PSS	32 Tage	Mon 12.07.27	Sam 14.08.27
3002	0%	Sanierung Tiefenentwässerung	13 Tage	Mon 12.07.27	Mon 26.07.27
3003	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Fre 13.08.27	Sam 14.08.27
3004	0%	Gleiserneuerung (km 136,15 - 136,17)	2 Tage	Sam 04.09.27	Son 05.09.27
3005	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	1 Tag	Son 05.09.27	Son 05.09.27
3006	0%	Gleiserneuerung (km 136,11 - 136,17) (konventioneller Umbau EÜ)	2 Tage	Mon 06.09.27	Die 07.09.27
3007	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	1 Tag	Mon 06.09.27	Mon 06.09.27
3008	0%	Gleiserneuerung Gleis 301 Bremerhaven (km 142,59 - 143,77)	5 Tage	Sam 14.08.27	Mit 18.08.27
3009	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Die 17.08.27	Mit 18.08.27
3010	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 136,0) - Teil 1 inkl. Bestandsrückbau	3 Tage	Fre 20.08.27	Mon 23.08.27
3011	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 136,0) - Teil 2 inkl. Bestandsrückbau	3 Tage	Don 14.10.27	Sam 16.10.27
3012	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 137,2) inkl. Bestandsrückbau	3 Tage	Fre 27.08.27	Son 29.08.27
3013	0%	Eisenbahnüberführungen	93 Tage	Fre 09.07.27	Mit 13.10.27
3014	0%	Instandsetzung - EÜ Marßel (km 136,14 Instandsetzung / Überbau abdichten)	20 Tage	Fre 24.09.27	Mit 13.10.27
3015	0%	Instandsetzung - EÜ Friedhofstrasse (km 187,5 / Betoninstandsetzung / Überbau abdichten)	20 Tage	Fre 09.07.27	Fre 30.07.27
3016	0%	Instandsetzung - EÜ Ganderseefeld (nördl. / südl. (km 191,3 und 191,35 / Betoninstandsetzung / Überbau abdichten)	20 Tage	Mon 19.07.27	Son 08.08.27
3017	0%	Ritterhude HRT 138,13 / Osterholz-Scharmbeck HOSS km 143,40)	51 Tage	Fre 10.09.27	Son 31.10.27
3018	0%	Ritterhude - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Ver fugungen PU, Hebeanlage, Mobility Hub, Wetterschutzhaus, Windschutz, Bahnsteigausstattung, etc.)	20 Tage	Die 12.10.27	Son 31.10.27
3019	0%	Gleiserneuerung (km 138,01 - 138,26) (konventioneller Umbau Bahnsteig Ritterhude)	4 Tage	Fre 10.09.27	Mon 13.09.27
3020	0%	Sanierung Tiefenentwässerung	7 Tage	Die 14.09.27	Die 21.09.27
3021	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	1 Tag	Mon 13.09.27	Mon 13.09.27
3022	0%	Gleiserneuerung (km 138,04 - 138,29) (konventioneller Umbau Bahnsteigbereich Ritterhude)	2 Tage	Fre 17.09.27	Son 19.09.27
3023	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	1 Tag	Son 19.09.27	Son 19.09.27
3024	0%	Einbau HOA neu / Anschluss DB MAS (km 138,00) / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	5 Tage	Die 14.09.27	Son 19.09.27
3025	0%	Gleiserneuerung (km 138,68 - 134,63)	14 Tage	Mon 11.10.27	Son 24.10.27
3026	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	3 Tage	Fre 22.10.27	Son 24.10.27
3027	0%	Osterholz-Scharmbeck HOSS km 143,40 / Oldenbüttel km 150,30	115 Tage	Fre 30.07.27	Mit 24.11.27
3028	0%	Osterholz-Scharmbeck - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Instandsetzung PU, Hebeanlage, Bahnsteigdach, Mobility Hub, Betonschalthaus, Windschutz, Bahnsteigausstattung, etc.)	20 Tage	Mit 27.10.27	Die 16.11.27
3029	0%	Erneuerung Weichen 30W1 / 30W2 (verschachtelte Lage)	4 Tage	Fre 27.08.27	Mon 30.08.27
3030	0%	Erneuerung / Neubau Weichenheizung / Anschluss DB MAS	2 Tage	Son 29.08.27	Mon 30.08.27
3031	0%	Erneuerung Weichen 30W12 / 30W13 (verschachtelte Lage)	3 Tage	Sam 07.08.27	Mon 09.08.27
3032	0%	Erneuerung / Neubau Weichenheizung / Anschluss DB MAS	1 Tag	Mon 09.08.27	Mon 09.08.27
3033	0%	Schienenerneuerung (km 145,60 - 149,71 = 4,11km)	7 Tage	Fre 24.09.27	Don 30.09.27
3034	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Fre 01.10.27	Sam 02.10.27
3035	0%	Gleiserneuerung (km 143,88 - 144,20 = 0,311 km) inkl. Bettungsreinigung + PSS Erneuerung (konventioneller Umbau lt. KMF)	5 Tage	Don 09.09.27	Mon 13.09.27
3036	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	1 Tag	Mon 13.09.27	Mon 13.09.27
3037	0%	Gleiserneuerung (km 143,88 - 145,60 = 1,71 km) inkl. Bettungsreinigung + PSS Erneuerung	10 Tage	Son 05.09.27	Die 14.09.27
3038	0%	Sanierung Tiefenentwässerung	13 Tage	Son 05.09.27	Fre 17.09.27
3039	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Mon 13.09.27	Die 14.09.27
3040	0%	Erneuerung Weichenheizung 29W01 / 29W02 / 29W03 / Anschluss DB MAS	3 Tage	Fre 12.11.27	Son 14.11.27
3041	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 178,2) inkl. Bestandsrückbau	4 Tage	Mon 18.10.27	Don 21.10.27
3042	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 148,9) inkl. Bestandsrückbau	3 Tage	Fre 30.07.27	Son 01.08.27
3043	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 146 - 153,3) inkl. Bestandsrückbau	6 Tage	Fre 19.11.27	Mit 24.11.27
3044	0%	Oldenbüttel HOLB km 150,30 / Lübberstedt HLBR km 157,00	138 Tage	Fre 16.07.27	Son 05.12.27
3045	0%	Oldenbüttel - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Wetterschutzhaus, Bahnsteigdach, Mobility Hub, Bahnsteigausstattung, etc.)	20 Tage	Fre 12.11.27	Mit 01.12.27
3046	0%	Schienenerneuerung (km 150,84 - 156,42)	8 Tage	Die 20.07.27	Mit 28.07.27
3047	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Die 27.07.27	Mit 28.07.27
3048	0%	Erneuerung / Neubau Weichenheizung / Anschluss DB MAS	3 Tage	Mon 15.11.27	Mit 17.11.27
3049	0%	BÜ - Erneuerung Überfahrt "Ziegeleiweg" (km 150,98) inkl. Ggfls. Zusammenhangsarbeiten / Abnahmen (ohne LST)	15 Tage	Die 20.07.27	Mit 04.08.27
3050	0%	BÜ - Erneuerung Überfahrt "Schrum" (km 153,70) inkl. ggfls. Zusammenhangsarbeiten / Abnahmen / Inbetriebnahmen (ohne LST)	15 Tage	Don 29.07.27	Don 12.08.27
3051	0%	Gleiserneuerung Gleis 1 (km 156,48 - 157,47 = 1,01 km) (konventioneller Umbau lt. KMF)	11 Tage	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
3052	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Don 23.09.27	Fre 24.09.27
3053	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 151,8) inkl. Bestandsrückbau	3 Tage	Fre 16.07.27	Mon 19.07.27
3054	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 154 - 152) inkl. Bestandsrückbau	35 Tage	Die 26.10.27	Die 30.11.27
3055	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 155 - 151,2) inkl. Bestandsrückbau	4 Tage	Die 30.11.27	Fre 03.12.27
3056	0%	Fahrdrahtwechsel (km 152,06 - 153,49) inkl. Messfahrt / Abnahme	3 Tage	Fre 03.12.27	Son 05.12.27
3057	0%	Lübberstedt HLBR km 157,00 / Stubben HSUB km 164,30	148 Tage	Sam 17.07.27	Mon 20.12.27
3058	0%	Lübberstedt - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Wetterschutzhaus, Bahnsteigdach, Beleuchtung, Bahnsteigausstattung, etc.)	20 Tage	Sam 27.11.27	Mon 20.12.27
3059	0%	Erneuerung Weiche W401 (km 163,03 - 163,94)	2 Tage	Sam 17.07.27	Mon 19.07.27
3060	0%	Erneuerung / Neubau Weichenheizung / Anschluss DB MAS	1 Tag	Mon 19.07.27	Mon 19.07.27
3061	0%	Erneuerung Weiche W402 (km 163,03 - 163,94)	2 Tage	Sam 31.07.27	Son 01.08.27
3062	0%	Erneuerung / Neubau Weichenheizung / Anschluss DB MAS	1 Tag	Son 01.08.27	Son 01.08.27
3063	0%	Erneuerung Weiche W403 / W404 (km 164,00) (verschachtelte Lage)	3 Tage	Sam 07.08.27	Mon 09.08.27
3064	0%	Erneuerung / Neubau Weichenheizung / Anschluss DB MAS	1 Tag	Mon 09.08.27	Mon 09.08.27
3065	0%	Herstellung Weichenverbindung Weiche W403 / W404	2 Tage	Sam 14.08.27	Son 15.08.27
3066	0%	Erneuerung Weiche W405 (km 164,10)	3 Tage	Fre 22.10.27	Son 24.10.27
3067	0%	Erneuerung / Neubau Weichenheizung / Anschluss DB MAS	1 Tag	Son 24.10.27	Son 24.10.27
3068	0%	Schienenenerneuerung Gleis 436 (km 163,12 - 163,88)	3 Tage	Mit 04.08.27	Fre 06.08.27
3069	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	1 Tag	Fre 06.08.27	Fre 06.08.27
3070	0%	Schienenenerneuerung Gleis 403 (km 164,08 - 164,94)	3 Tage	Mon 25.10.27	Mit 27.10.27
3071	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	1 Tag	Mit 27.10.27	Mit 27.10.27
3072	0%	Gleiserneuerung Gleis 401 (km 164,94 - 165,09) inkl. PSS (konventioneller Umbau Bahnsteig) inkl. PSS	14 Tage	Fre 27.08.27	Don 09.09.27
3073	0%	Sanierung Tiefenentwässerung	7 Tage	Fre 27.08.27	Don 02.09.27
3074	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Mit 08.09.27	Don 09.09.27
3075	0%	Fahrdrahtwechsel (km 160,05 - 161,41) inkl. Messfahrt / Abnahme	2 Tage	Mon 16.08.27	Die 17.08.27
3076	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 161,1) inkl. Bestandsrückbau	3 Tage	Son 05.12.27	Die 07.12.27
3077	0%	Stubben HSUB km 164,30 / Lunestedt HLUN km 169,50	104 Tage	Die 17.08.27	Mit 01.12.27
3078	0%	Stubben - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Wetterschutzhaus, Sichtschutz Mülltonnen, Beleuchtung, Bahnsteigausstattung, etc.)	20 Tage	Fre 12.11.27	Mit 01.12.27
3079	0%	Schienenenerneuerung (km 165,09 - 174,60)	13 Tage	Die 09.11.27	Son 21.11.27
3080	0%	Sanierung Tiefenentwässerung	7 Tage	Die 09.11.27	Mon 15.11.27
3081	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	3 Tage	Fre 19.11.27	Son 21.11.27
3082	0%	BÜ - Erneuerung Überfahrt "Am Geeren" (km 167,22) inkl. ggfls. Zusammenhangsarbeiten / Abnahmen / Inbetriebnahmen	15 Tage	Die 09.11.27	Die 23.11.27
3083	0%	BÜ - Erneuerung Überfahrt "Lindenstraße" (km 168,50) inkl. ggfls. Zusammenhangsarbeiten / Abnahmen / Inbetriebnahmen	15 Tage	Mit 17.11.27	Mit 01.12.27
3084	0%	Fahrdrahtwechsel km 167,00 - 168,74) inkl. Messfahrt / Abnahme	3 Tage	Die 17.08.27	Don 19.08.27
3085	0%	Fahrdrahtwechsel km 168,50 - 169,18) inkl. Messfahrt / Abnahme	2 Tage	Mon 15.11.27	Die 16.11.27
3086	0%	Lunestedt HLUN km 169,50 / Loxstedt HLOX km 176,20	149 Tage	Fre 09.07.27	Don 09.12.27
3087	0%	Lunestedt - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Wetterschutzhaus, Fahrradabstellanlage, Beleuchtung, Bahnsteigausstattung, etc.)	20 Tage	Mon 27.09.27	Sam 16.10.27
3088	0%	Neubau Weichenheizanlage (WHZ) / Anschluss DB MAS	5 Tage	Fre 09.07.27	Die 13.07.27
3089	0%	Einbau HOA neu / Anschluss DB MAS (km 169,95) / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	5 Tage	Fre 09.07.27	Die 13.07.27
3090	0%	BÜ - Erneuerung Überfahrt "Stinstedter Weg" (km 172,56) inkl. Ggfls. Zusammenhangsarbeiten / Abnahmen / Inbetriebnahmen	15 Tage	Don 25.11.27	Don 09.12.27
3091	0%	Neubau Weiche W01 / W02 (km 169,85 - 169,95) inkl. PSS (verschachtelte Lage)	4 Tage	Sam 10.07.27	Die 13.07.27
3092	0%	Herstellung Weichenverbindung Weiche W01 / W02	2 Tage	Fre 30.07.27	Sam 31.07.27
3093	0%	OLA: Neubau Überleitstelle "Lunestedt" - Tragwerke und Anbauteile / Oberleitungsarbeiten / Kettenwerke / Bestandsrückbau inkl. Messfahrt / Abnahme	30 Tage	Mon 26.07.27	Mit 25.08.27
3094	0%	OLA: Neubau Überleitstelle "Lunestedt" - Tragwerke und Anbauteile / Oberleitungsarbeiten / Kettenwerke / Bestandsrückbau inkl. Messfahrt / Abnahme	33 Tage	Mon 11.10.27	Sam 13.11.27
3095	0%	Neubau Weiche W03 / W04 (km 170,00 - 170,10) inkl. PSS (verschachtelte Lage)	3 Tage	Fre 16.07.27	Mon 19.07.27
3096	0%	Herstellung Weichenverbindung Weiche W03 / W04	2 Tage	Fre 30.07.27	Sam 31.07.27
3097	0%	Neubau Weiche W601 / W602 / W603 / W604 (km 175,70 - 176,100) inkl. PSS	8 Tage	Sam 10.07.27	Sam 17.07.27
3098	0%	Herstellung Weichenverbindung Weiche W601 / W602 / W603 / W604	2 Tage	Fre 30.07.27	Sam 31.07.27
3099	0%	Fahrdrahtwechsel (km 175,47 - 174,06) inkl. Messfahrt / Abnahme	2 Tage	Sam 30.10.27	Son 31.10.27
3100	0%	Gleiserneuerung Gleis 1 (km 174,60 - 175,44)	4 Tage	Sam 21.08.27	Mit 25.08.27
3101	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Die 24.08.27	Mit 25.08.27
3102	0%	Gleiserneuerung Gleis 1 (km 175,44 - 177,49) (konventioneller Umbau lt. KMF)	9 Tage	Mon 23.08.27	Die 31.08.27
3103	0%	Einbau HOA neu / Anschluss DB MAS (km 175,43) / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	5 Tage	Fre 27.08.27	Die 31.08.27
3104	0%	Sanierung Tiefenentwässerung	7 Tage	Mon 23.08.27	Son 29.08.27
3105	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Mon 30.08.27	Die 31.08.27

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
3106	0%	Loxstedt HLOX km 176,20 / Bremerhaven Wulsdorf HBWU km 181,00)	129 Tage	Mon 26.07.27	Sam 04.12.27
3107	0%	Gleiserneuerung Gleis 1 (km 177,49 - 180,30)	19 Tage	Die 31.08.27	Son 19.09.27
3108	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Fre 17.09.27	Son 19.09.27
3109	0%	Loxstedt - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Wetterschutzhaus, Bahnsteigbelag, Bahnsteigausstattung, etc.)	20 Tage	Die 12.10.27	Son 31.10.27
3110	0%	Schienenerneuerung Gleis 1 (km 180,84 - 182,71 = 1,87 km)	4 Tage	Mon 02.08.27	Don 05.08.27
3111	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	1 Tag	Don 05.08.27	Don 05.08.27
3112	0%	Schienenerneuerung Gleis Bremerhaven (km 182,77 - 183,66)	2 Tage	Don 05.08.27	Fre 06.08.27
3113	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	1 Tag	Fre 06.08.27	Fre 06.08.27
3114	0%	Schienenerneuerung Gleis 205 (km 183,96 - 184,52 = 0,56 km)	35 Tage	Sam 30.10.27	Sam 04.12.27
3115	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Fre 03.12.27	Sam 04.12.27
3116	0%	Fahrdrahtwechsel (km 177,15 - 178,49) inkl. Messfahrt / Abnahme	2 Tage	Die 31.08.27	Mit 01.09.27
3117	0%	Fahrdrahtwechsel km 176,60 - 177,61) inkl. Messfahrt / Abnahme	2 Tage	Mon 15.11.27	Die 16.11.27
3118	0%	Fahrdrahtwechsel km 177,15 - 178,94) inkl. Messfahrt / Abnahme	2 Tage	Die 16.11.27	Mit 17.11.27
3119	0%	OLA: Neubau Überleitstelle "Loxstedt" - Tragwerke und Anbauteile / Oberleitungsarbeiten / Kettenwerke / Bestandsrückbau inkl. Messfahrt / Abnahme	27 Tage	Mon 26.07.27	Sam 21.08.27
3120	0%	OLA: Neubau Überleitstelle "Loxstedt" - Tragwerke und Anbauteile / Oberleitungsarbeiten / Kettenwerke / Bestandsrückbau inkl. Messfahrt / Abnahme	33 Tage	Mon 11.10.27	Sam 13.11.27
3121	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 178,2)	4 Tage	Mon 18.10.27	Don 21.10.27
3122	0%	Bremerhaven Wulsdorf HBWU 181,00 / Bremerhaven Hbf HBH km 184,25)	224 Tage	Sam 10.07.27	Fre 24.03.28
3123	0%	Bremerhaven-Wulsdorf - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Bahnsteigausstattung, etc.)	15 Tage	Mit 27.10.27	Don 11.11.27
3124	0%	Schienenerneuerung Gleis 252 (km 183,58 - 182,72 = 0,852 km, W201-W103)	3 Tage	Die 09.11.27	Don 11.11.27
3125	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	1 Tag	Don 11.11.27	Don 11.11.27
3126	0%	Schienenerneuerung Gleis 122 (km 182,60 - 180,92 / W102-W8)	3 Tage	Die 19.10.27	Don 21.10.27
3127	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	1 Tag	Don 21.10.27	Don 21.10.27
3128	0%	Erneuerung Weiche W205 / 210 HBH (km 183,66 - 184,05), Anschlussarbeiten W227 / W241	38 Tage	Fre 30.07.27	Mon 06.09.27
3129	0%	Gleiserneuerung Gleis 201 / 202 (km 184,08 - 184,69)	38 Tage	Fre 30.07.27	Mon 06.09.27
3130	0%	Sanierung Tiefenentwässerung	7 Tage	Fre 30.07.27	Don 05.08.27
3131	0%	Gleiserneuerung Gleis 207 / 235, Schienenerneuerung Gleis 205 (km 183,75 - 184,79) inkl. Konventioneller Umbau Bereich EÜ	35 Tage	Sam 30.10.27	Sam 04.12.27
3132	0%	Erneuerung Weiche W201 (km 183,60)	4 Tage	Die 02.11.27	Fre 05.11.27
3133	0%	Erneuerung Weiche W234 (km 184,60)	4 Tage	Die 30.11.27	Fre 03.12.27
3134	0%	Erneuerung Weiche W207 / W211 / 213 (km 183,99 - 184,11)	33 Tage	Fre 10.09.27	Mit 13.10.27
3135	0%	Erneuerung Weiche W220 / W221 / W224 / Kr222 / W223 / W234 (km 184,35 - 184,60)	33 Tage	Fre 10.09.27	Mit 13.10.27
3136	0%	Gleiserneuerung Gleis 233 / 242 km 184,4 - 184,99) inkl. Bettungsreinigung	33 Tage	Fre 10.09.27	Mit 13.10.27
3137	0%	Erneuerung Weiche W260 - 262 / 234 / Gleiserneuerung 240, 272, 274 (km 184,74 - 185,02)	143 Tage	Sam 10.07.27	Sam 04.12.27
3138	0%	Erneuerung OLA-Anlage / Querfelddauflösung / Umbau RE 75 auf RE 200 (ca. km 183,50 - 190,5)	60 Tage	Mon 03.01.28	Fre 24.03.28
3139	0%	Fahrdrahtwechsel (km 183,57 - 184,18) inkl. Messfahrt / Abnahme	2 Tage	Die 30.11.27	Mit 01.12.27
3140	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 183,0) inkl. Bestandsrückbau	3 Tage	Mon 02.08.27	Mit 04.08.27
3141	0%	Bremerhaven Hbf HBH km 184,25 / Bremerhaven-Lehe HBHL km 187,77	131 Tage	Fre 30.07.27	Fre 10.12.27
3142	0%	Bremerhaven-Hbf - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Abdichtung über PU, Bahnsteigdach, Treppenstufen, Mobility Hub, Hebeanlage, Bahnsteigausstattung, etc.)	20 Tage	Sam 30.10.27	Fre 19.11.27
3143	0%	Instandsetzung/Neubau- Stützwand Dwarsweg (km 188,12 Instandsetzung)	30 Tage	Die 17.08.27	Don 16.09.27
3144	0%	OLA: Erneuerung schiefe Masten inkl. Messfahrt / Abnahme (km 186,3) inkl. Bestandsrückbau	3 Tage	Mit 04.08.27	Fre 06.08.27
3145	0%	OLA: Tragwerke und Anbauteile - Baubereich 1- 6 (km 185,7 - 189,9)	65 Tage	Fre 30.07.27	Mon 04.10.27
3146	0%	OLA: Aufschaltung / Rückbau Querfelder Baubereich 1- 6 (km 185,7 - 189,9)	18 Tage	Fre 08.10.27	Mon 25.10.27
3147	0%	OLA: Aufschaltung / Aufbau BEL Baubereich 1-6 (km 185,7 - 189,9)	42 Tage	Fre 29.10.27	Fre 10.12.27
3148	0%	Bremerhaven-Lehe PbF HBHLA km 187,77 / Bremerhaven-Speckenbüttel Abf HBHP km 190,25	163 Tage	Die 27.07.27	Don 20.01.28
3149	0%	Bremerhaven-Lehe - Modernisierung Verkehrsstation (u.a. Abdecksteine, Wetterschutzhaus, Windschutz, Bahnsteigdach, Fahrradabstellanlage, Beleuchtung, Treppengeländer, Hebeanlage, Mobility Hub, Bahnsteigausstattung, etc.)	20 Tage	Sam 06.11.27	Fre 26.11.27
3150	0%	Gleiserneuerung Gleis 402 / 422 / 512 / 502 / 522 (km 187,63 - 189,34 = 1.698 km)	6 Tage	Fre 10.09.27	Mit 15.09.27
3151	0%	Erneuerung Weiche W201 HBHP (km 183,59) inkl. Anschlussarbeiten	4 Tage	Fre 12.11.27	Mon 15.11.27
3152	0%	Erneuerung Weiche W202 HBHP (km 183,75) inkl. Anschlussarbeiten	3 Tage	Fre 05.11.27	Mon 08.11.27
3153	0%	Gleiserneuerung Gleis 104/105 (km 190,77 - 191,62) inkl. Bettungsreinigung + PSS	20 Tage	Die 27.07.27	Son 15.08.27
3154	0%	Sanierung Tiefenentwässerung	7 Tage	Die 27.07.27	Mon 02.08.27
3155	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Sam 14.08.27	Son 15.08.27
3156	0%	Erneuerung Weiche W07 / W11 / W27 (km 191,63- 191,66)	10 Tage	Die 27.07.27	Don 05.08.27

Nr.	% Abgeschl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
3157	0%	Erneuerung Weiche W25 - W30 / Kr191 (km 191,58- 191,69)	9 Tage	Sam 14.08.27	Mon 23.08.27
3158	0%	Erneuerung Weiche W06 / W08 / W12 / W24 / W28 (km 191,63- 191,66)	7 Tage	Die 24.08.27	Mon 30.08.27
3159	0%	Fahrdrahtwechsel km 187,24 ff. inkl. Messfahrt / Abnahme	2 Tage	Mon 17.01.28	Die 18.01.28
3160	0%	Fahrdrahtwechsel km 189,46 ff. inkl. Messfahrt / Abnahme	2 Tage	Mit 19.01.28	Don 20.01.28
3161	0%	Bremerhaven-Speckenbüttel Abf HBHP km 190,25 / Bremerhaven Seehafen km 191,57 - 194,15	142 Tage	Die 13.07.27	Mon 06.12.27
3162	0%	Gleiserneuerung Gleis 113 (km 190,61 - 191,80)	4 Tage	Fre 19.11.27	Mon 22.11.27
3163	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Son 21.11.27	Mon 22.11.27
3164	0%	Erneuerung Weiche W38 (km 191,88)	4 Tage	Fre 26.11.27	Mon 29.11.27
3165	0%	Gleiserneuerung Gleis 122 (km 191,85 - 192,10)	4 Tage	Fre 26.11.27	Mon 29.11.27
3166	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Mon 29.11.27	Die 30.11.27
3167	0%	Erneuerung Weiche W43 (km 192,00)	4 Tage	Fre 26.11.27	Mon 29.11.27
3168	0%	Gleiserneuerung Gleis 116 (km 191,75 - 191,90)	4 Tage	Fre 03.12.27	Mon 06.12.27
3169	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Son 05.12.27	Mon 06.12.27
3170	0%	Erneuerung Weiche W107 (km 192,85)	4 Tage	Fre 03.12.27	Mon 06.12.27
3171	0%	Neubau Weiche W54 / W55 (km 192,25 - 192,35) inkl. PSS und Anschlussarbeiten	6 Tage	Die 13.07.27	Mon 19.07.27
3172	0%	Erneuerung Weiche W53 (km 192,25) inkl. Anschlussarbeiten	3 Tage	Die 13.07.27	Don 15.07.27
3173	0%	BÜ - Erneuerung Überfahrt "Im Bruch" (km 192,00, Stw SF) inkl. ggfls. Zusammenhangsarbeiten / Abnahmen / Inbetriebnahmen	15 Tage	Don 18.11.27	Fre 03.12.27
3174	0%	Gleiserneuerung Gleis 241 - 244 / Gleis 112 (km 192,13 - 192,96) inkl. Bettungsreinigung + PSS Erneuerung, W83-85 / W121 / W122 / W125	35 Tage	Fre 03.09.27	Fre 08.10.27
3175	0%	Sanierung Tiefenentwässerung	7 Tage	Fre 03.09.27	Don 09.09.27
3176	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Don 07.10.27	Fre 08.10.27
3177	0%	Erneuerung Weiche W81 / W82 (km 191,97- 192,07)	4 Tage	Fre 10.09.27	Mon 13.09.27
3178	0%	Erneuerung Weiche W37 / W50 / W35 / W36 (km 161,60 - 191,80), Weichenverbindung W24-W35	11 Tage	Fre 24.09.27	Mon 04.10.27
3179	0%	Erneuerung Weiche W126 / W127 (km 193,01)	3 Tage	Fre 17.09.27	Mon 20.09.27
3180	0%	Gleiserneuerung Gleis 245 - 248 (km 192,13 - 192,96 = 6.535 km) inkl. Bettungsreinigung + PSS Erneuerung, WE 86 / W87 / W123 / W124	31 Tage	Sam 09.10.27	Die 09.11.27
3181	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Mon 08.11.27	Die 09.11.27
3182	0%	Erneuerung Weiche W145 / W146 / W147 (km 193,35 - 193,40)	7 Tage	Fre 29.10.27	Don 04.11.27
3183	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Mit 03.11.27	Don 04.11.27
3184	0%	Kreuz Kaiserhafen	18 Tage	Fre 08.10.27	Mon 25.10.27
3185	0%	Erneuerung Weiche W141 / W142 / W143 / W144 / Kr192 (km 193,00 - 193,14), Schwellenwechsel Gleis 271, Gleiserneuerung Gleis 215	18 Tage	Fre 08.10.27	Mon 25.10.27
3186	0%	Einbau Gleisschaltmittel / Antriebe / Funktionsprüfung / Abnahme gesamt	2 Tage	Son 24.10.27	Mon 25.10.27
3187	0%	baulicher Nachlauf (Stand: 17.07.24)	936 Tage	Mon 06.12.27	Mon 07.07.31
3188	0%	OLA-Arbeiten Bereich "Bremerhaven-Lehe"	60 Tage	Mon 03.01.28	Fre 24.03.28
3189	0%	Inbetriebnahme ESTW Speckenbüttel / Dorum	15 Tage	Mon 03.04.28	Fre 21.04.28
3190	0%	Mängelbeseitigung / Nachlauf / Dokumentation	34 Woche	Mon 06.12.27	Fre 28.07.28
3191	0%	Auflösen BE-Flächen, etc. - LV1 / LV2	20 Woche	Mon 27.03.28	Fre 11.08.28
3192	0%	mögliches bauliches Projektende	0 Tage	Fre 11.08.28	Fre 11.08.28
3193	0%	Projektabschluss	756 Tage	Mon 14.08.28	Mon 07.07.31
3194	0%	Projektabschluss durchführen	36 Monate	Mon 14.08.28	Mon 07.07.31
3195	0%	externe Verträge abgeschlossen/schlussgerechnet	0 Tage	Mon 07.07.31	Mon 07.07.31
3196	0%	interne Verträge abgeschlossen/schlussgerechnet	0 Tage	Mon 07.07.31	Mon 07.07.31
3197	0%	Fertigstellungsmeldungen unterzeichnet und an Anlagenbuchhaltung übergeben	0 Tage	Mon 07.07.31	Mon 07.07.31
3198	0%	Finanzierungsverträge vollständig abgeschlossen/abgerufen/letzten Buchungen durchgeführt	0 Tage	Mon 07.07.31	Mon 07.07.31
3199	0%	Versicherungen abgerechnet (evtl. Schadensfälle erfasst und abgerechnet)	0 Tage	Mon 07.07.31	Mon 07.07.31
3200	0%	Projektdokumentation vollständig und abgelegt/archiviert (inkl. Baudoku, Bauakte)	0 Tage	Mon 07.07.31	Mon 07.07.31
3201	0%	Systempflege abgeschlossen (SAP etc.)	0 Tage	Mon 07.07.31	Mon 07.07.31
3202	0%	Projektabschlussmeldung (PAM) erfolgt	0 Tage	Mon 07.07.31	Mon 07.07.31