

Richtlinie	tVE der Variante ID	266770																	
Bahnbetrieb																			
Betrieb und Bau koordinieren										baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme									

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK	Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten														Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen	Bemerkungen					
				betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme						vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung				Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh., Signalabh., Dienstruhe	Vzull/ VLA	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgaborte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich				
lfd Nr.	tVE- ID	Änderu ng	IB BK	Bündelnumme r	VzG- Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-LÜ	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstell e	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen						Wochentag (Tage)	Unterbuchung	Differenz Unterbuchung	
1	10000	Änderung	Neu	100	4700	NV Sev	Beimenstetten	Hauptsignal N4	Beimenstetten	Weichenabzweig G21 10	Oberleitungsarbeiten	363d + 23.58h	13.12.2026	00:01	11.12.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein		sonstige Infrastruktur: Str. 4700 Sperrung Gl. 5 von GEA bis GZW/L5 Gleis 5 TBS, Beimenstetten 52: Logistikgleis Logistikgleis erforderlich, APN: , Gleis Gleis 5				
2	10000	Neu	Neu	100	4700	Sp. Hgl	Beimenstetten	Hauptsignal N4	Beimenstetten	Weichenabzweig G21 10	Oberleitungsarbeiten	3h	15.05.2027	14:00	15.05.2027	15:00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 7		CD	sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 100+111+107+108+109 von Ls 100 bis GEA Durch die Abschaltung SG 7 sind auch die Gleise 101, 102, 103, 104, 105, 106 nicht bedienbar Gleis 5 TBS, Beimenstetten 51: OLA: Einbau Isolator Höhe WE W102 - Aufrehrung der Schaltgruppe 7 + Gleis 108 Stromlos und durchgehend geredet bis Rückbau ISO ÄNDERUNG SCHALTGRUPPE 7 Logistikgleis nicht erforderlich		
3	10000	Neu	Neu	100	4700	Sp. Hgl	Beimenstetten	Hauptsignal N4	Beimenstetten	Weichenabzweig G21 10	Oberleitungsarbeiten	576 + 14.30h	15.05.2027	14:00	12.07.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein				sonstige Infrastruktur: Str. 4700 Sperrung Gl. 108 von GrzW102 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimenstetten 52: TB/OB: Verlängerung Gleis 108 (Baugleis): Umverlegung Kabel Bestand, Baufreiheit herstellen, Herstellung Planum, Rückbau TE Bestand, Bodenaustausch, Herstellung neuer Gleisenleiste, Aufbau Oberbau, Aufbau OL, BTA (Logistik nur per Schiene möglich, über Gleis 107) Sperrung und Abschaltung Gleis 107 nur außerhalb der Betriebszeiten Modul 1: Mo. 04:50 - Sa. 14:00 Uhr Logistikgleis nicht erforderlich		
4	10000	Neu	Neu	100	4700	La	Beimenstetten	Km 83.2	Stk 341	Km 84.4	Oberleitungsarbeiten	576 + 14.30h	15.05.2027	14:00	12.07.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein				140 / 120	CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 52: Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich
5	10000	Neu	Neu	100	4700	E Lü	Beimenstetten	Hauptsignal N2	Ulm-Ottingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	576 + 14.30h	15.05.2027	14:00	12.07.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein					CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 52: Lü Logistikgleis nicht erforderlich
6	10000	Neu	Neu	100	4700	Sp. Hgl	Beimenstetten	Hauptsignal P4	Beimenstetten	Weichenabzweig G21 10	Oberleitungsarbeiten	38h	16.05.2027	14:00	18.05.2027	04:00	Durchgehend		Nein	Nein					CD	sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 4+100+111+107+108 von P4 bis GEA Logistik Gleis 5 TBS, Beimenstetten 53: Logistiksperrung für TB/OB/OL: Verlängerung Gleis 108 (Baugleis) mit Abschaltung TBS Sg 7 für Logistik und KTB und LST Arbeiten zur Vorbereitung ESTW IBN in allen Gleisen Modul 1 (101-108) Arbeiten zur Einrichtung Schienenendort 1, Umbau OL im Einleitbereich Modul 1, Einrichtung Schienenweggleis 205 inkl. BTA, endet am 17.05.2027 um 04:30 Uhr! Logistikgleis nicht erforderlich
7.1	10000	Neu	Neu	100	4700	Aussch	Beimenstetten	Weichenabzweig G21 10	Beimenstetten	Weichenabzweig G21 10	Oberleitungsarbeiten	38h	16.05.2027	14:00	18.05.2027	04:00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100			sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 100+111+108+109 von Ls 100 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimenstetten 53: Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich		

[illegible]

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten										Besonderheit		Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen				
					betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme						vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung										
I/fd Nr.	I/VE- ID	Änderung	IB BK	Bündelnummer	VzG- Str.	Glissperr. OI aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Überschreibung	Differenz Einschränkung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führung., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichttraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgaberte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich
7.2	aktuell	Neu	W	W	4700	Aussch	Beimenstetten	Spi 16	Beimenstetten	Spi 18	Oberleitungsarbeiten	38h	16.05.2027	14.00	18.05.2027	04.00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 140+70-102/108b-102		CD		sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 100+111+ (105+109) von Ls 100 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimenstetten 53- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich
7.3	aktuell	Neu	W	W	4700	Aussch	Beimenstetten	Spi 19	Beimenstetten	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	38h	16.05.2027	14.00	18.05.2027	04.00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 140+70-102/108b-102		CD		sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 100+111+ (105+109) von Ls 100 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimenstetten 53- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich
7.4	aktuell	Neu	W	W	4700	Aussch	Beimenstetten	Spi 4	Beimenstetten	Rechenhaus Grz 4	Oberleitungsarbeiten	38h	16.05.2027	14.00	18.05.2027	04.00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 140+70-102/108b-102		CD		sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 100+111+ (105+109) von Ls 100 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimenstetten 53- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich
7.5	aktuell	Neu	W	W	4700	Aussch	Beimenstetten	Spi 5	Beimenstetten	Spi 6	Oberleitungsarbeiten	38h	16.05.2027	14.00	18.05.2027	04.00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 140+70-102/108b-102		CD		sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 100+111+ (105+109) von Ls 100 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimenstetten 53- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich
7.6	aktuell	Neu	W	W	4700	Aussch	Beimenstetten	Rechenhaus Grz 22	Beimenstetten	Spi 22	Oberleitungsarbeiten	38h	16.05.2027	14.00	18.05.2027	04.00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 140+70-102/108b-102		CD		sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 100+111+ (105+109) von Ls 100 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimenstetten 53- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich
7.7	aktuell	Neu	W	W	4700	Aussch	Beimenstetten	Hauptsignal A	Beimenstetten	Spi 1	Oberleitungsarbeiten	38h	16.05.2027	14.00	18.05.2027	04.00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 140+70-102/108b-102		CD		sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 100+111+ (105+109) von Ls 100 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimenstetten 53- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich
8	aktuell	Neu	W	W	4700	Sp dg Hgl	Westerstetten	Hauptsignal N3	Westerst Bstg	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	17.05.2027	21.00	22.05.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	TWS SG 1		CD		Gleis 5 TBS, Beimenstetter 54- KTB - Neubau Schächte und Schachtausschlösser- Neubau KK + Kabelkanal, öthen KK, Reinigung KK, Neubau Kabelschränke + Kabelzug, Anbindung Kabelschränke und KK schließen + Materiallogistik Logistikgleis nicht erforderlich
9.1	aktuell	Neu	W	W	4700	Aussch	Westerstetten	Hauptsignal A	Westerst Bstg	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	17.05.2027	21.00	22.05.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	TWS SG 1		CD		Gleis 5 TBS, Beimenstetten 54- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich
9.2	aktuell	Neu	W	W	4700	Aussch	Westerstetten	Spi 6	Westerstetten	Spi 22	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	17.05.2027	21.00	22.05.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	TWS SG 1		CD		Gleis 5 TBS, Beimenstetten 54- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich
9.3	aktuell	Neu	W	W	4700	Aussch	Westerstetten	Spi 1	Westerstetten	Rechenhaus Grz 1	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	17.05.2027	21.00	22.05.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	TWS SG 1		CD		Gleis 5 TBS, Beimenstetten 54- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich

Richtlinie	tVE der Variante ID	266770																	
Bahnbetrieb																			
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																			

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Infrastruktur maßnahme aus IB / BK				Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten														Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen		
betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme						Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung			Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzull/ VLa			Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)				
lfd Nr.	tVE- ID	Änderu ng	IB BK	Bündelnumme r	VzG- Str.			Gleissperr. OI aus La Einschr.-LÜ	von/in Betriebsstelle	von km L12 Spitze Grz	bis Betriebsstell e	Sig W km L13 Spitze Grz	Start-Datum	Start-Zeit				End-Datum	End-Zeit		durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Differenz Untersch. Übersch.	
9.4	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	Aussch.	Westerstetten	Spi 20	Westerstetten	Westerstetten Grz 18	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	17.05.2027	21.00	22.05.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	TWS SG 1		CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 54- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
10	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	E Lü	Westerstetten	Hauptsignal N2	Westerst. Bstg	Hauptsignal F	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	17.05.2027	21.00	22.05.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 54- Lü Logistikgleis nicht erforderlich
11	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	Sp. Hgl	Beimerstetten	Hauptsignal P4	Beimerstetten	Westerstetten Grz 18	Oberleitungsarbeiten	38h	22.05.2027	14.30	24.05.2027	04.30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS SG 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21		CD	sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 14-100-111-107-108 von P4 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimerstetten 55- Logistiksperrung für TB/CB/OL- Verlängerung Gleis 108 (Baugleis) mit Abschaltung TBS Sg 7 für Logistik und KTB und LST Arbeiten zur Vorbereitung ESTW IBN in allen Gleisen Modul 1 (103-108) Arbeiten zur Errichtung Schienenwiderstand 1, Umbau OL im Einfließbereich Modul 1, Errichtung Schienenwiderstand 205 inkl. BTA Logistikgleis nicht erforderlich
12.1	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	Aussch.	Beimerstetten	Westerstetten Grz 1	Beimerstetten	Westerstetten Grz 18	Oberleitungsarbeiten	38h	22.05.2027	14.30	24.05.2027	04.30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS SG 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21		CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 55- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
12.2	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	Aussch.	Beimerstetten	Spi 16	Beimerstetten	Spi 18	Oberleitungsarbeiten	38h	22.05.2027	14.30	24.05.2027	04.30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS SG 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21		CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 55- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
12.3	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	Aussch.	Beimerstetten	Spi 19	Beimerstetten	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	38h	22.05.2027	14.30	24.05.2027	04.30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS SG 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21		CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 55- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
12.4	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	Aussch.	Beimerstetten	Spi 4	Beimerstetten	Westerstetten Grz 4	Oberleitungsarbeiten	38h	22.05.2027	14.30	24.05.2027	04.30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS SG 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21		CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 55- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
12.5	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	Aussch.	Beimerstetten	Spi 5	Beimerstetten	Spi 6	Oberleitungsarbeiten	38h	22.05.2027	14.30	24.05.2027	04.30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS SG 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21		CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 55- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
12.6	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	Aussch.	Beimerstetten	Westerstetten Grz 2	Beimerstetten	Spi 22	Oberleitungsarbeiten	38h	22.05.2027	14.30	24.05.2027	04.30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS SG 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21		CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 55- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
12.7	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	Aussch.	Beimerstetten	Hauptsignal A	Beimerstetten	Spi 1	Oberleitungsarbeiten	38h	22.05.2027	14.30	24.05.2027	04.30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS SG 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21		CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 55- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
13	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	La	Beimerstetten	Km 81.6	Stk 335	Km 84.7	Oberleitungsarbeiten	38h	22.05.2027	14.30	24.05.2027	04.30	Durchgehend		Nein	Nein		140 / 120	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 55- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich
14	unverf.	Neu	BA (n.3)		4700	E Lü	Beimerstetten	Hauptsignal N2	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	38h	22.05.2027	14.30	24.05.2027	04.30	Durchgehend		Nein	Nein			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 55- Lü Logistikgleis nicht erforderlich

Richtlinie	tVE der Variante ID	266770																	
Bahnbetrieb																			
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																			

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo																										
			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK	Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten															Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen	Bemerkungen				
				betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme						erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung											
lfd Nr.	tVE- ID	Änderu ng	IB BK	Bündelnumme r	VzG- Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-LÜ	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstell e		bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten		Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zuggapausen	Wochentag (Tage)	Untersch. Übersch.	Differenz Untersch. Übersch.	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich
15.1	amms	Neu	IB (LÜ)		4700	Sp,dk Hgl	Westerstetten	Hauptsignal N2	Westerst Bstg	Hauptsignal F	Oberleitungsarbeiten	18h	23.05.2027	21.00	24.05.2027	05.00	Durchgehend		Nein	Nein			CD	Gleis 5 TBS, Baierstetten 56- Herstellung 1 Sfk Gleisquerung ob 2 Gl. Km 77,100 Logistikgleis nicht erforderlich		

Richtlinie	tVE der Variante ID		266770																	
Bahnbetrieb																				
Betrieb und Bau koordinieren																				
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																				

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK	Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten												Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen					
				betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme					Art der Arbeiten	erford. Zeit	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung										
lfd Nr.	tVE- ID	Änderu ng	IB BK	Bündelnumme r	VzG- Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km L12 Spitze Grz	bis Betriebsstell e	bis Sig W km L13 Spitze Grz	Art der Arbeiten	Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Umschichtung	Differenz Umschichtung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh., Signalabh., Dienstruhe	Vzull/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgaborte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich
15.2	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	So. dt. Hstl	Westerstetten	Hauptsignal N3	Westerst Bstg	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	8h	23.05.2027	21.00	24.05.2027	05.00	Durchgehend		Nein	Nein	00:10:00 - 01:00:00 01:00:00 - 02:00:00			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 56- Herstellung 1 Stk. Gleisquerung ob 2 Gl. Km 77,100 Logistikgleis nicht erforderlich
15.3	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	So. dt. Hstl	Westerstetten	Spi 19	Westerstetten	Spi 20	Oberleitungsarbeiten	8h	23.05.2027	21.00	24.05.2027	05.00	Durchgehend		Nein	Nein	00:10:00 - 01:00:00 01:00:00 - 02:00:00			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 56- Herstellung 1 Stk. Gleisquerung ob 2 Gl. Km 77,100 Logistikgleis nicht erforderlich
16.1	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	Aussch.	Westerstetten	Hauptsignal B	Beimerstetten	Hauptsignal B	Oberleitungsarbeiten	8h	23.05.2027	21.00	24.05.2027	05.00	Durchgehend		Nein	Nein	00:10:00 - 01:00:00 01:00:00 - 02:00:00			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 56- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
16.2	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	Aussch.	Westerstetten	Hauptsignal A	Beimerstetten	Hauptsignal A	Oberleitungsarbeiten	8h	23.05.2027	21.00	24.05.2027	05.00	Durchgehend		Nein	Nein	00:10:00 - 01:00:00 01:00:00 - 02:00:00			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 56- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
16.3	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	Aussch.	Westerstetten	Spi 6	Westerstetten	Spi 22	Oberleitungsarbeiten	8h	23.05.2027	21.00	24.05.2027	05.00	Durchgehend		Nein	Nein	00:10:00 - 01:00:00 01:00:00 - 02:00:00			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 56- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
16.4	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	Aussch.	Westerstetten	Spi 3	Westerstetten	Spi 18	Oberleitungsarbeiten	8h	23.05.2027	21.00	24.05.2027	05.00	Durchgehend		Nein	Nein	00:10:00 - 01:00:00 01:00:00 - 02:00:00			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 56- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
16.5	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	Aussch.	Westerstetten	Spi 1	Westerstetten	Spi 2	Oberleitungsarbeiten	8h	23.05.2027	21.00	24.05.2027	05.00	Durchgehend		Nein	Nein	00:10:00 - 01:00:00 01:00:00 - 02:00:00			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 56- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
16.6	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	Aussch.	Westerstetten	Spi 19	Westerstetten	Spi 20	Oberleitungsarbeiten	8h	23.05.2027	21.00	24.05.2027	05.00	Durchgehend		Nein	Nein	00:10:00 - 01:00:00 01:00:00 - 02:00:00			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 56- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
17	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	La	Westerst Bstg	Km 77	Westerst Bstg	Km 77.2	Oberleitungsarbeiten	29h	24.05.2027	05.00	25.05.2027	10.00	Durchgehend		Nein	Nein			110 / 90	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 56- Nachlauf-La Logistikgleis nicht erforderlich
18	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	La	Westerst Bstg	Km 77	Westerst Bstg	Km 77.2	Oberleitungsarbeiten	29h	24.05.2027	05.00	25.05.2027	10.00	Durchgehend		Nein	Nein			110 / 90	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 56- Nachlauf-La Logistikgleis nicht erforderlich
19	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	ESP	Beimerstetten	Hauptsignal A	Westerst Bstg	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	24.05.2027	21.00	29.05.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	1. Str. TWSH-TBS			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 57- KTB - Neubau Schächte und Schachtanschlüsse+ Neubau KK + Kabelkanal, öffnen KK, Reinigung KK, Neubau Kabelschränke + Kabelzug, Anbindung Kabelschränke und KK schließen + Materiallogistik Logistikgleis nicht erforderlich
20	unverändert	Neu	IB (n.3)		4700	E. Lü	Westerst Bstg	Hauptsignal F	Beimerstetten	Hauptsignal B	Oberleitungsarbeiten	6 * 8h	24.05.2027	21.00	29.05.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein				CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 57- Lü Logistikgleis nicht erforderlich

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug BBPneo 17.04.2025/Hamid-Reza Khorsand

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug BBPneo 17.04.2025/Hamid-Reza Khorsand

Richtlinie	tVE der Variante ID		266770															
Bahnbetrieb																		
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																		

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Infrastruktur maßnahme aus IB / BK				Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten														Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen			
				betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme					Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung					Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe		Vzull/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichttraums im Betriebsgleis (Großmaschine)- ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	
lfd Nr.	tVE- ID	Änderu ng	IB BK	Bündelnumme r	VzG- Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-LÜ	von/in Betriebsstelle	von Sig W km L12 Spitze Grz			bis Betriebsstell e	bis Sig W km L13 Spitze Grz	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Differenz Untersch neigung						
42	407334	Neu	BA (1-3)		4700	E Lü	Beimerstetten	Hauptsignal N2	Lülm-Örlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	38h	12.06.2027	14:30	14.06.2027	04:30	Durchgehend	Nein	Nein				CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 64- Lü Logistikgleis nicht erforderlich	
43.1	407335	Neu	BA (1-3)		4700	TSP	Westerst Bstg	Hauptsignal F	Beimerstetten	Hauptsignal B	Oberleitungsarbeiten	8h	13.06.2027	21:00	14.06.2027	05:00	Durchgehend	Nein	Nein	z.B. TWSH+TBS + TBS-TWSH			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 65- 2 Bauspitzen Herstellung 2 Stk Gleisquerung oB 2 Gl. 80,808 u 80,933 Logistikgleis nicht erforderlich	
43.2	407336	Neu	BA (1-3)		4700	TSP	Beimerstetten	Hauptsignal A	Westerst Bstg	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	8h	13.06.2027	21:00	14.06.2027	05:00	Durchgehend	Nein	Nein	z.B. TWSH+TBS + TBS-TWSH			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 65- 2 Bauspitzen Herstellung 2 Stk Gleisquerung oB 2 Gl. 80,808 u 80,933 Logistikgleis nicht erforderlich	
44	407337	Neu	BA (1-3)		4700	La	Beimerstetten	Km 81	Beimerstetten	Km 80.7	Oberleitungsarbeiten	29h	14.06.2027	05:00	15.06.2027	10:00	Durchgehend	Nein	Nein			110 / 90	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 65- Nachlauf-La Logistikgleis nicht erforderlich	
45	407338	Neu	BA (1-3)		4700	La	Beimerstetten	Km 80.7	Beimerstetten	Km 81	Oberleitungsarbeiten	29h	14.06.2027	05:00	15.06.2027	10:00	Durchgehend	Nein	Nein			110 / 90	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 65- Nachlauf-La Logistikgleis nicht erforderlich	
46	407339	Neu	BA (1-3)		4700	ESP	Beimerstetten	Hauptsignal A	Westerst Bstg	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	14.06.2027	21:00	19.06.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	z. Str. TWSH+TBS			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 66- KTB - Neubau Schächte und Schachtanschlüsse + Neubau KK + Kabelkanal, öffnen KK, Reinigung KK, Neubau Kabelschranken+ Kabelzug, Anbindung Kabelschranken und KK schließen + Materiallogistik Logistikgleis nicht erforderlich
47	407340	Neu	BA (1-3)		4700	E Lü	Westerst Bstg	Hauptsignal F	Beimerstetten	Hauptsignal B	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	14.06.2027	21:00	19.06.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein				CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 66- Lü Logistikgleis nicht erforderlich
48	407341	Neu	BA (1-3)		4700	Sp Hgl	Beimerstetten	Hauptsignal P4	Beimerstetten	Weichenabzweig G12.18	Oberleitungsarbeiten	38h	19.06.2027	14:30	21.06.2027	04:30	Durchgehend	Nein	Nein	TBS, SG 1-10-7-10a-TBS+107			CD	sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 4+100+111+107+109 von P4 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimerstetten 67- Logistiksperrung für TB/OB/OL: Verlängerung Gleis 108 (Baugleis) mit Abschaltung TBS Sg 7 für Logistik und KTB und LST Arbeiten zur Vorbereitung ESTW (BN in allen Gleisen Modul 1 101-106) Arbeiten zur Errichtung Schienenwagendetektor 1, Umbau OL im Einbahnbereich Modul 1, Errichtung Schadwegengleis 205 inkl. BTA Logistikgleis nicht erforderlich	
49.1	407342	Neu	BA (1-3)		4700	Aussch	Beimerstetten	Weichenabzweig G12.1	Beimerstetten	Weichenabzweig G12.18	Oberleitungsarbeiten	38h	19.06.2027	14:30	21.06.2027	04:30	Durchgehend	Nein	Nein	TBS, SG 1-10-7-10a-TBS+107			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 67- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich	
49.2	407343	Neu	BA (1-3)		4700	Aussch	Beimerstetten	Spi 16	Beimerstetten	Spi 18	Oberleitungsarbeiten	38h	19.06.2027	14:30	21.06.2027	04:30	Durchgehend	Nein	Nein	TBS, SG 1-10-7-10a-TBS+107			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 67- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich	
49.3	407344	Neu	BA (1-3)		4700	Aussch	Beimerstetten	Spi 19	Beimerstetten	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	38h	19.06.2027	14:30	21.06.2027	04:30	Durchgehend	Nein	Nein	TBS, SG 1-10-7-10a-TBS+107			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 67- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich	

[illegible]

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK	Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten														Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichttraumbeschränkungen		Bemerkungen				
betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme								vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung														
Ild Nr.	IV- ID	Änderu ng	IB BK	Bündelnumme r	VZ- Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	Sig W km L12 Spitze Grz	bis Betriebsstell e	Sig W km L13 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT In Zugpausen	Wochentag (Tage)	Öffentl. Unterbrechung Unterbrechung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FI2 / FI2 X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLA	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichttraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgaborte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		
49.4	491794	Neu	IB 10-3		4700	Aussch	Beimerstetten	Spz 4	Beimerstetten	Wachhofsberg Grz 4	Oberleitungsarbeiten	38h	19.06.2027	14:30	21.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS, SG 5 (z.B. 7h - 7h) - 7h - 7h - 7h			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 65- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich	
49.5	491794	Neu	IB 10-3		4700	Aussch	Beimerstetten	Spz 5	Beimerstetten	Spz 6	Oberleitungsarbeiten	38h	19.06.2027	14:30	21.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS, SG 5 (z.B. 7h - 7h) - 7h - 7h - 7h			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 65- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich	
49.6	491794	Neu	IB 10-3		4700	Aussch	Beimerstetten	Wachhofsberg Grz 2	Beimerstetten	Spz 22	Oberleitungsarbeiten	38h	19.06.2027	14:30	21.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS, SG 5 (z.B. 7h - 7h) - 7h - 7h - 7h			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 65- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich	
49.7	491794	Neu	IB 10-3		4700	Aussch	Beimerstetten	Hauptsignal A	Beimerstetten	Spz 1	Oberleitungsarbeiten	38h	19.06.2027	14:30	21.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS, SG 5 (z.B. 7h - 7h) - 7h - 7h - 7h			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 65- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich	
50	491794	Neu	IB 10-3		4700	La	Beimerstetten	Km 81.6	Stk 335	Km 84.7	Oberleitungsarbeiten	38h	19.06.2027	14:30	21.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein			140 / 120	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 67- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich	
51	491794	Neu	IB 10-3		4700	E Lü	Beimerstetten	Hauptsignal N2	Ulm Ödgingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	38h	19.06.2027	14:30	21.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein				CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 67- Lü Logistikgleis nicht erforderlich	
52	491794	Neu	IB 10-3		4700	ESP	Beimerstetten	Hauptsignal A	Westerst Bstg	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	21.06.2027	21:00	26.06.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Fr		Nein	Nein	1. Str. TWSH-TBS			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 69- KTB Verstärkung Signalstandorte, Baufreiheit, Signalgründungen- Materiallogistik Logistikgleis nicht erforderlich
53	491794	Neu	IB 10-3		4700	E Lü	Westerst Bstg	Hauptsignal F	Beimerstetten	Hauptsignal B	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	21.06.2027	21:00	26.06.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Fr		Nein	Nein				CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 68- Lü Logistikgleis nicht erforderlich
54	491794	Neu	IB 10-3		4700	Sp Hgl	Beimerstetten	Hauptsignal P4	Beimerstetten	Wachhofsberg Grz 18	Oberleitungsarbeiten	38h	26.06.2027	14:30	28.06.2027	04:30	Durchgehend			Nein	Nein	TBS, SG 5 (z.B. 7h - 7h) - 7h - 7h - 7h			CD	sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 4+100+111+107+109 von P4 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimerstetten 68- Logistiksperrung für TB/DB/OL: Verlängerung Gleis 108 (Baugleis) mit Abschaltung TBS Sp 7 für Logistik und KTB und LST Arbeiten zur Vorbereitung ESTW IBN in allen Gleisen Modul 1 (101-106) Arbeiten zur Einrichtung Schienenmolektor 1, Umbau OL im Einbahnbereich Modul 1, Einrichtung Schwaedweggleis 205 inkl. BTA Logistikgleis nicht erforderlich
55.1	491794	Neu	IB 10-3		4700	Aussch	Beimerstetten	Wachhofsberg Grz 2	Beimerstetten	Wachhofsberg Grz 18	Oberleitungsarbeiten	38h	26.06.2027	14:30	28.06.2027	04:30	Durchgehend			Nein	Nein	TBS, SG 5 (z.B. 7h - 7h) - 7h - 7h - 7h			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 68- Ausschaltung CLA Logistikgleis nicht erforderlich

Richtlinie	tVE der Variante ID		266770															
Bahnbetrieb																		
Betrieb und Bau koordinieren																		
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																		

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK	Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten													Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen				
				betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme						vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung											
lfd Nr.	tVE- ID	Änderu ng	IB BK	Bündelnumme r	VzG- Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstell e	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Umschichtung	Differenz Umschichtung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh., Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichttraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgaborte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich
55.2	Neu	Neu			4700	Aussch	Beimenstetten	Spi 16	Beimenstetten	Spi 18	Oberleitungsarbeiten	38h	26.06.2027	14:30	28.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	SS 1 SG 1-1-1-7-1-10a-10b-10f			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 69- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
55.3	Neu	Neu			4700	Aussch	Beimenstetten	Spi 19	Beimenstetten	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	38h	26.06.2027	14:30	28.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	SS 1 SG 1-1-1-7-1-10a-10b-10f			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 69- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
55.4	Neu	Neu			4700	Aussch	Beimenstetten	Spi 4	Beimenstetten	Weichenabkantung Grz 4	Oberleitungsarbeiten	38h	26.06.2027	14:30	28.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	SS 1 SG 1-1-1-7-1-10a-10b-10f			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 69- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
55.5	Neu	Neu			4700	Aussch	Beimenstetten	Spi 5	Beimenstetten	Spi 6	Oberleitungsarbeiten	38h	26.06.2027	14:30	28.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	SS 1 SG 1-1-1-7-1-10a-10b-10f			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 69- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
55.6	Neu	Neu			4700	Aussch	Beimenstetten	Weichenabkantung Grz 20	Beimenstetten	Spi 22	Oberleitungsarbeiten	38h	26.06.2027	14:30	28.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	SS 1 SG 1-1-1-7-1-10a-10b-10f			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 69- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
55.7	Neu	Neu			4700	Aussch	Beimenstetten	Hauptsignal A	Beimenstetten	Spi 1	Oberleitungsarbeiten	38h	26.06.2027	14:30	28.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	SS 1 SG 1-1-1-7-1-10a-10b-10f			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 69- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich
56	Neu	Neu			4700	La	Beimenstetten	Km 81.6	Stk 335	Km 84.7	Oberleitungsarbeiten	38h	26.06.2027	14:30	28.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein			140 / 120	CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 69- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich
57	Neu	Neu			4700	E Lü	Beimenstetten	Hauptsignal N2	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	38h	26.06.2027	14:30	28.06.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein				CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 69- Lü Logistikgleis nicht erforderlich
58	Neu	Neu			4700	Sp, Di, Mi	Westerstetten	Hauptsignal N2	Westerst Bstg	Hauptsignal F	Oberleitungsarbeiten	3 * 8h	28.06.2027	21:00	01.07.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Mi	Nein	Nein	SS 2 + 14, Bp, Bsp, TBS, TBSsp			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 70- KTB - Neubau Schächte und Schachthanschlüsse+ Neubau KK+ Kabelkanal öffnen, Reinigung KK+ Kabelzug, Anbindung Kabelschranke und KK schließen+ Signalgründungen+ Materiallogistik Logistikgleis nicht erforderlich
59.1	Neu	Neu			4700	Aussch	Westerstetten	Hauptsignal B	Beimenstetten	Hauptsignal B	Oberleitungsarbeiten	3 * 8h	28.06.2027	21:00	01.07.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Mi	Nein	Nein	SS 2 + 14, Bp, Bsp, TBS, TBSsp			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 70- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
59.2	Neu	Neu			4700	Aussch	Westerstetten	Spi 3	Westerstetten	Spi 18	Oberleitungsarbeiten	3 * 8h	28.06.2027	21:00	01.07.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Mi	Nein	Nein	SS 2 + 14, Bp, Bsp, TBS, TBSsp			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 70- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

[illegible]

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten													Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichttraumbeschränkungen	Bemerkungen				
					betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme							vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung			Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FIZ / FIZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichttraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		
Ild Nr.	IV-E- ID	Änder- ng	IB BK	Bündelnumme- r	VZG- Str.	Gleissperr. Ol aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km L12 Spitze Grz	bis Betriebsstell- e	Sig W km L13 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zuspausen	Wochentag (Tage)						Überschreitung	Differenz Überschreitung
64.5	100004	Neu	IB 10-3		4700	Aussch	Beimerstetten	Sgl 5	Beimerstetten	Sgl 6	Oberleitungsarbeiten	88h	03.07.2027	14:30	05.07.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS, SG 10-3-7h, 70h-70h-70h Logistikgleis nicht erforderlich	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 72- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich		
64.6	100004	Neu	IB 10-3		4700	Aussch	Beimerstetten	Weichenabzug Gl 21	Beimerstetten	Sgl 22	Oberleitungsarbeiten	88h	03.07.2027	14:30	05.07.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS, SG 10-3-7h, 70h-70h-70h Logistikgleis nicht erforderlich	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 72- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich		
64.7	100004	Neu	IB 10-3		4700	Aussch	Beimerstetten	Hauptsignal A	Beimerstetten	Sgl 1	Oberleitungsarbeiten	88h	03.07.2027	14:30	05.07.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS, SG 10-3-7h, 70h-70h-70h Logistikgleis nicht erforderlich	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 72- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich		
65	100004	Neu	IB 10-3		4700	La	Beimerstetten	Km 81.6	Stk 335	Km 84.7	Oberleitungsarbeiten	88h	03.07.2027	14:30	05.07.2027	04:30	Durchgehend			Nein	Nein	TBS, SG 10-3-7h, 70h-70h-70h Logistikgleis nicht erforderlich	140 / 120	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 72- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich
66	100004	Neu	IB 10-3		4700	E Lü	Beimerstetten	Hauptsignal N2	Ulm-Örtlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	88h	03.07.2027	14:30	05.07.2027	04:30	Durchgehend			Nein	Nein	TBS, SG 10-3-7h, 70h-70h-70h Logistikgleis nicht erforderlich	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 72- Lü Logistikgleis nicht erforderlich	
67	100004	Neu	IB 10-3		4700	ESP	Westerst Bstg	Hauptsignal F	Beimerstetten	Hauptsignal B	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	05.07.2027	21:00	10.07.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Fr		Nein	Nein	TBS, SG 10-3-7h, 70h-70h-70h Logistikgleis nicht erforderlich	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 72- KTB - Neubau Schächte und Schachterschlüsse- Neubau KK+ Kabelkanal öffnen, Reinigung KK+ Kabelzug, Anbindung Kabelschlänke Logistikgleis nicht erforderlich	
68	100004	Neu	IB 10-3		4700	E Lü	Beimerstetten	Hauptsignal A	Westerst Bstg	Hauptsignal G	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	05.07.2027	21:00	10.07.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Fr		Nein	Nein	TBS, SG 10-3-7h, 70h-70h-70h Logistikgleis nicht erforderlich	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 72- Lü Logistikgleis nicht erforderlich	
69	100004	Neu	IB 10-3		4700	Sp. Hgl	Beimerstetten	Hauptsignal P4	Beimerstetten	Weichenabzug Gl 18	Oberleitungsarbeiten	24h	10.07.2027	14:30	11.07.2027	14:30	Durchgehend			Nein	Nein	TBS, SG 10-3-7h, 70h-70h-70h Logistikgleis nicht erforderlich	CD	sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Sperrung Gl. 4+100+111+107+109 von P4 bis GEA Gleis 5 TBS, Beimerstetten 74- Logistiksperrung für TB/OB/OL- Verlängerung Gleis 108 (Baugleis) mit Abschaltung TBS Sg 7 für Logistik und KTB und LST Arbeiten zur Vorbereitung ESTW IBN in allen Gleisen Modul 1 (101-106) Arbeiten zur Errichtung Schienenwidder 1, Umbau OL im Einleitebereich Modul 1, Errichtung Schwachengleis 205 inkl. BTA Logistikgleis nicht erforderlich	
70.1	100004	Neu	IB 10-3		4700	Aussch	Beimerstetten	Weichenabzug Gl 21	Beimerstetten	Weichenabzug Gl 21	Oberleitungsarbeiten	24h	10.07.2027	14:30	11.07.2027	14:30	Durchgehend			Nein	Nein	TBS, SG 10-3-7h, 70h-70h-70h Logistikgleis nicht erforderlich	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten 74- Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich	

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug BBPneo 17.04.2025/Hamid-Reza Khorsand

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug BBPneo 17.04.2025/Hamid-Reza Khorsand

[illegible]

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo																											
			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten													Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichttraumbeschränkungen		Bemerkungen					
					betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme							vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung											
Ild Nr.	tVE- ID	Anderu ng	IB BK	Bündelumme r	VGZ- Str.	Gleissperr. Ol aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von W km Lfz Spitze Grz	bis Betriebsstell e	Sig W km Lfz Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)		Differenz Anfahrungs- überbrechung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ Vla	Bau-Lü mit Einschränkung des Lichttraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgaborte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		
88	10100	New	BA 10-S		4700	LA	Stk 340	Km 85.6	Stk 337	Km 86.9	Oberleitungsarbeiten	29h	25.07.2027	05:00	26.07.2027	10:00	Durchgehend			Nein	Nein			140 / 90	CD	Gleis 5 TB/S, Beimerstetten 80- Nachlauf-La Logistikgleis nicht erforderlich	
89	10100	New	BA 10-S		4700	LA	Stk 340	Km 85.6	Stk 337	Km 86.9	Oberleitungsarbeiten	29h	25.07.2027	05:00	26.07.2027	10:00	Durchgehend			Nein	Nein			140 / 90	CD	Gleis 5 TB/S, Beimerstetten 80- Nachlauf-La Logistikgleis nicht erforderlich	
90.1	10100	New	BA 10-S		4700	TSP	Beimerstetten	Hauptsignal F	Ulm-Orlingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	8h	25.07.2027	21:00	26.07.2027	05:00	Durchgehend			Nein	Nein	z.B. 100 km/h bis 120 km/h			CD	Gleis 5 TB/S, Beimerstetten 84- 2Bauspitzen Herstellung 2 Sik Gleisquerung ob 2 Gl. 87.421 u 87.725 Logistikgleis nicht erforderlich	
90.2	10100	New	BA 10-S		4700	TSP	Beimerstetten	Hauptsignal G	Ulm-Orlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	8h	25.07.2027	21:00	26.07.2027	05:00	Durchgehend			Nein	Nein	z.B. 100 km/h bis 120 km/h			CD	Gleis 5 TB/S, Beimerstetten 84- 2Bauspitzen Herstellung 2 Sik Gleisquerung ob 2 Gl. 87.421 u 87.725 Logistikgleis nicht erforderlich	
91	10100	New	BA 10-S		4700	LA	Stk 341	Km 83.6	Ulm-Orlingen	Km 88.6	Oberleitungsarbeiten	29h	26.07.2027	05:00	27.07.2027	10:00	Durchgehend			Nein	Nein			140 / 90	CD	Gleis 5 TB/S, Beimerstetten 86- Nachlauf-La Logistikgleis nicht erforderlich	
92	10100	New	BA 10-S		4700	LA	Stk 341	Km 83.6	Ulm-Orlingen	Km 88.6	Oberleitungsarbeiten	29h	26.07.2027	05:00	27.07.2027	10:00	Durchgehend			Nein	Nein			140 / 90	CD	Gleis 5 TB/S, Beimerstetten 86- Nachlauf-La Logistikgleis nicht erforderlich	
93	10100	New	BA 10-S		4700	ESP	Beimerstetten	Hauptsignal G	Ulm-Orlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	5 + 8h	26.07.2027	21:00	31.07.2027	05:00	Schichtweise	Mi - Fr			Nein	Nein	z.B. 100 km/h bis 120 km/h			CD	Gleis 5 TB/S, Beimerstetten 85- KTB- Neubau Schächte und Schachttanschlüsse+ Neubau KK+ Kabelkanal öffnen, Reinigung KK+ Kabelzug, Anbindung Kabelschranke und KK schließen+ Materiallogistik und OL- Mastgründung Winkelarme, Flacharme, Signalgründungen (1 Sik Signal Mittelarm zw. d. Gleisen W41V km 83.715) Logistikgleis nicht erforderlich
94	10100	New	BA 10-S		4700	LA	Beimerstetten	Km 83.5	Ulm-Orlingen	Km 89.3	Oberleitungsarbeiten	5 + 8h	26.07.2027	21:00	31.07.2027	05:00	Schichtweise	Mi - Fr			Nein	Nein			140 / 120	CD	Gleis 5 TB/S, Beimerstetten 81- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich
95	10100	New	BA 10-S		4700	E Lü	Beimerstetten	Hauptsignal F	Ulm-Orlingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	5 + 8h	26.07.2027	21:00	31.07.2027	05:00	Schichtweise	Mi - Fr			Nein	Nein				CD	Gleis 5 TB/S, Beimerstetten 81- Lü Logistikgleis nicht erforderlich
96.1	10100	New	BA 10-S		4700	TSP	Beimerstetten	Hauptsignal F	Ulm-Orlingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	8h	31.07.2027	21:00	01.08.2027	05:00	Durchgehend			Nein	Nein	z.B. 100 km/h bis 120 km/h			CD	Gleis 5 TB/S, Beimerstetten 82- 2Bauspitzen Herstellung 2 Sik Gleisquerung ob 2 Gl. 85.290 u 86.510 und KTB (Summe 8 h / 1 Bauspitze / 7,5h Sch = 139PP) Herstellung Signalländere, Baliseher, Signalgründungen (1 Sik Signal Mittelarm zw. d. Gleisen W41V km 83.715) Logistikgleis nicht erforderlich	

Richtlinie	tVE der Variante ID		266770															
Bahnbetrieb																		
Betrieb und Bau koordinieren																		
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																		

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK	Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten													Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen						
				betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme						vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung													
lfd. Nr.	tVE- ID	Änderu ng	IB BK	Bündelnumme r	VzG- Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-LÜ	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstell e	Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Untersch Übersch	Differenz Untersch Übersch	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichttraums im Betriebsgleis (Großmaschine) – ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgaborte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		
96.2	407000	Neu	400	10-01		4700	TSP	Beimerstetten	Hauptsignal G	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	8h	31.07.2027	21.00	01.08.2027	05.00	Durchgehend		Nein	Nein			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten B2- 2Bauspitzen Herstellung 2 Stk Gleisquerung ob 2 Gl. 85,290 u 88,518 und KTB (Summe 8 h / 1 Bauspitze / 7,5h Schi = 15SP) Herstellung Signalstandorte, Baufreih., Signalgründungen (1 Stk Signal Mitteltem zw. d. Gleisen (W41Y km 83,715) Logistikgleis nicht erforderlich		
97	407000	Neu	400	10-01		4700	La	Stk 341		Km 83.6	Ulm-Örlingen	Km 88.6	Oberleitungsarbeiten	29h	01.08.2027	05.00	02.08.2027	10.00	Durchgehend		Nein	Nein			140 / 90	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten B2- Nachlauf-La Logistikgleis nicht erforderlich
98	407000	Neu	400	10-01		4700	La	Stk 341		Km 83.6	Ulm-Örlingen	Km 88.6	Oberleitungsarbeiten	29h	01.08.2027	05.00	02.08.2027	10.00	Durchgehend		Nein	Nein			140 / 90	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten B2- Nachlauf-La Logistikgleis nicht erforderlich
99	407000	Neu	400	10-01		4700	ESP	Beimerstetten	Hauptsignal G	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	02.08.2027	21.00	07.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	Mo - Fr, TBS - SA-BS, TUCS			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten B3- KTB Herstellung Signalstandorte, Baufreih., Signalgründungen + Materiallogistik (24h) und OL- Mastgründung Winkelmaße, Flachmaße und Abspannungen + inkl. Betonage Planköpfe Bereich 83.400-84.200 Logistikgleis nicht erforderlich	
100	407000	Neu	400	10-01		4700	La	Beimerstetten		Km 83.5	Ulm-Örlingen	Km 89.3	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	02.08.2027	21.00	07.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein			140 / 120	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten B3- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich
101	407000	Neu	400	10-01		4700	E LÜ	Beimerstetten	Hauptsignal F	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	02.08.2027	21.00	07.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein				CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten B3- LÜ Logistikgleis nicht erforderlich	
102	407000	Neu	400	10-01		4700	ESP	Beimerstetten	Hauptsignal G	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	09.08.2027	21.00	14.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	Mo - Fr, TBS - SA-BS, TUCS			CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten B6- KTB Herstellung Signalstandorte, Baufreih., Signalgründungen + Materiallogistik und OL- Mastgründung Winkelmaße, Flachmaße und Abspannungen + inkl. Betonage Planköpfe Bereich 83.400 - 84.200 + OL- Nachbehandlung (11.8.27-14.8.27) Planköpfe/Fundamentierungen Bereich 83.400 - 84.200 Logistikgleis nicht erforderlich	
103	407000	Neu	400	10-01		4700	La	Stk 341		Km 84.2	Stk 342	Km 87.5	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	09.08.2027	21.00	14.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein			140 / 120	CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten B6- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich
104	407000	Neu	400	10-01		4700	E LÜ	Beimerstetten	Hauptsignal F	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	09.08.2027	21.00	14.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein				CD	Gleis 5 TBS, Beimerstetten B6- LÜ Logistikgleis nicht erforderlich	

Richtlinie	tVE der Variante ID		266770																	
Bahnbetrieb																				
Betrieb und Bau koordinieren																				
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																				

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK	Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten													Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen				
				betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme							vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung										
lfd Nr.	Änderu ng	IB BK	Bündelnumme r	VzG- Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstell e	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Untersch Übersch	Differenz Untersch Übersch	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	VZul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgaborte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr.-gl., zusätzl. Personal erforderlich	
105	antrag Neu	antrag Neu		4700	ESP	Beimenstetten	Hauptsignal F	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	5 * 6h	16.08.2027	21.00	21.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	N 39: 548-552 TUNIK - TBS			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 86- KTB - Neubau Schächte und Schachtausgänge+ Neubau KK+ Kabelkanal öffnen, Reinigung KK+ Kabelzug, Anbindung Kabelschränke und KK schließen+ Materiallogistik Logistikgleis nicht erforderlich	
106	antrag Neu	antrag Neu		4700	La	Beimenstetten	Km 83.1	Ulm-Örlingen	Km 89	Oberleitungsarbeiten	5 * 6h	16.08.2027	21.00	21.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein				140 / 120	CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 86- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich
107	antrag Neu	antrag Neu		4700	E Lü	Beimenstetten	Hauptsignal G	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	5 * 6h	16.08.2027	21.00	21.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein					CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 86- Lü Logistikgleis nicht erforderlich
108	antrag Neu	antrag Neu		4700	ESP	Beimenstetten	Hauptsignal F	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	5 * 6h	21.08.2027	21.00	28.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	N 39: 548-552 TUNIK - TBS			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 87- KTB - Neubau Schächte und Schachtausgänge+ Neubau KK+ Kabelkanal öffnen, Reinigung KK+ Kabelzug, Anbindung Kabelschränke und KK schließen+ Materiallogistik Logistikgleis nicht erforderlich	
109	antrag Neu	antrag Neu		4700	La	Beimenstetten	Km 83.1	Ulm-Örlingen	Km 89	Oberleitungsarbeiten	5 * 6h	21.08.2027	21.00	28.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein				140 / 120	CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 87- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich
110	antrag Neu	antrag Neu		4700	E Lü	Beimenstetten	Hauptsignal G	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	5 * 6h	21.08.2027	21.00	28.08.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein					CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 87- Lü Logistikgleis nicht erforderlich
111	antrag Neu	antrag Neu		4700	ESP	Beimenstetten	Hauptsignal F	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	5 * 6h	30.08.2027	21.00	04.09.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	N 39: 548-552 TUNIK - TBS			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 88- KTB - Neubau Schächte und Schachtausgänge+ Neubau KK + Kabelkanal, öffnen KK, Reinigung KK, Neubau Kabelschränke + Kabelzug, Anbindung Kabelschränke und KK schließen+ Materiallogistik und OL, Mastgründung Winkelmaße, Flachmaße und Abspannungen + inkl. Betonage Pfahlköpfe Bereich 83.600 - 84.200 Logistikgleis nicht erforderlich	
112	antrag Neu	antrag Neu		4700	La	Beimenstetten	Km 83.1	Ulm-Örlingen	Km 89	Oberleitungsarbeiten	5 * 6h	30.08.2027	21.00	04.09.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein				140 / 120	CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 88- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich
113	antrag Neu	antrag Neu		4700	E Lü	Beimenstetten	Hauptsignal G	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	5 * 6h	30.08.2027	21.00	04.09.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein					CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 88- Lü Logistikgleis nicht erforderlich
114	antrag Neu	antrag Neu		4700	ESP	Beimenstetten	Hauptsignal F	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	5 * 6h	06.09.2027	21.00	11.09.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	N 39: 548-552 TUNIK - TBS			CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 89- KTB - Neubau Schächte und Schachtausgänge+ Neubau KK+ Kabelkanal öffnen, Reinigung KK+ Neubau Kabelschränke+ Kabelzug, Anbindung Kabelschränke und KK schließen+ Materiallogistik Logistikgleis nicht erforderlich	
115	antrag Neu	antrag Neu		4700	La	Beimenstetten	Km 83.1	Ulm-Örlingen	Km 89	Oberleitungsarbeiten	5 * 6h	06.09.2027	21.00	11.09.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein				140 / 120	CD	Gleis 5 TBS, Beimenstetten 89- Schutz-La Logistikgleis nicht erforderlich

[illegible]

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten													Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen			
			betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme									vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung									
lfd Nr.	IV- ID	Änder- ung	IB BK	Bündelnumme- r	VzG- Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstell- e	Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Untersch. Überw.	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8. Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Trsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichttraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeteile bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr.-gl., zusätzl. Personal erforderlich	
116	####	Neu	KM (p-3)		4700	E Lü	Beimenstetten	Hauptsignal G	Ulm-Ortingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	06.09.2027	21:00	11.09.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein			CD	Gleis STBS, Beimenstetten89: Lülogistikgleis nicht erforderlich	
117	####	Neu	KM (p-3)		4700	ESP	Beimenstetten	Hauptsignal F	Ulm-Ortingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	13.09.2027	21:00	18.09.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	fr. Str. Sch 202 TUOE - TBS		CD	Gleis STBS, Beimenstetten90: KTB, Herstellung Signalstandorte, B	
118	####	Neu	KM (p-3)		4700	La	Beimenstetten	Km 83.1	Ulm-Ortingen	Km 89	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	13.09.2027	21:00	18.09.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein			140 / 120	CD	Gleis STBS, Beimenstetten90: Schutz-Lülogistikgleis nicht erforder
119	####	Neu	KM (p-3)		4700	E Lü	Beimenstetten	Hauptsignal G	Ulm-Ortingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	13.09.2027	21:00	18.09.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein			CD	Gleis STBS, Beimenstetten90: Lülogistikgleis nicht erforderlich	
120	####	Neu	KM (p-3)		4700	ESP	Beimenstetten	Hauptsignal F	Ulm-Ortingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	4 * 8h	20.09.2027	21:00	24.09.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Do	Nein	Nein	fr. Str. Sch 202 TUOE - TBS		CD	Gleis STBS, Beimenstetten91: KTB, Herstellung Signalstandorte, B	
121	####	Neu	KM (p-3)		4700	La	Beimenstetten	Km 83.1	Ulm-Ortingen	Km 89	Oberleitungsarbeiten	4 * 8h	20.09.2027	21:00	24.09.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Do	Nein	Nein			140 / 120	CD	Gleis STBS, Beimenstetten91: Schutz-Lülogistikgleis nicht erforder
122	####	Neu	KM (p-3)		4700	E Lü	Beimenstetten	Hauptsignal G	Ulm-Ortingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	4 * 8h	20.09.2027	21:00	24.09.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Do	Nein	Nein			CD	Gleis STBS, Beimenstetten91: Lülogistikgleis nicht erforderlich	
123.1	####	Neu	KM (p-3)		4700	TSP	Beimenstetten	Hauptsignal F	Ulm-Ortingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	8h	24.09.2027	21:00	25.09.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	fr. Str. TBS - Sch 201 TUOE + fr. Str. Sch 202 TUOE - TBS		CD	Gleis STBS, Beimenstetten92: Signalbrücken aufstellen, Brücke km	
123.2	####	Neu	KM (p-3)		4700	TSP	Beimenstetten	Hauptsignal G	Ulm-Ortingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	8h	24.09.2027	21:00	25.09.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	fr. Str. TBS - Sch 201 TUOE + fr. Str. Sch 202 TUOE - TBS		CD	Gleis STBS, Beimenstetten92: Signalbrücken aufstellen, Brücke km	
124	####	Neu	KM (p-3)		4700	Sp. Hgt	Beimenstetten	Hauptsignal N4	Beimenstetten	schwarzböwiger Gr	Oberleitungsarbeiten	39h	25.09.2027	14:00	27.09.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	TBS, SG 7		CD	sonstige Infrastruktur: Str. 4700 TBS, Spannung Gl. 100V-111V-107V-1	
125	####	Neu	KM (p-3)		4700	E Lü	Beimenstetten	Hauptsignal N2	Ulm-Ortingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	39h	25.09.2027	14:00	27.09.2027	04:30	Durchgehend		Nein	Nein			CD	Gleis STBS, Beimenstetten93: Lülogistikgleis nicht erforderlich	
126	####	Neu	KM (p-3)		4700	ESP	Beimenstetten	Hauptsignal G	Ulm-Ortingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	5 * 8h	27.09.2027	21:00	02.10.2027	05:00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein	fr. Str. TBS - Sch 201 TUOE		CD	Gleis STBS, Beimenstetten94: OL: Stellen Mast (Montage P	

Richtlinie	tVE der Variante ID		266770														
Bahnbetrieb																	
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																	

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Infrastruktur maßnahme aus IB / BK				Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten														Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen		
betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme				von/in Betriebsstelle	von Sig W km L12 Spitze Grz	bis Betriebsstell e	bis Sig W km L13 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung						Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh., Signalabh., Dienstruhe		Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)
lfd Nr.	tVE- ID	Änderu ng	IB BK							Bündelnumme r	VzG- Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-LÜ	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Differenz Umrechnung					
127	####	Neu	KM (n-1)		4700	La	Beimenstetten	Km 83.3	Stk 341	Km 84.3	Oberleitungsarbeiten	5 * 9h	27.09.2027	21.00	02.10.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein		140 / 120	CD	Gleis STBS, Beimenstetten04- Schutz-LAlogistikgleis nicht erforderlich
128	####	Neu	KM (n-1)		4700	E LÜ	Beimenstetten	Hauptsignal F	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	5 * 9h	27.09.2027	21.00	02.10.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Fr	Nein	Nein			CD	Gleis STBS, Beimenstetten04- LÜlogistikgleis nicht erforderlich
129	####	Neu	KM (n-1)		4700	ESP	Beimenstetten	Hauptsignal G	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 345	Oberleitungsarbeiten	4 * 9h	04.10.2027	21.00	08.10.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Do	Nein	Nein	9. Str. TBS - Sch 201 TUOE		CD	Gleis STBS, Beimenstetten05- OL- Stellen Masten (Montage Rückbau)
130	####	Neu	KM (n-1)		4700	La	Beimenstetten	Km 83.3	Stk 341	Km 84.3	Oberleitungsarbeiten	4 * 9h	04.10.2027	21.00	08.10.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Do	Nein	Nein		140 / 120	CD	Gleis STBS, Beimenstetten05- Schutz-LAlogistikgleis nicht erforderlich
131	####	Neu	KM (n-1)		4700	E LÜ	Beimenstetten	Hauptsignal F	Ulm-Örlingen	Hauptsignal 351	Oberleitungsarbeiten	4 * 9h	04.10.2027	21.00	08.10.2027	05.00	Schichtweise	Mo - Do	Nein	Nein			CD	Gleis STBS, Beimenstetten05- LÜlogistikgleis nicht erforderlich
2.4	####	Gefährde	---		4700	ESR	Stk 341	Km 84.56	Stk 343	Km 86.5	Oberleitungsarbeiten	2d + 0.00h	06.03.2027	21.00	16.03.2027	21.00	Durchgehend	Nein	Nein	8- Strecken TUOE - TWSH - TBS SG 2 + Sch 202 TUOE - TBS				Gleis STBS, Beimenstetten0.2-1- Signalgründungen, angrenzender K
2.4	####	Gefährde	---		4700	La	Westerst-Bstg	Hauptsignal G	Stk 343	Km 87.385	Oberleitungsarbeiten	2d + 0.00h	06.03.2027	21.00	16.03.2027	21.00	Durchgehend	Nein	Nein		140 / 120			Gleis STBS, Beimenstetten0.2-1- LAlogistikgleis nicht erforderlich
4.4	####	Gefährde	---		4700	E LÜ	Westerst-Bstg	Hauptsignal G	Stk 343	Km 87.385	Oberleitungsarbeiten	2d + 0.00h	06.03.2027	21.00	16.03.2027	21.00	Durchgehend	Nein	Nein			CD		Gleis STBS, Beimenstetten0.2-1- LÜlogistikgleis nicht erforderlich
6.4	####	Gefährde	---		4700	ESR	Beimenstetten	Spz 16	Stk 343	Km 87.385	Oberleitungsarbeiten	2d + 0.00h	12.03.2027	21.00	18.03.2027	21.00	Durchgehend	Nein	Nein	8- Strecken TWSH - TUOE - TBS SG 1 u. 7 + TBS - Sch 201 TUOE	CD			Gleis STBS, Beimenstetten0.2-2- Signalgründungen, angrenzender K
6.4	####	Gefährde	---		4700	La	Stk 341	Km 84.56	Stk 343	Km 86.5	Oberleitungsarbeiten	2d + 0.00h	12.03.2027	21.00	18.03.2027	21.00	Durchgehend	Nein	Nein		140 / 120	CD		Gleis STBS, Beimenstetten0.2-2- LAlogistikgleis nicht erforderlich
7.4	####	Gefährde	---		4700	E LÜ	Stk 341	Km 84.56	Stk 343	Km 86.5	Oberleitungsarbeiten	2d + 0.00h	12.03.2027	21.00	18.03.2027	21.00	Durchgehend	Nein	Nein			CD		Gleis STBS, Beimenstetten0.2-2- LÜlogistikgleis nicht erforderlich

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo