

Nr.	Vorgang	Ressourcen	Vorgangsname	Dauer	Anfang	KW	Anfang	Ende	3. Okt. 2026												4. Okt. 2026												1. Okt. 2027												2. Okt. 2027											
									Juni 2026			Juli 2026			August 2026			September 2026			Oktober 2026			November 2026			Dezember 2026			Januar 2027			Februar 2027			März 2027			April 2027			Mai 2027			Juni 2027											
17	RSAG		SUBMISSION	1 Tag	Mit 01.07.26	KW 27		Mit 01.07.26																																																
18			AUSWERTUNG / VERGABE / NACHFORDERUNGEN	21 Tage	Mit 01.07.26	KW 27		Mit 29.07.26																																																
21	RSAG		AUFTRAGSERTEILUNG GEWERKE RSAG	2 Tage	Don 30.07.26	KW 31		Fre 31.07.26																																																
22			AUSFÜHRUNG / Wiedererrichtung Sperrmüllsortierhalle	170 Tage	Mon 03.08.26	KW 32		Fre 16.04.27																																																
23	AN		Bauausführung AN / Start Bearbeitung	1 Tag	Mon 03.08.26	KW 32		Mon 03.08.26																																																
24	AN		AN / Vorlage detaillierter BZP	10 Tage	Mon 03.08.26	KW 32		Fre 14.08.26																																																
25	AN		AN / Werkplanung Dach- und Fassadensystem	20 Tage	Mon 03.08.26	KW 32		Fre 28.08.26																																																
26	AN		AN / Gerüststellung, Absturzsicherung, Abnetzung	10 Tage	Mon 24.08.26	KW 35		Fre 04.09.26																																																
27	RSAG		AG / Demontage PV-Anlage Dachflächen (MIETER)	10 Tage	Mon 07.09.26	KW 37		Fre 18.09.26																																																
28	AN		AN / BE, Abbrucharbeiten Dach, Fassaden, Einbauten	15 Tage	Mon 21.09.26	KW 39		Fre 09.10.26																																																
29	AN		AN / Reinigung Stahlkonstruktion / Schraubverbindungen Stahlkonstruktion	10 Tage	Mon 12.10.26	KW 42		Fre 23.10.26																																																
30	AN		AN / Dachflächen und Einbauten (Lichtkuppeln, Lichtband, RWA)	40 Tage	Mon 26.10.26	KW 44		Fre 18.12.26																																																
31	AN		AN / Fassadenflächen und Einbauten	30 Tage	Mon 11.01.27	KW 3		Fre 19.02.27																																																
32	RSAG		AG / Montage PV-Anlage Dachflächen (MIETER)	15 Tage	Mon 22.02.27	KW 9		Fre 12.03.27																																																
33	AN		AN / Tore und Türen / Fenster	15 Tage	Mon 22.02.27	KW 9		Fre 12.03.27																																																
34	AN		AN / Blitzschutz	5 Tage	Mon 15.03.27	KW 12		Fre 19.03.27																																																
35	AN		AN / Betonarbeiten, Restarbeiten	10 Tage	Mon 22.03.27	KW 13		Fre 02.04.27																																																
36	AN		AN / Inbetriebnahmen, Abnahmen, Restarbeiten	10 Tage	Mon 05.04.27	KW 15		Fre 16.04.27																																																
37	RSAG		AG / Abnahmen AN	10 Tage	Mon 19.04.27	KW 17		Fre 30.04.27																																																
38			WIEDERINBETRIEBNAHME SPERRMÜLLSORTIERHALLE	1 Tag	Mon 03.05.27	KW 19		Mon 03.05.27																																																

