

Nr.	Gliederung	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	1984	2034	2084	2134
0	0	Standardterminplan Robustes Netz Abzw. Sturm Eller	3005 Tage?	Fre 30.08.19	Fre 28.02.31		99000102030405060708091011121314			
1	1	Projektvorbereitungsphase	15 Tage?	Fre 16.04.21	Don 06.05.21					
6	2	Vorplanung	273 Tage?	Fre 07.05.21	Die 24.05.22					
14	3	Entwurfsplanung	425 Tage?	on 08.08.22	Fre 22.03.24					
23	4	Baubetriebsplanung (für Fahrplanwechsel in 2 Jahren)	0 Tage?	Mit 13.03.24	Mit 13.03.24					
28	5	Genehmigungsplanung	10 Tage?	Mit 13.03.24	Mit 27.03.24					
46	6	Finanzierung	407 Tage	Don 28.03.24	Mit 15.10.25					
51	7	Ausschreibung und Vergabe	1895 Tage?	Fre 30.08.19	Mon 30.11.26					
100	8	Ausführungsplanung	438 Tage?	on 21.07.25	Mon 22.03.27					
101	8.1	PT1 erstellt und geprüft (Wird von ESTW Solingen übernommen)	0 Tage	Fre 12.12.25	Fre 12.12.25	47				
102	8.2	PT2 erstellt, geprüft und freigegeben (Wird von ESTW Solingen übernommen)	0 Tage	Sam 12.12.26	Sam 12.12.26					
103	8.3	Ausführungsplanung VA erstellt	0 Tage	Mon 21.07.25	Mon 21.07.25					
104	8.4	Ausführungsplanung OLA erstellt	0 Tage	Son 30.08.26	Son 30.08.26					
105	8.5	Ausführungsplanung 50Hz erstellt	0 Tage	Die 01.12.26	Die 01.12.26					
106	8.6	späteste Weichenbestellung	0 Tage	Don 01.10.26	Don 01.10.26					
107	8.7	Ausführungsplanung VA prüfen und freigeben	30 Tage	Die 22.07.25	Mon 01.09.25	103				
108	8.8	Ausführungsplanung OLA prüfen und freigeben	80 Tage	Mon 31.08.26	Don 17.12.26	104				
109	8.9	Ausführungsplanung 50Hz prüfen und freigegeben	80 Tage	Mit 02.12.26	Mon 22.03.27	105				
110	8.10	Freigabe der Ausführungsplanung zur Bauausführung ist erteilt	0 Tage	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27	109;108;107				
111	8.11	EIGV eingereicht	0 Tage	Die 12.01.27	Die 12.01.27	115AA-50 Tage;21				
112	8.12	Bauanzeige eingereicht [nach Aufforderung EBA erforderlich]	0 Tage	Die 23.02.27	Die 23.02.27	115AA-20 Tage				
113	8.13	6 Baubeginnanzeige(n) eingereicht [nach Aufforderung EBA erforderlich]	0 Tage	Mit 03.03.27	Mit 03.03.27	110AA-14 Tage;111EA+20 Tage				
114	9	Realisierung	1088 Tage?	Die 06.05.25	Fre 29.06.29					
115	9.1	6 Baubeginn erfolgt	0 Tage	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27	110				
116	9.2	Sperrpause Strecke 2413	141 Tage	Die 06.05.25	Fre 14.11.25					
117	9.3	Sperrpause Strecke 2417 / 2418	31 Tage?	Sam 06.09.25	Fre 17.10.25					
118	9.4	Sperrpause Strecke 2413/2417/2418 (TSP)	7 Tage?	Fre 04.12.26	Sam 12.12.26					
119	9.5	BE Flächeneinrichtung	10 Tage	Fre 30.04.27	Don 13.05.27	120AA-10 Tage				
120	9.6	Sperrpause Strecke 2413/2417/2418 (Container)	41 Tage?	Fre 14.05.27	Fre 09.07.27					
121	9.7	Kamiso	7 Tage	Fre 04.12.26	Sam 12.12.26	118AA				
122	9.8	Abriss Berührschutz im Bestand	2 Tage	Fre 04.12.26	Mon 07.12.26	118AA				
123	9.9	Herstellung neuer Berührschutz	5 Tage	Die 08.12.26	Sam 12.12.26	122				
124	9.10	Gründung OL Maste	30 Tage	Fre 04.12.26	Mit 13.01.27	118AA				
125	9.11	Stellen der OL Maste	10 Tage	Fre 14.05.27	Don 27.05.27	120AA				
126	9.12	Bau EWHZ	15 Tage	Fre 14.05.27	Don 03.06.27	120AA				
127	9.13	Entwässerung im Weichenbereich	7 Tage	Fre 14.05.27	Mon 24.05.27	120AA				
128	9.14	Weicheneinbau	10 Tage	Die 25.05.27	Mon 07.06.27	127				
129	9.15	Anschluss EWHZ an Weiche	2 Tage	Die 08.06.27	Mit 09.06.27	128;126				
130	9.16	Kettenwerksarbeiten	8 Tage	Die 08.06.27	Don 17.06.27	128;125				
131	9.17	Bauausführung ohne Signaltechnik (ESTW Solingen)	141 Tage	Die 06.05.25	Fre 14.11.25	116AA				
132	9.18	Bauausführung Signaltechnik und KTB (ESTW Solingen)	692 Tage	Sam 14.06.25	Mit 02.02.28					
133	9.19	IBN Sperrpause Strecke 2417 / 2418 (zusammenhängend mit ESTW Solingen 2. BS)	41 Tage?	Fre 21.07.28	Fre 15.09.28					
134	9.20	IBN Sperrpause Strecke 2413 (zusammenhängend mit ESTW Solingen 2. BS)	61 Tage	Fre 21.07.28	Fre 13.10.28					
135	9.21	Inbetriebnahme und Restarbeiten	522 Tage?	on 01.07.27	Fre 29.06.29					
136	9.21.1	Abnahme exkl. Weiche und LST	7 Tage	Don 01.07.27	Fre 09.07.27	120EA-7 Tage				
137	9.21.2	Abnahme Weiche und LST	54 Tage	Die 01.08.28	Fre 13.10.28					
138	9.21.3	7 Inbetriebnahme erfolgt	0 Tage	Fre 13.10.28	Fre 13.10.28	131;136;137				
139	9.21.4	Restarbeiten / Mängelbeseitigung (Anpassung gemäß Projekterfordernis)	180 Tage	Mon 16.10.28	Fre 22.06.29	138				
140	9.21.5	technische Fertigstellung für Bestandsplanrückführung (Anpassung gemäß Projekterfordernis)	0 Tage	Fre 13.10.28	Fre 13.10.28	138				
141	9.21.6	6 technische Fertigstellung erfolgt	0 Tage	Fre 13.10.28	Fre 13.10.28	140				
142	9.21.7	Bestandsplanrückführung	126 Tage	Mon 16.10.28	Mon 09.04.29	141				
143	9.21.8	7 Abnahmeprüfung VOB / VOL erfolgt	0 Tage	Fre 29.06.29	Fre 29.06.29	139EA+5 Tage;140EA+5 Tage				
144	10	Projektdokumentation und Projektabschluss	315 Tage?	Fre 14.12.29	Fre 28.02.31					
145	10.1	7 QualityGate Projektabschluss	0 Tage	Fre 14.12.29	Fre 14.12.29	138EA+120 Tage;143EA+120 Tage				
146	10.2	Projektabschluss durchführen	305 Tage	Mon 17.12.29	Fre 14.02.31	138;139;145				
147	10.3	7 Projektabschluss erfolgt = Projektabschlussmeldung (PAM)	0 Tage	Fre 28.02.31	Fre 28.02.31	145;146EA+10 Tage;142EE				