

Vorgang	Bezeichnung	Definition	Datumsvorschlag
1.40.200	Freigabe zur Lph 1/2 erfolgt	Projektspezifische finanzielle Freigabe für die Leistungsphasen 1/2 oder ggf. bis Lph 7 liegt vor (z.B. FinVe, regionale Freigabe im Rahmen LuFV, bestätigte Beschlussvorlage).	01.10.2025
1.10.100	Abschluss der Betrieblichen Aufgabenstellung (BAst)	Mit Unterschrift aller Pflichtzeichner gezeichnete BAst liegt vor.	./.
1.30.060	Projektübergabe PM / Projektauftrag ist erfolgt	Projektübergabe PM / Projektauftrag ist erfolgt.	01.10.2025
2.10.060	Vertrag mit Planer für Lph 1/2 (inkl. Option 3/4; 6/7) abgeschlossen	Planungsleistungen Lph 1/2 (inkl. Option 3/4; 6/7) sind beauftragt.	02.12.2025
2.20.080	VP genehmigt (EIU)	Vorplanungsheft ist gezeichnet und der Variantenentscheid liegt vor.	01.07.2026
3.30.050	Antrag zum Planrecht bei EBA eingereicht	Antrag auf Erteilung der planrechtlichen Zulassungsentscheidung wurde beim EBA eingereicht.	01.10.2026
3.10.070	Bestätigung EP	Zustimmung zur Entwurfsplanung durch EIU ist erfolgt.	01.04.2027
3.30.110	Planrecht hat Bestandskraft	Vorlage Planfeststellungsbeschluss gemäß §18 AEG inkl. Abschluss aller Klageverfahren ist erfolgt.	01.10.2028
3.30.200	Abschluss EP/GP	Planrecht hat Bestandskraft. Auflagen aus Planrechtsbeschluss in EP eingearbeitet. Zustimmung zur angepassten EP durch EIU liegt vor.	01.12.2028
3.50.150	Finanzierung Fremd- und Eigenmittel gesichert	BifH liegt vor / BV zur Freigabe der Mittel Lph 5-9 wurde unterzeichnet / KrV wurde(n) abgeschlossen / Interne Freigabe der Eigenmittel/LuFV ist erfolgt / GVFG: Zuwendungsbescheid auf Basis RuFV liegt vor.	23.09.2025
4.30.060	Vertrag (AP)/Bau/Ausrüstung abgeschlossen	Vertragsunterlagen (AP)/Bau/Ausrüstung sind abgestimmt und unterzeichnet.	01.02.2028
6.20.010	Baubeginn erfolgt (baubetrieblich / physisch)	Zeitpunkt des Beginns der eigentlichen Bauarbeiten auf der Baustelle bzw. an der Betriebsanlage ist erfolgt. Hierzu zählen nicht die sog. Vorbereitungshandlungen oder die Ausführungsplanung.	16.03.2029
7.30.070	Inbetriebnahme / baulicher Endzustand erfolgt	Inbetriebnahmeverantwortlicher (IBV) hat Genehmigung zur Inbetriebsetzung erteilt und Inbetriebnahme dokumentiert.	15.12.2029
6.20.200	Abschluss der Bauarbeiten / Ausrüstungsleistung / Technische Fertigstellung	Abschluss der Bauarbeiten / Ausrüstungsleistung / Technische Fertigstellung für den Beginn der Planrückführung Bestandspläne ist erfolgt.	31.01.2030
7.40.070	Projektabschluss (PAM abgeschlossen)	Projektabschlussmeldung (PAM) ist erfolgt.	31.12.2031