



Bundessprachenamt Hürth

Neubau Wachgebäude und Zaun

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Wer?	% Abgeschlossen	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4	2029 Q1	2029 Q2	2029 Q3	2029 Q4	2030 Q1	2030 Q2	2030 Q3	2030 Q4	2031 Q1	2031 Q2	2031 Q3	2031 Q4	2032 Q1	2032 Q2
1	Fortgeschriebene Musterterminplanung kleine Baumaßnahmen	59,5 Monate	Mon 12.01.26	Die 22.04.31				0%	Fortgeschriebene Musterterminplanung kleine Baumaßnahmen 22.04																						
2	Planung (LPH 1 - LPH 5)	27,05 Monate	Mon 12.01.26	Die 30.05.28				0%	Planung (LPH 1 - LPH 5) 30.05																						
3	Vergabeverfahren Generalplaner	3 Monate	Mon 12.01.26	Fre 17.04.26		4EA+1 Tag	BLB NRW	0%	Vergabeverfahren Generalplaner 17.04																						
4	LPH1 Bestandsunterlagen und Bedarfsermittlung	1 Monat	Die 21.04.26	Mit 20.05.26	3EA+1 Tag	5	BLB NRW	0%	LPH1 Bestandsunterlagen und Bedarfsermittlung 20.05																						
5	LPH2 Vorplanung	4 Monate	Don 21.05.26	Fre 25.09.26	4	6	BLB NRW	0%	LPH2 Vorplanung 25.09																						
6	Vorstellung der Varianten	0 Monate	Fre 25.09.26	Fre 25.09.26	5	7	BLB NRW	0%	Vorstellung der Varianten 25.09																						
7	Variantenfestlegung	1 Monat	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26	6	8	Maßnahmenträger	0%	Variantenfestlegung 23.10																						
8	LPH3 Entwurfsplanung und Bauunterlage Teil V	3 Monate	Mon 26.10.26	Mon 01.02.27	7	9	BLB NRW	0%	LPH3 Entwurfsplanung und Bauunterlage Teil V 01.02																						
9	Prüfung der Entwurfsplanung durch BAUID etc.	7 Monate	Die 02.02.27	Don 16.09.27	8	12;10EA+1 Tag;13		0%	Prüfung der Entwurfsplanung durch BAUID etc. 16.09																						
10	Überprüfung/ Kostenfestsetzung ist abgeschlossen	0 Monate	Fre 17.09.27	Fre 17.09.27	9EA+1 Tag	11	Maßnahmenträger	0%	Überprüfung/ Kostenfestsetzung ist abgeschlossen 17.09																						
11	Bauunterlage ist haushaltsmäßig anerkannt	0,5 Monate	Mon 20.09.27	Fre 01.10.27	10	12	Maßnahmenträger	0%	Bauunterlage ist haushaltsmäßig anerkannt 01.10																						
12	Ausführungsauftrag (Bauftrag der OFD) ist erteilt	14 Tage	Mon 04.10.27	Don 21.10.27	11;9		OFD NRW	0%	Ausführungsauftrag (Bauftrag der OFD) ist erteilt 21.10																						
13	LPH4 Genehmigungsplanung	2 Monate	Fre 17.09.27	Fre 12.11.27	9	14	BLB NRW	0%	LPH4 Genehmigungsplanung 12.11																						
14	Kenntnisgabeverfahren nach §79 Abs. 5	3 Monate	Mon 15.11.27	Fre 18.02.28	13	15	BLB NRW	0%	Kenntnisgabeverfahren nach §79 Abs. 5 18.02																						
15	LPH5 Ausführungsplanung	3 Monate	Mon 21.02.28	Die 30.05.28	14	17	BLB NRW	0%	LPH5 Ausführungsplanung 30.05																						
16	Vergabe/Ausführung ohne Rechnungslegung (LPH 6 - LPH 8)	19,45 Monate	Mit 31.05.28	Fre 15.02.30				0%	Vergabe/Ausführung ohne Rechnungslegung (LPH 6 - LPH 8) 15.02																						
17	LPH6 Vorbereitung der Vergabe	2 Monate	Mit 31.05.28	Don 27.07.28	15	18EA-13 Tage	BLB NRW	0%	LPH6 Vorbereitung der Vergabe 27.07																						
18	LPH7 Mitwirkung bei der Vergabe	3 Monate	Die 11.07.28	Die 17.10.28	17EA-13 Tage	19	BLB NRW	0%	LPH7 Mitwirkung bei der Vergabe 17.10																						
19	LPH7 1. Auftrag erteilt sowie Dispo	1 Monat	Mit 18.10.28	Mit 15.11.28	18	20EA+1 Tag	BLB NRW	0%	LPH7 1. Auftrag erteilt sowie Dispo 15.11																						
20	Baubeginn	0 Monate	Don 16.11.28	Don 16.11.28	19EA+1 Tag	21AA	BLB NRW	0%	Baubeginn 16.11																						
21	Baudurchführung	12 Monate	Fre 17.11.28	Fre 07.12.29	20AA	22	BLB NRW	0%	Baudurchführung 07.12																						
22	Baufertigstellung	0 Monate	Fre 07.12.29	Fre 07.12.29	21	23	BLB NRW	0%	Baufertigstellung 07.12																						
23	Herstellung der Übergabereife, Abnahmen, Probetrieb	2 Monate	Mon 10.12.29	Don 14.02.30	22	24EA+1 Tag	BLB NRW	0%	Herstellung der Übergabereife, Abnahmen, Probetrieb 14.02																						
24	Baumaßnahme ist übergeben und zur Nutzung überlassen	0 Monate	Fre 15.02.30	Fre 15.02.30	23EA+1 Tag	26	BLB NRW	0%	Baumaßnahme ist übergeben und zur Nutzung überlassen 15.02																						
25	Projektnachlauf	13 Monate	Mon 18.02.30	Die 22.04.31				0%	Projektnachlauf 22.04																						
26	Rechnungslegung BKB ggü. Maßnahmenträger ist abgeschlossen (einschl. Prüfung)	12 Monate	Mon 18.02.30	Mon 17.03.31	24	27	BLB NRW	0%	Rechnungslegung BKB ggü. Maßnahmenträger ist abgeschlossen 17.03																						
27	Baumaßnahme ist formell abgeschlossen (exkl. Gewährleistungszeitraum)	1 Monat	Die 18.03.31	Die 22.04.31	26			0%	Baumaßnahme ist formell abgeschlossen (exkl. Gewährleistungszeitraum) 22.04																						

Vorgang	Maßnahmenträger	Beteiligter D
Unterbrechung	Meilenstein Maßnahmenträger	Meilenstein Beteiligter D
Meilenstein	Beteiligter A	Beteiligter E
Sammelvorgang	Meilenstein Beteiligter A	Meilenstein Beteiligter E
BLB NRW	Beteiligter B	Beteiligter F
Meilenstein BLB NRW	Meilenstein Beteiligter B	Meilenstein Beteiligter F
OFD NRW	Beteiligter C	
Meilenstein OFD NRW	Meilenstein Beteiligter C	