

Nr.	Ressourcen	Nc	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2. Qtl, 2025			3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027		
							Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz		Apr	
1			08 Planfreigabe	183,22 Tage	Mon 13.10.25	Die 09.06.26	Planfreigabe																										
78																																	
79			12 RV-Abruf	20 Tage	Mon 13.10.25	Mit 29.10.25	RV-Abruf																										
93																																	
94			13 Vorbereitung der Ausführung	286,97 Tage	Mon 13.10.25	Mon 02.11.26	Vereitung der Ausführung																										
95			VE07 Abbruch Naturstein TH11	5 Tage	Mon 13.10.25	Fre 17.10.25	Abbruch Naturstein TH11																										
99			VE01.1 Abbruch / Rohbau / BE / Gerüst / Baureinigung	15 Tage	Mon 09.03.26	Mon 30.03.26																											
104			VE01.2 Trockenbau / Maler	45 Tage	Die 09.06.26	Die 11.08.26	VE01.2 Trockenbau / Maler																										
111			VE01.3 HLSK	15 Tage	Mon 30.03.26	Mon 20.04.26																											
115			VE02 Naturstein (Wand+Boden) inkl. TLS	93,75 Tage	Die 31.03.26	Mon 27.07.26	VE02 Naturstein (Wand+Boden) inkl. TLS																										
127			VE03 Metallbau / Schlosser (AHD / Handläufe / Glasgeländer)	100 Tage	Mon 16.03.26	Mon 20.07.26	u / Schlosser (AHD / Handläufe / Glasgeländer)																										
136			VE04 Emaille	55 Tage	Mon 23.03.26	Mon 25.05.26	VE04 Emaille																										
145			VE05 Lichtbeton	81 Tage	Mon 09.02.26	Die 19.05.26	VE05 Lichtbeton																										
146	BVB-IOH		Übergabe freigegebene AP an BÜ/AN	0 Tage	Mon 09.02.26	Mon 09.02.26																											09.02
147	AN-VM		Übergabe Vermessderdaten	5 Tage	Mon 09.02.26	Mon 16.02.26																											AN-VM
148	OPL/AN-V	Be	Bemusterung Lichtbeton / Effektbeleuchtung	30 Tage	Mon 16.02.26	Mon 30.03.26																											OPL/AN-VE05
149	AN-VE05		Erstellung der WMP	30 Tage	Mon 16.02.26	Mon 30.03.26																											AN-VE05
150	OPL/AN-V		Prüfung, Überarbeitung und Freigabe der WMP	10 Tage	Mon 30.03.26	Mon 13.04.26																											OPL/AN-VE05
151	OPL		Übergabe AP/WMP an BÜ	0 Tage	Mon 13.04.26	Mon 13.04.26																											13.04
152	AN-VE05		Materialbestellung / -fertigung (ca. 169 m²)	35 Tage	Mon 13.04.26	Mon 18.05.26																											AN-VE05
153	AN-VM		Vermessungsarbeiten (baubegleitender Vermesser)	1 Tag	Mon 18.05.26	Die 19.05.26																											AN-VM
154	AN-VE05		Baubeginn Lichtbeton	0 Tage	Die 19.05.26	Die 19.05.26																											19.05
155			VE06 50Hz / ITK / BMA	135 Tage	Mon 23.02.26	Mon 17.08.26	VE06 50Hz / ITK / BMA																										
165			RV01 Bauvermesser	25 Tage	Mit 22.10.25	Mit 26.11.25	RV01 Bauvermesser																										
166	OPL		Übergabe freigegebene AP an BÜ/AN	0 Tage	Mit 22.10.25	Mit 22.10.25																											22.10
167	AN-VM		Vermessungsarbeiten AN Bau	5 Tage	Mit 22.10.25	Mit 29.10.25																											AN-VM
168	AN-VM		Nachbearbeitung der Vermesserdaten	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25																											AN-VM
169	OPL/AN-V		Prüfung, Überarbeitung und Freigabe der Vermesserdaten	10 Tage	Mit 12.11.25	Mit 26.11.25																											OPL/AN-VM
170	OPL/AN-V		Übergabe AP/WMP an AN Bau VE05	0 Tage	Mit 26.11.25	Mit 26.11.25																											26.11
171			RV04 Fördertechnik	275 Tage	Son 19.10.25	Mon 02.11.26	RV04 Fördertechnik																										
180																																	
181			13 Vorabmaßnahmen	136,97 Tage	Mon 13.10.25	Fre 17.04.26	Vorabmaßnahmen																										
203																																	
204			23 Ausführung VTE West	255 Tage	Mon 23.03.26	Mon 22.03.27	Ausführung VTE West																										
267																																	
268			20 Ausführung TH11	121,25 Tage	Mon 20.04.26	Die 06.10.26	Ausführung TH11																										
269	AN-VE06	KV (1	Kabelzugarbeiten für Deckeneuchten, Handlaufbeleuchtung, Lautsprecher und Hinterleuchtung im Durchgang	15 Tage	Fre 27.03.26	Fre 17.04.26																											AN-VE06
270	AN-VE01.1	KV	Abbruch Bodenbelag Zwischenpodest	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26																											AN-VE01.1

Projekt: 250710_MMP-W_BZP Datum: Mon 22.09.25	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			

Seite 1