

Rahmenterminplan

RKS Halle/S. – Eichenberg BA 3 Bf Nordhausen Vorgezogene Leistungen

Leistungsbeginn auf der Baustelle: 05.01.2026

Baustelleneinrichtung: 05.01. – 19.01.2026

Kabeltiefbauarbeiten freie Strecke zwischen Heringen (Helme) und Nordhausen 19.01. – 13.02.2026

Kabeltiefbauarbeiten Bereich Güterbahnhof Nordhausen: 16.02. – 13.03.2026

Rückbau stillgelegte Gleise 4 bis 60 einschl. Weichen, Vortrieb des Medientunnels: 16.03. – 10.04.2026

Kabeltiefbauarbeiten Bereich Güterbahnhof Nordhausen, Vortrieb des Medientunnels: 13.04. – 09.05.2026

Kabeltiefbauarbeiten Bereich Güterbahnhof Nordhausen und ehemalige Gleise 4 bis 60: 11.05. – 25.05.2026

Rückbau Gleise 19, 1N einschl. W378, Rückbau Laderampe am Gleis 8N, Kabeltiefbauarbeiten außerhalb der Gleisbereiche: 01.06. – 30.07.2026

Herstellung des ESTW-Standorts einschl. Entwässerung, Zufahrten, Stützbauwerk: 01.06. – 15.10.2026

**Kabeltiefbauarbeiten freie Strecke Richtung Wolkramshausen
und Niedersachswerfen:**

20.10. – 02.11.2026

Kabeltiefbauarbeiten Bereich Hauptgleise / Bahnsteige:

09.11. – 15.11.2026

**Restarbeiten Kabeltiefbau, Signalgründungen,
Signalausleger:**

**in 2027, noch ohne
terminliche Einordnung**

Übergabe handrevidierter Pläne:

17.12.2027

Bauende:

31.12.2027

Übergabe Bestandsunterlagen (soweit Leistung des AN):

**spätestens 4 Wochen
nach der VOB-Abnahme**