

Rahmenterminplan Strecke 6520

ESTW-R Beeskow - ESTW-A Königs Wusterhausen



Lfd.-Nr.	Vorgang	Dauer	Termin
1	Bautechnische Begehung	7 Tage	09.03. - 17.03.2026
2	Baubeginn		30.03.2026
3	BE Flächen einrichten	5 Tage	30.03. - 03.04.2026
	Sperrzeiten beantragt	75 Schichten	15.06. - 31.07.2026, 01:00 - 05:00 Uhr BSTW - BKW 03.08. - 25.09.2026, 00:30 - 04:30 Uhr BBES - BSTW
4	Baufeldfreimachung	11 Wochen	06.04. - 19.06.2026
5	Kabeltiefbau	15 Wochen	22.06. - 25.09.2026
6	Kabelverlegung	5 Wochen	28.09. - 30.10.2026
7	Kabelmontage	4 Wochen	02.11. - 27.11.2026
8	OTDR Messung Kabelanlage	5 Tage	30.11. - 04.12.2026
9	Erstellen Revisionsunterlagen	5 Tage	14.12. - 18.12.2025
10	Abnahme der Anlage	7 Tage	11.01. - 19.01.2027

700
1880
2550