

Neubau APS Gleise (ohne Rückbau)

Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2025												2026												2027												2028											
							1, 2024	Hälfte 2, 2024	Hälfte 1, 2025	Hälfte 2, 2025	Hälfte 1, 2025	Hälfte 2, 2025	Hälfte 1, 2026	Hälfte 2, 2026	Hälfte 1, 2026	Hälfte 2, 2026	Hälfte 1, 2027	Hälfte 2, 2027	Hälfte 1, 2028	Hälfte 2, 2028	1, 2024	Hälfte 2, 2024	Hälfte 1, 2025	Hälfte 2, 2025	Hälfte 1, 2025	Hälfte 2, 2025	Hälfte 1, 2026	Hälfte 2, 2026	Hälfte 1, 2026	Hälfte 2, 2026	Hälfte 1, 2027	Hälfte 2, 2027	Hälfte 1, 2028	Hälfte 2, 2028																				
1		 Meilensteinplan IHZ Tübingen Stand EP	587 Tage	Mon 02.09.24	Die 19.01.27		Meilensteinplan IHZ Tübingen Stand EP																																															
2		 1. Baustufe	587 Tage	Mon 02.09.24	Die 19.01.27																																																	
3		 EP APS Gleise	100 Tage	Mon 10.02.25	Fre 27.06.25		EP APS Gleise 10.02 27.06																																															
13		 Lph 6 APS Gleise 1. Baustufe	258 Tage	Mon 02.09.24	Mit 24.09.25		Lph 6 APS Gleise 1. Baustufe 02.09 24.09																																															
20		 Erstellung APS Gleise	146 Tage	Die 30.06.26	Die 19.01.27		Erstellung APS Gleise 30.06 19.01																																															
21		 Bauphase 3.1	85 Tage	Die 30.06.26	Mon 26.10.26		Bauphase 3.1 30.06 26.10																																															
22		 Baustelle einrichten	5 Tage	Die 30.06.26	Mon 06.07.26	15EA+6 Monate	Baustelle einrichten 30.06 06.07																																															
23		 Oberboden abtragen	5 Tage	Fre 03.07.26	Don 09.07.26	22EA-2 Tage	Oberboden abtragen 03.07 09.07																																															
24		 Einbau Ausgleichsschicht	10 Tage	Die 07.07.26	Mon 20.07.26	23EA-3 Tage	Einbau Ausgleichsschicht 07.07 20.07																																															
25		 Tiefenentwässerung	25 Tage	Die 14.07.26	Mon 17.08.26	24EA-5 Tage	Tiefenentwässerung 14.07 17.08																																															
26		 Neubau Rigolen	20 Tage	Die 21.07.26	Mon 17.08.26	24	Neubau Rigolen 21.07 17.08																																															
27		 Neubau Fundamente OLA	30 Tage	Die 14.07.26	Mon 24.08.26	24EA-5 Tage	Neubau Fundamente OLA 14.07 24.08																																															
28		 Kabeltiefbauarbeiten ohne Tröge	25 Tage	Die 21.07.26	Mon 24.08.26	24	Kabeltiefbauarbeiten ohne Tröge 21.07 24.08																																															
29		 Errichten Beleuchtungsmaste	15 Tage	Die 04.08.26	Mon 24.08.26	24EA+10 Tage	Errichten Beleuchtungsmaste 04.08 24.08																																															
30		 Einbau PSS	15 Tage	Die 11.08.26	Mon 31.08.26	25EA-5 Tage	Einbau PSS 11.08 31.08																																															
31		 Einbau Bettungsschotter	15 Tage	Die 18.08.26	Mon 07.09.26	30EA-10 Tage	Einbau Bettungsschotter 18.08 07.09																																															
32		 Gleis- und Weichenmontage	15 Tage	Die 01.09.26	Mon 21.09.26	31EA-5 Tage	Gleis- und Weichenmontage 01.09 21.09																																															
33		 Stopfarbeiten	5 Tage	Die 29.09.26	Mon 05.10.26	32EA+5 Tage	Stopfarbeiten 29.09 05.10																																															
34		 Herstellen Randwege und Kabeltröge	15 Tage	Die 06.10.26	Mon 26.10.26	33	Herstellen Randwege und Kabeltröge 06.10 26.10																																															
35		 Aufstellen Oberleitungsmaste	15 Tage	Die 06.10.26	Mon 26.10.26	33	Aufstellen Oberleitungsmaste 06.10 26.10																																															
36		 Bauphase 3.2	30 Tage	Die 15.09.26	Mon 26.10.26		Bauphase 3.2 15.09 26.10																																															
37		 Anbindung Weiche 98 mit Tief- und Oberbau	10 Tage	Die 15.09.26	Mon 28.09.26	32EA-5 Tage	Anbindung Weiche 98 mit Tief- und Oberbau 15.09 28.09																																															
38		 Errichtung Oberleitungsfundament in Nähe Betriebsgleise	10 Tage	Die 29.09.26	Mon 12.10.26	37	Errichtung Oberleitungsfundament in Nähe Betriebsgleise 29.09 12.10																																															
39		 Fundamentarbeiten OLA	10 Tage	Die 13.10.26	Mon 26.10.26	38																																																
40		 Querfeld 49-18	2 Tage	Mit 23.09.26	Don 24.09.26	37AA+6 Tage	Querfeld 49-18 23.09 24.09																																															
41		 Inbetriebnahme Querfeld	1 Tag	Fre 25.09.26	Fre 25.09.26	40	Inbetriebnahme Querfeld 25.09 25.09																																															
42		 Bauphase 3.3 (ARA Außer Betrieb)	10 Tage	Die 13.10.26	Mon 26.10.26		Bauphase 3.3 (ARA Außer Betrieb) 13.10 26.10																																															
43		 Verschwenkung Gleis 24w und Gleis 23w, Einbau Weiche 671	10 Tage	Die 13.10.26	Mon 26.10.26	38	Verschwenkung Gleis 24w und Gleis 23w, Einbau Weiche 671 13.10 26.10																																															
44		 Bauphase 3.4	22 Tage	Fre 23.10.26	Mon 23.11.26		Bauphase 3.4 23.10 23.11																																															
45		 Rückbau Kettenwerke EOW- Bereich	2 Tage	Fre 23.10.26	Mon 26.10.26	46AA-2 Tage																																																
46		 Einbau Weiche 640 und 641, Umbau Weiche 642 und Lückenschluss Weiche 651	10 Tage	Die 27.10.26	Mon 09.11.26	43	Einbau Weiche 640 und 641, Umbau Weiche 642 und Lückenschluss Weiche 651 27.10 09.11																																															
47		 Errichtung Kettenwerke	10 Tage	Die 10.11.26	Mon 23.11.26	46	Errichtung Kettenwerke 10.11 23.11																																															
48		 Bauphase 3.5	11 Tage	Die 24.11.26	Die 08.12.26		Bauphase 3.5 24.11 08.12																																															
49		 Anbindung IRA Gleis 20w und 22w sowie Gleis 23w und 24w	10 Tage	Die 24.11.26	Mon 07.12.26	47	Anbindung IRA Gleis 20w und 22w sowie Gleis 23w und 24w 24.11 07.12																																															
50		 Errichtung Kettenwerke	10 Tage	Die 24.11.26	Mon 07.12.26	49AA																																																
51		 Inbetriebnahme	1 Tag	Die 08.12.26	Die 08.12.26	50																																																
52		 Bauphase 3.6	15 Tage	Mit 09.12.26	Die 29.12.26		Bauphase 3.6 09.12 29.12																																															
53		 Rückbau Gleisanlagen 8w bis 19w inkl. OLA- Fundamente und Beleuchtungsmaste	15 Tage	Mit 09.12.26	Die 29.12.26	48	Rückbau Gleisanlagen 8w bis 19w inkl. OLA- Fundamente und Beleuchtungsmaste 09.12 29.12																																															
54		 Baustelle Räumen	15 Tage	Mit 30.12.26	Die 19.01.27		Baustelle Räumen 30.12 19.01																																															
55		 Baustelle räumen	10 Tage	Mit 30.12.26	Die 12.01.27	53	Baustelle räumen 30.12 12.01																																															
56		 Restarbeiten	15 Tage	Mit 30.12.26	Die 19.01.27	53	Restarbeiten 30.12 19.01																																															