

Bauzeitenplan Modernisierung des FDG Raffelsbrand

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Februar				März				April				Mai				Juni				Juli											
				KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32					
1	Modernisierung FDG Raffelsbrand	Mon 13.10.25	Fre 31.07.26	31.07.																															
2	Vorber. der Vergabe LPH 6 Finkeldei	Mon 13.10.25	Fre 19.12.25																																
3	Vergabe LPH 7 Wald u. Holz	Mon 13.10.25	Fre 19.12.25																																
4	Baubeginn LPH 8	Mon 12.01.26	Mon 12.01.26																																
5	Gerüstarbeiten Baustelleneinrichtung	Mon 09.02.26	Fre 24.07.26	24.07.																															
6	Abbrucharbeiten	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26																																
7	EMB; Außenanlagen	Mon 02.03.26	Fre 27.03.26																																
8	Zimmer- und Holzbauarbeiten	Mon 30.03.26	Don 30.04.26																																
9	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten	Mon 30.03.26	Fre 24.04.26																																
10	Schadstoffsanierung	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26																																
11	Elektro Rohmontage	Mon 23.03.26	Don 30.04.26																																
12	Heizung /Sanitär Rohmontage	Mon 23.03.26	Don 30.04.26																																
13	Maler- und Lackierarbeiten Innen	Mon 20.04.26	Fre 12.06.26																																
14	Trockenbauarbeiten	Mon 27.04.26	Fre 15.05.26																																
15	Parkett- und Holzpflasterarbeiten	Mon 08.06.26	Fre 03.07.26																																
16	Elektro Fertigmontage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26																																
17	Heizung/Sanitär Fertigmontage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26																																
18	Baureinigungsarbeiten	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26																																
19	Fertigstellung	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	31.07.																															