

Vorgangs-/Vorgangsname		Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcenamen
1	Einbau Schutzgerüst und Sanierung Dach/Decke					
2						
3		Bauphase 1 - Schutzgerüst	315 Tage	Don 20.02.25	Mit 20.05.26	
4	Gründung	299 Tage	Don 20.02.25	Die 28.04.26		
5	1. Baugrunderkundung:	96 Tage	Don 20.02.25	Don 03.07.25		
9	2. Baugrunderkundung:	55 Tage	Mon 01.09.25	Fre 14.11.25		
10	Baugrunderkundung	11 Wochen	Mon 01.09.25	Fre 14.11.25		DB PL, S&P DD
11	Auswertung, inkl. Vorlage des Baugrundgutachtens	0 Tage	Fre 14.11.25	Fre 14.11.25	10	
12	Planung der Baugründertüchtigung	3 Wochen	Mon 17.11.25	Fre 05.12.25	11	
13	Freigabe der Planung	5 Tage	Mon 08.12.25	Fre 12.12.25	12	DB PL
14	Ausschreibung der Baugründertüchtigung	15 Tage	Mon 15.12.25	Fre 16.01.26		
15	Erstellung Lese-LV	10 Tage	Mon 15.12.25	Fre 09.01.26	13	S&P DD
16	Prüfung Lese-LV	2 Tage	Mon 12.01.26	Die 13.01.26	15	DB PL
17	Abgabe LV an DB Einkauf	3 Tage	Mit 14.01.26	Fre 16.01.26	16	DB PL
18	Vergabe	40 Tage	Mon 19.01.26	Fre 13.03.26		
19	Angebotsfrist, digitale Abgabe	20 Tage	Mon 19.01.26	Fre 13.02.26	17	
20	Angebotsauswertung, ggf. Bietergespräche, Vorschlag zur Zuschlagerteilung	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26	19	S&P DD, DB PL,DB Einkauf
21	Abschreiben an Mitbewerber	1 Tag	Mon 02.03.26	Mon 02.03.26	20	DB Einkauf
22	Zuschlagerteilung (Einspruchsfrist einhalten: 10kd)	0 Tage	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26	21EA+9 Tage	DB Einkauf
23	Leistungsabruf	0 Tage	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26	22	DB Einkauf
24	Vorbereitung	12 Tage	Mon 16.03.26	Die 31.03.26	22	ausführende Firma
25	Durchführung der Baugründertüchtigung	15 Tage	Mit 08.04.26	Die 28.04.26		ausführende Firma
26	Gerüsteinbau	51 Tage	Fre 14.11.25	Fre 06.02.26		
27	Überarbeitung, Abstimmung und Freigabe der Entwurfsplanur	51 Tage	Fre 14.11.25	Fre 06.02.26		
28	Vorlage bauzeitl. BSK	1 Tag	Fre 14.11.25	Fre 14.11.25		DB PL -> BCL
29	Anpassung Planung Schutzgerüsteinbau	40 Tage	Mon 17.11.25	Fre 23.01.26	28	S&P GT
30	Planung BE + Abstimmung FW und Stadt	40 Tage	Mon 17.11.25	Fre 23.01.26	28	DB PL, Stadt DD, S&P DD OBP
31	Freigabe der Baustelleneinrichtungsplanung durch die Stadt Dresden	0 Tage	Fre 23.01.26	Fre 23.01.26	30	Stadt DD
32	verkehrstechnische Sicherung / Wegeleitführung des Bahnhofs während des Aufbaus der BE und während Interimphase -erarbeiten, abstimmen und freigeben lassen	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26	31	DB PL, S&P DD OBP
33	EIGV-Anzeige vorbereiten und Freigabe aller Beteiligten erwirken, beim EBA einreichen	5 Tage	Mon 08.12.25	Fre 12.12.25	50AA-60 Tage	DB PL, S&P DD
34	LP 05	40 Tage	Mon 09.02.26	Fre 03.04.26		
35	AFU OPL	10 Tage	Mon 09.02.26	Fre 20.02.26	27	S&P DD+GT
36	AFU GT	15 Tage	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26	27	S&P DD+GT
37	Prüfung und Freigabe durch BVB	15 Tage	Mon 16.02.26	Fre 06.03.26	35EE+5 Tage;36EE BVB	BVB
38	Prüfaufruf für Technische Planung über Prüfbeauftragten	20 Tage	Mon 02.03.26	Fre 27.03.26	36	Prüfbeauftragter BMA,Sicherheitstechnik
39	Planungsakte anlegen	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26	38EE	S&P DD
40	Quality Gate - Abschluss AFU	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26	39	DB PL, S&P DD, GT
41	LP 06 (vorgezogen)	20 Tage	Mon 08.12.25	Fre 16.01.26		
42	LV Stahlgerüst	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25		S&P DD, GT
43	sonst. LVs	10 Tage	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26	42	DB PL
44	Abgabe LV an DB Einkauf	0 Tage	Fre 16.01.26	Fre 16.01.26	43	S&P DD, GT
45	LP 07	8 Wochen	Mon 19.01.26	Fre 13.03.26	44	
46	Bauanzeige einreichen, spätestens:	0 Tage	Mon 16.02.26	Mon 16.02.26	50AA-20 Tage	BVB
47	Baubeginnanzeige einreichen, spätestens:	0 Tage	Mon 02.03.26	Mon 02.03.26	50AA-10 Tage	BVB
48	LP08	48 Tage	Mon 16.03.26	Mit 20.05.26		
49	Vorbereitende Maßnahmen für Einbau Schutzgerüst	15 Tage	Mon 16.03.26	Fre 03.04.26		
50	VAO aufstellen	1 Tag	Mon 16.03.26	Mon 16.03.26	45	
51	Informationstafeln/ Hinweisschilder zur Baumaßnahme auf	1 Tag	Mon 16.03.26	Mon 16.03.26	45	
52	Aufbau Baustelleneinrichtung	4 Tage	Die 17.03.26	Fre 20.03.26	50	
53	Vorbereitende Maßnahmen UG für Gerüsteinbau	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26	52	
54	Abtransport der Fahrradlei	1 Tag	Die 17.03.26	Die 17.03.26	50	
55	Einbau Schweize Rampe inkl. Abnahme	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26		
56	Stellung Container Reisezentrum	2 Tage	Mon 30.03.26	Die 31.03.26	55	
57	Umzug Möbel in Container	1 Tag	Mit 01.04.26	Mit 01.04.26	56	
58	Vollsperrung der Halle	28 Tage	Mon 06.04.26	Mit 13.05.26		
59	Demontage von Inventar/ Mobiliar, inkl. Zwischenlagerung	3 Tage	Mon 06.04.26	Mit 08.04.26	53	
60	Demontage der Technik, inkl. Zwischenlagerung	2 Tage	Mon 06.04.26	Die 07.04.26	53	
61	Stahlgerüsteinbau mit Schutzebene, inkl. Konstruktive Interimsbauten nach Erfordernis in der Empfangshalle	21 Tage	Mit 08.04.26	Mit 06.05.26	60	
62	Einbau Gerüsttreppe	2 Tage	Die 05.05.26	Mit 06.05.26	61EE	
63	Verkleidung der Gerüsttürme (Aquapanel), inkl. Einbau Ba	2 Tage	Die 05.05.26	Mit 06.05.26	61EE	
64	Einbau der Interimstechnik	10 Tage	Don 30.04.26	Mit 13.05.26	61EE+5 Tage	
65	Inbetriebnahme/ Abnahme	5 Tage	Don 07.05.26	Mit 13.05.26	64EE	
66	Nachbereitung	5 Tage	Don 14.05.26	Mit 20.05.26		
67	Demontage Baustelleneinrichtung	2 Tage	Don 14.05.26	Fre 15.05.26	65	
68	Demontage Hydrolift	2 Tage	Mon 18.05.26	Die 19.05.26	67	
69	VAO abbauen	1 Tag	Mit 20.05.26	Mit 20.05.26	68	
70	Fertigstellung - Öffnen der Empfangshalle mit Schutzgerüst	0 Tage	Mit 13.05.26	Mit 13.05.26	65	
71	Bauphase 2 - Sanierung Dach/Decke	870 Tage	Mon 25.05.26	Fre 21.09.29		
72	LP03	180 Tage	Mon 25.05.26	Fre 29.01.27		
73	Begutachtung Decke von Schutzgerüst aus	1 Woche	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26	3EA+2 Tage	
74	Erstellung Entwurfsplanung	7 Monate	Mon 01.06.26	Fre 11.12.26	73	
75	Planungsakte anlegen	3 Wochen	Mon 14.12.26	Fre 01.01.27	74	
76	Quality Gate - Abschluss EP	4 Wochen	Mon 04.01.27	Fre 29.01.27	75	
77	LP04	130 Tage	Mon 01.02.27	Fre 30.07.27		
78	Erstellung Genehmigungsunterlagen	6 Wochen	Mon 01.02.27	Fre 12.03.27	76	
79	Bearbeitung Behörden (EBA, Denkmalschutz)	4 Monate	Mon 15.03.27	Fre 02.07.27	78	
80	PSV	2 Monate	Mon 15.03.27	Fre 07.05.27	78	
81	Finanzklasar	4 Wochen	Mon 05.07.27	Fre 30.07.27	79	
82	LP05	4 Monate	Mon 02.08.27	Fre 19.11.27	81	
83	LP06	3 Monate	Mon 22.11.27	Fre 11.02.28	82	
84	LP07	3 Monate	Mon 14.02.28	Fre 05.05.28	83	
85	LP08	18 Monate	Mon 08.05.28	Fre 21.09.29	84	