



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Diagramm
1	Bauabschnitt 1 (Anbau Nordseite)	335 Tage?	Mon 18.05.26	Fre 27.08.27	
2	LM-Fenster (Raffstorekästen+Pfosten/Riegelkonstruktion) und Raffstore	300 Tage	Mon 18.05.26	Fre 09.07.27	
3	 - Aufmaß der Fensteröffnungen (1.KG, EG aufmessen, 1.OG später wenn ausgeschalt ist)	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	
4	 - Montage der Aluminiumfenster (im 1.KG wird begonnen)	20 Tage	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26	
5	 - Montage der Raffstorekästen o. ä.	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	
6	 - Raffstore montieren	10 Tage	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27	
7	 - Fenstergriffe montieren und Fenster einstellen	10 Tage	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27	
8	 - Inbetriebnahme Sonnenschutz	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27	
9	Dachabdichtungsarbeiten	210 Tage	Mon 08.06.26	Fre 26.03.27	
10	 - Notentwässerung ausführen	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	
11	 - Altbauabdichtung entfernen und neue Gefälleabdichtung ausführen (bauseits)	76 Tage	Mon 08.06.26	Mon 21.09.26	
12	 - Dampfsperre (Hauptdach und Dachterrasse) ausführen	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26	
13	 - Attikabdichtung (einschl. Altbau) aufbringen	10 Tage	Mit 12.08.26	Die 25.08.26	
14	 - Dachisolierung und Dachabdichtung ausführen	20 Tage	Mit 26.08.26	Die 22.09.26	
15	 - Unterkonstruktion für die Attikaabdeckung montieren	10 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27	
16	 - zusätzliches Eindichten von Außentüren	8 Tage	Mon 01.03.27	Mit 10.03.27	
17	 - Attikaabdeckung montieren	20 Tage	Mon 01.03.27	Fre 26.03.27	
18	 - Dachbegrünung, Dachplattierung, Bekiesung, Geländer und UK für Solar ausführen	30 Tage	Mon 01.02.27	Fre 12.03.27	
19	Metallbauarbeiten	250 Tage	Mon 18.05.26	Fre 30.04.27	
20	 - Außentüren/Innentüren aufmessen	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	
21	 - Rahmen der Außentüren einschl. Baustellentüren montieren	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26	
22	 - Außentüren (wo keine Bautüren sind) montieren	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	
23	 - Innentürenmontage, Außentüren im Bereich der Bautüren montieren	25 Tage	Mon 29.03.27	Fre 30.04.27	
24	Innentüren und Stahlzargen	285 Tage	Mon 27.07.26	Fre 27.08.27	
25	 - Stahlzargen aufmessen	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	
26	 - Stahlzargen einbauen	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	
27	 - Innentüren montieren	15 Tage	Mon 09.08.27	Fre 27.08.27	
28					
29	Innenputzarbeiten	140 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.04.27	
30	 - Innenputzarbeiten im 1.KG einschl. Treppenhaus 2.KG	35 Tage	Mon 12.10.26	Fre 27.11.26	
31	 - zweilagigen Kalkzementputz in den WC-Bereichen ausführen	18 Tage	Mon 30.11.26	Mit 23.12.26	
32	 - Innenputzarbeiten im EG	30 Tage	Mon 11.01.27	Fre 19.02.27	
33	 - Innenputzarbeiten im 1.OG	30 Tage	Mon 22.02.27	Fre 02.04.27	
34	 - Nachputzarbeiten im Bereich der Innenfensterbänke und Schlitzarbeiten der TGA	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27	
35					
36	Trockenbauarbeiten	240 Tage	Mon 27.07.26	Fre 25.06.27	
37	 - UK-Bodenprofile in den WC's für Waschtische in den Klassenräumen montieren	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26	
38	 - Vorwand-UK's in den Toiletten und Klassenräumen schließen	20 Tage	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27	
39	 - Trockenbauwände einseitig beplankt erstellen	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	
40	 - Trockenbauwände nach Fertigstellung der TGA schließen	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	
41	 - Deckenunterkonstruktion im 1.KG montieren+Decke schließen	25 Tage	Mon 01.03.27	Fre 02.04.27	
42	 - Deckenunterkonstruktion im EG montieren+Decke schließen	25 Tage	Mon 05.04.27	Fre 07.05.27	
43	 - Deckenunterkonstruktion im 2.OG montieren-Decke schließen	25 Tage	Mon 10.05.27	Fre 11.06.27	
44	 - Trockenputz vor Schachtwänden	10 Tage	Mon 14.06.27	Fre 25.06.27	