

Nr.	Vorgangsname	Leistung	Dauer	Anfang	Ende	2026												2027								
						1. Qtl, 2026 Feb	Mrz	Apr	2. Qtl, 2026 Mai	Jun	Jul	3. Qtl, 2026 Aug	Sep	Okt	4. Qtl, 2026 Nov	Dez	Jan	1. Qtl, 2027 Feb	Mrz	Apr						
1	Tiefbau 2. BA Entwässerung, Versorgungsgräben, Fundamente	0%	190 Tage?	Mon 02.03.26	Fre 20.11.26																					
2	Vorbereitung der Vergabe (Prüfung der Unterlagen + Veröffentlichung)	0%	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26	02.03	Vorbereitung der Vergabe (Prüfung der Unterlagen + Veröffentlichung)																			
3	Offenes Vergabeverfahren VOB/EU	0%	30 Tage	Mon 02.03.26	Mon 13.04.26	02.03	Offenes Vergabeverfahren VOB/EU																			
4	Auswertung der Angebot und Beauftragung	0%	15 Tage	Mon 13.04.26	Fre 01.05.26		13.04	Auswertung der Angebot und Beauftragung																		
5	Arbeitsvorbereitung und Baustelleneinrichtung	0%	16 Tage	Mon 04.05.26	Mon 25.05.26																					
6	Arbeitsvorbereitung	0%	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26		04.05	Arbeitsvorbereitung																		
7	Baustelleneinrichtung	0%	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26		18.05	Baustelleneinrichtung																		
8	Aktiver Baubeginn	0%	1 Tag	Mon 25.05.26	Mon 25.05.26		25.05	Aktiver Baubeginn																		
9	Entwässerungsanlagen	0%	40 Tage	Mon 25.05.26	Fre 17.07.26																					
10	Kanalbau Regenwasser & Drainagen	0%	15 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26		25.05	Kanalbau Regenwasser & Drainagen																		
11	Kanalbau Schmutzwasser	0%	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26		15.06	Kanalbau Schmutzwasser																		
12	Anschluss Trinkwasser	0%	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26		15.06	Anschluss Trinkwasser																		
13	Versickerungsanlage mit Rigole	0%	20 Tage	Mon 22.06.26	Fre 17.07.26		22.06	Versickerungsanlage mit Rigole																		
14	IBN gezielte Regenwasserbeseitigung	0%	1 Tag	Mit 15.07.26	Mit 15.07.26		15.07	IBN gezielte Regenwasserbeseitigung																		
15	Betonbauarbeiten	0%	44 Tage	Don 16.07.26	Die 15.09.26																					
16	Fundamente Wärmepumpen (3 Stk + ggf. 1 x Reserve)	0%	10 Tage	Don 16.07.26	Mit 29.07.26		16.07	Fundamente Wärmepumpen (3 Stk + ggf. 1 x Reserve)																		
17	Fundamente Rohrbrücke (4 Stk)	0%	5 Tage	Mit 29.07.26	Die 04.08.26		29.07	Fundamente Rohrbrücke (4 Stk)																		
18	Fundament HyDN Wärmeübergabe	0%	10 Tage	Mit 05.08.26	Die 18.08.26		05.08	Fundament HyDN Wärmeübergabe																		
19	Schotterunterbau Endausbau	0%	20 Tage	Mit 19.08.26	Die 15.09.26																					
20	Schotterunterbau Endausbau	0%	20 Tage	Mit 19.08.26	Die 15.09.26		19.08	Schotterunterbau Endausbau																		
21	Wärmeversorgungsgräben	0%	47 Tage?	Don 17.09.26	Fre 20.11.26																					
22	Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - Wärmespeicher [WS]	0%	5 Tage	Don 17.09.26	Mit 23.09.26		17.09	Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - Wärmespeicher [WS]																		
23	Rohrleitungsbau EZ-WS	0%	20 Tage	Don 24.09.26	Mit 21.10.26		24.09	Rohrleitungsbau EZ-WS																		
24	Rückverfüllung Graben EZ-WS	0%	3 Tage	Don 22.10.26	Mon 26.10.26		22.10	Rückverfüllung Graben EZ-WS																		
25	Leerrohrverlegung & Kabelschächte, Masthülsen außerhalb von Wärmetrassen	0%	4 Tage	Fre 25.09.26	Mit 30.09.26		25.09	Leerrohrverlegung & Kabelschächte, Masthülsen außerhalb von Wärmetrassen																		
26	Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - Wärmepumpen [WP]	0%	5 Tage	Mit 30.09.26	Mit 07.10.26		30.09	Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - Wärmepumpen [WP]																		
27	Rohrleitungsbau EZ - WP	0%	20 Tage	Don 08.10.26	Mit 04.11.26		08.10	Rohrleitungsbau EZ - WP																		
28	Rückverfüllung Graben EZ-WP	0%	3 Tage	Don 05.11.26	Mon 09.11.26		05.11	Rückverfüllung Graben EZ-WP																		
29	Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - HyDN Übergabe	0%	5 Tage	Mit 07.10.26	Mit 14.10.26		07.10	Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - HyDN Übergabe																		
30	Rohrleitungsbau EZ-HyDN Übergabe	0%	20 Tage	Don 15.10.26	Mit 11.11.26		15.10	Rohrleitungsbau EZ-HyDN Übergabe																		
31	Rückverfüllung EZ-HyDN Übergabe	0%	5 Tage	Don 12.11.26	Mit 18.11.26		12.11	Rückverfüllung EZ-HyDN Übergabe																		
32	Leerrohrverlegung & Kabelschächte, Masthülsen im Bereich fertiger Wärmetrassen	0%	20 Tage?	Don 15.10.26	Mit 11.11.26		15.10	Leerrohrverlegung & Kabelschächte, Masthülsen im Bereich fertiger Wärmetrassen																		
33	Baustelle räumen	0%	1 Tag?	Fre 20.11.26	Fre 20.11.26																					
						20.11																				
						Baustelle räumen																				

Projekt: Energiezentrale Brainergy Pa Datum: Sam 28.02.26	Vorgang		Sammelvorgang		Unterbrechung		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang	
	Vorgang in Arbeit		Rollup: Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	
	Kritischer Vorgang		Rollup: Kritischer Vorgang		Projektsammelvorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
	Kritischer Vorgang in Arbeit		Rollup: Meilenstein		Gruppenkopf		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Rollup: In Arbeit		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		Stichtag	