

Nr.	Vorgang	Task name	Duration	Anfang	Ende	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl
1	✓	LP4: Genehmigungsplanung	8 Wochen	Mon 01.12.25	Mit 28.01.26								
2		LP5+6: Ausführungsplanung + Vergabevorbereitung	202,5 Tage	Mit 28.01.26	Don 12.11.26								
3		Bautechnik	133,87 Tage	Mit 28.01.26	Don 23.07.26								
4	✓	Ausführungsplanung	11,5 Wochen	Mit 28.01.26	Die 14.04.26								
5		LV-Erstellung	4 Wochen	Die 14.04.26	Die 12.05.26								
6		Erstellung KEVM	2 Wochen	Die 07.04.26	Die 21.04.26								
7		Abstimmung LV und KEVM mit AG	2 Wochen	Die 12.05.26	Mon 25.05.26								
8		Ausgabe LV	0 Tage	Die 26.05.26	Die 26.05.26								
9		Kalkulationszeit	4,8 Wochen	Die 26.05.26	Don 25.06.26								
10		Submission	0 Tage	Don 25.06.26	Don 25.06.26								
11		Prüfung und Wertung	2 Wochen	Don 25.06.26	Don 09.07.26								
12		Vergabevorschlag	0 Tage	Don 09.07.26	Don 09.07.26								
13		Vergabe	2 Wochen	Don 09.07.26	Mit 22.07.26								
14		GR-Sitzung	0 Tage	Don 23.07.26	Don 23.07.26								
15		Maschinen-, Prozess- und Verfahrenstechnik	133,87 Tage	Mit 28.01.26	Don 23.07.26								
16	✓	Ausführungsplanung	11,5 Wochen	Mit 28.01.26	Die 14.04.26								
17	✓	LV-Erstellung	2 Wochen	Die 14.04.26	Mon 27.04.26								
18	✓	Erstellung KEVM	2 Wochen	Die 07.04.26	Die 21.04.26								
19		Abstimmung LV und KEVM mit AG	2 Wochen	Mon 27.04.26	Die 12.05.26								
20		Ausgabe LV	0 Tage	Die 12.05.26	Die 12.05.26								
21		Kalkulationszeit	6 Wochen	Die 12.05.26	Fre 19.06.26								
22		Submission	0 Tage	Fre 19.06.26	Fre 19.06.26								
23		Prüfung und Wertung	3 Wochen	Fre 19.06.26	Don 09.07.26								
24		Vergabevorschlag	0 Tage	Don 09.07.26	Don 09.07.26								
25		Vergabe	2 Wochen	Don 09.07.26	Mit 22.07.26								
26		GR-Sitzung	0 Tage	Don 23.07.26	Don 23.07.26								
27		EMSR-Technik	95 Tage	Fre 19.06.26	Don 12.11.26								
28		Ausführungsplanung	4 Wochen	Fre 19.06.26	Don 16.07.26								
29		LV-Erstellung	2 Wochen	Don 16.07.26	Mit 29.07.26								
30		Abstimmung LV und KEVM mit AG	2 Wochen	Mit 29.07.26	Die 01.09.26								
31		Ausgabe LV	0 Tage	Die 01.09.26	Die 01.09.26								
32		Kalkulationszeit	6 Wochen	Die 01.09.26	Fre 09.10.26								
33		Prüfung und Wertung	3 Wochen	Fre 09.10.26	Don 29.10.26								
34		Vergabe	2 Wochen	Don 29.10.26	Don 12.11.26								
35		LP8: Bauüberwachung	180 Tage	Mit 22.07.26	Mon 12.04.27								
36		Bautechnik	140 Tage	Mit 22.07.26	Mit 17.02.27								
37		FT-Garage: Technische Klärung	4 Wochen	Mit 22.07.26	Die 08.09.26								
38		FT-Garage: Lieferzeit	18 Wochen	Die 08.09.26	Fre 08.01.27								
39		FT-Garage Lieferung	0 Tage	Fre 22.01.27	Fre 22.01.27								
40		Versetzung Gastank	1 Woche	Don 29.10.26	Don 05.11.26								
41		Herstellen Bodenplatte	8 Wochen	Don 12.11.26	Fre 08.01.27								
42		Bauarbeiten (Belagsarbeiten, Außenanlagen, ...)	4 Wochen	Fre 22.01.27	Mit 17.02.27								
43		Maschinen-, Prozess- und Verfahrenstechnik	180 Tage	Mit 22.07.26	Mon 12.04.27								
44		Technische Klärung + Werkplanung	2 Monate	Mit 22.07.26	Mon 05.10.26								
45		Arbeiten erdverlegte Rohrleitungen	2 Monate	Mon 05.10.26	Mit 25.11.26								
46		Scheibeneindicker: Lieferzeit	16 Wochen	Mon 05.10.26	Fre 22.01.27								
47		Montage	2 Monate	Mit 17.02.27	Mon 12.04.27								
48		Inbetriebnahme	2 Wochen	Die 30.03.27	Mon 12.04.27								
49		EMSR-Technik	100 Tage	Don 12.11.26	Die 30.03.27								
50		Technische Klärung	1 Monat	Don 12.11.26	Mit 09.12.26								
51		Lieferzeiten	2 Monate	Mit 09.12.26	Don 04.02.27								
52		Elektroinstallation	1 Monat	Don 04.02.27	Mit 03.03.27								
53		Programmierung	1 Monat	Mit 03.03.27	Die 30.03.27								



Geplanter Meilenstein	◇	Basisplan Meilenstein	◇	Basisplan	—	Fortschritt EMSR-Technik	—	Meilenstein Maschinentechnik	◇
Geplanter Sammelvorgang	—	Basisplan Sammelvorgang	—	Vorgang Maschinentechnik	—	Vorgang Bautechnik	—	Meilenstein EMSR-Technik	◇
Vorgang	—	Meilenstein Aktuell	—	Fortschritt Maschinentechnik	—	Fortschritt Bautechnik	—	Meilenstein Bautechnik	◇
Fortschritt	—	Sammelvorgang	—	Vorgang EMSR-Technik	—	Verspätung	—	Geplant	—