

IRLS Ostwürttemberg				Detailterminplan Bauablauf																erstellt 260331 Index 00: VORABZUG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nr.	Te	Zuständigkeit	Firma	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	tl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 2024	. Qtl, 20

IRLS Ostwürttemberg								Detailterminplan Bauablauf																												erstellt 260331 Index 00: VORABZUG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nr.	Teil	Zuständigkeit	Firma	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Nov. 2024	Dez. 2024	Jan. 2025	Feb. 2025	März 2025	Apr. 2025	Mai 2025	Juni 2025	Juli 2025	Aug. 2025	Sep. 2025	Okt. 2025	Nov. 2025	Dez. 2025	Jan. 2026	Feb. 2026	März 2026	Apr. 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	Aug. 2026	Sep. 2026	Okt. 2026	Nov. 2026	Dez. 2026	Jan. 2027	Feb. 2027	März 2027	Apr. 2027	Mai 2027	Juni 2027	Juli 2027	Aug. 2027	Sep. 2027	Okt. 2027	Nov. 2027	Dez. 2027	Jan. 2028	Feb. 2028	März 2028	Apr. 2028	Mai 2028	Juni 2028	Juli 2028	Aug. 2028	Sep. 2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
99		Dach		Notabdichtung BT A	8 Tage	Mon 21.12.26	Mit 13.01.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

IRLS Ostwürttemberg								Detailterminplan Bauablauf																												erstellt 260331 Index 00: VORABZUG	
Nr.	Teil	Zuständigkeit	Firma	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	tl, 2024	. Qtl, 2024	2. Qtl, 2024	3. Qtl, 2024	4. Qtl, 2024	5. Qtl, 2024	6. Qtl, 2024	7. Qtl, 2024	8. Qtl, 2024	9. Qtl, 2024	10. Qtl, 2024	11. Qtl, 2024	12. Qtl, 2024	1. Qtl, 2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	5. Qtl, 2025	6. Qtl, 2025	7. Qtl, 2025	8. Qtl, 2025	9. Qtl, 2025	10. Qtl, 2025							
330		HoBo/DoBo		Estrich begehbar	0 Tage	Mit 28.07.27	Mit 28.07.27																														
331		Trockenbau		Montage GK-Decken	15 Tage	Don 29.07.27	Mit 18.08.27																														
332		Schlosser		Montage Stahlblechtüren	5 Tage	Don 19.08.27	Mit 25.08.27																														
333		Schlosser		Montage Stahl-Glas-Türen (Voraussetzung: Estrich TRH eingebaut)	5 Tage	Mon 13.09.27	Fre 17.09.27																														
334		Fliesen		Fliesenarbeiten Sanitärbereiche	10 Tage	Don 26.08.27	Mit 08.09.27																														
335		Maler		Malerarbeiten	15 Tage	Mon 13.09.27	Fre 01.10.27																														
336		Fliesen		Boden- und Wandfliesen Sozialraum	5 Tage	Don 09.09.27	Mit 15.09.27																														
337		Schreiner		Holzverkleidungen Sturzbereiche	10 Tage	Don 16.09.27	Mit 29.09.27																														
338		TGA/ELT		Feininstallation Technik	20 Tage	Don 30.09.27	Mit 27.10.27																														
339		Schreiner		Montage Einbaumöbel + Fensterbänke	10 Tage	Don 14.10.27	Mit 27.10.27																														
340		Schreiner		Montage Holztüren	5 Tage	Don 28.10.27	Don 04.11.27																														
341		Baureinigung		Bauzwischenreinigung	2 Tage	Fre 05.11.27	Mon 08.11.27																														
342				BT B	183 Tage	Don 25.02.27	Die 16.11.27																														
343		TGA/ELT		Rohinstallation Technik vor Nassputz	10 Tage	Don 25.02.27	Mit 10.03.27																														
344		Putz		Nassputzarbeiten	5 Tage	Don 11.03.27	Mit 17.03.27																														
345		Trockenbau		Montage TB-Wände einseitig	20 Tage	Don 18.03.27	Fre 16.04.27																														
346		TGA/ELT		Rohinstallation Technik (ohne Bodenbereich)	25 Tage	Mon 19.04.27	Die 25.05.27																														
347		TGA/ELT		Freigabe zum Schließen der Wände + Decken	0 Tage	Die 25.05.27	Die 25.05.27																														
348		Trockenbau		TB-Wände schließen	10 Tage	Mit 26.05.27	Mit 09.06.27																														
349		HoBo/DoBo		Staubbindender Anstrich DoBo + Anzeichnen Stützenraster	2 Tage	Don 10.06.27	Fre 11.06.27																														
350		TGA/ELT		Rohinstallation Technik DoBo	20 Tage	Mon 14.06.27	Fre 09.07.27																														
351		TGA/ELT		Brandschotts im Doppelboden	5 Tage	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27																														
352		TGA/ELT		Freigabe Schließen DoBo	0 Tage	Fre 16.07.27	Fre 16.07.27																														
353		Baureinigung		Reinigung Bereich DoBo	2 Tage	Mon 19.07.27	Die 20.07.27																														
354		HoBo/DoBo		Montage DoBo inkl. Belag	15 Tage	Mit 21.07.27	Die 10.08.27																														
355		HoBo/DoBo		Schutzbelag DoBo verlegen	2 Tage	Mit 11.08.27	Don 12.08.27																														
356		Trockenbau		Montage GK-Decken	15 Tage	Mit 11.08.27	Die 31.08.27																														
357		Schlosser		Montage Stahl-Glas-Türen (Voraussetzung: Estrich TRH eingebaut)	2 Tage	Mit 01.09.27	Don 02.09.27																														
358		Maler		Malerarbeiten	15 Tage	Fre 03.09.27	Don 23.09.27																														
359		Schreiner		Holzverkleidung Sturzbereiche Büros/Besprecher	10 Tage	Fre 24.09.27	Don 07.10.27																														
360		TGA/ELT		Feininstallation Technik	20 Tage	Fre 08.10.27	Fre 05.11.27																														
361		Schreiner		Montage Einbaumöbel + Fensterbänke	10 Tage	Fre 22.10.27	Fre 05.11.27																														
362		Schreiner		Montage Holztüren	5 Tage	Mon 08.11.27	Fre 12.11.27																														

Datei: 2402093_TRMP_IRLS-Detailterminplan-BAU-VA00_QMB_260505

Index VA 00

Stand: Mit 06.05.26
Seite 11

IRLS Ostwürttemberg								Detailterminplan Bauablauf																erstellt 260331 Index 00: VORABZUG								
Nr.	Te	Zuständigkeit	Firma	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	tl, 2024	. Qtl, 2024	2. Qtl, 2024	3. Qtl, 2024	4. Qtl, 2024	5. Qtl, 2024	6. Qtl, 2024	7. Qtl, 2024	8. Qtl, 2024	9. Qtl, 2024	10. Qtl, 2024	11. Qtl, 2024	12. Qtl, 2024	1. Qtl, 2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	5. Qtl, 2025	6. Qtl, 2025	7. Qtl, 2025	8. Qtl, 2025	9. Qtl, 2025	10. Qtl, 2025	11. Qtl, 2025	12. Qtl, 2025
363		Baureinigung		Bauzwischenreinigung	2 Tage	Mon 15.11.27	Die 16.11.27																									
364				2.OG	209 Tage	Don 11.03.27	Don 20.01.28																									
365		TGA/ELT		Rohinstallation Technik vor Nassputz	10 Tage	Don 11.03.27	Mit 24.03.27																									
366		Putz		Nassputzarbeiten (inkl. Wand TRH 1)	5 Tage	Don 25.03.27	Fre 02.04.27																									
367		Trockenbau		Montage TB-Wände einseitig	20 Tage	Mon 05.04.27	Fre 30.04.27																									
368		TGA/ELT		Rohinstallation Technik (ohne Bodenbereich)	20 Tage	Mon 03.05.27	Mit 02.06.27																									
369		TGA/ELT		Freigabe zum Schließen der Wände + Decken	0 Tage	Mit 02.06.27	Mit 02.06.27																									
370		Trockenbau		TB-Wände schließen	15 Tage	Don 03.06.27	Mit 23.06.27																									
371		HoBo/DoBo		Staubbindender Anstrich HoBo/DoBo + Anzeichnen Stützenraster	2 Tage	Don 24.06.27	Fre 25.06.27																									
372		TGA/ELT		Rohinstallation Technik HoBo/DoBo	25 Tage	Mon 28.06.27	Fre 30.07.27																									
373		TGA/ELT		Brandschotts im Doppelboden	5 Tage	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27																									
374		TGA/ELT		Freigabe Schließen HoBo/DoBo	0 Tage	Fre 06.08.27	Fre 06.08.27																									
375		Baureinigung		Reinigung DoBo-Bereich	2 Tage	Mon 09.08.27	Die 10.08.27																									
376		HoBo/DoBo		Montage DoBo inkl. Belag	20 Tage	Mit 11.08.27	Die 07.09.27																									
377		HoBo/DoBo		Schutzbelag DoBo verlegen	2 Tage	Mit 08.09.27	Don 09.09.27																									
378		HoBo/DoBo		Montage HoBo inkl. Aufestrich	5 Tage	Mit 08.09.27	Die 14.09.27																									
379		HoBo/DoBo		Trocknungszeit Estrich	20 Tage	Mit 15.09.27	Die 12.10.27																									
380		HoBo/DoBo		Estrich begehbar	0 Tage	Fre 17.09.27	Fre 17.09.27																									
381		Trockenbau		Montage GK-Decken + Akkustiksegel	25 Tage	Mon 20.09.27	Fre 22.10.27																									
382		Schlosser		Montage Stahl-Glas-Türen und Innenfenster (Voraussetzung: Estrich TRH eingebaut)	7 Tage	Mon 25.10.27	Mit 03.11.27																									
383		Maler		Malerarbeiten	15 Tage	Don 04.11.27	Mit 24.11.27																									
384		Fliesen		Fliesenarbeiten	15 Tage	Don 04.11.27	Mit 24.11.27																									
385		Schreiner		Holzverkleidung Sturzbereiche Büros/Besprecher	5 Tage	Don 25.11.27	Mit 01.12.27																									
386		TGA/ELT		Feininstallation Technik	20 Tage	Don 02.12.27	Don 13.01.28																									
387		Schreiner		Montage Einbaumöbel + Fensterbänke	10 Tage	Don 16.12.27	Don 13.01.28																									
388		Schreiner		Montage Holztüren	5 Tage	Fre 14.01.28	Don 20.01.28																									
389		Baureinigung		Bauzwischenreinigung	2 Tage	Mit 19.01.28	Don 20.01.28																									
390				Schacht 1	70 Tage	Don 14.01.27	Fre 23.04.27																									
391		TGA/ELT		Installation Steig- und Falleitungen TGA/ELT inkl. Techn. Dämmung und Brandschottungen UG bis 2.OG	60 Tage	Don 14.01.27	Fre 09.04.27																									
392		TGA/ELT		Freigabe Schließen der Schachtwände UG - 2.OG	0 Tage	Fre 09.04.27	Fre 09.04.27																									
393		Rohbau	Stegmaier	Aufmauern Schachtwände UG - 2.OG	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27																									
394				Schacht 2	60 Tage	Don 14.01.27	Fre 09.04.27																									
395		TGA/ELT		Installation Steig- und Falleitungen TGA/ELT inkl. Techn. Dämmung und Brandschottungen UG bis 2.OG	60 Tage	Don 14.01.27	Fre 09.04.27																									

Dati: 2402093_TRMP_IRLS-Detailterminplan-BAU-VA00_QMB_260505

Index VA 00

Stand: Mit 06.05.26
Seite 12

IRLS Ostwürttemberg								Detailterminplan Bauablauf																																								erstellt 260331 Index 00: VORABZUG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nr.	Teil	Zuständigkeit	Firma	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	11. Qtl, 2024	12. Qtl, 2024	1. Qtl, 2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026	4. Qtl, 2026	1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027	4. Qtl, 2027	1. Qtl, 2028	2. Qtl, 2028	3. Qtl, 2028	4. Qtl, 2028	1. Qtl, 2029	2. Qtl, 2029	3. Qtl, 2029	4. Qtl, 2029	1. Qtl, 2030	2. Qtl, 2030	3. Qtl, 2030	4. Qtl, 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
429		Fliesen		Trocknungszeit Estrich	30 Tage	Mit 12.05.27	Don 24.06.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										