

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Gew	Bemerkung	Vorgangskalender	Vorgangsmodus
1	Bauvorhaben: Neubau EÜ Mühlenbach und Weg in Greven (Strecke 2931)	345 Tage?	Mon 16.11.26	Fre 10.03.28				Ohne	
2	Bauphase 1: Bauvorbereitung und Vorabmaßnahmen	143 Tage	Mon 16.11.26	Mit 02.06.27				Ohne	
3	Projektbeginn BauAN (angenommen)	1 Tag	Mon 16.11.26	Mon 16.11.26				Ohne	
4	Organisation des Ing-Büros	7 Tage	Die 17.11.26	Mit 25.11.26	3			Ohne	
5	Beweissicherung	5 Tage	Don 26.11.26	Mit 02.12.26	4			Ohne	
6	Vermessungsarbeiten	30 Tage	Don 26.11.26	Mit 06.01.27	4			Ohne	
7	Technische Bearbeitung (Ausführungsplanung)	70 Tage	Don 26.11.26	Mit 03.03.27	4			Ohne	
8	Prüflauf	70 Tage	Don 07.01.27	Mit 14.04.27	7AA+30 Tage			Ohne	
9	Werksfertigung der Überbauten	50 Tage	Don 18.02.27	Mit 28.04.27	8AA+30 Tage			Ohne	
10	Bäume/Gehölz auf Stock setzen	5 Tage	Don 03.12.26	Mit 09.12.26	7AA+5 Tage	Hauptarbeiten finden schon 2026 statt		Ohne	
11	Rodung/Wurzeln entfernen	5 Tage	Don 10.12.26	Mit 16.12.26	10	Hauptarbeiten finden schon 2026 statt		Ohne	
12	Herstellung der Baustraßen	10 Tage	Don 17.12.26	Mit 30.12.26	7AA+5 Tage;11			Ohne	
13	Baustelleneinrichtung und Freimachen des Baufeldes (inkl. Absperrungen und Bauzäune)	20 Tage	Don 31.12.26	Mit 27.01.27	12			Ohne	
14	Herstellung der temporären Bachverrohrung	20 Tage	Don 28.01.27	Mit 24.02.27	13			Ohne	
15	Leitungssicherungen Dritter	20 Tage	Don 28.01.27	Mit 24.02.27	13			Ohne	
16	Herstellung der Rampen zum Gleisbereich	30 Tage	Don 25.02.27	Mit 07.04.27	14;15			Ohne	
17	Herstellung/ Vorbereitung der Kranstandorte	10 Tage	Don 25.02.27	Mit 10.03.27	16AA			Ohne	
18	Herstellung der Überbauten auf der Vormontagefläche	75 Tage	Don 18.02.27	Mit 02.06.27	13;8AA+30 Tage			Ohne	
19	weitere Vorarbeiten gem. Bautechnologie des BauAN	50 Tage	Don 18.02.27	Mit 28.04.27	18AA			Ohne	
20	Bauphase 2: Herstellung der Eisenbahnüberführung	57 Tage?	Fre 15.10.27	Fre 10.12.27				7d-Woche	
21	TSP der Strecke 2931	57 Tage	Fre 15.10.27	Fre 10.12.27				7d-Woche	
22	Freischaltung Oberleitung und Aufstellen EL6 Signale	1 Tag	Fre 15.10.27	Fre 15.10.27		BauAN OLA		7d-Woche	
23	Bauzeitliche Abspannmasten stellen	3 Tage	Fre 15.10.27	Son 17.10.27	22AA	BauAN OLA		7d-Woche	
24	Oberleitung schneiden und Kettenwerk abspannen	1 Tag	Mon 18.10.27	Mon 18.10.27	23	BauAN OLA		7d-Woche	
25	Kettenwerk zurückbauen	1 Tag	Die 19.10.27	Die 19.10.27	24	BauAN OLA		7d-Woche	
26	Ausleger tauschen von Mast 187-11 bis 187-18	2 Tage	Mit 20.10.27	Don 21.10.27	25;23	BauAN OLA		7d-Woche	
27	Radspanner tauschen	2 Tage	Mit 20.10.27	Don 21.10.27	26AA	BauAN OLA		7d-Woche	
28	Rückbau des Oberbaus (inkl. Gleise)	1 Tag	Die 19.10.27	Die 19.10.27	24			7d-Woche	
29	Einbau/ Installation der Medienhilfsbrücke	2 Tage	Die 19.10.27	Mit 20.10.27	28AA			7d-Woche	
30	Herstellen der Verbauten für die bahnlinken Winkelstützwände	2 Tage	Die 19.10.27	Mit 20.10.27	29AA			7d-Woche	
31	Teilaushub (Herstellung Bohrniveau)	1 Tag	Don 21.10.27	Don 21.10.27	29			7d-Woche	
32	Herstellung der Bohrpfähle (Tiefgründung)	7 Tage	Fre 22.10.27	Don 28.10.27	31			7d-Woche	
33	Aushub der Überbauten	1 Tag	Fre 22.10.27	Fre 22.10.27	32AA			7d-Woche	
34	Herstellung der bahnlinken Winkelstützwände	5 Tage	Don 21.10.27	Mon 25.10.27	30			7d-Woche	
35	Rückbau der innenliegenden Rampen	1 Tag	Fre 29.10.27	Fre 29.10.27	32			7d-Woche	

Im Terminplan ist ein grobes mögliches Ablaufschema dargestellt. Dabei sind erforderliche Einzelvorgänge zu Sammelvorgängen zusammengefasst. Einzelne untergeordnete Detailvorgänge wurden nicht dargestellt.
Der AN hat einen eigenen Terminplan mit allen relevanten Vorgängen und Terminen unter Berücksichtigung der Vorgaben, Randbedingungen sowie seinem Bedarf und seiner Planungen mit allen notwendigen Detailvorgängen zu erstellen.

-Endgültige Ausführungszeit nach Wahl und Belangen des AN
-Bei den Arbeiten zu Beginn und zum Abschluss der Sperrpausen müssen alle notwendigen Arbeiten auch von Dritten wie z. B. die Einrichtung und Aufhebung des Baugleises, die Arbeiten zum Rückbau und zur Wiederherstellung von OLA, Oberbau usw. berücksichtigt werden.
-Es ist in der Erstellung des Terminplans das angrenzende Oberbauprogramm zu berücksichtigen.

Projekt: Neubau EÜ Mühlenbach und Weg	Vorgang	Sammelvorgang	Externer Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende	Verzögerung
	Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Vorgang	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Stichtag	Manueller Fortschritt
	Meilenstein	Externe Vorgänge	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	In Arbeit	

[illegible]