

[illegible]

Rahmenbauablaufplan VP3: Neubau Bahnhof und Verkehrshaus Fangschleuse G17 NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG																											
Nr.	Lfd Nummer der Anmeldung	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende/Vorgänger	Nachfolger	Gewerk	Vertragstermin	2024	2025	2026	2027															
									1. Qrt. 2024	2. Qrt. 2024	3. Qrt. 2024	4. Qrt. 2024	1. Qrt. 2025	2. Qrt. 2025	3. Qrt. 2025	4. Qrt. 2025	1. Qrt. 2026	2. Qrt. 2026	3. Qrt. 2026	4. Qrt. 2026	1. Qrt. 2027	2. Qrt. 2027	3. Qrt. 2027	4. Qrt. 2027			
				Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dez
485		Herstellen PSS	51 h	Mi 23.04.25 16:00	Mi 30.04.25 17:00:46A	466AA								Herstellen PSS													
486		Herstellen TEB, TE7 ca. 842m	241 h	Mi 23.04.25 16:00	Fr 27.05.25 17:00:46A	466	KTb							Herstellen TEB, TE7 ca. 842m													
487		Einbau Grundschiote	24 h	Di 27.05.25 17:00	Fr 30.05.25 11:00:46F	466								Einbau Grundschiote													
488		Gleisvorbau aus Einzelteilen	16 h	Fr 30.05.25 11:00	Mon 02.06.25 17:00:46F	469								Gleisvorbau aus Einzelteilen													
489		Einbau W8	22 h	Mon 02.06.25 17:00	Don 05.06.25 09:00:46H	470								Einbau W8													
470		Einbringen Verfüllschotter	16 h	Don 05.06.25 09:00	Fr 06.06.25 15:00:46H	471								Einbringen Verfüllschotter													
471		Stoßen mit Zweiwegelspinnmaschine	21	Fr 06.06.25 15:00	Di 10.06.25 15:00:47D	472								Stoßen mit Zweiwegelspinnmaschine													
472		Herstellen KK107, KK108, KK109, KK110, K111, KK112, KK113, KK114, KK115, KK116 ca. 676m	66 h	Di 10.06.25 15:00	Don 19.06.25 13:00:471	473	KTb							Herstellen KK107, KK108, KK109, KK110, K111, KK112, KK113, KK114, KK115, KK116 ca. 676m													
473		Restleistungen (Rangierwege, Randwege, etc.)	18 h	Don 19.06.25 13:00	Mon 23.06.25 11:00:472	474AA								Restleistungen (Rangierwege, Randwege, etc.)													
474		Aufbau Gleisfeldbeleuchtung zwei Bauplätze (ca. 29 Stk)	73 h	Don 19.06.25 13:00	Mon 30.06.25 16:00:473AA, 459	643								Aufbau Gleisfeldbeleuchtung zwei Bauplätze (ca. 29 Stk)													
475		Erdauftrag Bereich Weichen Ostkopf + Aufweitung	85 h	Fr 16.05.25 12:00	Don 29.05.25 17:00:442	476								Erdauftrag Bereich Weichen Ostkopf + Aufweitung													
476		Erdauftrag Bereich Weichen Ostkopf + Aufweitung	2 h	Don 29.05.25 17:00	Fr 30.05.25 09:00:475	478								Erdauftrag Bereich Weichen Ostkopf + Aufweitung													
477		Bauphase 1.4 - Aufweitung Richtungsgleis	161	Fr 30.05.25 09:00	Mon 07.07.25 04:00									Bauphase 1.4 - Aufweitung Richtungsgleis													
478		Vormontage aller Weichen für Bph 1.5 auf der BE-Fläche und Lagerung aller Bauteile am Logistikplatz in BFS oder BERK, Zwischenlagerung aller benötigten Massen auf der BE-Fläche	161	Sam 21.06.25 08:00	Mon 07.07.25 04:00:49AAE, 476	510								Vormontage aller Weichen für Bph 1.5 auf der BE-Fläche und Lagerung aller Bauteile am Logistikplatz in BFS oder BERK, Zwischenlagerung aller benötigten Massen auf der BE-Fläche													
479		OLA	161	Fr 20.06.25 20:00	Mon 07.07.25 04:00									OLA													
480	32	Gleis Gl 4 BFS Sig 63P4 - Sig 63H4	392 h	Fr 20.06.25 20:00	Mon 07.07.25 04:00:481AA, 2 h:140		Spp							Gleis Gl 4 BFS Sig 63P4 - Sig 63H4													
481	33	Tap Str 6153 Sig 62F62FF BERK - Sig 64B/Sig 64A BHGB (Alle Schaltgruppen im Sperrbereich sind auszuschalten)	54 h	Fr 20.06.25 22:00	Mon 30.06.25 04:00	482, 483AA, 484AA, 489 h								Tap Str 6153 Sig 62F62FF BERK - Sig 64B/Sig 64A BHGB (Alle Schaltgruppen im Sperrbereich sind auszuschalten)													
482	35	Tap Str 6153 Sig 62F62FF BERK - Sig 64B/Sig 64A BHGB (Alle Schaltgruppen im Sperrbereich sind auszuschalten)	54 h	Fr 27.06.25 22:00	Mon 30.06.25 04:00:481		Spp							Tap Str 6153 Sig 62F62FF BERK - Sig 64B/Sig 64A BHGB (Alle Schaltgruppen im Sperrbereich sind auszuschalten)													
483		Einbau Bau-iso Gl 1 östlich Grz W9 ~ Teilung SG3 + Adaption AZ-Abschnitt hinter Grz W9	4 h	Sam 21.06.25 08:00	Sam 21.06.25 12:00:481AA		OLA							Einbau Bau-iso Gl 1 östlich Grz W9 ~ Teilung SG3 + Adaption AZ-Abschnitt hinter Grz W9													
484		Stellen 16 Mast Ostkopf br + Baufeldfreimachung (N30-18 bis N31-18 nur gerade Zahlen)	24 h	Sam 21.06.25 06:00	Don 22.06.25 14:00:481AA, 440	485	OLA							Stellen 16 Mast Ostkopf br + Baufeldfreimachung (N30-18 bis N31-18 nur gerade Zahlen)													
485		Stellen 16 Mast Ostkopf bl + Baufeldfreimachung (N30-17 bis N31-17 nur ungerade Zahlen)	24 h	Son 22.06.25 14:00	Sam 28.06.25 22:00:484, 436	486	OLA							Stellen 16 Mast Ostkopf bl + Baufeldfreimachung (N30-17 bis N31-17 nur ungerade Zahlen)													
486		Stellen lutz CL-Maste B9 und B10	3 h	Son 29.06.25 06:00:485, 436			OLA							Stellen lutz CL-Maste B9 und B10													
487	34	ESP Str 6153-1 Grz W9 BFS - Sig 64B BHGB (Vl br + Streckenschaltabschnitt Fangschleuse - Ust Hangelberg aus)	336 h	Mon 23.06.25 04:00	Mon 07.07.25 04:00:49AAE	490AA, 489AA	Spp							ESP Str 6153-1 Grz W9 BFS - Sig 64B BHGB (Vl br + Streckenschaltabschnitt Fangschleuse - Ust Hangelberg aus)													
488		Bereich Weichen Ostkopf + Aufweitung	11 h	Mon 23.06.25 04:00	Fr 04.07.25 09:00									Bereich Weichen Ostkopf + Aufweitung													
489		Verketten Sig 63F inkl monolithischer Gründung	26 h	Mon 23.06.25 08:00	Mon 23.06.25 16:00:487AA	492								Verketten Sig 63F inkl monolithischer Gründung													
490		Rückbau Gleisrost	22 h	Mon 23.06.25 04:00	Di 24.06.25 10:00:487AA	491								Rückbau Gleisrost													
491		Rückbau Schotter, Kabelkanal	22 h	Di 24.06.25 10:00	Mi 25.06.25 12:00:490	492								Rückbau Schotter, Kabelkanal													
492		Herstellen PSS	70 h	Mi 25.06.25 12:00	Mon 30.06.25 22:00:491, 489	493								Herstellen PSS													
493		Einbau Grundschiote	38 h	Mon 30.06.25 22:00	Mi 02.07.25 14:00	494								Einbau Grundschiote													
494		Gleisvorbau aus Einzelteilen	20 h	Mi 02.07.25 20:00	Fr 04.07.25 09:00:493	500								Gleisvorbau aus Einzelteilen													
495		Bauphase 1.5 - Einschub PU Mittelteil und Weicheneinbau	191	Mon 07.07.25 04:00	Fr 25.07.25 22:00									Bauphase 1.5 - Einschub PU Mittelteil und Weicheneinbau													
496	36	Tap Str 6153 Sig 62F62FF BERK - Sig 64B64A BHGB (Alle Schaltgruppen im Sperrbereich sind auszuschalten)	450 h	Mon 07.07.25 04:00	Fr 25.07.25 22:00	487AE, 537EE, 597, 660	Spp							Tap Str 6153 Sig 62F62FF BERK - Sig 64B64A BHGB (Alle Schaltgruppen im Sperrbereich sind auszuschalten)													
497		Kabelumverlegung LST in lutz Kabeltrasse	151	Mon 07.07.25 08:00	Fr 25.07.25 18:00:495AA, 429	1315								Kabelumverlegung LST in lutz Kabeltrasse													
498		Bestandskettenwerke im Bereich PU einkürzen	8 h	Mon 07.07.25 04:00	Mon 07.07.25 12:00:496AA	499	OLA							Bestandskettenwerke im Bereich PU einkürzen													
499		Stellen N28-19 bis N28-24 jeweils mit Umhängen VL auf neue Stützpunkte, Umhängen Kettenwerke auf neue Stützpunkte, Neubau Festpunkt, Rückbau Bestandsmaste	24 h	Mon 07.07.25 12:00	Di 08.07.25 16:00:496	524, 539	OLA							Stellen N28-19 bis N28-24 jeweils mit Umhängen VL auf neue Stützpunkte, Umhängen Kettenwerke auf neue Stützpunkte, Neubau Festpunkt, Rückbau Bestandsmaste													
500		Anpassung OL an SU L23	31	Di 22.07.25 18:00	Fr 25.07.25 22:00		OLA							Anpassung OL an SU L23													
501		Umhängen Kettenwerk an neue Stützpunkte B9 und B10	6 h	Di 22.07.25 18:00	Mi 23.07.25 00:00:521	502	OLA							Umhängen Kettenwerk an neue Stützpunkte B9 und B10													
502		Kettenwerk Gl 1, Gl 2 und W9/10 Einbau ummanteltes Tragseil	10 h	Mi 23.07.25 04:00	Mi 23.07.25 14:00:501	503								Kettenwerk Gl 1, Gl 2 und W9/10 Einbau ummanteltes Tragseil													
503		Kettenwerkstützpunkt regulieren 7 Stk	4 h	Di 23.07.25 14:00	Mi 23.07.25 18:00:502	506, 504	OLA							Kettenwerkstützpunkt regulieren 7 Stk													
504		Kettenwerke regulieren (Gl 12 und Weichenkettenwerk)	16 h	Mi 23.07.25 18:00	Don 24.07.25 14:00:503	505	OLA							Kettenwerke regulieren (Gl 12 und Weichenkettenwerk)													
505		Abnahmefahrt OLA	10 h	Fr 25.07.25 12:00	Fr 25.07.25 22:00:496EE, 504	542AE	OLA							Abnahmefahrt OLA													
506		Rückbau Mast 30-19, 30-21	2 h	Don 24.07.25 08:00	Don 24.07.25 10:00:503	507	OLA							Rückbau Mast 30-19, 30-21													
507		Rückbau Mast-Fundamente 30-19, 30-21 hinter FA	8 h	Don 24.07.25 10:00	Don 24.07.25 18:00:506		OLA							Rückbau Mast-Fundamente 30-19, 30-21 hinter FA													
508		Aufbau Weichen Weiskopf inkl. Lageanpassung Gl 5 (Weichteile ein- und ausbauen mit EDK bevor PU startet)	171	Mon 07.07.25 06:00	Mi 23.07.25 18:00									Aufbau Weichen Weiskopf inkl. Lageanpassung Gl 5 (Weichteile ein- und ausbauen mit EDK bevor PU startet)													
509		Rückbau Schotter/Erdauftrag	39 h	Mon 07.07.25 06:00	Mi 09.07.25 13:00:496AA, 494	510								Rückbau Schotter/Erdauftrag													
510		Einbau Weichen W1W4	40 h	Mi 09.07.25 13:00	Fr 11.07.25 21:00:505H, 478	511, 512AA								Einbau Weichen W1W4													
511		Einbau Weichen W2W3	40 h	Fr 11.07.25 21:00	Di 15.07.25 13:00:510	514, 517								Einbau Weichen W2W3													
512		Einbau W5	20 h	Mi 09.07.25 13:00	Don 10.07.25 17:00:510AA	513								Einbau W5													
513		Einbau W7	20 h	Don 10.07.25 17:00	Fr 11.07.25 21:00:512	514								Einbau W7													
514		Verfüllschotter + Stoßen + Schweißen	30 h	Di 15.07.25 13:00	Don 17.07.25 11:00:513, 511									Verfüllschotter + Stoßen + Schweißen													
515		Herstellen Entwässerung, Kabelkanal, Rangierwege, Randwege	15,61	Mon 07.07.25 08:00	Di 22.07.25 04:00									Herstellen Entwässerung, Kabelkanal, Rangierwege, Randwege													
516		Herstellen Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12 inkl Schächte - 17 Gleise	136 h	Mon 07.07.25 08:00	Di 22.07.25 14:00:496AA		KTb							Herstellen Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12 inkl Schächte - 17 Gleise													
517		Herstellen Kabelkanal KK101, KK102, KK104, KK103, KK106 + Anpassung Bestandskabelkanäle aufgrund von neuen OL-Masten ca. 40m	41 h	Di 15.07.25 13:00	Sam 19.07.25 14:00:511		KTb							Herstellen Kabelkanal KK101, KK102, KK104, KK103, KK106 + Anpassung Bestandskabelkanäle aufgrund von neuen OL-Masten ca. 40m													
518		34 Stützpunkte umhängen auf neue Maste	91 h	Mon 14.07.25 07:00	Fr 18.07.25 16:00:5026	522, 519	OLA							34 Stützpunkte umhängen auf neue Maste													
519		4 Kettenwerke verlängern	40 h	Fr 18.07.25 18:00	Son 20.07.25 16:00:518	520	OLA							4 Kettenwerke verlängern													
520		2 Kettenwerke einkürzen	20 h	Son 20.07.25 18:00	Mon 21.07.25 18:00:519	521	OLA							2 Kettenwerke einkürzen													
521		Aufbau zwei neue Weichenkettenwerke	30 h	Mon 21.07.25 18:00	Di 22.07.25 18:00:520	501								Aufbau zwei neue Weichenkettenwerke													
522		Rückbau 30 Bestandsmaste	30 h	Mon																							

Rahmenbauablaufplan										VP3: Neubau Bahnhof und Verkehrsstation Fangschleuse																															
GILT NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG																																									
Nr.	Lfd Nummer	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende/Vorgänger	Nachfolger	Gewerk	Vertragstermin	2024	1. Qrt. 2024	2. Qrt. 2024	3. Qrt. 2024	4. Qrt. 2024	2025	1. Qrt. 2025	2. Qrt. 2025	3. Qrt. 2025	4. Qrt. 2025	2026	1. Qrt. 2026	2. Qrt. 2026	3. Qrt. 2026	4. Qrt. 2026	2027	1. Qrt. 2027	2. Qrt. 2027	3. Qrt. 2027	4. Qrt. 2027													
				Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez
728		Treppe + Aufzug. Bewehrung Sohle 1	61	Fre 16.01.26 19:00	Don 22.01.26 14:00727	729	S&S																																		
729		Treppe + Aufzug. Betonage Sohle 1	11	Don 22.01.26 14:00	Fre 23.01.26 11:00728	730	S&S																																		
730		Treppe + Aufzug. Aushärtung Sohle 1	31	Fre 23.01.26 11:00	Mon 26.01.26 11:00729	731	S&S																																		
731		Treppe + Aufzug. Bewehrung Sohle 2	61	Mon 26.01.26 11:00	Fre 30.01.26 19:00730	732	S&S																																		
732		Treppe + Aufzug. Betonage Sohle 2	11	Fre 30.01.26 19:00	Sam 31.01.26 16:00731	733	S&S																																		
733		Treppe + Aufzug. Aushärtung Sohle 2	31	Sam 31.01.26 16:00	Die 03.02.26 15:00732		S&S																																		
734		Herstellung der Treppenaufstiege mit Podeststufen – Treppe mit Rampe	21.61	Mon 19.01.26 16:00	Die 10.02.26 12:00		S&S																																		
735		Treppe + Rampe: Schalung und Sauberkeitsschicht	41	Mon 19.01.26 16:00	Don 22.01.26 17:00726EA-15 ft	736	S&S																																		
736		Treppe + Rampe: Bewehrung Sohle 1	61	Don 22.01.26 17:00	Mit 24.01.26 12:00735	737	GAO																																		
737		Treppe + Rampe: Betonage Sohle 1	11	Mit 24.01.26 12:00	Don 29.01.26 09:00736	738	S&S																																		
738		Treppe + Rampe: Aushärtung Sohle 1	31	Don 29.01.26 09:00	Sam 01.02.26 06:00737	739	S&S																																		
739		Treppe + Rampe: Bewehrung Sohle 2	61	Mon 02.02.26 07:00	Fre 06.02.26 15:00738	740	S&S																																		
740		Treppe + Rampe: Betonage Sohle 2	11	Fre 06.02.26 15:00	Sam 07.02.26 12:00739	741	S&S																																		
741		Treppe + Rampe: Aushärtung Sohle 2	31	Sam 07.02.26 12:00	Die 10.02.26 12:00740		S&S																																		
742		Herstellung der oberen Wände – Treppe mit Aufzug	22.61	Mon 16.02.26 16:00	Mit 11.03.26 12:00		S&S																																		
743		Treppe + Aufzug: Schalung	31	Mon 16.02.26 16:00	Don 19.02.26 07:00744AE		S&S																																		
744		Treppe + Aufzug: Bewehrung Wände	61	Don 19.02.26 07:00	Die 24.02.26 15:00745AE	743AE	S&S																																		
745		Treppe + Aufzug: Betonage Wände	11	Die 24.02.26 15:00	Mit 25.02.26 12:00746AE	744AE	S&S																																		
746		Treppe + Aufzug: Aushärtung Wände	141	Mit 25.02.26 12:00	Mit 11.03.26 12:00717EE	745AE	S&S																																		
747		Herstellung der oberen Wände – Treppe mit Rampe	22.61	Mon 16.02.26 16:00	Mit 11.03.26 12:00		S&S																																		
748		Treppe + Aufzug: Schalung	31	Mon 16.02.26 16:00	Don 19.02.26 07:00746AE		S&S																																		
749		Treppe + Aufzug: Bewehrung Wände	61	Don 19.02.26 07:00	Die 24.02.26 15:00750AE	748AE	S&S																																		
750		Treppe + Aufzug: Betonage Wände	11	Die 24.02.26 15:00	Mit 25.02.26 12:00751AE	749AE	S&S																																		
751		Treppe + Aufzug: Aushärtung Wände	141	Mit 25.02.26 12:00	Mit 11.03.26 12:00717EE	750AE	S&S																																		
752		Restleistungen	44.61	Mit 11.03.26 12:00	Fre 24.04.26 18:00																																				
753		Abdichtung und Aufbau	151	Mit 11.03.26 12:00	Die 24.03.26 19:00717	754																																			
754		Teilverfüllung im Bereich HKT	21	Die 24.03.26 19:00	Don 26.03.26 13:00753	755,1048																																			
755		Kappe PU-Gleis 7: Herstellung	41	Don 26.03.26 13:00	Mon 30.03.26 14:00754	756	S&S																																		
756		Kappe PU-Gleis 7: Aushärtung	211	Mon 30.03.26 14:00	Fre 17.04.26 16:00755	757	S&S																																		
757		Hinterfüllung	81	Fre 17.04.26 16:00	Fre 24.04.26 18:00756	1078EE																																			

