

Vergabe- und Bauablaufplan
Anpassung LP 6 + 7, Optimierung Bauablauf

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Zuständig	Vorgäng.	Nachfr.	Vergabe- und Bauablaufplan																
								2025				2026				2027				2028				
								A	S	O	N	D	J	F	M	A	J	S	O	N	D	J	F	M
1	Bundesrat Anbau	2776 Tage	11.09.17	11.09.28																				
2062	LP 8- Ausführung	2325 Tage	01.07.19	11.09.28																				
2093	Bauausführung Hochbau + TGA	1297 Tage	05.04.23	30.05.28																				
2217	Gebäudehülle	791 Tage	29.11.24	03.02.28																				
2218	Werkstatt- und Montageplanung, Lieferzeiten	416 Tage	29.11.24	11.08.26																				
2244	VE 3-20.2 Natursteinfassade	110 Tage	09.03.26	11.08.26																				
2246	Werk- und Montageplanung, Lieferzeiten	5 Monate	24.03.26	11.08.26	VE 3-20.2	2245EA	2338;2 Tage;2 Tage;2 Tage;2 Tage;2																	
2260	Fassade	756 Tage	03.02.25	03.02.28																				
2263	Fassadenarbeiten - Verwaltung	756 Tage	03.02.25	03.02.28																				
2278	Prioritäre Ausführung kleiner Innenhof (für Erstellung Aussenanlagen mit Kranunterstützung)	436 Tage	16.06.25	17.03.27																				
2287	Fassade EG + 1.OG	90 Tage	22.07.26	24.11.26																				
2289	Montage Naturstein EG u. 1.OG	1 Monat	19.08.26	15.09.26	VE 3-20.2	2288;222290;2 Tage																		
2293	Montage Natursteinplatten Sockel EG	2 Wochen	28.10.26	10.11.26	VE 3-20.2	2292	2304;3																	

Vergabe- und Bauablaufplan
Anpassung LP 6 + 7, Optimierung Bauablauf

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Zuständig	Vorgäng.	Nachfr.	2025			2026			2027			2028									
								A	S	O	N	D	J	F	M	A	J	J	A	S	O	N	D	J	M	A
2295	Fassade 2. - 5. OG	175 Tage	27.05.26	09.02.27																						
2297	Montage Naturstein 2.OG bis 5.OG	1,5 Monate	16.09.26	27.10.26	VE 3-20.2	2296EA 2298;4 Wocher Monat; Tage;22 Tage;1																				
2300	Montage Natursteinplatten Sockel 2.OG	2 Wochen	02.12.26	15.12.26	VE 3-20.2	2299 2303;2																				
2304	Restarbeiten Naturstein im Nachlauf	4 Monate	11.11.26	17.03.27	VE 3-20.2	2293																				
2307	Verwaltung Hauptfassaden EBS u. Südgarten	604 Tage	10.09.25	03.02.28																						
2311	Montage Naturstein Obergeschosse	8 Monate	14.10.26	09.06.27	VE 3-20.2	2310AA 2261;2 Monate Monat;																				
2327	Türelemente EG + Natursteinarbeiten Sockel	2 Monate	19.08.27	13.10.27	VE 3-20.5/VE 3-20.2	2325 2312A																				
2328	Restarbeiten Naturstein im Nachlauf	4 Monate	14.10.27	03.02.28	VE 3-20.2	2327 3897																				
2329	Fassadenarbeiten - Besucherzentrum	701 Tage	24.02.25	08.12.27																						
2330	Fassade Leipziger Straße	619 Tage	24.02.25	16.08.27																						
2338	Montage UK Naturstein (soweit relevant für Verankerung Fassadengerüste)	1 Monat	12.08.26	08.09.26	VE 3-20.2	2246 2344																				
2344	Montage Natursteinbekleidung	3 Monate	09.09.26	01.12.26	VE 3-20.2	2337;23 2346;2																				
2347	Naturstein Loggien 2. - 4. OG	60 Tage	02.12.26	10.03.27	VE 3-20.2	2344 2348																				

