

**DTM01, Deutsches Museum München RA2,
Steuerungsterminplan // freigegeben // Index 1// fortgeschrieben 21.01.2025**



Nr.	Vorgangs	Status	Verantw	Vorgangsname	% Abgesch	Dauer	Anfang	Ende	Gantt-Diagramm																																
										Hälfte 2,		Hälfte 1,		Hälfte 2,		Hälfte 1,		Hälfte 2,		Hälfte 1,		Hälfte 2,		Hälfte 1,		Hälfte 2,		Hälfte 1,		Hälfte 2,		Hälfte 1,		Hälfte 2,		Hälfte 1,		Hälfte 2,			
J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M
1		Verspät		MEILENSTEINE	0%	1535 Tage	01.07.22	29.09.28																																	
373		Verspät		TERMINPLAN	45%	1643 Tage	25.01.22	29.09.28																																	
447		Verspät		LEISTUNGSPHASE 5 // Werkplanung	78%	1095 Tage	08.08.22	28.01.27																																	
1435		Verspät		LEISTUNGSPHASE 6+7 // Ausschreibung und Vergabe	79%	1612 Tage	25.01.22	17.08.28																																	
2194		Verspät		LEISTUNGSPHASE 8 // Ausführung	30%	1534 Tage	01.07.22	28.09.28																																	
2195		Verspät		VE KG 300+400 // Arbeitsvorbereitung / Bemusterung / Baustart	37%	1097 Tage	01.07.22	11.12.26																																	
6497		Zukünft		Fassaden und Balkone	0%	255 Tage	15.05.26	31.05.27																																	
6501		Zukünft	FAXX	Fassade Innenhof Ost	0%	90 Tage	15.05.26	21.09.26																																	
6504		Zukünft	FAXX	Sanierung Betonfassade / Stampfbeton Innenhof Ost MT	0%	50 Tage	01.06.26	10.08.26																																	
6508		Zukünft	FAXX	Fassade Innenhof West	0%	90 Tage	15.05.26	21.09.26																																	
6511		Zukünft	FAXX	Sanierung Betonfassade / Stampfbeton Innenhof West MT	0%	50 Tage	01.06.26	10.08.26																																	
6515		Zukünft	LEH	Fassade OT Isarseitig	0%	50 Tage	28.07.26	05.10.26																																	
6518		Zukünft	FAXX	Sanierung Betonfassade / Stampfbeton Fassade Ost Isarseitig OT	0%	30 Tage	11.08.26	21.09.26																																	
6521		Zukünft	LEH	Fassade Museumshof // NT	0%	235 Tage	16.06.26	31.05.27																																	
6524		Zukünft	FAXX	Sanierung Betonfassade / Stampfbeton Nord Planetarium NT	0%	30 Tage	11.08.26	21.09.26																																	
6530		Zukünft	FAXX	Sanierung Betonfassade / Stampfbeton Nord Museumshof west NT	0%	30 Tage	01.04.27	13.05.27																																	
6531		Zukünft	FAXX	Sanierung Betonfassade / Stampfbeton Nord Museumshof ost NT	0%	30 Tage	01.04.27	13.05.27																																	

Projekt: Lisa Datum: 21.01.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit		LP5 Teilüberschriften		LP8 Elektro	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt		LP5 WP3		LP8 TGA	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag		Überschriften		LP6 Überschrift		LP8 TPA	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Verspätet		Zwischenüberschrift		LP6 Vorgänge		Verzüge	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Geplant		LP4		LP8 Vorgänge			
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang		Geplanter Meilenstein		LP5 Überschrift		LP8 Teilüberschriften			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende		Geplanter Sammelvorgang		LP5 Vorgänge		LP8 Überschriften			