

922_AA KN - Flachdachsanieierung - 161597 925_AA KN - PV-Anlage - 162211 RAHMENTERMINPLAN Stand 0Don 12.02.26																									
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Mai		Jun	3. Qtl, 2025 Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2025 Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2026 Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2026 Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2026 Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026 Okt	Nov	Dez
1	Projektlaufzeit	814 Tage	Die 23.05.23	Die 22.09.26	Projektlaufzeit																				
2	Projektlaufzeit	0 Tage	Die 23.05.23	Die 23.05.23																					
3	892_Wegeleitsystem	220 Tage	Mon 31.07.23	Mon 17.06.24																					
61	Vorlaufzeiten Gewerke	0 Tage	Die 23.04.24	Die 23.04.24																					
62	937_Traforaum	422 Tage	Mon 31.07.23	Fre 04.04.25	m																				
108	881_Zentralbatterie	393 Tage	Mon 31.07.23	Mon 24.02.25																					
158	884_Klimatisierung Servicecenter	503 Tage	Die 01.08.23	Die 05.08.25	884_Klimatisierung Servicecenter																				
227	922_Flachdach	783 Tage	Mon 19.06.23	Mon 02.09.26	922_Flachdach																				
228	LP 1-2 Grundlagenermittlung / Vorplanung	6 Tage	Mon 19.06.23	Mon 26.06.23																					
231	Freigabe Startbericht	5 Tage	Die 01.08.23	Mon 07.08.23																					
232	LP 3 Entwurfsplanung	26 Tage	Die 08.08.23	Die 12.09.23																					
243	Freigabe Entwurfsplanung	1 Tag	Mon 19.02.24	Mon 19.02.24																					
244	LP 4 Förderanträge	11 Tage	Die 20.02.24	Die 05.03.24																					
248	LP 5 Ausführungsplanung	86 Tage	Die 20.02.24	Die 25.06.24																					
256	Freigabe Ausführungsplanung	1 Tag	Mit 03.07.24	Mit 03.07.24																					
257	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	30 Tage	Mon 11.11.24	Fre 20.12.24																					
265	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	70 Tage	Mon 10.03.25	Fre 20.06.25	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe																				
287	LP 8 Objektüberwachung	276 Tage	Mon 30.06.25	Mit 02.09.26	LP 8 Objektüberwachung																				
288	Kick-Off Termin vor Ort	1 Tag	Mon 30.06.25	Mon 30.06.25	30.06	Kick-Off Termin vor Ort																			
289	Baustelleneinrichtung	246 Tage	Don 31.07.25	Mon 24.08.26	31.07	Baustelleneinrichtung																			
300	Abbrucharbeiten	85 Tage	Mon 15.09.25	Die 27.01.26	15.09 Abbrucharbeiten																				
311	Rohbauarbeiten	51 Tage	Die 28.10.25	Mit 21.01.26	28.10 Rohbauarbeiten																				
315	Dachabdichtungsarbeiten	184 Tage	Die 28.10.25	Mon 24.08.26	28.10 Dachabdichtungsarbeiten																				
316	Abdichtungsarbeiten Dach Ost	10 Tage	Die 28.10.25	Die 11.11.25	28.10 Abdichtungsarbeiten Dach Ost																				
317	Abdichtungsarbeiten Dach Nord	10 Tage	Mit 12.11.25	Die 25.11.25	12.11 Abdichtungsarbeiten Dach Nord																				
318	Abdichtungsarbeiten Nebenfläche	10 Tage	Mit 26.11.25	Die 09.12.25	26.11 Abdichtungsarbeiten Nebenfläche																				
319	Abdichtungsarbeiten Dach West	10 Tage	Mit 10.12.25	Die 23.12.25	10.12 Abdichtungsarbeiten Dach West																				
320	Abdichtungsarbeiten Terrasse West	5 Tage	Mit 07.01.26	Die 13.01.26	07.01 Abdichtungsarbeiten Terrasse West																				
321	Abdichtungsarbeiten Terrasse Süd	5 Tage	Mit 14.01.26	Die 20.01.26	14.01 Abdichtungsarbeiten Terrasse Süd																				
322	Abdichtungsarbeiten Dach Süd	10 Tage	Mit 21.01.26	Die 03.02.26	21.01 Abdichtungsarbeiten Dach Süd																				
323	Puffer für Schlechtwetter	10 Tage	Mit 04.02.26	Die 17.02.26	04.02 Puffer für Schlechtwetter																				
324	Unterkonstruktion PV-Anlage Dach West	3 Tage	Mon 11.05.26	Mit 13.05.26	11.05 Unterkonstruktion PV-Anlage Dach West																				
325	Unterkonstruktion PV-Anlage Dach Süd	3 Tage	Fre 15.05.26	Die 19.05.26	15.05 Unterkonstruktion PV-Anlage Dach Süd																				
326	Unterkonstruktion PV-Anlage Dach Ost	3 Tage	Mit 20.05.26	Fre 22.05.26	20.05 Unterkonstruktion PV-Anlage Dach Ost																				
327	Unterkonstruktion PV-Anlage Dach Nord	3 Tage	Die 26.05.26	Don 28.05.26	26.05 Unterkonstruktion PV-Anlage Dach Nord																				
328	Belagsarbeiten Terrasse	8 Tage	Mon 11.05.26	Don 21.05.26	11.05 Belagsarbeiten Terrasse																				
329	Belagsarbeiten Dach West	8 Tage	Fre 22.05.26	Mit 03.06.26	22.05 Belagsarbeiten Dach West																				
330	Belagsarbeiten Dach Süd	8 Tage	Fre 05.06.26	Die 16.06.26	05.06 Belagsarbeiten Dach Süd																				
331	Belagsarbeiten Nebenfläche	8 Tage	Mit 17.06.26	Fre 26.06.26	17.06 Belagsarbeiten Nebenfläche																				
332	Belagsarbeiten Dach Ost	8 Tage	Mon 29.06.26	Mit 08.07.26	29.06 Belagsarbeiten Dach Ost																				
333	Belagsarbeiten Dach Nord	8 Tage	Don 09.07.26	Mon 20.07.26	09.07 Belagsarbeiten Dach Nord																				
334	Puffer für Schlechtwetter	10 Tage	Die 21.07.26	Mon 24.08.26	21.07 Puffer für Schlechtwetter																				
335	Schlosserarbeiten (mögliches Verschieben auf 2026)	134 Tage	Mit 12.11.25	Mon 08.06.26	12.11 Schlosserarbeiten (mögliches Verschieben auf 2026)																				
336	Fluchtsteg und Ausgänge	3 Tage	Mit 12.11.25	Fre 14.11.25	12.11 Fluchtsteg und Ausgänge																				
337	Geländer Terrasse	10 Tage	Mit 26.11.25	Die 09.12.25	26.11 Geländer Terrasse																				
338	Geländer Dach West	10 Tage	Mit 10.12.25	Die 23.12.25	10.12 Geländer Dach West																				
339	Geländer Nebenfläche	10 Tage	Mit 07.01.26	Die 20.01.26	07.01 Geländer Nebenfläche																				
340	Geländer Dach Ost	10 Tage	Mit 21.01.26	Die 03.02.26	21.01 Geländer Dach Ost																				
341	Geländer Dach Nord	10 Tage	Mit 04.02.26	Die 17.02.26	04.02 Geländer Dach Nord																				
342	Puffer für Schlechtwetter	10 Tage	Mit 18.02.26	Die 03.03.26	18.02 Puffer für Schlechtwetter																				
343	Geländer Dach Süd	15 Tage	Fre 15.05.26	Mon 08.06.26	15.05 Geländer Dach Süd																				
344	Metallbauarbeiten (mögliches Verschieben auf 2026)	94 Tage	Mit 21.01.26	Mon 08.06.26	21.01 Metallbauarbeiten (mögliches Verschieben auf 2026)																				
345	Attikaverblechung Terrasse	10 Tage	Mit 21.01.26	Die 03.02.26	21.01 Attikaverblechung Terrasse																				
346	Attikaverblechung Dach West	10 Tage	Mit 04.02.26	Die 17.02.26	04.02 Attikaverblechung Dach West																				
347	Attikaverblechung Nebenfläche	10 Tage	Mit 18.02.26	Die 03.03.26	18.02 Attikaverblechung Nebenfläche																				
348	Attikaverblechung Dach Ost	10 Tage	Mit 04.03.26	Die 17.03.26	04.03 Attikaverblechung Dach Ost																				
349	Attikaverblechung Dach Nord	10 Tage	Mit 18.03.26	Die 31.03.26	18.03 Attikaverblechung Dach Nord																				
350	Puffer für Schlechtwetter	10 Tage	Mit 01.04.26	Don 16.04.26	01.04 Puffer für Schlechtwetter																				
351	Attikaverblechung Dach Süd	15 Tage	Fre 15.05.26	Mon 08.06.26	15.05 Attikaverblechung Dach Süd																				
352	Elektro-Arbeiten	52 Tage	Mit 20.05.26	Mon 24.08.26	20.05 Elektro-Arbeiten																				
356	Baureinigung	136 Tage	Mit 21.01.26	Mit 26.08.26	21.01 Baureinigung																				
360	Restarbeiten/Abnahme/Inbetriebnahme	5 Tage	Don 27.08.26	Mit 02.09.26	27.08 Restarbeiten/Abnahme/Inbetriebnahme																				
362	925_PV-Anlage	767 Tage	Mon 31.07.23	Die 22.09.26	925_PV-Anlage																				
363	LP 1-2 Grundlagenermittlung / Vorplanung	14 Tage	Die 01.08.23	Fre 18.08.23																					
368	Freigabe Startbericht	5 Tage	Mon 04.09.23	Fre 08.09.23																					
369	LP 3 Entwurfsplanung	53 Tage	Mon 31.07.23	Don 12.10.23																					
379	Freigabe Entwurfsplanung	1 Tag	Fre 24.05.24	Fre 24.05.24																					
380	LP 4 Förderanträge	9 Tage	Mon 27.05.24	Fre 07.06.24																					
383	LP 5 Ausführungsplanung	45 Tage	Mon 27.05.24	Mon 29.07.24																					
390	Freigabe Ausführungsplanung	1 Tag	Mon 11.11.24	Mon 11.11.24																					
391	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	30 Tage	Die 12.11.24	Mon 23.12.24																					
395	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	135 Tage	Die 26.11.24	Don 12.06.25	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe																				
405	LP 8 Objektüberwachung	76 Tage	Fre 15.05.26	Die 22.09.26	15.05 LP 8 Objektüberwachung																				
406	Elektro-Arbeiten	63 Tage	Fre 15.05.26	Don 03.09.26	15.05 Elektro-Arbeiten																				
407	Unterkonstruktion PV-Module BA1	10 Tage	Fre 15.05.26	Fre 29.05.26	15.05 Unterkonstruktion PV-Module BA1																				
408	Grobinstallation PV-Module BA1	10 Tage	Die 21.07.26	Mon 24.08.26	21.07 Grobinstallation PV-Module BA1																				
409	Fertiginstallation BA1	5 Tage	Die 25.08.26	Mon 31.08.26	25.08 Fertiginstallation BA1																				
410	Puffer für Schlechtwetter	3 Tage	Die 01.09.26	Don 03.09.26	01.09 Puffer für Schlechtwetter																				
411	Reinigung	3 Tage	Fre 04.09.26	Die 08.09.26	04.09 Reinigung																				
412	Restarbeiten/Abnahme/Inbetriebnahme	5 Tage	Mit 09.09.26	Die 15.09.26	09.09 Restarbeiten/Abnahme/Inbetriebnahme																				
413	Nutzung PV-Anlage	1 Tag	Mit 16.09.26	Mit 16.09.26	16.09 Nutzung PV-Anlage																				
414	Dokumentation LP 8	5 Tage	Mit 16.09.26	Die 22.09.26	16.09 Dokumentation LP 8																				
415	943_GLT	543 Tage	Die 01.08.23	Die 30.09.25	943_GLT																				

Seite 1

SSC