

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					19-0261-26				
Baumaßnahme HER - GY Herschelschule Holzmodulanlage, G9 Neubau + Brandschutz Bestand									
Leistung Baulogistik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Baulogistik Step 1 Titel									
01.01 Baustellenvorbereitung Ber...									
01.01.1	Baustelleneinrichtung inkl. Hebezeug	1	psch						
01.01.2	Dokumentation	1	psch						
01.02 Trockenbau Ber...									
Text	TRENNWÄNDE	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	HINWEISTEXT Wände	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.1	Metallständerwand, d=100 mm, 1-lagig GM-F/GM-F, F30	112	m²						
01.02.2	Metallständerwand, d=100 mm, 1-lagig GM-F/GM-F, F30 in Öffnungen	23	m²						
01.02.3	Kofferkonstruktion Metallständerwand u. Decke, 2,6x1,8x2,5m, F30 (Foyer/TraktA)	1	St						
01.02.4	Kofferkonstruktion Metallständerwand u. Decke, 2,7x1,9x2,5m, F30 (Foyer/TraktC)	1	St						
01.02.5	Kofferkonstruktion Metallständerwand u. Decke, 2,0x2,4x2,4m, F30 (Server)	1	St						
01.02.6	Metallständerwand, d=100 mm, 1-lagig GM-F/GM-F, F30 in Öffnungen (TraktC TRH)	5	m²						
01.02.7	Zulage - Deckenanschluss, gleitend bis 10mm, F0-F90	37	m						
01.02.8	Zulage - Anschluss an Massivwand, starr, F0-F90	77	m						
01.02.9	Türöffnung, bis 2,5m2, UA-Profile (U-Zargentüren), F30	10	St						
01.02.10	Wanddurchbruch rechteckig, in Trennwand anlegen, bis 0,1m2, F90	20	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					19-0261-26				
Baumaßnahme HER - GY Herschelschule Holzmodulanlage, G9 Neubau + Brandschutz Bestand									
Leistung Baulogistik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.11	Lochungen	40	St						
Text	BRANDSCHUTZ	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.12	Brandschutzverschluss Fuge 15-20 cm	10	m						
01.02.13	Brandschutzverschluss Fuge 10-15 cm	20	m						
Text	TÜREN	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	HINWEISTEXT Innentüren	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.14	Innentür mit UZ, einflg., GK, 1260 x 2135mm, fh+rs	9	St						
01.02.15	Innentür mit UZ, einflg., GK, 1010 x 2135mm, rs	1	St						
01.02.16	Zulage Panikschloss E	10	St						
01.02.17	Nachstellen der Türelemente	1	psch						
Text	SONSTIGES	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.18	Luftdichte Abklebung	400	m						
01.02.19	Kompriband 20 mm	40	m						
01.02.20	Kompriband 40 mm	20	m						
01.03 Gerüstbau Ber...									
01.03.1	Fahrgerüst, innen, Gerüstgruppe 2-3, Arbeitshöhe bis 4,0m	2	St						
01.03.2	Vorhaltung Rollgerüst	20	St/Wo						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					19-0261-26				
Baumaßnahme HER - GY Herschelschule									
Holzmodulanlage, G9 Neubau + Brandschutz Bestand									
Leistung Baulogistik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04 Bauzwischenreinigung Ber...									
Text	HINWEISTEXT Bauzwischenrei...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	REINIGUNG	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.1	Gebäude reinigen während Bauzeit innen	20	m³						
01.04.2	Gebäude saugen während Bauzeit innen	1.600	m²						
01.04.3	Außenbereiche während Bauzeit reinigen, Verpackungsmaterialien	25	m³						
01.04.4	Außenbereiche während Bauzeit reinigen, Holz u. Paletten	25	m³						
01.04.5	Innen- und Außenbereiche während Bauzeit reinigen, Mineralwolle	20	m³						
Text	ENTSORGUNG	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.6	Demontage und Entsorgung Schutzfolie (bauseits)	100	m²						
01.04.7	Demontage und Entsorgung Schutzabdeckung- Hartfaserplatte (bauseits)	400	m²						
01.04.8	Schuttcontainer - Bauabfälle unsortiert	20	m³						
01.04.9	Schuttcontainer - Holz	25	m³						
01.04.10	Entsorgung - Mineralwolle	20	m³						
01.04.11	Schuttcontainer - Papier	10	m³						
01.04.12	Schuttcontainer - mineralische Abfälle	10	m³						
01.05 Demontagen und Schutz Best... Ber...									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					19-0261-26				
Baumaßnahme HER - GY Herschelschule Holzmodulanlage, G9 Neubau + Brandschutz Bestand									
Leistung Baulogistik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.1	Verbliebenes Inventar ausräumen und vor Ort lagern	40	St						
01.05.2	Holzhandlauf ausbauen und vor Ort lagern	46	m						
01.05.3	Schutzkasten Möbeleinbauten, Holz, BxHxL ca. 1,5x1,5x2,5m	4	St						
01.05.4	Schutzkasten Möbeleinbauten, Holz, BxHxL ca. 1,0x1,5x1,0m	8	St						
01.05.5	Schutzkasten Schultafeln-Smartboard, Holz, BxHxL ca. 0,5x2,0x2,5m	12	St						
01.06 Stundenlohnarbeiten Ber...									
Text	HINWEISTEXT Stundenverrech...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.06.1	Normalstunden Hauptmonteur oder Meister	5	h						
01.06.2	Normalstunden Monteur oder Facharbeiter	15	h						
01.06.3	Normalstunden Helfer	15	h						
01.06.4	Stoffkosten	200	Euro						
01.06.5	Gerätekosten	200	Euro						
02 Baulogistik Step 2 Titel									
02.01 Baustellenvorbereitung Ber...									
02.01.1	Baustelleneinrichtung inkl. Hebezeug	1	psch						
02.02 Trockenbau Ber...									
Text	TRENNWÄNDE	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					19-0261-26				
Baumaßnahme HER - GY Herschelschule									
Holzmodulanlage, G9 Neubau + Brandschutz Bestand									
Leistung Baulogistik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	HINWEISTEXT Wände	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.1	Metallständerwand, d=100 mm, 1-lagig GM-F/GM-F, F30	91	m²						
02.02.2	Metallständerwand, d=100 mm, 1-lagig GM-F/GM-F, F30 in Öffnungen	6	m²						
02.02.3	Kofferkonstruktion Metallständerwand u. Decke, 4,6x2,4x2,4m, F30 (Aula)	1	St						
02.02.4	Zulage - Deckenanschluss, gleitend bis 10mm, F0-F90	30	m						
02.02.5	Zulage - Anschluss an Massivwand, starr, F0-F90	35	m						
02.02.6	Türöffnung, bis 2,5m2, UA-Profile (U-Zargentüren), F30	3	St						
02.02.7	Wanddurchbruch rechteckig, in Trennwand anlegen, bis 0,1m2, F90	20	St						
02.02.8	Lochungen	30	St						
Text	BRANDSCHUTZ	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.9	Brandschutzverschluss Fuge 15-20 cm	10	m						
02.02.10	Brandschutzverschluss Fuge 10-15 cm	20	m						
Text	TÜREN	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	HINWEISTEXT Innentüren	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.11	Innentür mit UZ, einflg., GK, 1260 x 2135mm, fh+rs	3	St						
02.02.12	Zulage Panikschloss E	3	St						
02.02.13	Nachstellen der Türelemente	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					19-0261-26				
Baumaßnahme HER - GY Herschelschule Holzmodulanlage, G9 Neubau + Brandschutz Bestand									
Leistung Baulegistik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	SONSTIGES	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.14	Luftdichte Abklebung	400	m						
02.02.15	Kompriband 20 mm	40	m						
02.02.16	Kompriband 40 mm	20	m						
02.03 Gerüstbau Ber...									
02.03.1	Fahrgerüst, innen, Gerüstgruppe 2-3, Arbeitshöhe bis 4,0m	2	St						
02.03.2	Vorhaltung Rollgerüst	20	St/Wo						
02.04 Bauzwischenreinigung Ber...									
Text	HINWEISTEXT Bauzwischenrei...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	REINIGUNG	\	\	\	\	\	\	\	\
02.04.1	Gebäude reinigen während Bauzeit innen	20	m³						
02.04.2	Gebäude ausfegen während Bauzeit innen	1.800	m²						
02.04.3	Zulage aussaugen während Bauzeit innen	1.800	m²						
02.04.4	Außenbereiche während Bauzeit reinigen, Verpackungsmaterialien	20	m³						
02.04.5	Außenbereiche während Bauzeit reinigen, Holz u. Paletten	20	m³						
02.04.6	Innen- und Außenbereiche während Bauzeit reinigen, Mineralwolle	10	m³						
Text	ENTSORGUNG	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					19-0261-26				
Baumaßnahme HER - GY Herschelschule									
Holzmodulanlage, G9 Neubau + Brandschutz Bestand									
Leistung Baulogistik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.7	Demontage und Entsorgung Schutzfolie (bauseits)	100	m²						
02.04.8	Demontage und Entsorgung Schutzabdeckung- Hartfaserplatte (bauseits)	300	m²						
02.04.9	Schuttcontainer - Bauabfälle unsortiert	20	m³						
02.04.10	Schuttcontainer - Holz	20	m³						
02.04.11	Entsorgung - Mineralwolle	10	m³						
02.04.12	Schuttcontainer - Papier	10	m³						
02.04.13	Schuttcontainer - mineralische Abfälle	10	m³						
02.05 Demontagen und Umbauten Ber...									
02.05.1	Holzhandlauf ausbauen und vor Ort lagern	11	m						
02.05.2	Demontage Trennwände, ohne Dämmeinlagen, KMF-frei	297	m²						
02.05.3	Umbau Innentür in Metallständerwand, einflg., 1260 x 2135mm, fh+rs	2	St						
02.06 Stundenlohnarbeiten Ber...									
Text	HINWEISTEXT Stundenverrech...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.06.1	Normalstunden eines mitarbeitenden Meisters	5	h						
02.06.2	Normalstunden Geselle	15	h						
02.06.3	Normalstunden Helfer	15	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.