

Ergänzung zu FB214\_Besondere Vertragsbedingungen Bauzeitenplan / Einzel-Vertragsfristen

VE 10272 Tischlerarbeiten, mobile Trennwand

Beginn der Leistung jeweils innerhalb von 12 Werktagen nach voraussichtlichem Abrufdatum, Abruf gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B (voraussichtliches Datum)

Der Ausführungsbeginn ist durch den AN schriftlich anzuzeigen!

Vorgang	Abruf gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B (voraussichtliches Datum)	verbindliche Fristen: Beginn	verbindliche Fristen: Ende spätestens nach vertraglichem Beginn
Werk und Montage Planung	Montag, 18. Mai 2026	Beginn der Leistung innerhalb von 12 Werktagen nach voraussichtlichem Abrufdatum	23 Kalenderwochen
Unterkonstruktion in Estrich	Montag, 18. Januar 2027	Beginn der Leistung innerhalb von 12 Werktagen nach voraussichtlichem Abrufdatum	5 Kalenderwochen
Montage Mobile Trennwand:	Montag, 14. Februar 2028	Beginn der Leistung innerhalb von 12 Werktagen nach voraussichtlichem Abrufdatum	12 Kalenderwochen