

WE: Columbiadamm 84 in 10965 Berlin
Maßnahme: Errichtung Modulbauunterkunft Tempelhofer Feld
Leistung: Herstellung Medieninfrastruktur mit Planungsleistungen
Maßnahmennummer: N24038-10286000-002

Tabelle 1: Bauzeitenplan, vertraglich verbindliche Einzelfristen – Richtwerte

Nr.	Vorgang	Richtwert Dauer	Anfang	Ende
1	Planung		19.05.2026	16.06.2026
2	Freigabe AG		16.06.2026	29.06.2026
3	Produktion / Bestellfrist / Lieferfrist		29.06.2026	24.08.2026
4	Bauausführung Infrastruktur		27.07.2026	19.10.2026
5	Abnahmen		24.08.2026	19.10.2026
6	Fertigstellung*		19.10.2026	19.10.2026

Tabelle 2: Bauzeitenplan, vertraglich verbindliche Einzelfristen

-> vom Bieter verbindlich auszufüllen und mit der Angebotsabgabe zu übergeben

Nr.	Vorgang	Richtwert Dauer	Anfang	Ende
1	Planung			
2	Freigabe AG			
3	Produktion / Bestellfrist / Lieferfrist			
4	Bauausführung Infrastruktur			
5	Abnahmen			
6	Fertigstellung*		19.10.2026	19.10.2026

* verbindlicher Termin