

Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
0		UTR_HB_0000_Hochbau_Master_RTP		Don 14.03.13	Fre 20.03.37	Don 14.03.13	Fre 20.03.37	13%																	
1		6.1.04 Gebäude D/P2		Mit 17.12.14	Die 28.12.32	Mit 17.12.14	Son 12.12.32	23%																	
1	✓	Gefahrensstoffsandierung	●	Mon 06.03.23	Fre 21.07.23	Mon 06.03.23	Fre 21.07.23	100%																	
2	✓	Begehung + Probenahme	●	Mon 06.03.23	Die 07.03.23	Mon 06.03.23	Die 07.03.23	100%																	
3	✓	Analyse + Auswertung	●	Mit 08.03.23	Mon 17.04.23	Mit 08.03.23	Mon 17.04.23	100%																	
4	✓	Fertigstellung Schadstoffkataster	●	Mon 12.06.23	Fre 23.06.23	Mon 12.06.23	Fre 23.06.23	100%																	
5	✓	Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ Bauteilkatalog	●	Mon 26.06.23	Fre 07.07.23	Mon 26.06.23	Fre 07.07.23	100%																	
6	✓	Fertigstellung Schlussbericht	●	Mon 10.07.23	Fre 21.07.23	Mon 10.07.23	Fre 21.07.23	100%																	
7		Sanierung		Mit 17.12.14	Die 28.12.32	Mit 17.12.14	Son 12.12.32	23%																	
8	✓	Vorbereitende Maßnahmen	●	Mit 17.12.14	Fre 28.07.17	Mit 17.12.14	Fre 28.07.17	100%																	
9	✓	Bedarfsprogramm prüfen	●	Mit 17.12.14	Fre 11.11.16	Mit 17.12.14	Fre 11.11.16	100%																	
10	✓	Planer A+V	●	Fre 05.02.16	Fre 28.07.17	Fre 05.02.16	Fre 28.07.17	100%																	
14	✓	Leistungsphase x	●	Don 13.07.17	Don 22.03.18	Don 13.07.17	Don 22.03.18	100%																	
15	✓	Vorplanung/ VPU (Lph 2)	●	Don 13.07.17	Don 22.03.18	Don 13.07.17	Don 22.03.18	100%																	
16	✓	Planungsstopp	●	Fre 23.03.18	Don 28.09.23	Fre 23.03.18	Don 28.09.23	100%																	
17	✓	Planungsstopp	●	Fre 23.03.18	Don 28.09.23	Fre 23.03.18	Don 28.09.23	100%																	
18		Vorbereitende Maßnahmen	●	Don 28.09.23	Don 29.04.27	Don 28.09.23	Fre 28.08.26	0%																	
19		Beginn Maßnahme	●	Don 28.09.23	Don 28.09.23	Don 28.09.23	Don 28.09.23	0%																	
20		Abstimmung Nutzungskonzept TP	●	Don 28.09.23	Don 06.03.25	Don 28.09.23	Don 06.03.25	0%																	
21		Abstimmung Bedarfsprogramm	●	Fre 07.03.25	Die 09.12.25	Fre 07.03.25	Don 21.08.25	0%																	
22		Genehmigung Bedarfsprogramm	●	Mit 10.12.25	Don 05.03.26	Fre 22.08.25	Don 11.12.25	0%																	
23		Vorbereitung / Abstimmung der LB PS (Ausschreibung)	●	Fre 28.11.25	Die 03.03.26	Don 31.07.25	Son 02.11.25	0%																	
24		Vergabe PS	●	Fre 06.03.26	Don 28.05.26	Son 02.11.25	Son 03.05.26	0%																	
25		Vorbereitung / Abstimmung der LB PS Wettbewerb	●	Fre 26.12.25	Don 05.03.26	NV	NV	0%																	
26		Vergabe PS Wettbewerb	●	Fre 06.03.26	Don 30.04.26	NV	NV	0%																	
27		Wettbewerb Objektplaner inkl. Vorbereitung		Fre 01.05.26	Don 07.01.27	Mit 04.02.26	Don 06.08.26	0%																	
28		Vorbereitung / Abstimmung der LB TGA- und Fachplaner		Fre 21.08.26	Don 04.02.27	Fre 28.11.25	Fre 27.02.26	0%																	
29		Vergabe TGA- und Fachplaner		Fre 05.02.27	Don 29.04.27	Fre 27.02.26	Fre 28.08.26	0%																	
30		Beauftragung Planer		Don 29.04.27	Don 29.04.27	Fre 28.08.26	Fre 28.08.26	0%																	
31		Leistungsphase 1 + 2		Fre 30.04.27	Don 20.01.28	Fre 28.08.26	Die 28.09.27	0%																	
32		Grundlagenermittlung/Vorplanung VPU (Lph 1 und Lph 2) inkl. Abstimmung / Definition BIM		Fre 30.04.27	Don 22.07.27	Fre 28.08.26	Die 30.03.27	0%																	
33		Erstellung VPU		Don 22.07.27	Don 21.10.27	Die 30.03.27	Die 29.06.27	0%																	
34		Einreichung VPU		Don 21.10.27	Don 21.10.27	Die 29.06.27	Die 29.06.27	0%																	
35		VPU prüfen/ freigeben		Don 21.10.27	Don 20.01.28	Die 29.06.27	Die 28.09.27	0%																	
36		Genehmigung VPU		Don 20.01.28	Don 20.01.28	Die 28.09.27	Die 28.09.27	0%																	
37		Leistungsphase 3		Don 20.01.28	Son 18.02.29	Die 28.09.27	Don 26.10.28	0%																	
38		Entwurfsplanung/BPU (LPH 3)		Don 20.01.28	Son 20.08.28	Die 28.09.27	Don 27.04.28	0%																	
39		Erstellung BPU		Son 20.08.28	Son 19.11.28	Don 27.04.28	Fre 28.07.28	0%																	
40		Einreichung BPU		Son 19.11.28	Son 19.11.28	Fre 28.07.28	Fre 28.07.28	0%																	
41		BPU prüfen/ freigeben		Son 19.11.28	Son 18.02.29	Fre 28.07.28	Don 26.10.28	0%																	
42		Genehmigung BPU		Son 18.02.29	Son 18.02.29	Don 26.10.28	Don 26.10.28	0%																	
43		Einreichung Abschlussbericht Entwurfsplanung		Son 18.02.29	Son 18.02.29	Don 26.10.28	Don 26.10.28	0%																	
44		Leistungsphase 4		Mon 08.05.28	Mon 08.01.29	Fre 14.01.28	Fre 15.09.28	0%																	
45		Genehmigungsplanung (Lph 4)		Mon 08.05.28	Mon 09.10.28	Fre 14.01.28	Fre 16.06.28	0%																	
46		Einreichung Genehmigungsantrag		Mon 09.10.28	Mon 09.10.28	Fre 16.06.28	Fre 16.06.28	0%																	
47		Genehmigungsdauer		Mon 09.10.28	Mon 08.01.29	Fre 16.06.28	Fre 15.09.28	0%																	
48		Baugenehmigung liegt vor		Mon 08.01.29	Mon 08.01.29	Fre 15.09.28	Fre 15.09.28	0%																	
49		Leistungsphase 5		Fre 12.05.28	Mit 17.04.30	Die 18.01.28	Son 23.12.29	0%																	
50		vorgezogene Ausführungsplanung (LPH5) - z.B. Leitdetails für BPU (Lph 3)		Fre 12.05.28	Mon 26.06.28	Die 18.01.28	Fre 03.03.28	0%																	
51		Ausführungsplanung (Lph 5)		Son 18.02.29	Mit 17.04.30	Don 26.10.28	Son 23.12.29	0%																	
52		Leistungsphase 6		Mit 23.01.30	Die 23.07.30	Mon 01.10.29	Son 31.03.30	0%																	



Nr.	Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
								H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
53	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)		Mit 23.01.30	Die 23.07.30	Mon 01.10.29	Son 31.03.30	0%																	
54	Leistungsphase 7		Mit 12.06.30	Die 17.12.30	Mon 18.02.30	Fre 23.08.30	0%																	
55	Vergabe Ausführung (Lph 7)		Mit 12.06.30	Die 17.12.30	Mon 18.02.30	Fre 23.08.30	0%																	
56	Leistungsphase 8		Mit 25.09.30	Die 28.12.32	Fre 23.08.30	Son 12.12.32	0%																	
57	Baustellenzugänglichkeit		Mit 25.09.30	Mit 25.09.30	Fre 23.08.30	Fre 23.08.30	0%																	
58	Bauversorgung liegt vor		Mit 25.09.30	Mit 25.09.30	Fre 23.08.30	Fre 23.08.30	0%																	
59	Baustellenübergabe an AN		Mit 25.09.30	Mit 25.09.30	Fre 23.08.30	Fre 23.08.30	0%																	
60	Baustelleneinrichtung liegt vor		Mit 25.09.30	Mit 25.09.30	Fre 23.08.30	Fre 23.08.30	0%																	
61	Ende Bestands Versorgung		Mit 25.09.30	Mit 25.09.30	Fre 23.08.30	Fre 23.08.30	0%																	
62	Beginn Ausführung		Mit 25.09.30	Mit 25.09.30	Fre 23.08.30	Fre 23.08.30	0%																	
63	Ausführungszeitraum inkl. Gefahrs		Mit 25.09.30	Mon 13.09.32	Fre 23.08.30	Fre 13.08.32	0%																	
64	Ende Ausführung		Mon 13.09.32	Mon 13.09.32	Fre 13.08.32	Fre 13.08.32	0%																	
65	VOB Abnahme		Mon 13.09.32	Mon 13.09.32	Fre 13.08.32	Fre 13.08.32	0%																	
66	Beginn Bestands Versorgung		Mon 13.09.32	Mon 13.09.32	Fre 13.08.32	Fre 13.08.32	0%																	
67	Inbetriebnahme		Die 14.09.32	Die 28.12.32	Fre 13.08.32	Son 12.12.32	0%																	
68	Übergabe an Nutzer		Die 28.12.32	Die 28.12.32	Son 12.12.32	Son 12.12.32	0%																	
69	Nutzung		Die 28.12.32	Die 28.12.32	Son 12.12.32	Son 12.12.32	0%																	
70	Beginn Nutzung		Die 28.12.32	Die 28.12.32	Son 12.12.32	Son 12.12.32	0%																	
2	UTR_HB_6106_B/Loop		Mon 04.01.16	Mit 12.03.31	Mon 04.01.16	Mon 30.06.31	18%																	
1	Gefahrensstoffsondierung		Mon 22.08.22	Don 22.06.23	Mon 22.08.22	Don 22.06.23	100%																	
2	6.1.39 "Gebäude" Loop		Mon 22.08.22	Mit 21.06.23	Mon 22.08.22	Mit 21.06.23	100%																	
8	6.1.6 Gebäude B		Mon 06.03.23	Don 22.06.23	Mon 06.03.23	Don 22.06.23	100%																	
14	Sanierung		Mon 04.01.16	Die 11.03.31	Mon 04.01.16	Mon 30.06.31	16%																	
15	Vorbereitende Maßnahmen		Mon 04.01.16	Mit 31.03.27	Mon 04.01.16	Mit 31.03.27	30%																	
16	Maßnahmen		Mon 14.03.16	Mon 02.10.17	Mon 14.03.16	Mon 02.10.17	100%																	
20	Planer A+V		Mon 04.01.16	Mon 13.01.20	Mon 04.01.16	Mon 13.01.20	0%																	
26	vorgezogene Rückbaumaßnahmen		Mon 06.03.23	Mit 31.03.27	Mon 06.03.23	Mit 31.03.27	30%																	
47	Leistungsphase 1 + 2		Mon 13.01.20	Mit 12.01.22	Mon 13.01.20	Mit 12.01.22	0%																	
48	Vorplanung/ VPU (Lph 1 und 2) ink		Mon 13.01.20	Mit 09.09.20	Mon 13.01.20	Mit 09.09.20	0%																	
49	Erstellung VPU		Mit 09.09.20	Die 08.12.20	Mit 09.09.20	Die 08.12.20	0%																	
50	Einreichung VPU		Die 08.12.20	Die 08.12.20	Die 08.12.20	Die 08.12.20	0%																	
51	VPU prüfen/ freigeben		Die 08.12.20	Mit 12.01.22	Die 08.12.20	Mit 12.01.22	0%																	
52	Genehmigung VPU		Mit 12.01.22	Mit 12.01.22	Mit 12.01.22	Mit 12.01.22	0%																	
53	Vorbereitende Maßnahmen - Neuausschreibung Fachplanung		Fre 01.09.23	Fre 01.09.23	Fre 01.09.23	Fre 01.09.23	0%																	
54	Beauftragung Planer		Fre 01.09.23	Fre 01.09.23	Fre 01.09.23	Fre 01.09.23	0%																	
55	Leistungsphase 3		Die 02.08.22	Don 06.11.25	Die 02.08.22	Mit 29.01.25	57%																	
56	Entwurfsplanung Beginn		Die 02.08.22	Don 10.04.25	Die 02.08.22	Mon 04.11.24	69%																	
57	Einreichung BPU		Don 10.04.25	Don 10.04.25	Mon 04.11.24	Mon 04.11.24	0%																	
58	BPU prüfen/ freigeben		Fre 11.04.25	Don 06.11.25	Die 05.11.24	Mit 29.01.25	0%																	
59	Genehmigung BPU		Don 06.11.25	Don 06.11.25	Mit 29.01.25	Mit 29.01.25	0%																	
60	Leistungsphase 4		Mon 06.01.25	Fre 30.01.26	Don 01.01.26	Die 13.10.26	0%																	
61	Genehmigungsplanung (Lph 4)		Mon 06.01.25	Fre 01.08.25	Don 01.01.26	Fre 19.06.26	0%																	
62	Genehmigungsdauer		Die 05.08.25	Fre 30.01.26	Mon 22.06.26	Die 13.10.26	0%																	
63	Baugenehmigung liegt vor		Fre 30.01.26	Fre 30.01.26	Die 13.10.26	Die 13.10.26	0%																	
64	Leistungsphase 5		Mon 19.01.26	Mit 19.05.27	Don 29.01.26	Mon 31.05.27	0%																	
65	Ausführungsplanung (LPH5)		Mon 19.01.26	Mit 19.05.27	Don 29.01.26	Mon 31.05.27	0%																	
66	Leistungsphase 6 + 7		Die 29.12.26	Mit 12.07.28	Die 01.06.27	Mon 30.06.31	0%																	
67	Vorbereitung Vergabe (Lph 6) + Ve		Die 29.12.26	Mit 12.07.28	Die 01.06.27	Mon 30.06.31	0%																	
68	Leistungsphase 8		Mit 22.09.27	Die 11.03.31	Die 19.10.27	Fre 04.04.31	0%																	
69	Baustellenzugänglichkeit		Mit 22.09.27	Mit 22.09.27	Die 19.10.27	Die 19.10.27	0%																	
70	Bauversorgung liegt vor		Mit 22.09.27	Mit 22.09.27	Die 19.10.27	Die 19.10.27	0%																	
71	Baustellenübergabe an AN		Mit 22.09.27	Mit 22.09.27	Die 19.10.27	Die 19.10.27	0%																	
72	Baustelleneinrichtung liegt vor		Mit 22.09.27	Mit 22.09.27	Die 19.10.27	Die 19.10.27	0%																	
73	Ende Bestands Versorgung		Mit 22.09.27	Mit 22.09.27	Die 19.10.27	Die 19.10.27	0%																	
74	Beginn Ausführung		Mit 22.09.27	Mit 22.09.27	Die 19.10.27	Die 19.10.27	0%																	
75	Ausführungszeitraum		Don 23.09.27	Mit 24.07.30	Die 19.10.27	Mon 19.08.30	0%																	
76	Ende Ausführung		Mit 24.07.30	Mit 24.07.30	Mon 19.08.30	Mon 19.08.30	0%																	
77	Dokumentation		Don 25.07.30	Mit 22.10.30	Die 22.10.30	Fre 15.11.30	0%																	
78	VOB Abnahme		Die 22.10.30	Die 22.10.30	Fre 15.11.30	Fre 15.11.30	0%																	

Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen																								
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038							
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2						
79		Beginn Bestands Versorgung		Die 22.10.30	Die 22.10.30	Fre 15.11.30	Fre 15.11.30	0%																								
80		Inbetriebnahme		Mit 23.10.30	Die 25.02.31	Mon 18.11.30	Fre 21.03.31	0%																								
81		Übergabe an Nutzer		Die 11.03.31	Die 11.03.31	Fre 04.04.31	Fre 04.04.31	0%																								
82		Nutzung		Mit 12.03.31	Mit 12.03.31	Mon 07.04.31	Mon 07.04.31	0%																								
83		Beginn Nutzung		Mit 12.03.31	Mit 12.03.31	Mon 07.04.31	Mon 07.04.31	0%																								
3		6.1.07 Gebäude BP		Die 28.03.23	Don 30.11.28	Mon 08.01.24	Don 30.11.28	2%																								
1		Gefahrenstoffsondierung		Die 28.03.23	Mit 26.04.23	NV	NV	100%																								
2		Fertigstellung Schadstoffkataster		Die 28.03.23	Don 06.04.23	NV	NV	100%																								
3		Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E		Fre 07.04.23	Mit 19.04.23	NV	NV	100%																								
4		Fertigstellung Schlussbericht		Don 20.04.23	Mit 26.04.23	NV	NV	100%																								
5		Stillstand		Mon 08.01.24	Fre 08.09.28	Mon 08.01.24	Fre 08.09.28	0%																								
6		Stillstand		Mon 08.01.24	Fre 08.09.28	Mon 08.01.24	Fre 08.09.28	0%																								
7		Anzeige über den beabsichtigten Abt		Fre 21.07.28	Fre 28.07.28	Fre 21.07.28	Fre 28.07.28	0%																								
8		Abbruch nach vorheriger Stilllegung		Fre 24.03.28	Don 30.11.28	Fre 24.03.28	Don 30.11.28	0%																								
9		Planung		Fre 24.03.28	Don 15.06.28	Fre 24.03.28	Don 15.06.28	0%																								
11		Ausschreibung + Vergabe		Fre 16.06.28	Don 07.09.28	Fre 16.06.28	Don 07.09.28	0%																								
13		Ausführung		Fre 08.09.28	Don 30.11.28	Fre 08.09.28	Don 30.11.28	0%																								
4																																
5		6.1.08 Gebäude E1 (Energiezentrale)		Mon 19.12.16	Mit 18.10.28	Mon 19.12.16	Mit 22.09.27	0%																								
1		Gefahrenstoffsondierung		Mon 28.02.22	Don 30.03.23	Mon 28.02.22	Don 30.03.23	0%																								
2		Begehung + Probenahme		Mon 28.02.22	Mon 21.03.22	Mon 28.02.22	Mon 21.03.22	0%																								
3		Analyse + Auswertung		Die 22.03.22	Mon 30.05.22	Die 22.03.22	Mon 30.05.22	0%																								
4		Fertigstellung Schadstoffkataster		Fre 16.12.22	Fre 13.01.23	Fre 16.12.22	Fre 13.01.23	0%																								
5		Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E		Die 31.01.23	Die 28.02.23	Die 31.01.23	Die 28.02.23	0%																								
6		Fertigstellung Schlussbericht		Mit 01.03.23	Don 30.03.23	Mit 01.03.23	Don 30.03.23	0%																								
7		Weiternutzung (parallel Vollsanierung)		Sam 01.05.21	Fre 27.11.26	Sam 01.05.21	Fre 27.11.26	0%																								
8		Nutzung		Sam 01.05.21	Fre 27.11.26	Sam 01.05.21	Fre 27.11.26	0%																								
9		Sanierung		Mon 19.12.16	Mit 18.10.28	Mon 19.12.16	Mit 22.09.27	0%																								
10		Vorbereitende Maßnahmen		Mon 19.12.16	Mon 21.08.23	Mon 19.12.16	Mon 21.08.23	0%																								
11		Beginn Maßnahme		Mon 19.12.16	Mon 19.12.16	NV	NV	0%																								
12		Bedarfsprogramm		Mon 19.12.16	Don 21.06.18	NV	NV	0%																								
13		Planer A+V		Mon 06.05.19	Mon 21.08.23	NV	NV	0%																								
14		Beauftragung Planer		Mon 21.08.23	Mon 21.08.23	NV	NV	0%																								
15		Leistungsphase 1 + 2		Mon 18.11.19	Fre 27.11.20	Mon 18.11.19	Fre 27.11.20	0%																								
16		Grundlagenermittlung, Vorplanung		Mon 18.11.19	Fre 27.11.20	NV	NV	0%																								
17		Einreichung VPU		Fre 27.11.20	Fre 27.11.20	NV	NV	0%																								
18		Genehmigung VPU		Fre 27.11.20	Fre 27.11.20	NV	NV	0%																								
19		Leistungsphase 3		Fre 17.12.21	Mon 03.03.25	Fre 17.12.21	Mon 03.03.25	0%																								
20		Entwurfsplanung/BPU (Lph 3) Teil		Fre 17.12.21	Mit 29.11.23	NV	NV	0%																								
21		Erstellung BPU		Don 21.12.23	Die 10.09.24	NV	NV	0%																								
22		Einreichung BPU		Die 10.09.24	Die 10.09.24	NV	NV	0%																								
23		BPU prüfen/ freigeben		Die 10.09.24	Mon 03.03.25	NV	NV	0%																								
24		Genehmigung BPU		Mon 03.03.25	Mon 03.03.25	NV	NV	0%																								
25		Einreichung Abschlussbericht Entw		Mon 03.03.25	Mon 03.03.25	NV	NV	0%																								
26		Leistungsphase 4		Mon 27.05.24	Fre 28.02.25	Mon 27.05.24	Fre 28.02.25	0%																								
27		Genehmigungsplanung (Lph 4)		Mon 27.05.24	Fre 25.10.24	NV	NV	0%																								
28		Einreichung Genehmigungsantrag		Fre 25.10.24	Fre 25.10.24	NV	NV	0%																								
29		Genehmigungsdauer		Mon 28.10.24	Fre 28.02.25	NV	NV	0%																								
30		Baugenehmigung liegt vor		Fre 28.02.25	Fre 28.02.25	NV	NV	0%																								
31		Leistungsphase 5		Mon 10.06.24	Fre 08.05.26	Mon 10.06.24	Fre 11.04.25	0%																								
32		Ausführungsplanung (Lph 5)		Mon 10.06.24	Fre 08.05.26	Mon 10.06.24	Fre 11.04.25	0%																								
33		Leistungsphase 6		Mon 11.05.26	Don 29.10.26	Mon 14.04.25	Don 02.10.25	0%																								
34		Vorbereitung Vergaben (Lph 6)		Mon 11.05.26	Don 29.10.26	Mon 14.04.25	Don 02.10.25	0%																								
35		Leistungsphase 7		Mon 28.09.26	Mit 21.04.27	Mon 01.09.25	Mit 25.03.26	0%																								
36		Vergabe Ausführung (Lph7)		Mon 28.09.26	Mit 21.04.27	Mon 01.09.25	Mit 25.03.26	0%																								
37		Leistungsphase 8		Fre 15.01.27	Mit 18.10.28	Fre 19.12.25	Mit 22.09.27	0%																								
38		Baustellenzugänglichkeit		Fre 15.01.27	Fre 15.01.27	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25	0%																								
39		Bauversorgung liegt vor		Fre 15.01.27	Fre 15.01.27	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25	0%																								
40		Baustellenübergabe an AN		Fre 15.01.27	Fre 15.01.27	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25	0%																								
41		Baustelleneinrichtung liegt vor		Fre 15.01.27	Fre 15.01.27	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25	0%																								
42		Ende Bestands Versorgung		Fre 15.01.27	Fre 15.01.27	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25	0%																								

Nr.	Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
								H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
43	Beginn Ausführung		Fre 15.01.27	Fre 15.01.27	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25	0%																	
44	Ende Bestands Versorgung (Sprink		Don 14.01.27	Don 14.01.27	Don 30.07.26	Don 30.07.26	0%																	
45	Ausführungszeitraum		Mon 18.01.27	Mit 19.04.28	Mon 22.12.25	Mit 24.03.27	0%																	
46	Ende Ausführung		Mit 19.04.28	Mit 19.04.28	Mit 24.03.27	Mit 24.03.27	0%																	
47	VOB Abnahme		Mit 19.04.28	Mit 19.04.28	Mit 24.03.27	Mit 24.03.27	0%																	
48	Beginn Bestands Versorgung		Mit 19.04.28	Mit 19.04.28	Mit 24.03.27	Mit 24.03.27	0%																	
49	Inbetriebnahme		Don 20.04.28	Mit 12.07.28	Don 25.03.27	Mit 16.06.27	0%																	
50	Übergabe an Nutzer		Mit 26.07.28	Mit 26.07.28	Mit 30.06.27	Mit 30.06.27	0%																	
51	Ausbau Nutzer		Don 27.07.28	Mit 18.10.28	Don 01.07.27	Mit 22.09.27	0%																	
52	Nutzung		Mit 18.10.28	Mit 18.10.28	Mit 22.09.27	Mit 22.09.27	0%																	
53	Beginn Nutzung		Mit 18.10.28	Mit 18.10.28	Mit 22.09.27	Mit 22.09.27	0%																	
6																								
7	UTR_HB_6109_E2		Don 14.03.13	Fre 20.03.37	Don 14.03.13	Fre 20.03.37	6%																	
1	Gefahrenstoffsondierung		Mon 11.04.22	Don 22.06.23	Mon 11.04.22	Don 22.06.23	100%																	
2	Begehung + Probenahme		Mon 11.04.22	Don 14.04.22	NV	NV	100%																	
3	Analyse + Auswertung		Fre 15.04.22	Don 23.06.22	NV	NV	100%																	
4	Fertigstellung Schadstoffkataster		Mon 24.04.23	Don 25.05.23	NV	NV	100%																	
5	Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E		Fre 26.05.23	Don 08.06.23	NV	NV	100%																	
6	Fertigstellung Schlussbericht		Fre 09.06.23	Don 22.06.23	NV	NV	100%																	
7	Stillstand		Mon 31.05.21	Don 28.12.23	Mon 31.05.21	Don 28.12.23	100%																	
8	Stillstand		Mon 31.05.21	Don 28.12.23	NV	NV	100%																	
9	Ertüchtigung		Mon 01.01.24	Fre 14.11.25	Mon 01.01.24	Fre 14.11.25	0%																	
10	Vorbereitende Maßnahmen		Mon 01.01.24	Fre 22.03.24	Mon 01.01.24	Fre 22.03.24	0%																	
11	Beginn Maßnahme		Mon 01.01.24	Mon 01.01.24	NV	NV	0%																	
12	Angebotserstellung Planer		Mon 01.01.24	Fre 16.02.24	NV	NV	0%																	
13	Beauftragungszeit Planer (GPA)		Mon 19.02.24	Fre 15.03.24	NV	NV	0%																	
14	Beauftragung Planer (GPA)		Fre 15.03.24	Fre 15.03.24	NV	NV	0%																	
15	Planungsbeginn 10 Werktage nach		Mon 18.03.24	Fre 22.03.24	NV	NV	0%																	
16	Leistungsphase 1 + 2 + 3		Mon 18.03.24	Fre 20.09.24	Mon 18.03.24	Fre 20.09.24	0%																	
17	Grundlagenerm., Bauaufnahme, E		Mon 18.03.24	Fre 20.09.24	NV	NV	0%																	
18	Arc: Grundlagenermittl., Bauauf		Mon 18.03.24	Fre 26.07.24	NV	NV	0%																	
19	ELT: Grundlagenermittl., Bauauf		Mon 13.05.24	Fre 20.09.24	NV	NV	0%																	
20	HLS: Grundlagenermittl., Bauauf		Mon 18.03.24	Fre 26.07.24	NV	NV	0%																	
21	Einreichung Abschlussbericht En		Fre 26.07.24	Fre 26.07.24	NV	NV	0%																	
22	Leistungsphase 5		Mon 17.06.24	Fre 20.12.24	Mon 17.06.24	Fre 20.12.24	0%																	
23	Ausführungsplanung		Mon 17.06.24	Fre 20.12.24	NV	NV	0%																	
24	Leistungsphase 6		Mon 01.07.24	Fre 14.02.25	Mon 01.07.24	Fre 14.02.25	0%																	
25	Arc: Erstellen Leistungsverzeichnis		Mon 01.07.24	Fre 18.10.24	NV	NV	0%																	
26	ELT: Erstellen Leistungsverzeichnis		Mon 12.08.24	Fre 01.11.24	NV	NV	0%																	
27	Sanitär: Erstellen Leistungsverzeich		Mon 06.01.25	Fre 14.02.25	NV	NV	0%																	
28	Leistungsphase 7		Mon 21.10.24	Fre 11.04.25	Mon 21.10.24	Fre 11.04.25	0%																	
29	Arc: Vergabe		Mon 21.10.24	Fre 13.12.24	NV	NV	0%																	
30	ELT: Vergabe		Mon 04.11.24	Fre 10.01.25	NV	NV	0%																	
31	Sanitär: Vergabe		Mon 17.02.25	Fre 11.04.25	NV	NV	0%																	
32	Leistungsphase 8		Fre 20.12.24	Fre 14.11.25	Fre 20.12.24	Fre 14.11.25	0%																	
33	Bau Versorgung liegt vor		Fre 20.12.24	Fre 20.12.24	NV	NV	0%																	
34	Baustelleneinrichtung liegt vor		Die 07.01.25	Die 07.01.25	NV	NV	0%																	
35	Beginn Ausführung		Die 07.01.25	Die 07.01.25	NV	NV	0%																	
36	Ausführungszeitraum		Die 07.01.25	Fre 14.11.25	NV	NV	0%																	
37	VOB Abnahme (Gewerke)		Mon 20.10.25	Fre 14.11.25	NV	NV	0%																	
38	Mängelbeseitigung		Mon 20.10.25	Fre 19.12.25	NV	NV	0%																	
39	Weiternutzung		Mon 31.05.21	Mon 21.05.35	Mon 31.05.21	Mon 21.05.35	0%																	
40	Beginn Zwischennutzung		Mon 31.05.21	Mon 31.05.21	NV	NV	100%																	
41	Ende Zwischennutzung		Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	NV	NV	0%																	
42	Sanierung		Don 14.03.13	Fre 20.03.37	Don 14.03.13	Fre 20.03.37	0%																	
43	Beginn Maßnahme		Mon 06.11.28	Mon 06.11.28	Mon 06.11.28	Mon 06.11.28	0%																	
44	Vorbereitende Maßnahmen vor Verschiebung		Don 14.03.13	Die 02.10.18	Don 14.03.13	Die 02.10.18	0%																	
45	Machbarkeitsstudie		Don 14.03.13	Die 20.05.14	NV	NV	0%																	
46	Definition Prozesskette, Nutzung, I		Mon 07.05.18	Die 02.10.18	NV	NV	0%																	

Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
47		Vorbereitende Maßnahmen nach Verschiebung		Mon 06.11.28	Sam 19.07.31	Mon 06.11.28	Sam 19.07.31	0%																	
48		Abstimmung Nutzungskonzept TP		Mon 06.11.28	Mon 04.12.28	Mon 06.11.28	Mon 04.12.28	0%																	
49		Vorbereitung A+V Bedarfsprogram		Mon 04.12.28	Mon 05.03.29	Mon 04.12.28	Mon 05.03.29	0%																	
50		A+V Bedarfsprogramm		Mon 05.03.29	Son 05.08.29	Mon 05.03.29	Son 05.08.29	0%																	
51		Bedarfsprogramm erstellen		Son 05.08.29	Die 05.03.30	Son 05.08.29	Die 05.03.30	0%																	
52		Bedarfsprogramm prüfen		Die 05.03.30	Mit 03.07.30	Die 05.03.30	Mit 03.07.30	0%																	
53		Beauftragung Planer		Sam 19.07.31	Sam 19.07.31	Sam 19.07.31	Sam 19.07.31	0%																	
54		Planer A+V		Son 05.08.29	Sam 19.07.31	Son 05.08.29	Sam 19.07.31	0%																	
61		Leistungsphase 1 + 2		Sam 19.07.31	Mon 16.08.32	Sam 19.07.31	Mon 16.08.32	0%																	
62		Grundlagenermittlung, Vorplanung		Sam 19.07.31	Mon 16.02.32	Sam 19.07.31	Mon 16.02.32	0%																	
63		Erstellung VPU		Mon 16.02.32	Mon 17.05.32	Mon 16.02.32	Mon 17.05.32	0%																	
64		Einreichung VPU		Mon 17.05.32	Mon 17.05.32	Mon 17.05.32	Mon 17.05.32	0%																	
65		VPU prüfen/ freigeben		Mon 17.05.32	Mon 16.08.32	Mon 17.05.32	Mon 16.08.32	0%																	
66		Genehmigung VPU		Mon 16.08.32	Mon 16.08.32	Mon 16.08.32	Mon 16.08.32	0%																	
67		Leistungsphase 3		Mon 16.08.32	Die 13.09.33	Mon 16.08.32	Die 13.09.33	0%																	
68		Entwurfsplanung/BPU (Lph 3)		Mon 16.08.32	Die 15.03.33	Mon 16.08.32	Die 15.03.33	0%																	
69		Einreichung BPU		Die 15.03.33	Die 14.06.33	Die 15.03.33	Die 14.06.33	0%																	
70		Einreichung BPU		Die 14.06.33	Die 14.06.33	Die 14.06.33	Die 14.06.33	0%																	
71		BPU prüfen/ freigeben		Die 14.06.33	Die 13.09.33	Die 14.06.33	Die 13.09.33	0%																	
72		Genehmigung BPU		Die 13.09.33	Die 13.09.33	Die 13.09.33	Die 13.09.33	0%																	
73		Einreichung Abschlussbericht Entw		Die 13.09.33	Die 13.09.33	Die 13.09.33	Die 13.09.33	0%																	
74		Leistungsphase 4		Die 17.05.33	Son 15.01.34	Die 17.05.33	Son 15.01.34	0%																	
75		Genehmigungsplanung (Lph 4)		Die 17.05.33	Mon 17.10.33	Die 17.05.33	Mon 17.10.33	0%																	
76		Genehmigungsdauer		Mon 17.10.33	Son 15.01.34	Mon 17.10.33	Son 15.01.34	0%																	
77		Baugenehmigung liegt vor		Son 15.01.34	Son 15.01.34	Son 15.01.34	Son 15.01.34	0%																	
78		Leistungsphase 5		Die 30.11.32	Sam 15.07.34	Die 30.11.32	Sam 15.07.34	0%																	
79		vorgezogene Ausführungsplanung		Die 30.11.32	Fre 14.01.33	Die 30.11.32	Fre 14.01.33	0%																	
80		Ausführungsplanung (Lph 5)		Die 13.09.33	Sam 15.07.34	Die 13.09.33	Sam 15.07.34	0%																	
81		Leistungsphase 6		Mon 19.06.34	Son 19.11.34	Mon 19.06.34	Son 19.11.34	0%																	
82		Vorbereitung Vergabe (Lph 6)		Mon 19.06.34	Son 19.11.34	Mon 19.06.34	Son 19.11.34	0%																	
83		Leistungsphase 7		Son 19.11.34	Mon 21.05.35	Son 19.11.34	Mon 21.05.35	0%																	
84		Vergabe Ausführung (Lph 7)		Son 19.11.34	Mon 21.05.35	Son 19.11.34	Mon 21.05.35	0%																	
85		Leistungsphase 8		Mon 21.05.35	Fre 20.03.37	Mon 21.05.35	Fre 20.03.37	0%																	
86		Baustellenzugänglichkeit		Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	0%																	
87		Bauversorgung liegt vor		Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	0%																	
88		Baustellenübergabe an AN		Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	0%																	
89		Baustelleneinrichtung liegt vor		Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	0%																	
90		Ende Bestands Versorgung		Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	0%																	
91		Beginn Ausführung		Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	Mon 21.05.35	0%																	
92		Ausführungszeitraum inkl. Gefahrs		Mon 21.05.35	Die 18.11.36	Mon 21.05.35	Die 18.11.36	0%																	
93		Umbau Heizung LOWEX		Mon 21.05.35	Fre 02.05.36	Mon 21.05.35	Fre 02.05.36	0%																	
94		Ende Auführung		Die 18.11.36	Die 18.11.36	Die 18.11.36	Die 18.11.36	0%																	
95		VOB Abnahme		Die 18.11.36	Die 18.11.36	Die 18.11.36	Die 18.11.36	0%																	
96		Beginn Bestands Versorgung		Die 18.11.36	Die 18.11.36	Die 18.11.36	Die 18.11.36	0%																	
97		Inbetriebnahme		Die 18.11.36	Fre 20.03.37	Die 18.11.36	Fre 20.03.37	0%																	
98		Übergabe an Nutzer		Fre 20.03.37	Fre 20.03.37	Fre 20.03.37	Fre 20.03.37	0%																	
99		Nutzung		Fre 20.03.37	Fre 20.03.37	Fre 20.03.37	Fre 20.03.37	0%																	
100		Beginn Nutzung		Fre 20.03.37	Fre 20.03.37	Fre 20.03.37	Fre 20.03.37	0%																	
8																									
9		6.1.10 Gebäude E3		Mon 04.12.17	Mon 20.08.35	Fre 16.04.27	Sam 18.08.35	12%																	
1		Gefahrenstoffsondierung		Mon 27.02.23	Fre 28.07.23	NV	NV	100%																	
2		Begehung + Probenahme		Mon 27.02.23	Die 28.02.23	NV	NV	100%																	
3		Analyse + Auswertung		Mit 01.03.23	Fre 17.03.23	NV	NV	100%																	
4		Fertigstellung Schadstoffkataster		Die 13.06.23	Don 29.06.23	NV	NV	100%																	
5		Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E		Fre 30.06.23	Fre 14.07.23	NV	NV	100%																	
6		Fertigstellung Schlussbericht		Mon 17.07.23	Fre 28.07.23	NV	NV	100%																	
7		Stillstand		Sam 01.05.21	Fre 12.04.24	NV	NV	100%																	
8		Stillstand		Sam 01.05.21	Fre 12.04.24	NV	NV	100%																	
9		Weiternutzung		Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	0%																	
10		Ende Weiternutzung		Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	0%																	

Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
				H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
11		Sanierung		Mon 04.12.17	Mon 20.08.35	Fre 16.04.27	Sam 18.08.35	6%																		
12	✓	Vorbereitende Maßnahmen vor Verschiebung	●	Mon 04.12.17	Mon 24.09.18	NV	NV	100%																		
13	✓	Machbarkeitsvoruntersuchung	●	Mon 04.12.17	Fre 26.01.18	NV	NV	100%																		
14	✓	Definition Prozesskette, Nutzung, I	●	Fre 26.01.18	Son 23.09.18	NV	NV	100%																		
15	✓	Aufstellung Terminschiene (evtl. Ü	●	Mon 24.09.18	Mon 24.09.18	NV	NV	100%																		
16		Vorbereitende Maßnahmen		Fre 16.04.27	Don 08.08.30	Fre 16.04.27	Don 08.08.30	0%																		
17		Beginn Maßnahme		Fre 16.04.27	Fre 16.04.27	Fre 16.04.27	Fre 16.04.27	0%																		
18		Abstimmung Nutzungskonzept TP		Fre 16.04.27	Die 18.05.27	Fre 16.04.27	Die 18.05.27	0%																		
19		Vorbereitung A+V Bedarfsprogram		Die 18.05.27	Mon 16.08.27	Die 18.05.27	Mon 16.08.27	0%																		
20		A+V Bedarfsprogramm		Mon 16.08.27	Mon 10.01.28	Mon 16.08.27	Mon 10.01.28	0%																		
21		Bedarfsprogramm erstellen		Mon 10.01.28	Mon 07.08.28	Mon 10.01.28	Mon 07.08.28	0%																		
22		Bedarfsprogramm prüfen		Mon 07.08.28	Die 05.12.28	Mon 07.08.28	Die 05.12.28	0%																		
23		Planer A+V		Mon 07.08.28	Don 08.08.30	Mon 07.08.28	Don 08.08.30	0%																		
30		Beauftragung Planer		Don 06.12.29	Don 06.12.29	Don 06.12.29	Don 06.12.29	0%																		
31		Leistungsphase 1 + 2		Don 06.12.29	Don 02.01.31	Don 06.12.29	Don 02.01.31	0%																		
32		Grundlagenermittlung, Vorplanung		Don 06.12.29	Don 04.07.30	Don 06.12.29	Don 04.07.30	0%																		
33		Einreichung VPU		Don 04.07.30	Don 03.10.30	Don 04.07.30	Don 03.10.30	0%																		
34		Einreichung VPU		Don 03.10.30	Don 03.10.30	Don 03.10.30	Don 03.10.30	0%																		
35		VPU prüfen/ freigeben		Don 03.10.30	Don 02.01.31	Don 03.10.30	Don 02.01.31	0%																		
36		Genehmigung VPU		Don 02.01.31	Don 02.01.31	Don 02.01.31	Don 02.01.31	0%																		
37		Leistungsphase 3		Don 02.01.31	Fre 30.01.32	Don 02.01.31	Fre 30.01.32	0%																		
38		Entwurfsplanung/BPU (Lph 3)		Don 02.01.31	Don 31.07.31	Don 02.01.31	Don 31.07.31	0%																		
39		Einreichung BPU		Fre 01.08.31	Fre 31.10.31	Fre 01.08.31	Fre 31.10.31	0%																		
40		Einreichung BPU		Fre 31.10.31	Fre 31.10.31	Fre 31.10.31	Fre 31.10.31	0%																		
41		BPU prüfen/ freigeben		Fre 31.10.31	Fre 30.01.32	Fre 31.10.31	Fre 30.01.32	0%																		
42		Genehmigung BPU		Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	0%																		
43		Einreichung Abschlussbericht Entw		Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	0%																		
44		Leistungsphase 4		Fre 03.10.31	Fre 04.06.32	Fre 03.10.31	Fre 04.06.32	0%																		
45		Genehmigungsplanung (Lph 4)		Fre 03.10.31	Fre 05.03.32	Fre 03.10.31	Fre 05.03.32	0%																		
46		Einreichung Genehmigungsantrag		Fre 05.03.32	Fre 05.03.32	Fre 05.03.32	Fre 05.03.32	0%																		
47		Genehmigungsdauer		Fre 05.03.32	Fre 04.06.32	Fre 05.03.32	Fre 04.06.32	0%																		
48		Baugenehmigung liegt vor		Fre 04.06.32	Fre 04.06.32	Fre 04.06.32	Fre 04.06.32	0%																		
49		Leistungsphase 5		Son 27.04.31	Son 28.11.32	Son 27.04.31	Son 28.11.32	0%																		
50		vorgezogene Ausführungsplanung		Son 27.04.31	Mit 11.06.31	Son 27.04.31	Mit 11.06.31	0%																		
51		Ausführungsplanung (Lph 5)		Fre 30.01.32	Son 28.11.32	Fre 30.01.32	Son 28.11.32	0%																		
52		Leistungsphase 6		Mon 01.11.32	Sam 02.04.33	Mon 01.11.32	Sam 02.04.33	0%																		
53		Vorbereitung Vergabe (Lph 6)		Mon 01.11.32	Sam 02.04.33	Mon 01.11.32	Sam 02.04.33	0%																		
54		Leistungsphase 7		Sam 02.04.33	Don 20.10.33	Sam 02.04.33	Don 20.10.33	0%																		
55		Vergabe Ausführung (Lph 7)		Sam 02.04.33	Don 20.10.33	Sam 02.04.33	Don 20.10.33	0%																		
56		Leistungsphase 8		Don 20.10.33	Mon 20.08.35	Don 20.10.33	Sam 18.08.35	0%																		
57		Baustellenzugänglichkeit		Don 20.10.33	Don 20.10.33	NV	NV	0%																		
58		Bauversorgung liegt vor		Don 20.10.33	Don 20.10.33	NV	NV	0%																		
59		Baustellenübergabe an AN		Don 20.10.33	Don 20.10.33	NV	NV	0%																		
60		Baustelleneinrichtung liegt vor		Don 20.10.33	Don 20.10.33	NV	NV	0%																		
61		Ende Bestands Versorgung		Don 20.10.33	Don 20.10.33	NV	NV	0%																		
62		Beginn Ausführung		Don 20.10.33	Don 20.10.33	NV	NV	0%																		
63		Ausführung Vollsanie		Don 20.10.33	Don 19.04.35	Don 20.10.33	Don 19.04.35	0%																		
64		Umbau Heizung LOWEX		Don 20.10.33	Mit 04.10.34	Don 20.10.33	Mit 04.10.34	0%																		
65		Ende Ausführung		Don 19.04.35	Don 19.04.35	NV	NV	0%																		
66		VOB Abnahme		Don 19.04.35	Don 19.04.35	NV	NV	0%																		
67		Beginn Bestands Versorgung		Don 19.04.35	Don 19.04.35	NV	NV	0%																		
68		Inbetriebnahme		Don 19.04.35	Sam 18.08.35	Don 19.04.35	Sam 18.08.35	0%																		
69		Übergabe an Nutzer		Mon 20.08.35	Mon 20.08.35	NV	NV	0%																		
70		Nutzung		Mon 20.08.35	Mon 20.08.35	NV	NV	0%																		
71		Beginn Nutzung		Mon 20.08.35	Mon 20.08.35	NV	NV	0%																		
10																										
11		6.1.14 Gebäude H		Mon 04.12.17	Mon 20.08.35	Mon 04.12.17	Mon 20.08.35	13%																		
1	✓	Gefahrenstoffsondierung	●	Fre 08.07.22	Mit 21.06.23	Fre 08.07.22	Mit 21.06.23	100%																		
2	✓	Begehung + Probenahme	●	Fre 08.07.22	Die 12.07.22	NV	NV	100%																		
3	✓	Analyse + Auswertung	●	Mit 13.07.22	Die 20.09.22	NV	NV	100%																		

Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
4	✓	Fertigstellung Schadstoffkataster	🟢	Mit 10.05.23	Mit 17.05.23	NV	NV	100%																	
5	✓	Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E	🟢	Don 18.05.23	Mit 07.06.23	NV	NV	100%																	
6	✓	Fertigstellung Schlussbericht	🟢	Don 08.06.23	Mit 21.06.23	NV	NV	100%																	
7		Nutzung		Sam 01.05.21	Mit 19.10.33	Sam 01.05.21	Mit 19.10.33	25%																	
8	📅	Beginn		Sam 01.05.21	Mit 19.10.33	NV	NV	25%																	
9		Ertüchtigung Sprinkler	🟡	Mon 27.10.25	Don 30.07.26	Mon 06.01.25	Don 30.07.26	0%																	
10		Vorbereitende Maßnahmen	🔴	Mon 27.10.25	Fre 19.12.25	Mon 06.01.25	Fre 28.02.25	0%																	
11	📅	Beginn Maßnahme	🔴	Mon 27.10.25	Mon 27.10.25	Mon 06.01.25	Mon 06.01.25	0%																	
12		Angebotserstellung Planer	🔴	Mon 27.10.25	Fre 21.11.25	Mon 06.01.25	Fre 31.01.25	0%																	
13		Beauftragungszeit Planer (GPA)	🔴	Mon 24.11.25	Fre 12.12.25	Mon 03.02.25	Fre 21.02.25	0%																	
14		Beauftragung Planer (GPA)	🔴	Fre 12.12.25	Fre 12.12.25	Fre 21.02.25	Fre 21.02.25	0%																	
15		Planungsbeginn 10 Werktage nach	🔴	Mon 15.12.25	Fre 19.12.25	Mon 24.02.25	Fre 28.02.25	0%																	
16		Leistungsphase 1 + 2 + 3	🔴	Mon 15.12.25	Fre 09.01.26	Mon 24.02.25	Fre 21.03.25	0%																	
17		Grundlagenerm., Bauaufnahme, E	🔴	Mon 15.12.25	Fre 09.01.26	Mon 24.02.25	Fre 21.03.25	0%																	
20		Leistungsphase 5	🔴	Mon 12.01.26	Fre 06.02.26	Mon 24.03.25	Fre 18.04.25	0%																	
21		Sprinkler: Ausführungsplanung	🔴	Mon 12.01.26	Fre 06.02.26	NV	NV	0%																	
22		Leistungsphase 6	🔴	Mon 26.01.26	Fre 20.02.26	Mon 07.04.25	Fre 02.05.25	0%																	
23		Sprinkler: Erstellen Leistungsverzei	🔴	Mon 26.01.26	Fre 20.02.26	NV	NV	0%																	
24		Leistungsphase 7	🟡	Mon 23.02.26	Fre 17.04.26	Mon 05.05.25	Fre 27.06.25	0%																	
25		Sprinkler: Vergabe	🟡	Mon 23.02.26	Fre 17.04.26	NV	NV	0%																	
26		Leistungsphase 8	🔴	Fre 17.04.26	Don 30.07.26	Fre 27.06.25	Don 30.07.26	0%																	
27		Baustellenzugänglichkeit		Fre 17.04.26	Fre 17.04.26	Fre 27.06.25	Fre 27.06.25	0%																	
28		Bau Versorgung liegt vor		Fre 17.04.26	Fre 17.04.26	Fre 27.06.25	Fre 27.06.25	0%																	
29		Baustelleneinrichtung liegt vor		Fre 17.04.26	Fre 17.04.26	Fre 27.06.25	Fre 27.06.25	0%																	
30		Beginn Ausführung		Fre 17.04.26	Fre 17.04.26	Fre 27.06.25	Fre 27.06.25	0%																	
31		Sprinkler: Bauüberwachung Baulei		Mon 20.04.26	Fre 29.05.26	Mon 30.06.25	Fre 08.08.25	0%																	
32		Inbetriebnahme		Fre 29.05.26	Fre 29.05.26	Fre 08.08.25	Fre 08.08.25	0%																	
33		Ende Ausführung		Fre 29.05.26	Fre 29.05.26	Fre 08.08.25	Fre 08.08.25	0%																	
34		VOB Abnahme		Fre 29.05.26	Fre 29.05.26	Fre 08.08.25	Fre 08.08.25	0%																	
35		Beginn Ausführung		Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	0%																	
36	📅	Ende Bestands Versorgung (Sprink		Don 30.07.26	Don 30.07.26	Don 30.07.26	Don 30.07.26	0%																	
37		Beginn Versorgung (Neue Sprinkle		Don 30.07.26	Don 30.07.26	Don 30.07.26	Don 30.07.26	0%																	
38		Sanierung		Mon 04.12.17	Mon 20.08.35	Mon 04.12.17	Mon 20.08.35	10%																	
39	✓	Vorbereitende Maßnahmen vor	🟢	Mon 04.12.17	Mon 24.09.18	Mon 04.12.17	Mon 24.09.18	100%																	
40	✓	Verschiebung																							
41	✓	Machbarkeitsvoruntersuchung	🟢	Mon 04.12.17	Fre 26.01.18	Mon 04.12.17	Fre 26.01.18	100%																	
42	✓	Definition Prozesskette, Nutzung, I	🟢	Fre 26.01.18	Son 23.09.18	Fre 26.01.18	Son 23.09.18	100%																	
43	✓	Definition Prozesskette, Nutzung, I	🟢	Fre 26.01.18	Son 23.09.18	Fre 26.01.18	Son 23.09.18	100%																	
44	✓	Aufstellung Termschiene	🟢	Mon 24.09.18	Mon 24.09.18	Mon 24.09.18	Mon 24.09.18	100%																	
45		Vorbereitende Maßnahmen		Fre 16.04.27	Son 16.05.32	Fre 16.04.27	Don 08.08.30	0%																	
46		Beginn Maßnahme		Fre 16.04.27	Fre 16.04.27	Fre 16.04.27	Fre 16.04.27	0%																	
47		Abstimmung Nutzungskonzept TP		Fre 16.04.27	Die 18.05.27	Fre 16.04.27	Die 18.05.27	0%																	
48		Vorbereitung A+V Bedarfsprogram		Die 18.05.27	Mon 16.08.27	Die 18.05.27	Mon 16.08.27	0%																	
49		A+V Bedarfsprogramm		Mon 16.08.27	Mon 10.01.28	Mon 16.08.27	Mon 10.01.28	0%																	
50	📅	Bedarfsprogramm erstellen		Mon 10.01.28	Mon 07.08.28	Mon 10.01.28	Mon 07.08.28	0%																	
51		Bedarfsprogramm prüfen		Mon 07.08.28	Die 05.12.28	Mon 07.08.28	Die 05.12.28	0%																	
52		Planer A+V		Mon 07.08.28	Son 16.05.32	Mon 07.08.28	Don 08.08.30	0%																	
53		Vorbereitung / Abstimmung der		Mon 07.08.28	Mon 06.11.28	Mon 07.08.28	Mon 06.11.28	0%																	
54		A+V TKPM		Die 05.12.28	Mon 07.05.29	Die 05.12.28	Mon 07.05.29	0%																	
55		Vorbereitung / Abstimmung der		Mon 09.04.29	Mon 09.07.29	Mon 09.04.29	Mon 09.07.29	0%																	
56		A+V Objektplaner / Fachplaner c		Mon 09.07.29	Don 06.12.29	Mon 09.07.29	Don 06.12.29	0%																	
57	📅	Vorbereitung / Abstimmung der		Fre 07.12.29	Mon 15.12.31	Fre 07.12.29	Fre 08.03.30	0%																	
58		A+V Sonstige Berater, SV		Mon 15.12.31	Son 16.05.32	Fre 08.03.30	Don 08.08.30	0%																	
59		Beauftragung Planer		Don 06.12.29	Don 06.12.29	Don 06.12.29	Don 06.12.29	0%																	
60		Leistungsphase 1 + 2		Don 06.12.29	Don 02.01.31	Don 06.12.29	Don 02.01.31	0%																	
61		Grundlagenermittlung, Vorplanung		Don 06.12.29	Don 04.07.30	Don 06.12.29	Don 04.07.30	0%																	
62		Einreichung VPU		Don 04.07.30	Don 03.10.30	Don 04.07.30	Don 03.10.30	0%																	
63		Einreichung VPU		Don 03.10.30	Don 03.10.30	Don 03.10.30	Don 03.10.30	0%																	
64		VPU prüfen/ freigeben		Don 03.10.30	Don 02.01.31	Don 03.10.30	Don 02.01.31	0%																	
65		Genehmigung VPU		Don 02.01.31	Don 02.01.31	Don 02.01.31	Don 02.01.31	0%																	
65		Leistungsphase 3		Don 02.01.31	Fre 30.01.32	Don 02.01.31	Fre 30.01.32	0%																	

Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
66		Entwurfsplanung/BPU (Lph 3)		Don 02.01.31	Don 31.07.31	Don 02.01.31	Don 31.07.31	0%																	
67		Einreichung BPU		Fre 01.08.31	Fre 31.10.31	Fre 01.08.31	Fre 31.10.31	0%																	
68		Einreichung BPU		Fre 31.10.31	Fre 31.10.31	Fre 31.10.31	Fre 31.10.31	0%																	
69		BPU prüfen/ freigeben		Fre 31.10.31	Fre 30.01.32	Fre 31.10.31	Fre 30.01.32	0%																	
70		Genehmigung BPU		Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	0%																	
71		Einreichung Abschlussbericht Entw		Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	Fre 30.01.32	0%																	
72		Leistungsphase 4		Fre 03.10.31	Fre 05.03.32	Fre 03.10.31	Fre 05.03.32	0%																	
73		Genehmigungsplanung (Lph 4)		Fre 05.03.32	Fre 05.03.32	Fre 05.03.32	Fre 05.03.32	0%																	
74		Einreichung Genehmigungsantrag		Fre 05.03.32	Fre 04.06.32	Fre 05.03.32	Fre 04.06.32	0%																	
75		Genehmigungsdauer		Fre 04.06.32	Fre 04.06.32	Fre 04.06.32	Fre 04.06.32	0%																	
76		Baugenehmigung liegt vor		Son 27.04.31	Son 28.11.32	Son 27.04.31	Son 28.11.32	0%																	
77		Leistungsphase 5		Son 27.04.31	Mit 11.06.31	Son 27.04.31	Mit 11.06.31	0%																	
78		vorgezogene Ausführungsplanung		Fre 30.01.32	Son 28.11.32	Fre 30.01.32	Son 28.11.32	0%																	
79		Ausführungsplanung (Lph 5)		Mon 01.11.32	Sam 02.04.33	Mon 01.11.32	Sam 02.04.33	0%																	
80		Leistungsphase 6		Mon 01.11.32	Sam 02.04.33	Mon 01.11.32	Sam 02.04.33	0%																	
81		Vorbereitung Vergabe (Lph 6)		Sam 02.04.33	Don 20.10.33	Sam 02.04.33	Don 20.10.33	0%																	
82		Leistungsphase 7		Sam 02.04.33	Don 20.10.33	Sam 02.04.33	Don 20.10.33	0%																	
83		Vergabe Ausführung (Lph 7)		Don 20.10.33	Mon 20.08.35	Don 20.10.33	Mon 20.08.35	0%																	
84		Leistungsphase 8		Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	0%																	
85		Baustellenzugänglichkeit		Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	0%																	
86		Bauversorgung liegt vor		Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	0%																	
87		Baustellenübergabe an AN		Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	0%																	
88		Baustelleneinrichtung liegt vor		Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	0%																	
89		Ende Bestands Versorgung		Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	Don 20.10.33	0%																	
90		Beginn Ausführung		Don 20.10.33	Don 19.04.35	Don 20.10.33	Don 19.04.35	0%																	
91		Ausführung Vollsanie rung inkl. 3 W		Don 20.10.33	Mit 04.10.34	Don 20.10.33	Mit 04.10.34	0%																	
92		Umbau Heizung LOWEX		Don 19.04.35	Don 19.04.35	Don 19.04.35	Don 19.04.35	0%																	
93		Ende Ausführung		Don 19.04.35	Don 19.04.35	Don 19.04.35	Don 19.04.35	0%																	
94		VOB Abnahme		Don 19.04.35	Sam 18.08.35	Don 19.04.35	Sam 18.08.35	0%																	
95		Beginn Bestands Versorgung		Mon 20.08.35	Mon 20.08.35	Mon 20.08.35	Mon 20.08.35	0%																	
96		Inbetriebnahme		Mon 20.08.35	NV	Mon 20.08.35	NV	0%																	
97		Übergabe an Nutzer		Mon 20.08.35	NV	Mon 20.08.35	NV	0%																	
98		Nutzung		Mon 20.08.35	NV	Mon 20.08.35	NV	0%																	
99		Beginn Nutzung		Mon 20.08.35	NV	Mon 20.08.35	NV	0%																	
12																									
13		6.1.15 Gebäude I		Mon 17.05.21	Mit 17.12.36	NV	NV	6%																	
1		Gefahrstoffsondierungen inkl. Kartieru		Mon 20.02.23	Don 22.06.23	NV	NV	100%																	
2		Begehung + Probenahme		Mon 20.02.23	Die 21.02.23	NV	NV	100%																	
3		Analyse + Auswertung		Mit 22.02.23	Die 02.05.23	NV	NV	100%																	
4		Fertigstellung Schadstoffkataster		Die 09.05.23	Fre 26.05.23	NV	NV	100%																	
5		Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E		Mon 29.05.23	Don 08.06.23	NV	NV	100%																	
6		Fertigstellung Schlussbericht		Fre 09.06.23	Don 22.06.23	NV	NV	100%																	
7		Stillstand		Mon 17.05.21	Mit 21.12.22	NV	NV	100%																	
8		Stillstand		Mon 17.05.21	Mit 21.12.22	NV	NV	100%																	
9		Ertüchtigung TGA		Fre 01.01.27	Don 02.12.27	Fre 01.01.27	Don 02.12.27	0%																	
10		Ertüchtigung TGA		Fre 01.01.27	Don 02.12.27	Fre 01.01.27	Don 02.12.27	0%																	
11		Weiternutzung		Don 22.12.22	Fre 22.07.33	Don 22.12.22	Fre 22.07.33	14%																	
12		Weiternutzung		Don 22.12.22	Fre 22.07.33	Don 22.12.22	Fre 22.07.33	14%																	
13		Sanierung		Mon 03.07.28	Mit 17.12.36	Mon 03.07.28	Mit 17.12.36	0%																	
14		Vorbereitende Maßnahmen		Mon 03.07.28	Son 23.11.31	Mon 03.07.28	Son 23.11.31	0%																	
15		Beginn Maßnahme		Mon 03.07.28	Mon 31.07.28	Mon 03.07.28	Mon 31.07.28	0%																	
16		Abstimmung Nutzungskonzept TP		Mon 03.07.28	Son 29.10.28	Mon 31.07.28	Son 29.10.28	0%																	
17		Vorbereitung A+V Bedarfsprogramm		Mon 31.07.28	Mit 28.03.29	Son 29.10.28	Mit 28.03.29	0%																	
18		A+V Bedarfsprogramm		Mit 28.03.29	Fre 26.10.29	Mit 28.03.29	Fre 26.10.29	0%																	
19		Bedarfsprogramm erstellen		Fre 26.10.29	Son 24.02.30	Fre 26.10.29	Son 24.02.30	0%																	
20		Bedarfsprogramm prüfen		Fre 23.11.29	Son 23.11.31	Fre 23.11.29	Son 23.11.31	0%																	
21		Planer A+V		Fre 23.11.29	Don 21.02.30	Fre 23.11.29	Don 21.02.30	0%																	
22		Vorbereitung / Abstimmung der		Son 24.02.30	Sam 27.07.30	Son 24.02.30	Sam 27.07.30	0%																	
23		A+V TKPM		Sam 27.07.30	Sam 26.10.30	Sam 27.07.30	Sam 26.10.30	0%																	
24		Vorbereitung / Abstimmung der		Sam 26.10.30	Mit 26.03.31	Sam 26.10.30	Mit 26.03.31	0%																	
25		A+V Objektplaner / Fachplaner c																							

Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
26		Vorbereitung / Abstimmung der		Mit 26.03.31	Mit 25.06.31	Mit 26.03.31	Mit 25.06.31	0%																																		
27		A+V Sonstige Berater, SV		Mit 25.06.31	Son 23.11.31	Mit 25.06.31	Son 23.11.31	0%																																		
28		Beauftragung Planer		Mit 26.03.31	Mit 26.03.31	Mit 26.03.31	Mit 26.03.31	0%																																		
29		Leistungsphase 1 + 2		Mit 26.03.31	Sam 24.04.32	Mit 26.03.31	Sam 24.04.32	0%																																		
30		Grundlagenermittlung, Vorplanung		Mit 26.03.31	Sam 25.10.31	Mit 26.03.31	Sam 25.10.31	0%																																		
31		Erstellung VPU		Sam 25.10.31	Sam 24.01.32	Sam 25.10.31	Sam 24.01.32	0%																																		
32		Einreichung VPU		Sam 24.01.32	Sam 24.01.32	Sam 24.01.32	Sam 24.01.32	0%																																		
33		VPU prüfen/ freigeben		Sam 24.01.32	Sam 24.04.32	Sam 24.01.32	Sam 24.04.32	0%																																		
34		Genehmigung VPU		Sam 24.04.32	Sam 24.04.32	Sam 24.04.32	Sam 24.04.32	0%																																		
35		Leistungsphase 3		Sam 24.04.32	Mon 23.05.33	Sam 24.04.32	Mon 23.05.33	0%																																		
36		Entwurfsplanung/BPU (Lph 3)		Sam 24.04.32	Mon 22.11.32	Sam 24.04.32	Mon 22.11.32	0%																																		
37		Erstellung BPU		Mon 22.11.32	Son 20.02.33	Mon 22.11.32	Son 20.02.33	0%																																		
38		Einreichung BPU		Son 20.02.33	Son 20.02.33	Son 20.02.33	Son 20.02.33	0%																																		
39		BPU prüfen/ freigeben		Mon 21.02.33	Mon 23.05.33	Mon 21.02.33	Mon 23.05.33	0%																																		
40		Genehmigung BPU		Mon 23.05.33	Mon 23.05.33	Mon 23.05.33	Mon 23.05.33	0%																																		
41		Einreichung Abschlussbericht Entw		Mon 23.05.33	Mon 23.05.33	Mon 23.05.33	Mon 23.05.33	0%																																		
42		Leistungsphase 4		Mon 24.01.33	Sam 24.09.33	Mon 24.01.33	Sam 24.09.33	0%																																		
43		Genehmigungsplanung (Lph 4)		Mon 24.01.33	Sam 25.06.33	Mon 24.01.33	Sam 25.06.33	0%																																		
44		Einreichung Genehmigungsantrag		Sam 25.06.33	Sam 25.06.33	Sam 25.06.33	Sam 25.06.33	0%																																		
45		Genehmigungsdauer		Sam 25.06.33	Sam 24.09.33	Sam 25.06.33	Sam 24.09.33	0%																																		
46		Baugenehmigung liegt vor		Sam 24.09.33	Sam 24.09.33	Sam 24.09.33	Sam 24.09.33	0%																																		
47		Leistungsphase 5		Mon 09.08.32	Fre 24.03.34	Mon 09.08.32	Fre 24.03.34	0%																																		
48		vorgezogene Ausführungsplanung		Mon 09.08.32	Don 23.09.32	Mon 09.08.32	Don 23.09.32	0%																																		
49		Ausführungsplanung (Lph 5)		Mon 23.05.33	Fre 24.03.34	Mon 23.05.33	Fre 24.03.34	0%																																		
50		Leistungsphase 6		Mon 27.02.34	Fre 28.07.34	Mon 27.02.34	Fre 28.07.34	0%																																		
51		Vorbereitung Vergabe (Lph 6)		Mon 27.02.34	Fre 28.07.34	Mon 27.02.34	Fre 28.07.34	0%																																		
52		Leistungsphase 7		Mon 31.07.34	Mon 19.02.35	Mon 31.07.34	Mon 19.02.35	0%																																		
53		Vergabe Ausführung (Lph 7)		Mon 31.07.34	Mon 19.02.35	Mon 31.07.34	Mon 19.02.35	0%																																		
54		Leistungsphase 8		Mon 19.02.35	Mit 17.12.36	Mon 19.02.35	Mit 17.12.36	0%																																		
55		Baustellenzugänglichkeit		Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	0%																																		
56		Bauversorgung liegt vor		Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	0%																																		
57		Baustellenübergabe an AN		Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	0%																																		
58		Baustelleneinrichtung liegt vor		Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	0%																																		
59		Ende Bestands Versorgung		Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	0%																																		
60		Beginn Ausführung		Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	Mon 19.02.35	0%																																		
61		Vollsanierung		Mon 19.02.35	Die 19.08.36	Mon 19.02.35	Die 19.08.36	0%																																		
62		Umbau Heizung LOWEX		Mon 19.02.35	Fre 01.02.36	Mon 19.02.35	Fre 01.02.36	0%																																		
63		Ende Ausführung		Die 19.08.36	Die 19.08.36	Die 19.08.36	Die 19.08.36	0%																															</			

Nr.	Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
								H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
16	Freigabe Bedarfsprogramm		Mon 12.06.28	Mon 12.06.28	Don 09.09.27	Don 09.09.27	0%																	
17	Planer A+V		Mit 15.03.28	Die 06.02.29	Mon 14.06.27	Fre 05.05.28	0%																	
28	Beauftragung Planer		Die 16.01.29	Die 16.01.29	Fre 14.04.28	Fre 14.04.28	0%																	
29	Leistungsphase 2		Don 18.01.29	Mit 02.10.30	Die 18.04.28	Mon 31.12.29	0%																	
30	Vorplanung/ VPU (Lph 1 und 2) ink		Don 18.01.29	Mit 16.01.30	Die 18.04.28	Mon 16.04.29	0%																	
31	Einreichung VPU		Don 17.01.30	Mit 27.03.30	Die 17.04.29	Mon 25.06.29	0%																	
32	Einreichung VPU		Mit 27.03.30	Mit 27.03.30	Mon 25.06.29	Mon 25.06.29	0%																	
33	VPU prüfen/ freigeben		Don 28.03.30	Mit 02.10.30	Die 26.06.29	Mon 31.12.29	0%																	
34	Genehmigung VPU		Mit 02.10.30	Mit 02.10.30	Mon 31.12.29	Mon 31.12.29	0%																	
35	Leistungsphase 3		Don 03.10.30	Don 02.10.31	Die 01.01.30	Die 31.12.30	0%																	
36	Entwurfsplanung/BPU (Lph 3)		Don 03.10.30	Mit 05.03.31	Die 01.01.30	Mon 03.06.30	0%																	
37	Einreichung BPU		Fre 07.03.31	Don 05.06.31	Mit 05.06.30	Die 03.09.30	0%																	
38	Einreichung BPU		Don 05.06.31	Don 05.06.31	Die 03.09.30	Die 03.09.30	0%																	
39	BPU prüfen/ freigeben		Fre 06.06.31	Don 02.10.31	Mit 04.09.30	Die 31.12.30	0%																	
40	Genehmigung BPU		Don 02.10.31	Don 02.10.31	Die 31.12.30	Die 31.12.30	0%																	
41	Einreichung Abschlussbericht Entw		Don 02.10.31	Don 02.10.31	Die 31.12.30	Die 31.12.30	0%																	
42	Leistungsphase 4		Don 03.04.31	Mit 04.02.32	Die 02.07.30	Mon 05.05.31	0%																	
43	Genehmigungsplanung (Lph 4)		Don 03.04.31	Mit 01.10.31	Die 02.07.30	Mon 30.12.30	0%																	
44	Einreichung Genehmigungsantrag		Mit 01.10.31	Mit 01.10.31	Mon 30.12.30	Mon 30.12.30	0%																	
45	Genehmigungsdauer		Don 02.10.31	Mit 04.02.32	Die 31.12.30	Mon 05.05.31	0%																	
46	Baugenehmigung liegt vor		Mit 04.02.32	Mit 04.02.32	Mon 05.05.31	Mon 05.05.31	0%																	
47	Leistungsphase 5		Fre 02.05.31	Don 30.09.32	Mit 31.07.30	Die 30.12.31	0%																	
48	vorgezogene Ausführungsplanung		Fre 02.05.31	Don 12.06.31	Mit 31.07.30	Die 10.09.30	0%																	
49	Ausführungsplanung (Lph 5)		Fre 03.10.31	Don 30.09.32	Mit 01.01.31	Die 30.12.31	0%																	
50	Leistungsphase 6		Fre 01.10.32	Don 31.03.33	Mit 31.12.31	Die 29.06.32	0%																	
51	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)		Fre 01.10.32	Don 31.03.33	Mit 31.12.31	Die 29.06.32	0%																	
52	Leistungsphase 7		Fre 01.04.33	Don 29.09.33	Mit 30.06.32	Die 28.12.32	0%																	
53	Vergabe Ausführung (Lph 7)		Fre 01.04.33	Don 29.09.33	Mit 30.06.32	Die 28.12.32	0%																	
54	Leistungsphase 8		Don 29.09.33	Don 16.08.35	Mit 29.12.32	Die 14.11.34	0%																	
55	Baustellenzugänglichkeit		Don 29.09.33	Don 29.09.33	NV	NV	0%																	
56	Bauversorgung liegt vor		Don 29.09.33	Don 29.09.33	NV	NV	0%																	
57	Baustellenübergabe an AN		Don 29.09.33	Don 29.09.33	NV	NV	0%																	
58	Baustelleneinrichtung liegt vor		Don 29.09.33	Don 29.09.33	NV	NV	0%																	
59	Ende Bestands Versorgung		Don 29.09.33	Don 29.09.33	NV	NV	0%																	
60	Beginn Ausführung		Don 29.09.33	Don 29.09.33	NV	NV	0%																	
61	Ausführungszeitraum inkl. Gefahrs		Fre 30.09.33	Don 08.03.35	Mit 29.12.32	Die 06.06.34	0%																	
62	Ende Ausführung		Don 08.03.35	Don 08.03.35	NV	NV	0%																	
63	VOB Abnahme		Don 08.03.35	Don 08.03.35	NV	NV	0%																	
64	Beginn Bestands Versorgung		Don 08.03.35	Don 08.03.35	NV	NV	0%																	
65	Inbetriebnahme		Fre 09.03.35	Don 16.08.35	Mit 07.06.34	Die 14.11.34	0%																	
66	Übergabe an Nutzer		Don 16.08.35	Don 16.08.35	NV	NV	0%																	
67	Nutzung		Don 16.08.35	Don 16.08.35	NV	NV	0%																	
68	Beginn Nutzung		Don 16.08.35	Don 16.08.35	NV	NV	0%																	
16																								
17	6.1.17-2 Gebäude I Feuerwache		Don 08.10.15	Mon 22.11.32	NV	NV	21%																	
1	Gefahrenstoffsondierung		Mon 14.02.22	Die 25.04.23	Mon 14.02.22	Die 25.04.23	100%																	
2	Begehung + Probenahme		Mon 14.02.22	Mit 23.02.22	NV	NV	100%																	
3	Analyse + Auswertung		Don 24.02.22	Mit 04.05.22	NV	NV	100%																	
4	Fertigstellung Schadstoffkataster		Mit 01.02.23	Die 28.02.23	NV	NV	100%																	
5	Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E		Mit 01.03.23	Die 28.03.23	NV	NV	100%																	
6	Fertigstellung Schlussbericht		Mit 29.03.23	Die 25.04.23	NV	NV	100%																	
7	Ertüchtigung		Mon 13.04.20	Mit 21.09.22	Mon 13.04.20	Mit 21.09.22	100%																	
8	Vorbereitende Maßnahmen		Mon 13.04.20	Fre 25.09.20	NV	NV	100%																	
9	Abstimmung Nutzungskonzept TP		Mon 13.04.20	Fre 08.05.20	NV	NV	100%																	
10	Vorbereitung / Abstimmung der LE		Mon 11.05.20	Fre 31.07.20	NV	NV	100%																	
11	A+V Planer Pinselsanierung (gemei		Mon 03.08.20	Fre 25.09.20	NV	NV	100%																	
12	Leistungsphase 1+2		Mon 05.10.20	Mit 07.04.21	NV	NV	100%																	
13	Grundlagenermittlung/Vorplanung		Mon 05.10.20	Mit 07.04.21	NV	NV	100%																	
14	Leistungsphase 3		Mit 07.04.21	Mit 05.05.21	NV	NV	100%																	
15	Planung Pinselsanierung		Mit 07.04.21	Mit 05.05.21	NV	NV	100%																	
16	Leistungsphase 4		Mit 05.05.21	Mit 07.07.21	NV	NV	100%																	

Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
17	✓	Genehmigungsplanung	🟢	Mit 05.05.21	Mit 07.07.21	NV	NV	100%																	
18	✓	Leistungsphase 5	🟢	Die 25.05.21	Die 06.07.21	NV	NV	100%																	
19	✓	Ausführungsplanung	🟢	Die 25.05.21	Die 06.07.21	NV	NV	100%																	
20	✓	Leistungsphase 6/7	🟢	Mit 16.06.21	Mit 03.11.21	NV	NV	100%																	
21	✓	A+V Ausführung Pinselsanierung	🟢	Mit 16.06.21	Mit 03.11.21	NV	NV	100%																	
22	✓	Leistungsphase 8	🟢	Mon 20.09.21	Mit 21.09.22	NV	NV	100%																	
23	✓	Phase 1 (Pinselsanierung)	🟢	Mit 27.10.21	Mit 07.09.22	NV	NV	100%																	
24	✓	Bestätigung Gefahstofffreiheit (U	🟢	Mon 20.09.21	Mon 27.09.21	NV	NV	100%																	
25	✓	Abnahme	🟢	Mit 07.09.22	Mit 07.09.22	NV	NV	100%																	
26	✓	Inbetriebnahme	🟢	Die 30.08.22	Mon 12.09.22	NV	NV	100%																	
27	✓	Fertigstellung	🟢	Die 13.09.22	Mit 21.09.22	NV	NV	100%																	
28		Weiternutzung		Sam 01.10.22	Fre 25.08.28	Sam 01.10.22	Fre 25.08.28	29%																	
29	📅	Weiternutzung Feuerwache L		Sam 01.10.22	Fre 25.08.28	NV	NV	29%																	
30		Sanierung		Don 08.10.15	Mon 22.11.32	Don 08.10.15	Mon 27.09.32	3%																	
31		Vorbereitende Maßnahmen		Don 08.10.15	Mon 01.03.27	Don 08.10.15	Mon 04.01.27	10%																	
32	✓	Bedarfsprogramm erstellen	🟢	Don 08.10.15	Don 21.07.16	Don 08.10.15	Don 21.07.16	100%																	
33	✓	Bedarfsprogramm prüfen	🟢	Mit 13.06.18	Mit 19.02.20	Mit 13.06.18	Mit 19.02.20	100%																	
34		Planer A+V	🟡	Don 02.01.25	Mon 01.03.27	Don 02.01.25	Mon 04.01.27	0%																	
46		Beauftragung Planer		Mit 20.01.27	Mit 20.01.27	Mit 25.11.26	Mit 25.11.26	0%																	
48		Beauftragung Planer		Mit 20.01.27	Mit 20.01.27	Mit 25.11.26	Mit 25.11.26	0%																	
49		Sanierung Gebäude L (Feuerwache)		Mit 20.01.27	Mon 22.11.32	Mit 25.11.26	Mon 27.09.32	0%																	
50		Leistungsphase 1 + 2		Mit 20.01.27	Fre 17.03.28	Mit 25.11.26	Fre 21.01.28	0%																	
51		Grundlagenermittlung, Vorplar		Mit 20.01.27	Son 19.09.27	Mit 25.11.26	Son 25.07.27	0%																	
52		Einreichung VPU		Son 19.09.27	Sam 18.12.27	Son 25.07.27	Sam 23.10.27	0%																	
53		Einreichung VPU		Sam 18.12.27	Sam 18.12.27	Sam 23.10.27	Sam 23.10.27	0%																	
54		VPU prüfen/ freigeben		Sam 18.12.27	Fre 17.03.28	Sam 23.10.27	Fre 21.01.28	0%																	
55		Genehmigung VPU		Fre 17.03.28	Fre 17.03.28	Fre 21.01.28	Fre 21.01.28	0%																	
56		Leistungsphase 3		Fre 17.03.28	Mon 16.04.29	Fre 21.01.28	Mon 19.02.29	0%																	
57		Entwurfsplanung/BPU (Lph 3)		Fre 17.03.28	Fre 13.10.28	NV	NV	0%																	
58		Einreichung BPU		Mon 16.10.28	Mon 15.01.29	NV	NV	0%																	
59		Einreichung BPU		Mon 15.01.29	Mon 15.01.29	NV	NV	0%																	
60		BPU prüfen/ freigeben		Mon 15.01.29	Mon 16.04.29	NV	NV	0%																	
61		Genehmigung BPU		Mon 16.04.29	Mon 16.04.29	NV	NV	0%																	
62	🟡	Einreichung Abschlussbericht En		Mon 16.04.29	Mon 16.04.29	NV	NV	0%																	
63		Leistungsphase 4		Die 16.01.29	Don 16.08.29	Die 21.11.28	Don 21.06.29	0%																	
64		Genehmigungsplanung (Lph 4)		Die 16.01.29	Mit 16.05.29	NV	NV	0%																	
65		Einreichung Genehmigungsantra		Mit 16.05.29	Mit 16.05.29	NV	NV	0%																	
66		Genehmigungsdauer		Mit 16.05.29	Don 16.08.29	NV	NV	0%																	
67		Baugenehmigung liegt vor		Don 16.08.29	Don 16.08.29	NV	NV	0%																	
68		Leistungsphase 5		Die 04.07.28	Fre 15.02.30	Die 09.05.28	Fre 21.12.29	0%																	
69		vorgezogene Ausführungsplanu		Die 04.07.28	Fre 18.08.28	NV	NV	0%																	
70	🟡	Ausführungsplanung (Lph 5)		Mon 16.04.29	Fre 15.02.30	NV	NV	0%																	
71		Leistungsphase 6		Fre 04.01.30	Sam 06.07.30	Fre 09.11.29	Sam 11.05.30	0%																	
72		Vorbereitung Vergabe (Lph 6)		Fre 04.01.30	Sam 06.07.30	NV	NV	0%																	
73		Leistungsphase 7		Sam 06.07.30	Don 23.01.31	Sam 11.05.30	Don 28.11.30	0%																	
74		Vergabe Ausführung (Lph 7)		Sam 06.07.30	Don 23.01.31	NV	NV	0%																	
75		Leistungsphase 8		Don 23.01.31	Mon 22.11.32	Don 28.11.30	Mon 27.09.32	0%																	
76	🟡	Baustellenzugänglichkeit		Don 23.01.31	Don 23.01.31	Don 28.11.30	Don 28.11.30	0%																	
77	🟡	Bauversorgung liegt vor		Don 23.01.31	Don 23.01.31	Don 28.11.30	Don 28.11.30	0%																	
78	🟡	Baustellenübergabe an AN		Don 23.01.31	Don 23.01.31	Don 28.11.30	Don 28.11.30	0%																	
79	🟡	Baustelleneinrichtung liegt vor		Don 23.01.31	Don 23.01.31	Don 28.11.30	Don 28.11.30	0%																	
80	🟡	Ende Bestands Versorgung		Don 23.01.31	Don 23.01.31	Don 28.11.30	Don 28.11.30	0%																	
81		Beginn Ausführung		Don 23.01.31	Don 23.01.31	Don 28.11.30	Don 28.11.30	0%																	
82		Sanierung Feuerwache		Don 23.01.31	Son 25.07.32	Don 28.11.30	Son 30.05.32	0%																	
83		Ende Ausführung		Son 25.07.32	Son 25.07.32	Son 30.05.32	Son 30.05.32	0%																	
84		VOB Abnahme		Son 25.07.32	Son 25.07.32	Son 30.05.32	Son 30.05.32	0%																	
85		Beginn Bestands Versorgung		Son 25.07.32	Son 25.07.32	Son 30.05.32	Son 30.05.32	0%																	
86		Inbetriebnahme		Son 25.07.32	Mon 22.11.32	Son 30.05.32	Mon 27.09.32	0%																	
87		Übergabe an Nutzer		Mon 22.11.32	Mon 22.11.32	Mon 27.09.32	Mon 27.09.32	0%																	
88		Nutzung		Mon 22.11.32	Mon 22.11.32	Mon 27.09.32	Mon 27.09.32	0%																	
89		Beginn Nutzung		Mon 22.11.32	Mon 22.11.32	NV	NV	0%																	

Nr.	Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
								H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
91	Abbau Container nach Umzug Fe		Mon 22.11.32	Mon 06.12.32	NV	NV	0%																	
18																								
19	 6.1.17-5 Aufbau Interimsfeuerwache		Mon 14.02.22	Mon 06.12.32	Mit 20.01.27	Mon 06.12.32	0%																	
1	Gefahrenstoffsondierung		Mon 14.02.22	Die 25.04.23	NV	NV	0%																	
2	 Begehung + Probenahme		Mon 14.02.22	Mit 23.02.22	NV	NV	0%																	
3	Analyse + Auswertung		Don 24.02.22	Mit 04.05.22	NV	NV	0%																	
4	 Fertigstellung Schadstoffkataster		Mit 01.02.23	Die 28.02.23	NV	NV	0%																	
5	Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E		Mit 01.03.23	Die 28.03.23	NV	NV	0%																	
6	Fertigstellung Schlussbericht		Mit 29.03.23	Die 25.04.23	NV	NV	0%																	
7	Aufbau		Mit 20.01.27	Mon 06.12.32	Mit 20.01.27	Mon 06.12.32	0%																	
8	Vorbereitende Maßnahmen		Mit 20.01.27	Mit 20.01.27	Mit 20.01.27	Mit 20.01.27	0%																	
10	 Beauftragung Planer		Mit 20.01.27	Mit 20.01.27	Mit 20.01.27	Mit 20.01.27	0%																	
11	Aufbau Interimsfeuerwache		Mit 20.01.27	Mon 06.12.32	Mit 20.01.27	Mon 06.12.32	0%																	
12	Leistungsphase 1 + 2		Mit 20.01.27	Mon 20.12.27	Mit 20.01.27	Mon 20.12.27	0%																	
13	Grundlagenermittlung, Vorplan		Mit 20.01.27	Son 20.06.27	Mit 20.01.27	Son 20.06.27	0%																	
14	Einreichung VPU		Mon 21.06.27	Mon 20.09.27	Mon 21.06.27	Mon 20.09.27	0%																	
15	Einreichung VPU		Mon 20.09.27	Mon 20.09.27	Mon 20.09.27	Mon 20.09.27	0%																	
16	VPU prüfen/ freigeben		Mon 20.09.27	Mon 20.12.27	Mon 20.09.27	Mon 20.12.27	0%																	
17	Genehmigung VPU		Mon 20.12.27	Mon 20.12.27	Mon 20.12.27	Mon 20.12.27	0%																	
18	Leistungsphase 3		Mon 20.12.27	Don 21.09.28	Mon 20.12.27	Don 21.09.28	0%																	
19	Entwurfsplanung/BPU (Lph 3)		Mon 20.12.27	Mon 20.03.28	Mon 20.12.27	Mon 20.03.28	0%																	
20	Einreichung BPU		Die 21.03.28	Mit 21.06.28	Die 21.03.28	Mit 21.06.28	0%																	
21	Einreichung BPU		Mit 21.06.28	Mit 21.06.28	Mit 21.06.28	Mit 21.06.28	0%																	
22	BPU prüfen/ freigeben		Don 22.06.28	Don 21.09.28	Don 22.06.28	Don 21.09.28	0%																	
23	Genehmigung BPU		Don 21.09.28	Don 21.09.28	Don 21.09.28	Don 21.09.28	0%																	
24	 Einreichung Abschlussbericht En		Don 21.09.28	Don 21.09.28	Don 21.09.28	Don 21.09.28	0%																	
25	Leistungsphase 4		Mit 19.07.28	Mon 18.12.28	Mit 19.07.28	Mon 18.12.28	0%																	
26	Genehmigungsplanung (Lph 4)		Mit 19.07.28	Die 19.09.28	Mit 19.07.28	Die 19.09.28	0%																	
27	Einreichung Genehmigungsantr		Die 19.09.28	Die 19.09.28	Die 19.09.28	Die 19.09.28	0%																	
28	Genehmigungsdauer		Die 19.09.28	Mon 18.12.28	Die 19.09.28	Mon 18.12.28	0%																	
29	Baugenehmigung liegt vor		Mon 18.12.28	Mon 18.12.28	Mon 18.12.28	Mon 18.12.28	0%																	
30	Leistungsphase 5		Die 28.12.27	Fre 19.01.29	Die 28.12.27	Fre 19.01.29	0%																	
31	vorgezogene Ausführungsplanu		Die 28.12.27	Don 27.01.28	Die 28.12.27	Don 27.01.28	0%																	
32	 Ausführungsplanung (Lph 5)		Don 21.09.28	Fre 19.01.29	Don 21.09.28	Fre 19.01.29	0%																	
33	Leistungsphase 6		Fre 08.12.28	Fre 08.06.29	Fre 08.12.28	Fre 08.06.29	0%																	
34	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)		Fre 08.12.28	Fre 08.06.29	Fre 08.12.28	Fre 08.06.29	0%																	
35	Leistungsphase 7		Fre 08.06.29	Die 25.12.29	Fre 08.06.29	Die 25.12.29	0%																	
36	Vergabe Ausführung (Lph 7)		Fre 08.06.29	Die 25.12.29	Fre 08.06.29	Die 25.12.29	0%																	
37	Leistungsphase 8		Die 25.12.29	Die 25.06.30	Die 25.12.29	Die 25.06.30	0%																	
38	 Baustellenzugänglichkeit		Die 25.12.29	Die 25.12.29	NV	NV	0%																	
39	 Bauversorgung liegt vor		Die 25.12.29	Die 25.12.29	NV	NV	0%																	
40	 Baustellenübergabe an AN		Die 25.12.29	Die 25.12.29	NV	NV	0%																	
41	 Baustelleneinrichtung liegt vor		Die 25.12.29	Die 25.12.29	NV	NV	0%																	
42	 Ende Bestands Versorgung		Die 25.12.29	Die 25.12.29	NV	NV	0%																	
43	Beginn Ausführung		Die 25.12.29	Die 25.12.29	NV	NV	0%																	
44	Bau Leichtbauhalle inkl. Contain		Die 25.12.29	Mit 24.04.30	Die 25.12.29	Mit 24.04.30	0%																	
45	Ende Ausführung		Mit 24.04.30	Mit 24.04.30	NV	NV	0%																	
46	VOB Abnahme		Mit 24.04.30	Mit 24.04.30	NV	NV	0%																	
47	Beginn Bestands Versorgung		Mit 24.04.30	Mit 24.04.30	NV	NV	0%																	
48	Inbetriebnahme		Mit 24.04.30	Die 25.06.30	Mit 24.04.30	Die 25.06.30	0%																	
49	Übergabe an Nutzer		Die 25.06.30	Die 25.06.30	Die 25.06.30	Die 25.06.30	0%																	
51	Abbau Container nach Umzug Feuerwehr in Gebäude L		Mon 22.11.32	Mon 06.12.32	Mon 22.11.32	Mon 06.12.32	0%																	
52	Interimsnutzung		Die 25.06.30	Die 09.07.30	Die 25.06.30	Die 09.07.30	0%																	
53	spätester Einzug ins Interimsgebäude		Die 25.06.30	Die 09.07.30	Die 25.06.30	Die 09.07.30	0%																	
20																								
21	 UTR_HB_6127_R_(Lärmschutzhalle)		Mon 03.05.21	Fre 08.10.32	Mon 03.05.21	Fre 08.10.32	28%																	
1	 Gefahrenstoffsondierung		Mon 20.03.23	Don 22.06.23	NV	NV	100%																	
2	 Begehung + Probenahme		Mon 20.03.23	Mon 20.03.23	NV	NV	100%																	
3	 Analyse + Auswertung		Mon 20.03.23	Mon 01.05.23	NV	NV	100%																	
4	 Fertigstellung Schadstoffkataster		Mon 22.05.23	Fre 26.05.23	NV	NV	100%																	

Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
5	✓	Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E	🟢	Mon 29.05.23	Fre 09.06.23	NV	NV	100%																	
6	✓	Fertigstellung Schlussbericht	🟢	Mon 12.06.23	Don 22.06.23	NV	NV	100%																	
7		Weiternutzung		Mon 03.05.21	Fre 08.10.32	Mon 03.05.21	Fre 08.10.32	27%																	
8	📅	Zwischennutzung (temporäre Eventn		Mon 03.05.21	Fre 08.10.32	Mon 03.05.21	Fre 08.10.32	27%																	
22																									
23	📁	6.1.28 Gebäude U (Tankstelle)		Mon 03.05.21	Fre 08.10.27	Mon 03.05.21	Fre 08.10.27	0%																	
1		Gefahrenstoffsondierung	🔴	Mon 20.03.23	Fre 30.06.23	NV	NV	0%																	
2	📅	Begehung + Probenahme	🔴	Mon 20.03.23	Mon 20.03.23	NV	NV	0%																	
3		Analyse + Auswertung	🔴	Die 21.03.23	Fre 19.05.23	NV	NV	0%																	
4	📅	Fertigstellung Schadstoffkataster	🔴	Mon 29.05.23	Fre 02.06.23	NV	NV	0%																	
5		Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E	🔴	Mon 05.06.23	Fre 16.06.23	NV	NV	0%																	
6		Fertigstellung Schlussbericht	🔴	Mon 19.06.23	Fre 30.06.23	NV	NV	0%																	
7		Stillstand	🟡	Mon 03.05.21	Fre 08.10.27	Mon 03.05.21	Fre 08.10.27	0%																	
8	📅	Stillstand	🟡	Mon 03.05.21	Fre 08.10.27	Mon 03.05.21	Fre 08.10.27	0%																	
24																									
25	📁	6.1.29 Gebäude V		Mon 11.09.17	Die 29.04.25	NV	NV	99%																	
1	✓	Gefahrenstoffsondierung	🟢	Mon 22.08.22	Mit 21.06.23	NV	NV	100%																	
2	✓	Begehung + Probenahme	🟢	Mon 22.08.22	Die 23.08.22	NV	NV	100%																	
3	✓	Analyse + Auswertung	🟢	Mit 24.08.22	Die 01.11.22	NV	NV	100%																	
4	✓	Fertigstellung Schadstoffkataster	🟢	Mon 01.05.23	Mit 17.05.23	NV	NV	100%																	
5	✓	Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E	🟢	Don 18.05.23	Mit 07.06.23	NV	NV	100%																	
6	✓	Fertigstellung Schlussbericht	🟢	Don 08.06.23	Mit 21.06.23	NV	NV	100%																	
7	✓	Stillstand	🟢	Mit 05.05.21	Mon 04.10.21	NV	NV	100%																	
8	✓	Stillstand inkl. Gefahrenstoffsondierung und	🟢	Mit 05.05.21	Mon 04.10.21	NV	NV	100%																	
9	✓	Ertüchtigung	🟢	Mon 11.09.17	Son 25.08.24	NV	NV	100%																	
10	✓	Leistungsphase x	🟢	Mon 11.09.17	Mit 04.07.18	NV	NV	100%																	
11	✓	Machbarkeitsvoruntersuchung	🟢	Mon 11.09.17	Mit 31.01.18	NV	NV	100%																	
12	✓	Definition Prozesskette, Nutzung, I	🟢	Don 15.02.18	Mit 04.07.18	NV	NV	100%																	
13	✓	Vorbereitende Maßnahmen	🟢	Mon 11.03.19	Don 12.09.19	NV	NV	100%																	
14	✓	Planer A+ V	🟢	Mon 11.03.19	Don 12.09.19	NV	NV	100%																	
17	✓	Leistungsphase 1 + 2	🟢	Fre 13.09.19	Fre 01.05.20	NV	NV	100%																	
18	✓	Grundlagenermittlung, Vorplanung	🟢	Fre 13.09.19	Don 02.04.20	NV	NV	100%																	
19	✓	Lph 1+2 prüfen / freigeben	🟢	Fre 03.04.20	Fre 01.05.20	NV	NV	100%																	
20	✓	Leistungsphase 3	🟢	Fre 01.05.20	Don 14.01.21	NV	NV	100%																	
21	✓	Entwurfsplanung / (BPU) (Lph 3)	🟢	Fre 01.05.20	Don 12.11.20	NV	NV	100%																	
22	✓	Lph 3 prüfen / freigeben	🟢	Don 12.11.20	Don 14.01.21	NV	NV	100%																	
23	✓	Leistungsphase 4	🟢	Fre 30.10.20	Mit 25.08.21	NV	NV	100%																	
24	✓	Genehmigungsplanung (Lph 4)	🟢	Fre 30.10.20	Mon 31.05.21	NV	NV	100%																	
25	✓	Genehmigungsdauer	🟢	Die 01.06.21	Mit 25.08.21	NV	NV	100%																	
26	✓	Leistungsphase 5	🟢	Mit 23.09.20	Fre 03.09.21	NV	NV	100%																	
27	✓	Ausführungsplanung (Lph 5)	🟢	Mit 23.09.20	Fre 03.09.21	NV	NV	100%																	
28	✓	Leistungsphase 6	🟢	Mit 03.03.21	Mit 16.06.21	NV	NV	100%																	
29	✓	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)	🟢	Mit 03.03.21	Mit 16.06.21	NV	NV	100%																	
30	✓	Leistungsphase 7	🟢	Mit 16.06.21	Son 17.10.21	NV	NV	100%																	
31	✓	Vergabe (Lph 7)	🟢	Mit 16.06.21	Son 17.10.21	NV	NV	100%																	
32	✓	Leistungsphase 8	🟢	Fre 10.09.21	Son 25.08.24	NV	NV	100%																	
33	✓	Ausführungszeitraum	🟢	Fre 10.09.21	Son 25.08.24	NV	NV	100%																	
34	✓	MS Fertigstellung/Übergabe	🟢	Son 25.08.24	Son 25.08.24	NV	NV	100%																	
35		Nachlaufende Baumaßnahmen (Brandschutzmaßnahmen)	🔴	Mit 15.11.23	Die 29.04.25	NV	NV	79%																	
36	📅	Nachlaufende Baumaßnahmen	🔴	Mit 15.11.23	Die 29.04.25	NV	NV	79%																	
26																									
27	📁	6.1.30 Gebäude W (Mietwagencenter		Mit 09.06.21	Fre 01.12.28	Mit 09.06.21	Fre 01.12.28	0%																	
1		Gefahrenstoffsondierung	🔴	Mon 28.11.22	Die 01.08.23	NV	NV	0%																	
2	📅	Begehung + Probenahme	🔴	Mon 28.11.22	Mon 28.11.22	NV	NV	0%																	
3		Analyse + Auswertung	🔴	Mon 28.11.22	Mon 06.02.23	NV	NV	0%																	
4	📅	Fertigstellung Schadstoffkataster	🔴	Mon 19.06.23	Fre 30.06.23	NV	NV	0%																	
5		Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E	🔴	Mon 03.07.23	Fre 14.07.23	NV	NV	0%																	
6		Fertigstellung Schlussbericht	🔴	Mon 17.07.23	Die 01.08.23	NV	NV	0%																	
7		Stillstand	🟡	Mit 09.06.21	Mon 11.09.28	Mit 09.06.21	Mon 11.09.28	0%																	

Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
8		Stillstand		Mit 09.06.21	Mon 11.09.28	Mit 09.06.21	Mon 11.09.28	0%																																		
9		Anzeige über den beabsichtigten Abbruch		Mon 07.08.28	Mon 14.08.28	Mon 07.08.28	Mon 14.08.28	0%																																		
10		Abbruch nach vorheriger Stilllegung		Mon 03.01.28	Fre 01.12.28	Mon 03.01.28	Fre 01.12.28	0%																																		
11		Vorbereitende Maßnahmen		Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	0%																																		
13		Planung		Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	0%																																		
15		Ausschreibung + Vergabe		Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	0%																																		
17		Ausführung		Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	0%																																		
18		Abbruch Gebäude W (Mietwagenc		Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	0%																																		
28																																										
29		UTR_HB_6131_Z1+Z2		Die 13.04.21	Fre 27.02.26	Die 13.04.21	Fre 27.02.26	5%																																		
1		Gefahrenstoffsondierung		Mon 22.08.22	Don 22.06.23	NV	NV	100%																																		
2		Begehung + Probenahme		Mon 22.08.22	Mon 22.08.22	NV	NV	100%																																		
3		Analyse + Auswertung		Die 23.08.22	Mon 31.10.22	NV	NV	100%																																		
4		Fertigstellung Schadstoffkataster		Mit 17.05.23	Fre 26.05.23	NV	NV	100%																																		
5		Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E		Mon 29.05.23	Don 08.06.23	NV	NV	100%																																		
6		Fertigstellung Schlussbericht		Fre 09.06.23	Don 22.06.23	NV	NV	100%																																		
7		Stillstand		Die 13.04.21	Mon 08.12.25	Die 13.04.21	Mon 08.12.25	0%																																		
8		Stillstand		Die 13.04.21	Mon 08.12.25	Die 13.04.21	Mon 08.12.25	0%																																		
9		Anzeige über den beabsichtigten Abbruch		Mon 03.11.25	Mon 10.11.25	Mon 03.11.25	Mon 10.11.25	0%																																		
10		Abbruch nach vorheriger Stilllegung		Son 05.01.25	Fre 27.02.26	Son 05.01.25	Fre 27.02.26	0%																																		
11		Vorbereitende Maßnahmen		Son 05.01.25	Fre 28.03.25	Son 05.01.25	Fre 28.03.25	0%																																		
12		Vorbereitung / Abstimmung der LE		Son 05.01.25	Fre 28.03.25	Son 05.01.25	Fre 28.03.25	0%																																		
13		Planung		Mon 31.03.25	Fre 12.09.25	NV	NV	0%																																		
14		Planung		Mon 31.03.25	Fre 12.09.25	NV	NV	0%																																		
15		Ausschreibung + Vergabe		Mon 15.09.25	Fre 05.12.25	Mon 15.09.25	Fre 05.12.25	0%																																		
16		Ausschreibung + Vergabe		Mon 15.09.25	Fre 05.12.25	Mon 15.09.25	Fre 05.12.25	0%																																		
17		Ausführung		Mon 08.12.25	Fre 27.02.26	Mon 08.12.25	Fre 27.02.26	0%																																		
18		Abbruch Gebäude Z1 inkl. 3 Wochen		Mon 08.12.25	Fre 27.02.26	Mon 08.12.25	Fre 27.02.26	0%																																		
30																																										
31		UTR_HB_6132_Z2		Die 18.01.22	Fre 04.12.26	Die 18.01.22	Fre 04.12.26	5%																																		
1		Gefahrenstoffsondierung		Mon 22.08.22	Don 22.06.23	NV	NV	100%																																		
2		Begehung + Probenahme		Mon 22.08.22	Mon 22.08.22	NV	NV	100%																																		
3		Analyse + Auswertung		Die 23.08.22	Mon 31.10.22	NV	NV	100%																																		
4		Fertigstellung Schadstoffkataster		Mit 17.05.23	Fre 26.05.23	NV	NV	100%																																		
5		Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E		Mon 29.05.23	Don 08.06.23	NV	NV	100%																																		
6		Fertigstellung Schlussbericht		Fre 09.06.23	Don 22.06.23	NV	NV	100%																																		
7		Stillstand		Die 18.01.22	Mon 14.09.26	Die 18.01.22	Mon 14.09.26	0%																																		
8		Stillstand		Die 18.01.22	Mon 14.09.26	Die 18.01.22	Mon 14.09.26	0%																																		
9		Anzeige über den beabsichtigten Abbruch		Mon 10.08.26	Mon 17.08.26	Mon 10.08.26	Mon 17.08.26	0%																																		
10		Abbruch nach vorheriger Stilllegung		Mon 05.01.26	Fre 04.12.26	Mon 05.01.26	Fre 04.12.26	0%																																		
11		Vorbereitende Maßnahmen		Mon 05.01.26	Fre 27.03.26	Mon 05.01.26	Fre 27.03.26	0%																																		
12		Vorbereitung / Abstimmung der LE		Mon 05.01.26	Fre 27.03.26	Mon 05.01.26	Fre 27.03.26	0%																																		
13		Planung		Mon 30.03.26	Fre 19.06.26	Mon 30.03.26	Fre 19.06.26	0%																																		
14		Planung		Mon 30.03.26	Fre 19.06.26	Mon 30.03.26	Fre 19.06.26	0%																																		
15		Ausschreibung + Vergabe		Mon 22.06.26	Fre 11.09.26	Mon 22.06.26	Fre 11.09.26	0%																																		
16		Ausschreibung + Vergabe		Mon 22.06.26	Fre 11.09.26	Mon 22.06.26	Fre 11.09.26	0%																																		
17		Ausführung		Mon 14.09.26	Fre 04.12.26	Mon 14.09.26	Fre 04.12.26	0%																																		
18		Abbruch Gebäude Z2 inkl. 3 Wochen		Mon 14.09.26	Fre 04.12.26	Mon 14.09.26	Fre 04.12.26	0%																																		
32																																										
33		UTR_HB_6134_ZKSA		Mon 28.11.22	Fre 01.12.28	Die 16.01.24	Fre 01.12.28	5%																																		
1		Gefahrenstoffsondierung		Mon 28.11.22	Fre 30.06.23	NV	NV	100%																																		
2		Begehung + Probenahme		Mon 28.11.22	Mon 28.11.22	NV	NV	100%																																		
3		Analyse + Auswertung		Mon 28.11.22	Mon 06.02.23	NV	NV	100%																																		
4		Fertigstellung Schadstoffkataster		Mit 31.05.23	Die 13.06.23	NV	NV	100%																																		
5		Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E		Mit 14.06.23	Fre 23.06.23	NV	NV	100%																																		
6		Fertigstellung Schlussbericht		Mon 26.06.23	Fre 30.06.23	NV	NV	100%																																		
7		Stillstand		Die 16.01.24	Mon 11.09.28	Die 16.01.24	Mon 11.09.28	0%																																		
8		Stillstand		Die 16.01.24	Mon 11.09.28	Die 16.01.24	Mon 11.09.28	0%																																		
9		Anzeige über den beabsichtigten Abbruch		Mon 07.08.28	Mon 14.08.28	Mon 07.08.28	Mon 14.08.28	0%																																		
10		Abbruch nach vorheriger Stilllegung		Mon 03.01.28	Fre 01.12.28	Mon 03.01.28	Fre 01.12.28	0%																																		
11		Vorbereitende Maßnahmen		Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	0%																																		

Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
12		Vorbereitung / Abstimmung der LE		Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	0%																	
13		Planung		Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	0%																	
14		Planung		Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	0%																	
15		Ausschreibung + Vergabe		Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	0%																	
16		Ausschreibung + Vergabe		Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	0%																	
17		Ausführung		Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	0%																	
18		Abbruch Gebäude ZKSA inkl. 3 Wo		Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	0%																	
34																									
35		UTR_HB_6136_ZKSI		Mon 28.11.22	Fre 01.12.28	Die 16.01.24	Fre 01.12.28	5%																	
1	✓	Gefahrenstoffsondierung	●	Mon 28.11.22	Don 22.06.23	NV	NV	100%																	
2	✓	Begehung + Probenahme	●	Mon 28.11.22	Mon 28.11.22	NV	NV	100%																	
3	✓	Analyse + Auswertung	●	Die 29.11.22	Mon 06.02.23	NV	NV	100%																	
4	✓	Fertigstellung Schadstoffkataster	●	Mon 15.05.23	Fre 26.05.23	NV	NV	100%																	
5	✓	Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E	●	Mon 29.05.23	Fre 09.06.23	NV	NV	100%																	
6	✓	Fertigstellung Schlussbericht	●	Mon 12.06.23	Don 22.06.23	NV	NV	100%																	
7		Stillstand	●	Die 16.01.24	Mon 11.09.28	Die 16.01.24	Mon 11.09.28	0%																	
8		Stillstand	●	Die 16.01.24	Mon 11.09.28	Die 16.01.24	Mon 11.09.28	0%																	
9		Anzeige über den beabsichtigten Abt		Mon 07.08.28	Mon 14.08.28	Mon 07.08.28	Mon 14.08.28	0%																	
10		Abbruch nach vorheriger Stilllegung		Mon 03.01.28	Fre 01.12.28	Mon 03.01.28	Fre 01.12.28	0%																	
11		Vorbereitende Maßnahmen		Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	0%																	
12		Vorbereitung / Abstimmung der LE		Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	0%																	
13		Planung		Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	0%																	
14		Planung		Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	0%																	
15		Ausschreibung + Vergabe		Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	0%																	
16		Ausschreibung + Vergabe		Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	0%																	
17		Ausführung		Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	0%																	
18		Abbruch Gebäude ZKSI inkl. 3 Woc		Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	0%																	
36																									
37		UTR_HB_6138_ZKSH		Mon 11.07.22	Fre 01.12.28	Die 16.01.24	Fre 01.12.28	5%																	
1	✓	Gefahrenstoffsondierung	●	Mon 11.07.22	Don 25.05.23	NV	NV	100%																	
2	✓	Begehung + Probenahme	●	Mon 11.07.22	Mon 11.07.22	NV	NV	100%																	
3	✓	Analyse + Auswertung	●	Die 12.07.22	Mon 19.09.22	NV	NV	100%																	
4	✓	Fertigstellung Schadstoffkataster	●	Fre 28.04.23	Fre 05.05.23	NV	NV	100%																	
5	✓	Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E	●	Mon 08.05.23	Don 18.05.23	NV	NV	100%																	
6	✓	Fertigstellung Schlussbericht	●	Fre 19.05.23	Don 25.05.23	NV	NV	100%																	
7		Stillstand	●	Die 16.01.24	Mon 11.09.28	Die 16.01.24	Mon 11.09.28	0%																	
8		Stillstand	●	Die 16.01.24	Mon 11.09.28	Die 16.01.24	Mon 11.09.28	0%																	
9		Anzeige über den beabsichtigten Abt		Mon 07.08.28	Mon 14.08.28	Mon 07.08.28	Mon 14.08.28	0%																	
10		Abbruch nach vorheriger Stilllegung		Mon 03.01.28	Fre 01.12.28	Mon 03.01.28	Fre 01.12.28	0%																	
11		Vorbereitende Maßnahmen		Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	0%																	
12		Vorbereitung / Abstimmung der LE		Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	0%																	
13		Planung		Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	0%																	
14		Planung		Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	0%																	
15		Ausschreibung + Vergabe		Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	0%																	
16		Ausschreibung + Vergabe		Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	0%																	
17		Ausführung		Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	0%																	
18		Abbruch Gebäude inkl. 3 Wochen i		Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	0%																	
38																									
39																									
40		UTR_HB_6144_Terminal_C_und_C2		Mon 14.11.22	Mon 15.08.33	Mon 08.01.24	Don 27.11.31	5%																	
1	✓	Gefahrenstoffsondierung	●	Mon 14.11.22	Don 02.03.23	NV	NV	100%																	
2	✓	Begehung + Probenahme	●	Mon 14.11.22	Fre 18.11.22	NV	NV	100%																	
3	✓	Analyse + Auswertung	●	Mon 21.11.22	Fre 27.01.23	NV	NV	100%																	
4	✓	Fertigstellung Schadstoffkataster	●	Mon 30.01.23	Don 02.02.23	NV	NV	100%																	
5	✓	Fertigstellung Konzept inkl. Kosten/ E	●	Fre 03.02.23	Don 16.02.23	NV	NV	100%																	
6	✓	Fertigstellung Schlussbericht	●	Fre 17.02.23	Don 02.03.23	NV	NV	100%																	
7		Stillstand		Mon 10.01.28	Mon 13.09.32	Mon 08.01.24	Mon 11.09.28	0%																	
8		Abbruch nach vorheriger Stilllegung		Die 14.09.32	Mon 15.08.33	Mon 03.01.28	Fre 01.12.28	0%																	
41																									
42		UTR_HB_6154_Kiosk_Tischlerei		Mit 07.06.23	Fre 01.12.28	Mit 07.06.23	Fre 01.12.28	11%																	
1		Gefahrenstoffsondierung	●	Fre 01.09.23	Don 01.08.24	NV	NV	84%																	



Nr.		Task Name	TXL Ampel	Anfang	Ende	Geplanter Anfang 1	Geplantes Ende1	% Abgeschlossen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
2		Gefahrstoffsondierungen inkl. Kartier		Fre 01.09.23	Don 01.08.24	NV	NV	84%																	
3		Stillstand		Mit 07.06.23	Mon 11.09.28	Mit 07.06.23	Mon 11.09.28	0%																	
4		Stillstand		Mit 07.06.23	Mon 11.09.28	Mit 07.06.23	Mon 11.09.28	0%																	
5		Anzeige über den beabsichtigten Abb		Mon 07.08.28	Mon 14.08.28	Mon 07.08.28	Mon 14.08.28	0%																	
6		Abbruch nach vorheriger Stilllegung		Mon 03.01.28	Fre 01.12.28	Mon 03.01.28	Fre 01.12.28	0%																	
7		Vorbereitende Maßnahmen		Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	0%																	
9		Planung		Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	Mon 27.03.28	Fre 16.06.28	0%																	
11		Ausschreibung + Vergabe		Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	0%																	
13		Ausführung		Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	Mon 11.09.28	Fre 01.12.28	0%																	