

B25065_SCHI_Erneuerung Hebebühnen Haus 01

Bauablaufplan V01b - Stand 03.03.2026

Nr.	Text1	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2026				2027	
						H1	H2			H1	H2
1		Betrieb KOB / Einschränkungen	95 Tage	Mon 08.06.26	Fre 16.10.26						
2	KOB	Spielfreie Zeit 2026	54 Tage	Die 07.07.26	Fre 18.09.26						
3	KOB	Betrieb linker Hebebühne (vor Sommerpause)	30 Tage	Mon 08.06.26	Son 19.07.26						
4	KOB	Betrieb linker Hebebühne (nach Sommerpause)	30 Tage	Mon 07.09.26	Fre 16.10.26						
5	KOB	Ende Lärmintensiver Arbeiten	28 Tage	Mit 09.09.26	Fre 16.10.26						
6	KOB	Einschränkung 1 (keine Bautätigkeit)	0 Tage	Mon 15.06.26	Mon 15.06.26						
7	KOB	Einschränkung 2 (keine Bautätigkeit)	0 Tage	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26						
8	KOB	Einschränkung 3 (leise Bautätigkeit - 10:00-12:30 Uhr)	0 Tage	Don 18.06.26	Don 18.06.26						
9	KOB	Einschränkung 4 (leise Bautätigkeit - 10:00-12:30 Uhr)	0 Tage	Mit 24.06.26	Mit 24.06.26						
10	KOB	Einschränkung 5 (leise Bautätigkeit - 10:00-12:30 Uhr)	0 Tage	Don 25.06.26	Don 25.06.26						
11	KOB	Gastspiel	15 Tage	Mon 31.08.26	Sam 19.09.26						
12											
13		V01b 2026	92 Tage	Mon 08.06.26	Die 13.10.26						
14	Erw. Rohbau	a) Vorlaufende Arbeiten (Unterfangung)	20 Tage	Mon 08.06.26	Fre 03.07.26						
15	Hebetechn.	b) Rückbau HB rechts	9 Tage	Die 07.07.26	Fre 17.07.26						
16	Erw. Rohbau	c) Rückbau Bodenplatte	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26						
17	Erw. Rohbau	d) Erdbau	3 Tage	Mon 27.07.26	Mit 29.07.26						
18	Erw. Rohbau	e) Rohbauarbeiten inkl. Entwässerung Gruben	23 Tage	Mit 29.07.26	Fre 28.08.26						
19	Innenausbau	f) Herstellen Technikraum UG (inkl. Trocknungszeit)	20 Tage	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26						
20	Erw. Rohbau	g) Einbau Tür	1 Tag	Mon 17.08.26	Mon 17.08.26						
21	Innenausbau	h) Herstellen Revisionsklappen UG	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26						
22	Hebetechn.	i) Montage Hebebühne rechts	20 Tage	Mon 31.08.26	Fre 25.09.26						
23	Hebetechn. +	j) Inbetriebnahme Hebebühne, Bodenbeschichtung	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26						
24	Hebetechn.	k) Nutzereinweisung Hebebühne	0 Tage	Fre 02.10.26	Fre 02.10.26						
25	Erw. Rohbau	l) Montage Überfahrbrücke	7 Tage	Mon 05.10.26	Die 13.10.26						
26	Alle	m) Nutzerübergabe	0 Tage	Die 13.10.26	Die 13.10.26						