

WOBAB Blankenfelde  
Rembrandtstraße 57 - 59

Stand: 13.02.2026

| Rahmenterminplan Los 03 - Fassadengerüst-Bauzaun |                                                   |           |              |              |                |   |   |       |       |   |   |   |       |       |   |       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---|---|-------|-------|---|---|---|-------|-------|---|-------|
| Nr.                                              | Vorgangsname                                      | Dauer     | Anfang       | Ende         | Hälfte 1, 2026 |   |   |       |       |   |   |   |       |       |   |       |
| 1                                                | Rembrandtstraße 57 - 59                           | 217 Tage? | Mon 22.12.25 | Die 20.10.26 | D              | J | F | M     | A     | M | J | J | A     | S     | O |       |
| 2                                                | Los 03. Fassadengerüst   Bauzaun                  | 140 Tage  | Mon 16.03.26 | Fre 25.09.26 | 22.12          |   |   | 16.03 |       |   |   |   |       | 25.09 |   | 20.10 |
| 3                                                | Einrüsten Giebel Ost 57 B                         | 3 Tage    | Mon 16.03.26 | Mit 18.03.26 |                |   |   | 16.03 | 18.03 |   |   |   |       |       |   |       |
| 4                                                | Einrüsten Giebel West 59 A                        | 3 Tage    | Mon 30.03.26 | Mit 01.04.26 |                |   |   | 30.03 | 01.04 |   |   |   |       |       |   |       |
| 5                                                | Einrüsten inkl. Netze Fassade Nord 57 - 59        | 10 Tage   | Don 02.04.26 | Mit 15.04.26 |                |   |   | 02.04 | 15.04 |   |   |   |       |       |   |       |
| 6                                                | Einrüsten inkl. Netze Fassade Süd Balkone 57 - 59 | 10 Tage   | Don 16.04.26 | Mit 29.04.26 |                |   |   | 16.04 | 29.04 |   |   |   |       |       |   |       |
| 7                                                | Gerüstabbau West   Nord   Ost 57 - 59             | 10 Tage   | Mon 31.08.26 | Fre 11.09.26 |                |   |   |       |       |   |   |   | 31.08 | 11.09 |   |       |
| 8                                                | Gerüstabbau Süd Balkone 57- 59                    | 10 Tage   | Mon 14.09.26 | Fre 25.09.26 |                |   |   |       |       |   |   |   | 14.09 | 25.09 |   |       |