

Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende
ZUSCHAUERHAUS EBENE 1	923 Tage?	Mit 03.01.24	Fre 16.07.27
20 Trockenbau Vormontage Wände	20 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26
09 ZABEL Innengerüst Aufbau	6 Tage	Mon 29.06.26	Mon 06.07.26
20 Trockenbau Unterdecken Abhänger	20 Tage	Die 07.07.26	Mon 03.08.26
60.2 TGA 01 Sanitäranlagen Vormontage	50 Tage	Die 04.08.26	Mon 12.10.26
61 TGA02 Heizungsanlagen Vormontage	50 Tage	Die 04.08.26	Mon 12.10.26
62 TGA03 Lüftungsanlagen Werkplanung, Lieferung	100 Tage	Don 26.02.26	Mit 15.07.26
62 TGA03 Lüftungsanlagen Vormontage	50 Tage	Die 04.08.26	Mon 12.10.26
63 TGA04 Kälteanlagen Vormontage	50 Tage	Die 04.08.26	Mon 12.10.26
64.3 TGA05 Elektroanlagen Vormontage	50 Tage	Die 04.08.26	Mon 12.10.26
65 TGA06 Brandmeldeanlage Vormontage	50 Tage	Die 04.08.26	Mon 12.10.26
67 TGA08 Gebäudeautomation Vormontage	50 Tage	Die 04.08.26	Mon 12.10.26
68 TGA09 Küchentechnik Vormontage	50 Tage	Die 04.08.26	Mon 12.10.26
20 Trockenbau Endmontage Wände	30 Tage	Die 13.10.26	Mon 23.11.26
20 Trockenbau Unterdecken Endmontage	30 Tage	Die 04.08.26	Mon 14.09.26

Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende
ZUSCHAUERHAUS EBENE 2	390 Tage	Mon 19.01.26	Fre 16.07.27
20 Trockenbau Brandschutz Dach	20 Tage	Die 21.07.26	Mon 17.08.26
20 Trockenbau Unterdecken Vormontage	20 Tage	Die 18.08.26	Mon 14.09.26
TGA Haustechnik Vormontage Foyer	40 Tage	Die 15.09.26	Mon 09.11.26
22 Metallbau Glaswände innen Werkplanung, Lieferung	80 Tage	Die 10.11.26	Mon 22.03.27
22 Metallbau Glaswände innen Montage	5 Tage	Die 23.03.27	Mon 29.03.27
20 Trockenbau Unterdecken Endmontage	20 Tage	Die 30.03.27	Mon 26.04.27
TGA Haustechnik Endmontage Unterdecke	15 Tage	Die 27.04.27	Mon 17.05.27
61 TGA02 Heizungsanlagen Vormontage	10 Tage	Die 27.04.27	Mon 10.05.27
09 ZABEL Innengerüst Demontage	4 Tage	Die 11.05.27	Fre 14.05.27
16.1 SVF Naturstein aufarbeiten	10 Tage	Mon 17.05.27	Fre 28.05.27
28 Maler u. Tapezierarbeiten 1 Zuschauerhaus	20 Tage	Mon 31.05.27	Fre 25.06.27
31 Leitsystem	20 Tage	Mon 28.06.27	Fre 23.07.27
42 Vorhänge montieren	5 Tage	Mon 26.07.27	Fre 30.07.27
01.1 Bilder motieren	3 Tage	Mon 02.08.27	Mit 04.08.27
20 Trockenbau Sanitärbereich Wände u. Decken Vormontage	5 Tage	Mit 01.07.26	Die 07.07.26
TGA Haustechnik SAN, ELT, LÜ Vormontage	20 Tage	Mit 08.07.26	Die 04.08.26
20 Trockenbau Wände u. Decken Endmontage	15 Tage	Mit 05.08.26	Die 25.08.26