

Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende
▸ BÜHNENHAUS EBENE 1	923 Tage	Mit 03.01.24	Fre 16.07.27
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Vormontage	30 Tage	Mit 29.07.26	Die 08.09.26
60.2 TGA 01 Sanitäranlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
61 TGA02 Heizungsanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
62 TGA03 Lüftungsanlagen Werkplanung, Lieferung	100 Tage	Don 26.02.26	Mit 15.07.26
62 TGA03 Lüftungsanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
63 TGA04 Kälteanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
64.3 TGA05 Elektroanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
65 TGA06 Brandmeldeanlage Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
67 TGA08 Gebäudeautomation Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Endmontage	30 Tage	Mit 18.11.26	Die 19.01.27
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Unterdecken Vormontage	20 Tage	Mit 20.01.27	Die 16.02.27
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Unterdecken Endmontage	20 Tage	Mit 17.02.27	Die 16.03.27

Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende
▸ BÜHNENHAUS EBENE 2	386 Tage	Fre 23.01.26	Fre 16.07.27
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Vormontage	30 Tage	Mit 03.06.26	Die 14.07.26
60.2 TGA 01 Sanitäranlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
61 TGA02 Heizungsanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
62 TGA03 Lüftungsanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
63 TGA04 Kälteanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
64.3 TGA05 Elektroanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
65 TGA06 Brandmeldeanlage Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
67 TGA08 Gebäudeautomation Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Endmontage	30 Tage	Mit 18.11.26	Die 19.01.27
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Unterdecken Vormontage	20 Tage	Mit 20.01.27	Die 16.02.27
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Unterdecken Endmontage	20 Tage	Mit 17.02.27	Die 16.03.27

▸ BÜHNENHAUS EBENE 3	396 Tage?	Mon 19.01.26	Mon 16.08.27
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Vormontage	30 Tage	Mit 03.06.26	Die 14.07.26
60.2 TGA 01 Sanitäranlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
61 TGA02 Heizungsanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
62 TGA03 Lüftungsanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
63 TGA04 Kälteanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
64.3 TGA05 Elektroanlagen Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
65 TGA06 Brandmeldeanlage Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
67 TGA08 Gebäudeautomation Vormontage	50 Tage	Mit 09.09.26	Die 17.11.26
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Endmontage	30 Tage	Mit 18.11.26	Die 19.01.27
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Unterdecken Vormontage	20 Tage	Mit 20.01.27	Die 16.02.27
21 Trockenbau 2 Bühnenhaus Unterdecken Endmontage	20 Tage	Mit 17.02.27	Die 16.03.27