

Grobbauablaufplan Buschmühle																																									
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	1. Qtl. 2027												2. Qtl. 2027												3. Qtl. 2027												
					Januar 2027	Februar 2027	März 2027	April 2027	Mai 2027	Juni 2027	Juli 2027	August 2027	Septem																												
1	Baustelleneinrichtung	5 Tage	on 04.01.27	Fre 08.01.27																																					
2	Einholen der VRAO	5 Tage	on 04.01.27	Fre 08.01.27																																					
3	Baustelleneinrichtung	1 Tag	on 04.01.27	on 04.01.27																																					
4	Sperrung von Wegen	1 Tag	on 04.01.27	on 04.01.27																																					
5	Sperrung des Gewässers	0 Tage	on 04.01.27	on 04.01.27																																					
6	Rückbauarbeiten	160 Tage	on 11.01.27	Fre 20.08.27																																					
7	Rodungsarbeiten	5 Tage	on 11.01.27	Fre 15.01.27																																					
8	Demontage Geländer	1 Tag	on 18.01.27	on 18.01.27																																					
9	Einbau der Wasserhaltung	10 Tage	on 18.01.27	Fre 29.01.27																																					
10	Herstellen der Baustraßen	5 Tage	on 25.01.27	Fre 29.01.27																																					
11	Rückbau der Wasserhaltung	5 Tage	on 16.08.27	Fre 20.08.27																																					
12	Rückbau des Überbaus	5 Tage	on 01.02.27	Fre 05.02.27																																					
13	Rückbau der Unterbauten	10 Tage	on 08.02.27	Fre 19.02.27																																					
14	Baugrubenaushub / Einbau der Spundwände	10 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27																																					
15	Tiefenenttrümmerung	5 Tage	on 01.03.27	Fre 05.03.27																																					
16	Tiefbauarbeiten	130 Tage	on 01.03.27	Fre 27.08.27																																					
17	Herstellen der Bohrpfähle	5 Tage	on 01.03.27	Fre 05.03.27																																					
18	Ziehen der Spundwände	5 Tage	on 22.03.27	Fre 26.03.27																																					
19	Profilierung des Gewässergerinne	5 Tage	on 23.08.27	Fre 27.08.27																																					
20	Beton- und Stahlbetonarbeiten	125 Tage	on 08.03.27	Fre 27.08.27																																					
21	Einbau der Kopfplatten	10 Tage	on 08.03.27	Fre 19.03.27																																					
22	Errichtung der Wdl	20 Tage	on 22.03.27	Fre 16.04.27																																					
23	Errichtung der Pfeiler	20 Tage	on 19.04.27	Fre 14.05.27																																					
24	Errichtung Hilfsgerüste	10 Tage	on 17.05.27	Fre 28.05.27																																					
25	Errichtung der Überbaus	25 Tage	on 31.05.27	Fre 02.07.27																																					
26	Abdichtungsarbeiten	5 Tage	on 05.07.27	Fre 09.07.27																																					
27	Errichtung der Kappen	10 Tage	on 12.07.27	Fre 23.07.27																																					
28	Montage Geländer	5 Tage	on 26.07.27	Fre 30.07.27																																					
29	Pflasterarbeiten	5 Tage	on 02.08.27	Fre 06.08.27																																					
30	Straßenbauarbeiten	5 Tage	on 09.08.27	Fre 13.08.27																																					
31	Restleistungen	5 Tage	on 16.08.27	Fre 20.08.27																																					
32	Abnahme	0 Tage	Fre 27.08.27	Fre 27.08.27																																					
Projekt: Grobbauablaufplan_Bu Datum: Don 16.07.26		Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag																															
		Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit																															
		Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt																															
		Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein																																	
Seite 1																																									

Grobbauablaufplan Buschmühle

[illegible]

8

Projekt: Grobbauablaufplan_Bu Datum: Don 16.07.26	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			