


Bauzeitenplan nach VOB/B (Gantt-Darstellung)

Bauvorhaben: Sanierung der Bäder und Küche BHZ Zirchow „Am kleinen Haff“

Ausführungszeitraum: 01.10.2026 – 30.06.2027

Leistung

Okt. 2026 Nov. 2026 Dez. 2026 Jan. 2027 Feb. 2027 März 2027 Apr. 2027 Mai 2027 Juni 2027

Obergeschoss

Ausbau Fenster und Rollläden

Ausbau Innentüren

Türöffnungen vergrößern

Einbau neuer Türstürze

Maurer- und Putzarbeiten

Einbau neuer Fenster und Rollläden

Demontage- und Abbrucharbeiten

Sanitär- und Elektroinstallation

Trockenbau, Putz, Estrich

Abdichtung und Fliesenarbeiten

Malerarbeiten

Sanitär-Endmontage

Einbau Innentüren

Endreinigung

Abnahme und Übergabe

Meilensteine

Termin	Meilenstein
01.10.2026	Baubeginn
November 2026	Fenster- und Türumbauten abgeschlossen
März 2027	Erdgeschoss fertiggestellt und abgenommen
April 2027	Beginn Obergeschoss
30.06.2027	Fertigstellung, Schlussabnahme und Übergabe

Besondere Hinweise:

- Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Das Obergeschoss beginnt erst nach der Fertigstellung und Abnahme des Erdgeschosses.
- Die Erneuerung der Fenster mit Rollläden sowie die Vergrößerung der Türöffnungen einschließlich Einbau neuer Stürze erfolgen vor den Ausbauarbeiten.
- Der Terminplan ist mit den beteiligten Gewerken abzustimmen und bei unvorhersehbaren Ereignissen (z. B. Lieferengpässen oder Witterungseinflüssen) fortzuschreiben.