

Galerie Germering, Gilching

Steuerungsterminplan

Photovoltaikanlagen auf den Galerien



Beschreibung	Dauer	Einheit	Anfang	Ende
Vergabe (voraussichtlich)	0	Tage	07.08.2026	07.08.2026
Erstellung Werks- und Montageplanung	28	Tage	07.08.2026	04.09.2026
Freigabe der Planung durch AG	14	Tage	04.09.2026	18.09.2026
DC-Montage inkl. Unterkonstruktion, Verkabelung	60	Tage	18.09.2026	17.11.2026
Tiefbauarbeiten und Hangsicherung	28	Tage	18.09.2026	16.10.2026
AC-Montagen, Wechselrichter, Mittelspannungskabel	14	Tage	16.10.2026	30.10.2026
Installation Mittelspannungsanlagen (Trafo-/Übergabestation)	21	Tage	17.11.2026	08.12.2026
Messungen, Schutzprüfungen	7	Tage	08.12.2026	15.12.2026
Inbetriebnahme Volleinspeiser Anlagen	7	Tage	15.12.2026	22.12.2026
Probetrieb, Bestimmung Performance-Ratio	98	Tage	22.12.2026	30.03.2027
Mängelbehebung	14	Tage	16.03.2027	30.03.2027
Gesamtfertigstellung / Übernahme	0	Tage	30.03.2027	30.03.2027

