

A 9, km 24-44, 1. RF
Grobaufbauplan
Stand: 01.06.2026

Nr.	Vorgangsname	Los	AN	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	Nachfolger
1	A 9 - linke Rifa, km 24 bis 44			Mon 06.04.26	Sam 27.11.27	510,63 Tag		
2								
3	Baubeginn			Mon 06.04.26	Mon 06.04.26	0 Tage		5
4								
5	Phase MSWA für den 1. BA	1	Verkehrssicherung	Die 07.04.26	Don 16.04.26	9 Tage	3	12
6	Auf- und Abbau der Verkehrssicherung Tagesbaustelle am linken Rand	1	Verkehrssicherung	Die 07.04.26	Mit 08.04.26	2 Tage		7
7	Aufbau der AQ/MQ im Bankett der linken RF	1	Verkehrssicherung	Don 09.04.26	Fre 10.04.26	2 Tage	6	8
8	Auf- und Abbau der Verkehrssicherung Tagesbaustelle am Mittelstreifen	1	Verkehrssicherung	Sam 11.04.26	Mon 13.04.26	2 Tage	7	9
9	Aufbau der AQ/MQ im Mittelstreifen der linken RF	1	Verkehrssicherung	Mon 13.04.26	Mit 15.04.26	2 Tage	8	10
10	Probefahrt/Funktionsprobe der MSWA	1	Verkehrssicherung	Mit 15.04.26	Don 16.04.26	1 Tag	9	
11								
12	Phase 0.1 Vorbereitung km 33+900 bis 44+870			Don 16.04.26	Die 28.04.26	10 Tage	5	19
13	Aufbau Verkehrssicherung (ohne Anpassung der Markierung)	1	Verkehrssicherung	Don 16.04.26	Fre 17.04.26	1 Tag		14;16
14	Herstellung provisorische Verbreiterung AS Klein Marzehns	2	Strecken+Ingenieurbau	Fre 17.04.26	Don 23.04.26	5 Tage	13	15AA
15	Sperrung westliche Rampen AS Klein Marzehns	1	Verkehrssicherung	Fre 17.04.26	Don 23.04.26	5 Tage	14AA	
16	Herstellung Nothaltebuchten RF München rechter Fahrbahnrand	1	Strecken+Ingenieurbau	Fre 17.04.26	Die 28.04.26	9 Tage	13	17EE
17	Markierung für halbe 4+0 Verkehrsführung		Verkehrssicherung	Sam 25.04.26	Die 28.04.26	2 Tage	16EE	
18								
19	Phase 1 Mittelstreifen km 33+900 bis 44+870			Die 28.04.26	Mon 18.05.26	15 Tage	12	25
20	Umbau / Aufbau der Verkehrsführung 2+2s	1	Verkehrssicherung	Die 28.04.26	Don 30.04.26	2 Tage		21
21	Aufbau der halben 4+0 Verkehrsführung (TSE und Markierung)	1	Verkehrssicherung	Don 30.04.26	Mon 11.05.26	8 Tage	20	22AA+3 Tage;23AA+3 Tage
22	Herstellung der Mittelstreifenüberfahrten und Nothaltebuchten im Mittelstreifen	2	Strecken+Ingenieurbau	Die 05.05.26	Mon 18.05.26	10 Tage	21AA+3 Tage	
23	Arbeiten an Entwässerungsleitungen (geringer Umfang) einschließlich Rückbau der FRS und BSW	2	Strecken+Ingenieurbau	Die 05.05.26	Mon 18.05.26	10 Tage	21AA+3 Tage	
24								
25	Phase 2 Streckenbau km 33+900 bis 44+870			Mon 11.05.26	Mit 11.11.26	159,38 Tag	19	72
26	Phase 2.1 - gesamtes Baufeld, jedoch ohne Bereich der AS Klein Marzehns	2	Strecken+Ingenieurbau	Mon 11.05.26	Mit 11.11.26	159,38 Tag		
27	Aufbau / Umbau der Verkehrssicherung (4+0-Verkehr)	1	Verkehrssicherung	Mon 18.05.26	Die 19.05.26	1 Tag		28;29
28	Beseitigung der vorhandenen Fahrbahnmarkierungen	2	Strecken+Ingenieurbau	Die 19.05.26	Don 21.05.26	2 Tage	27	30
29	Arbeiten am Mittelstreifen (Rückbau FRS Stahl und Beton)	2	Strecken+Ingenieurbau	Mon 11.05.26	Mit 03.06.26	20 Tage	27	
30	Aufbruch der vorh. Befestigung (Beton) im Bereich der Strecke	2	Strecken+Ingenieurbau	Don 21.05.26	Fre 12.06.26	20 Tage	28	31
31	Abfräsen des Deckschicht im Bereich der Bauwerke und der Asphalttschichten im Vorfeld der Bauwerke	2	Strecken+Ingenieurbau	Fre 12.06.26	Don 18.06.26	5 Tage	30	32
32	Aufnahme der ungebundenen Schichten	2	Strecken+Ingenieurbau	Don 18.06.26	Sam 27.06.26	8 Tage	31	33
33	Arbeiten an den Bauwerken	2	Strecken+Ingenieurbau	Sam 27.06.26	Don 09.07.26	10 Tage	32	34
34	Herstellen des Planums	2	Strecken+Ingenieurbau	Don 09.07.26	Mit 15.07.26	5 Tage	33	35
35	Einbau der Schottertragschicht	2	Strecken+Ingenieurbau	Mit 15.07.26	Mit 29.07.26	13 Tage	34	36
36	Einbau der Asphalttragschicht ATSuß	2	Strecken+Ingenieurbau	Don 30.07.26	Sam 15.08.26	15 Tage	35	37
37	Einbau der Betondecke	2	Strecken+Ingenieurbau	Sam 15.08.26	Mit 02.09.26	15 Tage	36	60EA-8 Tage;38
38	Fugen herstellen	2	Strecken+Ingenieurbau	Mit 02.09.26	Sam 19.09.26	15 Tage	37	39;40;41
39	Herstellung der Betonschutzwand im Mittelstreifen mit Höhenversatz	3	Fahrzeugrückhaltesysteme	Sam 19.09.26	Die 13.10.26	20 Tage	38	
40	Herstellung der Rinnenstreifen einschließlich Bordanlage	2	Strecken+Ingenieurbau	Sam 19.09.26	Mit 07.10.26	15 Tage	38	45
41	Herstellung der Asphaltbefestigung auf den Bauwerken und den Vorfeldern	2	Strecken+Ingenieurbau	Sam 19.09.26	Sam 19.09.26	0 Tage	38	44AA;42AA;43AA
42	Herstellung der Kaskaden	2	Strecken+Ingenieurbau	Sam 19.09.26	Mit 30.09.26	10 Tage	41AA	
43	Arbeiten PWC-Anlage Rabenstein Ost	2	Strecken+Ingenieurbau	Sam 19.09.26	Die 13.10.26	20 Tage	41AA	
44	NRS und Zuwegungen	2	Strecken+Ingenieurbau	Sam 19.09.26	Mit 30.09.26</			

A 9, km 24+44, II RF
Grobablaufplan
Stand: 01.06.2026

Nr.	Vorgangsname	Los	AN	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	Nachfolger
87	Phase MSWA für den 2. BA	1	Verkehrssicherung	Mit 17.02.27	Fre 26.02.27	9 Tage		
88	Auf- und Abbau der Verkehrssicherung Tagesbaustelle am linken Rand	1	Verkehrssicherung	Mit 17.02.27	Don 18.02.27	2 Tage		89
89	Aufbau der AQ/MQ im Bankett der linken RF	1	Verkehrssicherung	Fre 19.02.27	Sam 20.02.27	2 Tage	88	90
90	Auf- und Abbau der Verkehrssicherung Tagesbaustelle am Mittelstreifen	1	Verkehrssicherung	Sam 20.02.27	Die 23.02.27	2 Tage	89	91
91	Aufbau der AQ/MQ im Mittelstreifen der linken RF	1	Verkehrssicherung	Die 23.02.27	Don 25.02.27	2 Tage	90	92
92	Probetrieb/Funktionsprobe der MSWA	1	Verkehrssicherung	Don 25.02.27	Fre 26.02.27	1 Tag	91	
93								
94	Phase 0.2 Vorbereitung km 24+654 bis km 33+900			Mon 01.03.27	Don 11.03.27	10 Tage		101
95	Aufbau Verkehrssicherung (ohne Anpassung der Markierung)	1	Verkehrssicherung	Mon 01.03.27	Mon 01.03.27	1 Tag		96,98
96	Herstellung prov. Verbreiterung AS Niemeqk	2	Strecken+ingenieurbau	Die 02.03.27	Sam 06.03.27	5 Tage	95	97AA
97	Sperrung westliche Rampen AS Niemeqk	1	Verkehrssicherung	Die 02.03.27	Sam 06.03.27	5 Tage	96AA	
98	Herstellung Nothaltebuchten Rifa München rechter Fahrbahnrand	2	Strecken+ingenieurbau	Die 02.03.27	Don 11.03.27	9 Tage	95	99EE
99	Herstellen der Markierung für die halbe 4+0 am Außenrand	1	Verkehrssicherung	Die 09.03.27	Don 11.03.27	2 Tage	98EE	
100								
101	Phase 4 Mittelstreifen km 24+654 bis km 33+900			Don 11.03.27	Mit 31.03.27	15 Tage	94	107
102	Umbau / Aufbau der Verkehrsführung 2+2s	1	Verkehrssicherung	Don 11.03.27	Sam 13.03.27	2 Tage		
103	Aufbau Verkehrssicherung (halbe 4+0-VF) - TSE und Markierung	1	Verkehrssicherung	Don 11.03.27	Die 23.03.27	10 Tage		104AA+5 Tage;105AA+5 Tage
104	Bau der Mittelstreifenüberfahrten und Nothaltebuchten im Mittelstreifen	2	Strecken+ingenieurbau	Mit 17.03.27	Mit 31.03.27	10 Tage	103AA+5 Tage	
105	Arbeiten an Entwässerungsleitungen (geringer Umfang) einschließlich Rückbau der FRS	2	Strecken+ingenieurbau	Mit 17.03.27	Mit 31.03.27	10 Tage	103AA+5 Tage	
106								
107	Phase 5 Streckenbau km 24+654 bis km 33+900			Mit 31.03.27	Don 07.10.27	165 Tage	101	153
108	Phase 5.1 - gesamtes Baufeld, jedoch ohne Bereich der AS Niemeqk	2	Strecken+ingenieurbau	Mit 31.03.27	Don 07.10.27	165 Tage		
109	Aufbau / Umbau der Verkehrssicherung (4+0-Verkehr)	1	Verkehrssicherung	Mit 31.03.27	Mon 12.04.27	10 Tage		110;111
110	Beseitigung der vorhandenen Fahrbahnmarkierungen	2	Strecken+ingenieurbau	Mon 12.04.27	Mit 14.04.27	2 Tage	109	
111	Arbeiten am Mittelstreifen (Rückbau FRS Stahl und Beton)	3	Fahrzeurückhaltesysteme	Mon 12.04.27	Mit 05.05.27	20 Tage	109	112
112	Beseitigung der vorhandenen Fahrbahnmarkierungen	2	Strecken+ingenieurbau	Don 06.05.27	Fre 07.05.27	2 Tage	111	113
113	Aufbruch der vorh. Befestigung (Beton) im Bereich der Strecke	2	Strecken+ingenieurbau	Sam 08.05.27	Mon 31.05.27	20 Tage	112	114
114	Abfräsen des Deckschicht im Bereich der Bauwerke und der Asphalttschichten im Vorfeld der Bauwerke	2	Strecken+ingenieurbau	Mon 31.05.27	Sam 05.06.27	5 Tage	113	115
115	Aufnahme der ungebundenen Schichten	2	Strecken+ingenieurbau	Sam 05.06.27	Die 15.06.27	8 Tage	114;116	117
116	Arbeiten an den Bauwerken	2	Strecken+ingenieurbau	Mit 31.03.27	Mon 12.04.27	10 Tage		115
117	Herstellen des Planums	2	Strecken+ingenieurbau	Die 15.06.27	Mon 21.06.27	5 Tage	115	118
118	Einbau der Schottertragschicht	2	Strecken+ingenieurbau	Mon 21.06.27	Mon 05.07.27	13 Tage	117	119
119	Einbau der Asphalttragschicht ATSuß	2	Strecken+ingenieurbau	Mon 05.07.27	Don 22.07.27	15 Tage	118	120
120	Einbau der Betondecke	2	Strecken+ingenieurbau	Don 22.07.27	Don 05.08.27	12 Tage	119	141EA-8 Tage;121
121	Fugen herstellen	2	Strecken+ingenieurbau	Don 05.08.27	Sam 21.08.27	15 Tage	120	122;123
122	Herstellung der Rinnenstreifen einschließlich Bordanlage	2	Strecken+ingenieurbau	Mon 23.08.27	Mit 08.09.27	15 Tage	121	
123	Herstellung der Asphaltbefestigung auf den Bauwerken und den Vorfeldern	2	Strecken+ingenieurbau	Mon 23.08.27	Don 02.09.27	10 Tage	121	126;124AA;125AA
124	NRS und Zuwegungen	2	Strecken+ingenieurbau	Mon 23.08.27	Don 02.09.27	10 Tage	123AA	
125	Herstellung der Kaskaden	2	Strecken+ingenieurbau	Mon 23.08.27	Don 02.09.27	10 Tage	123AA	
126	Einbau der Bankette	2	Strecken+ingenieurbau	Don 02.09.27	Mit 08.09.27	5 Tage	123	127;128
127	Herstellung der Schutz- und Leiteinrichtungen	3	Fahrzeurückhaltesysteme	Mit 08.09.27	Don 07.10.27	25 Tage	126	
128	Markierung und Beschilderung Strecke (Los 4), Endmarkierung PWC Rabenstein einschließlich Verkehrssicherung für Vollsperrung PWC (Los 4)	4	Markierung+Beschilderung	Mit 08.09.27	Mon 2			