

2073.0
Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez (#80051)

BAUZEITENPLAN 2.BA

STAND: 11.05.2026

Nr.	Vorgangsname	Firma	Dauer	Anfang	Ende	2028																																			
						Jun '27	Jul '27	Aug '27	Sep '27	Okt '27	Nov '27	Dez '27	Jan '28	Feb '28	Mrz '28	Apr '28	Mai '28	Jun '28																							
1	2. Bauabschnitt (4.OG, 3.OG, EG 3x step-by-step)	Bauherr	162 Tage	Mon 28.06.27	Mit 16.02.28	2. Bauabschnitt (4.OG, 3.OG, EG 3x step-by-step)																																			
2	Gerüstaufgang Südfassade		3 Tage	Mon 28.06.27	Mit 30.06.27																																				
3	Baufreiheit / Baufeld räumen		5 Tage	Mon 28.06.27	Fre 02.07.27																																				
4	Freischaltung TGA-Gewerke		3 Tage	Mit 30.06.27	Fre 02.07.27																																				
5	GK-Staubschutzwände		3 Tage	Mon 05.07.27	Mit 07.07.27																																				
6	Abbruch Festeinbauten		5 Tage	Don 08.07.27	Mit 14.07.27																																				
7	Rückbau Elektro-Inst.		10 Tage	Mon 05.07.27	Fre 16.07.27																																				
8	Schadstoffsanierung		13 Tage	Don 15.07.27	Mon 02.08.27																																				
9	Abbruch- u. Rohbauarbeiten		16 Tage	Die 03.08.27	Die 24.08.27																																				
10	Vordinglich Flur BA2 im 4.OG wg. Bettenzimmer		27 Tage	Die 03.08.27	Mit 08.09.27																																				
11	GK-Ständerwände	10 Tage	Don 19.08.27	Die 07.09.27																																					
12	ELT- Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)	22 Tage	Don 19.08.27	Fre 17.09.27																																					
13	HLS - Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)	20 Tage	Die 24.08.27	Mon 20.09.27																																					
14	im 2.OG Decken öffnen/schließen für Inst.-Anbindung	17 Tage	Die 24.08.27	Mit 15.09.27																																					
15	Innenputzarbeiten	5 Tage	Die 14.09.27	Mon 20.09.27																																					
16	Estricharbeiten	5 Tage	Mit 22.09.27	Die 28.09.27																																					
17	Trocknungszeit Estrich	10 Tage	Mit 29.09.27	Die 12.10.27																																					
18	UK Deckenlifter	2 Tage	Mit 13.10.27	Don 14.10.27																																					
19	Abgehängte GK-Decken	5 Tage	Mit 13.10.27	Die 19.10.27																																					
20	Metallbauarbeiten	3 Tage	Mit 20.10.27	Fre 22.10.27																																					
21	Montage Stahlzargen	3 Tage	Mit 20.10.27	Fre 22.10.27																																					
22	Fliesenarbeiten	15 Tage	Mit 13.10.27	Die 02.11.27																																					
23	Abgehängte F30-Flurdecken	12 Tage	Mon 25.10.27	Die 09.11.27																																					
24	Tapezier-/Malerarbeiten	20 Tage	Mit 20.10.27	Die 16.11.27																																					
25	Abgehängte OWA-Decken	15 Tage	Mit 03.11.27	Die 23.11.27																																					
26	Bodenbelagsarbeiten	20 Tage	Mit 17.11.27	Die 14.12.27																																					
27	Endmontage Deckenlifter	2 Tage	Mit 15.12.27	Don 16.12.27																																					
28	Schreiner Türblattmontage + Wandschutz	10 Tage	Mit 08.12.27	Die 21.12.27																																					
29	Einbaumöbel, Funktionsschränke, Teeküchen	10 Tage	Mit 08.12.27	Die 21.12.27																																					
30	Elektro-Endmontage (Detailierung Fachplaner)	35 Tage	Mit 20.10.27	Mit 12.01.28																																					
31	HLS-Endmontage (Detailierung Fachplaner)	35 Tage	Mit 20.10.27	Mit 12.01.28																																					
32	Bauendreinigung	5 Tage	Don 13.01.28	Mit 19.01.28																																					
33	Abnahmen/Restarbeiten/Mängelbeseitigung	12 Tage	Don 20.01.28	Fre 04.02.28																																					
34	Einrichtung Möblierung / Umzug	7 Tage	Mon 07.02.28	Die 15.02.28																																					
35	Gerüstrückbau Südfassade bis 2.OG	2 Tage	Mon 14.02.28	Die 15.02.28																																					
36	Inbetriebnahme	1 Tag	Mit 16.02.28	Mit 16.02.28																																					