

2073.0
Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez (#80051)

BAUZEITENPLAN 3.BA

STAND: 11.05.2026

Nr.	Vorgangsname	Firma	Dauer	Anfang	Ende	2029																																																			
						Feb '28	Mrz '28	Apr '28	Mai '28	Jun '28	Jul '28	Aug '28	Sep '28	Okt '28	Nov '28	Dez '28	Jan '29																																								
1	3. Bauabschnitt (2.OG, 1.OG)		171 Tage	Don 17.02.28	Don 12.10.28	3. Bauabschnitt (2.OG, 1.OG)																																																			
2	Baufreiheit / Baufeld räumen	Bauherr	5 Tage	Don 17.02.28	Mit 23.02.28	2 Baufreiheit / Baufeld räumen																																																			
3	Freischaltung TGA-Gewerke		3 Tage	Mon 21.02.28	Mit 23.02.28	3 Freischaltung TGA-Gewerke																																																			
4	GK-Staubschutzwände		3 Tage	Don 24.02.28	Mon 28.02.28	4 GK-Staubschutzwände																																																			
5	Abbruch Festeinbauten		5 Tage	Die 29.02.28	Mon 06.03.28	5 Abbruch Festeinbauten																																																			
6	Rückbau E-Installation		10 Tage	Don 24.02.28	Mit 08.03.28	6 Rückbau E-Installation																																																			
7	Schadstoffsanierung		12 Tage	Die 07.03.28	Mit 22.03.28	7 Schadstoffsanierung																																																			
8	Asbestsanierung I-Schacht 3.-1.OG		15 Tage	Don 09.03.28	Mit 29.03.28	8 Asbestsanierung I-Schacht 3.-1.OG																																																			
9	BA 3.1 Flur 1 vor THS / Lager u. Flur 8 im 3.OG		15 Tage	Don 23.03.28	Mit 12.04.28	9 BA 3.1 Flur 1 vor THS / Lager u. Flur 8 im 3.OG																																																			
10	Abbruch- u. Rohbauarbeiten		18 Tage	Don 23.03.28	Mon 17.04.28	10 Abbruch- u. Rohbauarbeiten																																																			
11	Anpassung Installationstrassen		5 Tage	Mon 10.04.28	Fre 14.04.28	11 Anpassung Installationstrassen																																																			
12	Brandschutzspritzputz		4 Tage	Mon 17.04.28	Don 20.04.28	12 Brandschutzspritzputz																																																			
13	GK-Ständerwände		15 Tage	Fre 21.04.28	Don 11.05.28	13 GK-Ständerwände																																																			
14	ELT- Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)		24 Tage	Fre 21.04.28	Mit 24.05.28	14 ELT- Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)																																																			
15	HLS - Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)		20 Tage	Don 27.04.28	Mit 24.05.28	15 HLS - Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)																																																			
16	im EG Decke öffnen/schließen für Inst.-Anbindung		17 Tage	Don 27.04.28	Fre 19.05.28	16 im EG Decke öffnen/schließen für Inst.-Anbindung																																																			
17	Innenputzarbeiten		4 Tage	Fre 19.05.28	Mit 24.05.28	17 Innenputzarbeiten																																																			
18	Estricharbeiten		6 Tage	Don 25.05.28	Don 01.06.28	18 Estricharbeiten																																																			
19	Trocknungszeit Estrich		9 Tage	Fre 02.06.28	Mit 14.06.28	19 Trocknungszeit Estrich																																																			
20	UK Deckenlifter		2 Tage	Don 15.06.28	Fre 16.06.28	20 UK Deckenlifter																																																			
21	Abgehängte GK-Decken		5 Tage	Don 15.06.28	Mit 21.06.28	21 Abgehängte GK-Decken																																																			
22	Metallbauarbeiten		3 Tage	Don 22.06.28	Mon 26.06.28	22 Metallbauarbeiten																																																			
23	Montage Stahlzargen		5 Tage	Don 22.06.28	Mit 28.06.28	23 Montage Stahlzargen																																																			
24	Fliesenarbeiten		20 Tage	Don 15.06.28	Mit 12.07.28	24 Fliesenarbeiten																																																			
25	Abgehängte F30-Flurdecken		12 Tage	Die 27.06.28	Mit 12.07.28	25 Abgehängte F30-Flurdecken																																																			
26	Tapezier-/Malerarbeiten		23 Tage	Don 22.06.28	Mon 24.07.28	26 Tapezier-/Malerarbeiten																																																			
27	Abgehängte OWA-Decken		15 Tage	Die 11.07.28	Mon 31.07.28	27 Abgehängte OWA-Decken																																																			
28	Bodenbelagsarbeiten		25 Tage	Die 25.07.28	Mon 28.08.28	28 Bodenbelagsarbeiten																																																			
29	Deckenlifter		2 Tage	Die 29.08.28	Mit 30.08.28	29 Deckenlifter																																																			
30	Schreiner Türblattmontage + Wandschutz+VSG-Verglasungen		10 Tage	Die 22.08.28	Mon 04.09.28	30 Schreiner Türblattmontage + Wandschutz+VSG-Verglasungen																																																			
31	Einbaumöbel, Funktionsmöbel, Teeküchen		10 Tage	Die 22.08.28	Mon 04.09.28	31 Einbaumöbel, Funktionsmöbel, Teeküchen																																																			
32	Rauchschtzvordänge		4 Tage	Mon 28.08.28	Don 31.08.28	32 Rauchschtzvordänge																																																			
33	Elektro-Endmontage (Detailierung Fachplaner)		35 Tage	Don 22.06.28	Mit 06.09.28	33 Elektro-Endmontage (Detailierung Fachplaner)																																																			
34	HLS-Endmontage (Detailierung Fachplaner)		35 Tage	Don 22.06.28	Mit 06.09.28	34 HLS-Endmontage (Detailierung Fachplaner)																																																			
35	Bauendreinigung		3 Tage	Don 07.09.28	Mon 11.09.28	35 Bauendreinigung																																																			
36	Abnahmen/Restarbeiten/Mängelbeseitigung		12 Tage	Die 12.09.28	Mit 27.09.28	36 Abnahmen/Restarbeiten/Mängelbeseitigung																																																			
37	Einrichtung Möblierung / Umzug	Bauherr	10 Tage	Don 28.09.28	Mit 11.10.28	37 Einrichtung Möblierung / Umzug																																																			
38	Gerüstrückbau Nordfassade		2 Tage	Die 10.10.28	Mit 11.10.28	38 Gerüstrückbau Nordfassade																																																			
39	Inbetriebnahme		1 Tag	Don 12.10.28	Don 12.10.28																																																				