

2073.0
Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez (#80051)

BAUZEITENPLAN 4.BA

STAND: 11.05.2026

Nr.	Vorgangsname	Firma	Dauer	Anfang	Ende	2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						ap '28	37	38	39	Okt '28	40	41	42	43	44	Nov '28	45	46	47	48	Dez '28	49	50	51	52	1	2	3	4	5	Feb '29	6	7	8	9	Mrz '29	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Mai '29	19	20	21	22	Jun '29	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Jul '29	32	33	34	35	36	Sep '29	37	38	39	40	41	42	43	44	45	Aug '29	46	47	48	49	Okt '29	50	51	52	Nov '29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Dec '29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Jan '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Feb '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Mar '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Apr '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	May '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Jun '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Jul '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Aug '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Sep '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Oct '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Nov '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Dec '30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1	4. Bauabschnitt (2.OG, 1.OG)	Bauherr	184 Tage	Fre 13.10.28	Mit 27.06.29	4. Bauabschnitt (2.OG, 1.OG)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	Baufreiheit / Baufeld räumen		5 Tage	Fre 13.10.28	Don 19.10.28	2	Baufreiheit / Baufeld räumen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	Freischaltung TGA-Gewerke		3 Tage	Die 17.10.28	Don 19.10.28	3	Freischaltung TGA-Gewerke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	GK-Staubschutzwände		3 Tage	Fre 20.10.28	Die 24.10.28	4	GK-Staubschutzwände																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5	Abbruch Festeinbauten		5 Tage	Mit 25.10.28	Die 31.10.28	5	Abbruch Festeinbauten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	Rückbau E-Installation		10 Tage	Fre 20.10.28	Don 02.11.28	6	Rückbau E-Installation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
7	Schadstoffsanierung		17 Tage	Mit 01.11.28	Don 23.11.28	7	Schadstoffsanierung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	Abbruch- u. Rohbauarbeiten		18 Tage	Fre 24.11.28	Die 19.12.28	8	Abbruch- u. Rohbauarbeiten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	Anpassung Installationstrassen		5 Tage	Fre 08.12.28	Don 14.12.28	9	Anpassung Installationstrassen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10	Brandschutzspritzputz		5 Tage	Fre 15.12.28	Don 21.12.28	10	Brandschutzspritzputz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11	GK-Ständerwände		13 Tage	Fre 22.12.28	Die 09.01.29	11	GK-Ständerwände																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12	ELT- Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)		25 Tage	Fre 22.12.28	Don 25.01.29	12	ELT- Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13	HLS - Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)		20 Tage	Fre 29.12.28	Don 25.01.29	13	HLS - Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
14	im EG Decken öffnen/schließen für Inst.-Anbindungen		17 Tage	Fre 29.12.28	Mon 22.01.29	14	im EG Decken öffnen/schließen für Inst.-Anbindungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
15	Innenputzarbeiten		4 Tage	Don 25.01.29	Die 30.01.29	15	Innenputzarbeiten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
16	Estricharbeiten		5 Tage	Don 01.02.29	Mit 07.02.29	16	Estricharbeiten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
17	Trocknungszeit Estrich		10 Tage	Don 08.02.29	Mit 21.02.29	17	Trocknungszeit Estrich																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
18	UK Deckenlifter	2 Tage	Don 22.02.29	Fre 23.02.29	18	UK Deckenlifter																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19	Abgehängte GK-Decken	5 Tage	Don 22.02.29	Mit 28.02.29	19	Abgehängte GK-Decken																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
20	Metallbauarbeiten	3 Tage	Don 01.03.29	Mon 05.03.29	20	Metallbauarbeiten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21	Montage Stahlzargen	5 Tage	Don 01.03.29	Mit 07.03.29	21	Montage Stahlzargen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22	Fliesenarbeiten	20 Tage	Don 22.02.29	Mit 21.03.29	22	Fliesenarbeiten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23	Abgehängte F30-Flurdecken	12 Tage	Die 06.03.29	Mit 21.03.29	23	Abgehängte F30-Flurdecken																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24	Tapezier-/Malerarbeiten	23 Tage	Don 01.03.29	Mon 02.04.29	24	Tapezier-/Malerarbeiten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
25	Abgehängte OWA-Decken	15 Tage	Die 20.03.29	Mon 09.04.29	25	Abgehängte OWA-Decken																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
26	Bodenbelagsarbeiten	25 Tage	Die 03.04.29	Mon 07.05.29	26	Bodenbelagsarbeiten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
27	Endmontage Deckenlifter	2 Tage	Die 08.05.29	Mit 09.05.29	27	Endmontage Deckenlifter																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
28	Schreiner Türblattmontage + Wandschutz	10 Tage	Mit 02.05.29	Die 15.05.29	28	Schreiner Türblattmontage + Wandschutz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
29	Einbaumöbel, Funktionsmöbel,Teeküchen	10 Tage	Mit 02.05.29	Die 15.05.29	29	Einbaumöbel, Funktionsmöbel,Teeküchen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
30	Elektro-Endmontage (Detailierung Fachplaner)	36 Tage	Don 01.03.29	Don 17.05.29	30	Elektro-Endmontage (Detailierung Fachplaner)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
31	HLS-Endmontage (Detailierung Fachplaner)	36 Tage	Don 01.03.29	Don 17.05.29	31	HLS-Endmontage (Detailierung Fachplaner)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
32	Bauendreinigung	5 Tage	Fre 18.05.29	Don 24.05.29	32	Bauendreinigung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
33	Abnahmen/Restarbeiten/Mängelbeseitigung	13 Tage	Fre 25.05.29	Die 12.06.29	33	Abnahmen/Restarbeiten/Mängelbeseitigung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
34	Einrichtung Möblierung / Umzug	Bauherr	10 Tage	Mit 13.06.29	Die 26.06.29	34	Einrichtung Möblierung / Umzug																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
35	Gerüstrückbau Südfassade		2 Tage	Mon 25.06.29	Die 26.06.29	35	Gerüstrückbau Südfassade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
36	Inbetriebnahme		1 Tag	Mit 27.06.29	Mit 27.06.29	36	Inbetriebnahme																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
37	Außenanlagenarbeiten Parkplatzseite		20 Tage	Mon 02.07.29	Fre 27.07.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																