

Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez (#80051)

STAND: 11.05.2026

Nr.	Vorgangsname	Firma	Dauer	Anfang	Ende																												
						2030 Jun '29Jul '29Aug '29Sep '29Okt '29Nov '29Dez '29Jan '30																											
1	5. Bauabschnitt (UG, TK)		59 Tage?	Don 28.06.29	Die 18.09.29	5. Bauabschnitt (UG, TK)																											
2	Staubschutzmaßnahmen		3 Tage	Don 28.06.29	Mon 02.07.29	2 Staubschutzmaßnahmen																											
3	Abbruch- u. Rohbauarbeiten		5 Tage	Die 03.07.29	Mon 09.07.29	3 Abbruch- u. Rohbauarbeiten																											
4	Anpassung Installationstrassen		5 Tage	Die 03.07.29	Mon 09.07.29	4 Anpassung Installationstrassen																											
5	GK-Ständerwände		5 Tage	Don 05.07.29	Mit 11.07.29	5 GK-Ständerwände																											
6	ELT- Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)		12 Tage	Don 05.07.29	Fre 20.07.29	6 ELT- Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)																											
7	HLS - Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)		7 Tage	Don 12.07.29	Fre 20.07.29	7 HLS - Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)																											
8	Entrauchungsöffnungen		10 Tage	Don 19.07.29	Mit 01.08.29	8 Entrauchungsöffnungen																											
9	Beschäumungsöffnungen		10 Tage	Don 19.07.29	Mit 01.08.29	9 Beschäumungsöffnungen																											
10	Abgehängte F30-Flurdecken		30 Tage	Don 12.07.29	Mit 22.08.29	10 Abgehängte F30-Flurdecken																											
11	Estricharbeiten (Schnellestrich)		1 Tag	Mon 30.07.29	Mon 30.07.29	11 Estricharbeiten (Schnellestrich)																											
12	Montage Brandschutztüren		5 Tage	Don 02.08.29	Mit 08.08.29	12 Montage Brandschutztüren																											
13	Beiputz-/Malerarbeiten		10 Tage	Don 02.08.29	Mit 15.08.29	13 Beiputz-/Malerarbeiten																											
14	Bodenbelagsarbeiten		5 Tage	Don 16.08.29	Mit 22.08.29	14 Bodenbelagsarbeiten																											
15	Schreiner Wandschutz		3 Tage	Don 23.08.29	Mon 27.08.29	15 Schreiner Wandschutz																											
16	Elektro-Endmontage (Detailierung Fachplaner)		10 Tage	Don 16.08.29	Mit 29.08.29	16 Elektro-Endmontage (Detailierung Fachplaner)																											
17	HLS-Endmontage (Detailierung Fachplaner)		10 Tage	Don 16.08.29	Mit 29.08.29	17 HLS-Endmontage (Detailierung Fachplaner)																											
18	Bauendreinigung		5 Tage	Don 30.08.29	Mit 05.09.29	18 Bauendreinigung																											
19	Abnahmen/Restarbeiten/Mängelbeseitigung		8 Tage	Don 06.09.29	Mon 17.09.29	19 Abnahmen/Restarbeiten/Mängelbeseitigung																											
20	Außenanlagenarbeiten Straßenseite		5 Tage	Mon 10.09.29	Fre 14.09.29	20 Außenanlagenarbeiten Straßenseite																											
21	Inbetriebnahme		1 Tag	Die 18.09.29	Die 18.09.29	21 Inbetriebnahme																											