
Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung
LV:	001	Mietcontaineranlage

VORBERMERKUNGEN

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße möchte auf dem Grundstück der Hans Geiger Grundschule in der Hans-Geiger-Straße 21 den Schulbetrieb durch eine Containeranlage um 3 Klassen erweitern.

Die Anlage wird vom Auftraggeber gemietet für 24 Monate mit Option auf Verlängerung.

Die Leistung umfasst die komplette Herstellung im Werk und auf dem Grundstück, Lieferung und Montage vor Ort einer eingeschossigen Containeranlage bestehend aus 2 Klassenzimmern je ca. 59 m², 1 Klassenzimmer ca. 45 m², Technik und Flur.

Das Angebot des Bieters umfasst den Entwurf, erschöpfende und detaillierte Erläuterungen und Darstellungen der Bauausführung, der geplanten Ausstattung in Bezug auf die Energiebilanz und der Konstruktion mit Mengen- und ergänzenden Maßangaben, sowie eine Angabe über die benötigte Bauzeit und Klärung aller Details (Planfreigabe der Ausführungsplanung).

Diese Unterlagen dürfen den hier aufgeführten Vorgaben nicht widersprechen. Sie sollen lediglich dazu dienen die Leistung näher zu beschreiben und zu ergänzen.

Der Bieter hat bei seinem Angebot eine Baubeschreibung beizufügen, aus der alle für die Bauausführung relevanten Details hervorgehen (z.B. Decken-, Wand- und Bodenaufbau, Fenster, Sonnenschutz, Türen, Art der Heizkörper, Leuchten, Wand- und Deckenbekleidungen, etc.)

Bestimmte Ausstattungsmerkmale, auf die der Auftraggeber Wert legt, sind in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführt.

GRUNDSTÜCK

Das Gelände der Hans Geiger Grundschule, Hans-Geiger-Straße 21, 67433 Neustadt befindet sich in einem Wohngebiet und ist über die Hans-Geiger-Straße zugänglich.

Die für die Erweiterung vorgesehene Fläche ist etwa 6,00 m x 28,00m groß. Sie befindet sich direkt vor dem Hauptgebäude und wird derzeit als Schulhoffläche genutzt. Die Fläche ist asphaltiert.

Siehe hierzu auch beigefügten Lageplan.

Die Baufreimachung und Rodung des Grundstückes erfolgt bauseits.

Die Stromversorgung wird entsprechend der behördlichen Genehmigungen an die öffentlichen Versorgungsleitungen angeschlossen. Die Details sind mit den ortsansässigen Ver- bzw. Entsorgungunternehmen abzustimmen und genehmigen zu lassen. Wasser- und Gasversorgung wird nicht benötigt.

Regenwasser:

Das Oberflächenwasser (Regenwasser) wird in Absprache mit den Behörden an den vorhandenen Regenwasserkanal angeschlossen oder auf dem Grundstück zur Versickerung gebracht. Die Leitungsführung am Container (Fallrohr oder dergleichen) bis zu diesem bestehenden System ist Sache des Auftragnehmers, ab dann die des Auftraggebers.

Strom:

Der Stromanschluss erfolgt über einen bereits vorhandenen Hausanschluss.

Die Leitungsverlegung innerhalb der Container ab der Messeinrichtung (Hausanschlusscontainer oder Technikraum) ist Sache des Auftragnehmers.

Die Leitungsverlegung bis zum Hausanschlusskasten ist Sache des Versorgungsunternehmers.

Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung
LV:	001	Mietcontaineranlage

Die Messeinrichtung der Stromversorgung ist mit dem Energieversorgungsunternehmen abzuklären.

EDV:

Das Gebäude wird mit einem EDV Anschluss versehen.

Die Leitungsführung ab dem Hausanschlussraum und die Anschlussdosen ist Sache des Auftragnehmers.

AUSFÜHRUNG

Der Auftragnehmer hat die Raumelemente auf dem Gelände standsicher aufzustellen bzw. aufzubauen.

Für die Planung und Ausführung sind die geltenden Normen und DIN-Vorschriften, der Stand der Technik, die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, die Vorgaben und Empfehlungen der Unfallkasse Rheinland-Pfalz und die Vorgaben der Behörden unter anderem in Bezug auf Brandschutz und Schulbaurichtlinien einzuhalten.

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Es werden dem Auftragnehmer ein Baustromverteiler mit Zähler und ein provisorischer Wasseranschluss auf oder in der Nähe des Grundstückes zu Verfügung gestellt.

Sämtliche sonstige benötigte Baustelleneinrichtung ist Sache des Auftragnehmers und in die Preise mit einzukalkulieren bzw. anzubieten.

Dazu gehören unter anderem

- An-Abfahrt und Vorhalten von allen benötigten Maschinen und Geräten wie z.B. Bagger, Radlader, Kran etc.
- sowie falls notwendig Material- und Aufenthaltscontainer für die Arbeiter vor Ort
- das Auf-und Abbauen und Vorhalten von Bauzäunen 2m hoch
- falls notwendig das Auf-und Abbauen und Vorhalten von Gerüsten, fahrbaren Gerüsten und dergleichen
- das Aufstellen, das Vorhalten mit regelmäßiger Reinigung und Abtransport von Baustellentoiletten, Anzahl nach den gesetzlichen Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben zur Sicherheit auf Baustellen sind einzuhalten (z.B. Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen, Baustellenverordnung, Arbeitsschutzgesetz und andere).

Sollten Straßensperrungen benötigt werden, so ist dies mindestens 3 Wochen vorher mit dem Auftraggeber und dem zuständigen Ordnungsamt abzuklären.

Die dafür notwendigen Materialien (Schilder, Leuchten, Absperrungen etc.) sind in die Preise einzukalkulieren.

Alle vom Auftragnehmer beauftragten Nachunternehmer sind spätestens bei Auftragserteilung dem Auftraggeber namentlich zu nennen.

Weitere Informationen sind den Anlagen 1-3 zu entnehmen!

Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung			
LV:	001	Mietcontaineranlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1	Containeranlage				
1.1	einmalige Leistungen: Pläne 1. Grundrisse, Schnitte und Ansichten: es sind Pläne (Grundrisse aller Geschoße, Schnitt längs und quer, alle 4 Ansichten) zu erstellen, aus denen alle relevanten Informationen ersichtlich sind im Maßstab 1:100 oder 1:200 mit Bemaßung und Beschriftung, die die Gestaltung und Konstruktion erkennen läßt. Sämtliche Zeichnungen sind als DWG- und PDF-Dateien zu erstellen, sowie Berechnungen als PDF-Dateien. 2. Entwässerung: Die Entwässerungsplanung wird vom Auftraggeber mittels o. g. Pläne erstellt. In den Grundrissen muss der Übergabepunkt des Regenwassers auf das Grundstück erkennbar sein. 3. Ausführungs-/Montagepläne: Im Maßstab 1:100 oder 1:50, die alle für die Ausführung bzw. die Montage relevanten und notwendigen Informationen in allen Bereichen innerhalb und außerhalb des Gebäudes (z.B. Wasser, Abwasser, Heizung, Lüftung, Elektro, Gründung, Konstruktion, Brandmeldetechnik usw.) enthalten. Diese sind z.B. auch falls erforderlich Konstruktionsdetails, Fassadenschnitte, Leitungsführungspläne innerhalb des Gebäudes. Alle hier aufgeführten relevanten Unterlagen (Punkt 1 und 2) müssen zeitlich als erstes innerhalb von maximal 2-3 Wochen nach der Auftragsvergabe dem Auftraggeber 3-fach ausgedruckt im Stehordner und 1-fach digital als PDF bzw. DWG zur Verfügung gestellt werden.				
		1,000	psch		

Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung			
LV:	001	Mietcontaineranlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	

1.2 **einmalige Leistungen: Unterlagen**

1. Statische Berechnung der Containeranlage inklusive Lastverteilplatten und sog. "Typenstatik"
2. Wärmeschutznachweis der Bauteile (Wand, Boden, Decken, Fenster, Türen).

Alle hier aufgeführten und für die Baugenehmigung relevanten Unterlagen müssen zeitlich als erstes innerhalb von maximal 2-3 Wochen nach der Auftragsvergabe dem Auftraggeber 3-fach ausgedruckt im Stehordner und 1-fach digital als PDF zur Verfügung gestellt werden.

1,000 psch

1.3 **einmalige Leistungen: Bescheinigungen**

Folgende Bescheinigungen und Unterlagen sind spätestens bei Übergabe und Mietbeginn und vor Bezug des Gebäudes dem Auftraggeber vorzulegen:

1. Technische Anlagenbeschreibungen und Konformitätsbescheinigungen als Nachweis, dass die Containeranlage den gültigen Standards und Vorschriften entspricht.
2. E-Check nach Fertigstellung der Elektroinstallationen
3. Protokoll über die Durchführung der Abnahme der Blitzschutzanlage und Dokumentation über die Anlage, 2-fach ausgedruckt im Stehordner und 1-fach digital als PDF

1,000 psch

Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung			
LV:	001	Mietcontaineranlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	
1.4	Versicherung Versicherung für die angebotene Containeranlage (Feuer, Elementarschäden, Vandalismus, Diebstahl) Vertragslaufzeit wie Vertragslaufzeit für Miete der Containeranlage: 24 Monate. Es ist vom Auftragnehmer eine Beschreibung der beinhalteten Leistungen der Versicherung bei Angebotsabgabe abzugeben.	24,000	Monate		
1.5	* Bedarfspos. * Versicherung Verlängerung Verlängerung der zuvor beschriebenen Versicherung für die angebotene Containeranlage Vertragslaufzeit 12 Monate und pro Monat	12,000	Monate		nur Einheitspreis
1.6	Containeranlage Miete Containeranlage bestehend aus: 1 Geschoß 2 Stahlaußtritt als Podest, Laufflächenmaß: auf Bauherrenwunsch, Lauffläche: Gitterrost <u>Erdgeschoss:</u> 11 Containermodule als Zusammenstellung für 3 Klassenräume, lichte Raumhöhe mind. 2,50 m ab UK abgehängter Decke 1 Containermodul als Flur für den Zugang und die Anbindung von 2 Klassenräumen, lichte Raumhöhe mind. 2,50 m ab UK abgehängter Decke 1 Containermodul als Flur mit einer Abtrennung für einen Lehrmittelraum (ca. 4 m²) für den Zugang und die Anbindung eines Klassenraumes, lichte Raumhöhe mind. 2,50 m ab UK abgehängter Decke --> Siehe hierzu Grundrisszeichnungen, anbei!				

Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung			
LV:	001	Mietcontaineranlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Übertrag EUR

Fundamente:

mit Fundamentplatten nach Statik des Auftragnehmers.
 Der Untergrund ist im Bereich Klassensaal 1 und 2 eben
 und asphaltiert.
 Im hinteren Bereich des Klassensaals 3 befindet sich
 eine Teilgrünfläche abgeböscht.

Containerkonstruktion:

Containerbauweise: Stahlkonstruktion 1-geschossig nach
 Typenstatik des Auftragnehmers.

Wärmeschutztechnische Anforderungen:

Boden, Wand, Decken und Dach sind zu dämmen.
 (Richtwerte / Bereiche in denen die U-Werte liegen
 sollten:
 Dach: 0,35 - 0,20 W/m²K
 Wand: 0,38 - 0,24 W/m²K
 Boden: ca. 0,4 - 0,30 W/m²K)
 Brandschutztechnische Anforderungen bei der Wahl der
 Materialien und beim Einbau beachten!

Brandschutztechnische Anforderungen:

Die Container müssen **im Bereich der Flure** die
 Feuerwiderstandsklasse F-30 gemäß LBauO als
 notwendiger Flur aufweisen. Dies beinhaltet z.B.
 folgendes: Alle Türen sind dichtschießend und
 selbstschließend auszuführen. Alle Durchdringungen sind
 entsprechend den Vorgaben zu schotten, alle Leitungen
 sind entsprechend den Vorgaben zu verlegen.

Dies gilt nicht für alle anderen Containertrennwände der
 Anlage!

Fenster sind mit einer lichten Öffnung von mindestens
 90cm x 120cm zu versehen.

Eine Brandmeldezentrale ist im Hauptgebäude
 vorhanden und muss nicht vorgesehen werden.

Die Änderung der Laufkarten erfolgt bauseits. Erstellung
 der Rettungswegepläne erfolgt ebenfalls bauseits.
 Weitere Auflagen nach Baugenehmigung.
 Feuerlöscher werden bauseits beschafft und unterhalten.

Schallschutztechnische Anforderungen/Raumakustik:

Einhaltung der Anforderungen nach DIN 4109 und DIN
 18041 (Hörsamkeit in Räumen). Nachhallzeiten von max.
 0,5-0,6 Sekunden müssen in den Klassenräumen
 eingehalten werden.

Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung
LV:	001	Mietcontaineranlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------	------------------------------	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

Übertrag EUR

Unfallschutz - Verglasung:

Ausführung gemäß Anforderungen der GUV

Blitzschutz:

Die Container sind zu erden mit Erdnägeln/Schrauben, Erdungsstangen etc.

Korrosionsschutz:

Die gesamte Stahlkonstruktion ist mit aktivem Korrosionsschutz lackiert. Die Rahmenaußenteile bestehen aus verzinktem Material.

Lackierung:

Außenwände mit Zwei-Komponentenlack einheitlich, nach Farbwahl des Auftraggebers, RAL Standard. Rahmenkonstruktion farblich nicht abgesetzt.

Fußboden:

Bodenquerträger mit eingelegtem Blindboden aus verzinktem Profilblech,
Dämmung: 120 mm Mineralwolle, wasserfest verleimte Holzwerkstoffplatten auf Profilstahlträgern befestigt

Außenwände:

(Ausführung vgl. brand- und wärmeschutztechnische Anforderungen)
verzinktes Profilblech, lackiert, Brüstungselemente auf der Fensterfront aus verzinkten Stahlblechkassetten, lackiert, wärmebrückenfrei.
Innenbeplankung aus melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten.
Sockel mit Unterkriechschutz.

Sockelblende:

Stahllochblech, verzinkt, als Unterkriechschutz am Übergang zwischen Unterkante Container und Oberkante Gelände, Höhe nach örtlichem Aufmass (max. 500 mm), inklusive Unterkonstruktion

Fenster:

(Ausführung vgl. wärmeschutztechnische Anforderungen)
Größe (BxH) ca. 2010/1300mm, zweiflügelig mit Drehkippschlag, aus Kunststoff, mind. 2-fach Isolierverglasung aus Wärmeschutzglas (Richtwert: U-Wert: ca. 1,10 W/m²K), Schallschutzklasse 2 (30-34 dB) Öffnungsflügel: Drehkippschlag, Rahmenprofile abgerundet, Radius min. 2mm
lichtes Öffnungsmaß mindestens: 90cm / 120cm
Farbe außen RAL Grauton, Farbe innen Weiß

Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung			
LV:	001	Mietcontaineranlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Übertrag EUR

Außentüren:

Eingangstüren zweiflügelig mit Obentürschließer und Antipaniktürbeschlag nach EN 1125, liches
 Öffnungsmaß mindestens nach den geltenden
 Vorschriften für Rettungswege / notwendige Flure (lichte
 Durchgangsbreite = mind. 1200 mm, lichte
 Durchgangshöhe = mind. 2000 mm)
 Richtwert: U-Wert: ca. 1,80-1,90 W/m²K

Sonnenschutz:

Fenster der Klassenräume mit Außenraffstoreanlage,
 bestehend aus 80 mm breiten Aluminium-Lamellen,
 Farbe RAL Silberton, manuell bedienbar,
 Winkelschutzblende, Führungsschiene/-blende und
 Abstandhalter lackiert, Farbe RAL Grauton

Vordach:

keins

Heizung:

elektrische Raumheizkörper oder Infrarotheizung nach
 Wärmebedarf der entstehenden Klassenräume

Elektro:

Die Deckenbeleuchtung der Klassensäle muss eine
 Beleuchtungsstärke von mind. 300 LUX gewährleisten
 (Ausleuchtung aller Räume nach Bemessung der
 gesetzlich vorgegebenen Beleuchtungsstärke, gem. DIN
 VDE 0100 und ASR A3.4)
 - Rastereinbauleuchten in Klassensälen und Flur.
 - Tafelbeleuchtung, separat schaltbar.
 - Brüstungskanal in den Klassensälen
 - Anschluss für Whiteboard in den Klassensälen
 - Schalter und Steckdosen Kunststoff weiß oder hell, mit
 erhöhtem Berührschutz (DIN VDE 0100 Teil 620),
 bruchsfest und schlagfest, Anzahl und Position nach
 Wahl des Auftraggebers
 - Beleuchtung in den Fluren mit Präsenzmelder/
 Bewegungsmelder
 - akkugepufferte Rettungswegekennzeichnung
 Die Ausführung ist mit der zuständigen
 Bauordnungsbehörde abzusprechen.
 Es erfolgt keine Aufschaltung auf eine Brandmeldeanlage

 - Blitzschutzanlage mit Erdung nach DIN

 - Außenleuchte mit Bewegungsmelder und
 Dämmerungsschalter an den Eingangstüren.

EDV:



Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung			
LV:	001	Mietcontaineranlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Übertrag EUR

CAT7 Verkabelung aller Klassenräume und pro Klassenraum:

- Doppeldatendose im oberen Bereich der Decke
 - Doppeldatendose im Bereich des Whiteboards
- Patchfeld und Datenschrank sind im Technikbereich vorzusehen.

Innenwände:

Innenbepankung aus melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß). Eine Unterkonstruktion in den Wänden zur Montage der Klapptafeln und Garderoben in den Fluren ist vorzusehen

Innentüren:

Schallschutz nach DIN

Größe im Lichten (BxH) mind. 900/2000 mm, Stahlblechzarge, lackiert, Farbe RAL Grauton, mit Gummidichtung, Röhrenspan-Türblatt, Oberfläche Kunststoff beschichtet, Farbe RAL Grauton, Edelstahl-Drückergarnitur, zur Tür hin abgerundet gemäß GUV, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, zum Raum öffnbar

Bodenbeläge:

Klassensäle und Flur als elastischer Belag, PVC, Farbe nach Wahl AG, in Bahnen verlegt, vollflächig verklebt, Nähte verschweißt. Die Beläge müssen strapazierfähig und langlebig sein. (Beanspruchungsklasse 32), Rutschfestigkeitsklasse R9 (nach Vorgaben der Unfallkasse), Trittschall nach DIN.

angebotenes Fabrikat und Typ: '.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Decken:

Klassensäle und Flur als abgehängte Akustikdecken. Ausführung gem. DIN 18041

angebotenes Fabrikat und Typ: '.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Möbel:

Vom Auftragnehmer sind folgende fest eingebauten Möbel und Ausstattungen zu liefern und zu montieren:

Für den kleinen Klassensaal (ca. 40 m²):

8 Doppeltische+Stühle

4 Einzeltische+Stühle

1 Lehrertisch+Stuhl

Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung
LV:	001	Mietcontaineranlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR

2 Regale

Die beweglichen Möbel und Tafeln in den beiden anderen Klassensälen, die Garderoben im Flur werden bauseits geliefert.

Mietvereinbarungen:

Mit Auftragserteilung wird für die Containeranlage ein Mietvertrag auf Grundlage dieses LVs durch den Auftragnehmer/Vermieter in Abstimmung mit dem Auftraggeber/Mieter erstellt. Ein Mustermietvertrag ist mit Angebotsabgabe abzugeben.

Es sind folgende Vereinbarungen vorgegeben und müssen im Mustermietvertrag enthalten sein:

Vertragslaufzeit: 24 Monate mit Option auf Verlängerung (siehe nachfolgende Position 1.7.).
Vor Ablauf der ersten 12 Mietmonate ist das Mietverhältnis nicht kündbar.

Der Mietzins pro Monat ist fest für die vereinbarte Vertragslaufzeit. Die Höhe bezieht sich auf die Angaben in diesem Leistungsverzeichnis.

Die Miete wird entweder
- Möglichkeit 1: monatlich im Voraus berechnet oder
- Möglichkeit 2: jährlich im Voraus berechnet und ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug.
Es ist bei Angebotsabgabe anzugeben, welche Möglichkeit kalkuliert wurde.

Die Mietzeit beginnt nach Lieferung, Montage, Reinigung und nach erfolgter Übernahme der Anlage durch den Auftraggeber/Mieter (Übergabeprotokoll).

Kosten für Unterhaltung, Wartung und Reparaturen von Schäden an der Mietsache, die nicht durch den Auftraggeber/Mieter durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden, sind im Mietpreis enthalten.

Nachträgliche bauliche Änderungen an der Mietsache sind durch den Auftragnehmer/Vermieter auf Kosten des Auftraggebers/Mieter auszuführen. Die Höhe der Kosten dafür sind im Vorfeld mit dem Auftraggeber/Mieter abzusprechen (Kostenvoranschlag).

Nach Vertragsende, Rückbau aller Anschlüsse und

Projekt: 2026-04 Hans Geiger Schule - Erweiterung**LV:** 001 Mietcontaineranlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR

Beendigung eventuell notwendiger Reparaturen sind die Container innerhalb einer Frist von 2 Monaten abzuholen und alle zur Anlage gehörenden Teile (z.B. Treppen und Fundamentplatten) zurückzubauen.

Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung			
LV:	001	Mietcontaineranlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	
	Sollten nach Vertragsende Reparaturkosten vom Auftragnehmer/Vermieter für Reparaturen von Schäden an der Mietsache, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind und von Gebrauchsspuren, die über das durch die Miete abgedeckte übliche Maß hinaus gehen, verlangt werden, so sind die Kosten vor Durchführung der Arbeiten mittels Kostenvoranschlag oder Angebot dem Auftraggeber/Mieter vorzulegen. Er behält sich vor, die Reparaturen je nach Umfang und Kosten selbst zu beheben.				
	Ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen.				
		24,000	Monate		
1.7	* Bedarfspos. *				
	Containeranlage Miete Verlängerung				
	Verlängerung der Vertragslaufzeit für zuvor beschriebene Containeranlage für 12 Monate und pro Monat				
		12,000	Monate		nur Einheitspreis

Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung			
LV:	001	Mietcontaineranlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	
vor Mietbeginn					
1.8	einmalige Leistung: Reinigung Reingung der voran beschriebenen Containeranlage vor Mietbeginn und nach Montage	1,000	psch		
1.9	einmalige Leistung: Transport Transport der voran beschriebenen Containeranlage zum Aufstellort	1,000	psch		
1.10	einmalige Leistung: Aufbau Aufbau und Montage der voran beschriebenen Containeranlage inklusive aller Anschlüsse und Fundamente/Lastverteilplatten	1,000	psch		
nach Mietende					
1.11	einmalige Leistung: Reinigung Reingung der voran beschriebenen Containeranlage nach Mietende	1,000	psch		
1.12	einmalige Leistung: Abbau Abbau und Demontage der voran beschriebenen Containeranlage inklusive Anschlüsse und Fundamente/Lastverteilplatten	1,000	psch		
1.13	einmalige Leistung: Abtransport Abtransport der voran beschriebenen Containeranlage nach Beendigung der Mietzeit	1,000	psch		
Summe	1	Containeranlage			

Projekt:	2026-04	Hans Geiger Schule - Erweiterung
LV:	001	Mietcontaineranlage

ZUSAMMENSTELLUNG

1	Containeranlage	 EUR
---	-----------------	-----------

Summe LV	 EUR
----------	-----------

zuzüglich	19,00 % Mwst	 EUR
-----------	--------------	-----------

Gesamtsumme Brutto	 EUR
--------------------	-----------
