

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten														Besonderheit	Geschwindigkeit - und Lichtraum	Bemerkungen		
betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme						erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung							
lfd Nr.	VzG- Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von W km LF2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle		bis W km LF3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Unterbrechung	Definierte Unterbrechung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	Vzul/ VLa
1	4700	Sp dg Hgl	Süßen	Hauptsignal 71AA	Süßen	Hauptsignal 71F	sonstige Arbeiten	2 * 3h	16.08.2026	01:30	17.08.2026	04:30	Schichtweise	So + Mo	Nein	Nein		Sperrung Gleis 302 aus UVV in Zp Aufbau ATWS W2 - W29 , Gleis 203/204 Logistikgleis nicht erforderlich
2	4701	Sp Ngl	Plochingen	Hauptsignal 64P216	Plochingen	Hauptsignal 64Z3216	Schienenenergieumstellung	81h	21.08.2026	07:00	24.08.2026	16:00	Durchgehend		Nein	Nein		sonstige Infrastruktur: TP Gleis 726.702: LS 224X - Pb Logistikgleise für SE2 Süssen Gleis 2 Logistikgleis nicht erforderlich
3	4724	NV Serv	Stg Hafen	Hauptsignal 60ZC806	Stg Hafen	Sperrsignal 60L805X	Schienenenergieumstellung	82h	21.08.2026	07:00	24.08.2026	17:00	Durchgehend		Nein	Nein		Gleis wird nur temporär für Zustellung und Abfuhr der Oberbaustoffe genutzt APS TSH Gleis 806 Übergabegleis für SE2 Süssen Gleis 2 Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis TSH Gleis 806
4.1	4700	Sp dg Hal	Süßen	GEA km 49.950	Süßen	GEA km 50.849	Schienenenergieumstellung	50h	22.08.2026	03:00	24.08.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 401	Abschnitt Sig P2 - N2 SE2 Süssen Gleis 2 Logistikgleis nicht erforderlich
4.2	4700	Sp dg Hgl	Süßen	Hauptsignal 71P2	Süßen	Hauptsignal 71N2	Schienenenergieumstellung	50h	22.08.2026	03:00	24.08.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 401	Abschnitt Sig P2 - N2 SE2 Süssen Gleis 2 Logistikgleis nicht erforderlich
5	4700	Sp dg Hgl	Süßen	Hauptsignal 71A	Süßen	Hauptsignal 71P2	Schienenenergieumstellung	24h	22.08.2026	03:00	23.08.2026	03:00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 1	Stoparbeiten W1 - Sig P2 im Zusammenhang mit WE W21,22 SE2 Süßen Gleis 2 , Abschnitt W1 - Sig P2 Logistikgleis nicht erforderlich
6	4700	So da Hal	Süßen	Hauptsignal 71N2	Süßen	Hauptsignal 71FF	Schienenenergieumstellung	26h	23.08.2026	03:00	24.08.2026	04:30	Durchgehend		Nein	Nein	SG 3	SE2 Süßen Gleis , Abschnitt 2 Sig N2 - Sig FF Logistikgleis nicht erforderlich