

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten																	Besonderheit		Geschwindigkeit und Lichtraum	Bemerkungen
betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme							Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung			Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	VzL/ VLa	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgaberte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		
lfd. Nr.	VzG-Str.	Gleissperr. Ol aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	Sig W km Lf3 Spitze Grz			Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Unterbrechung				Definierte Unterbrechung	
1	4701	Sp Ngl	Plochingen	Hauptsignal 64P216	Plochingen	Hauptsignal 64Z030111	Weichenenerneuerung	11d + 8:00h	21.08.2026	07:00	01.09.2026	16:00	Durchgehend	Nein	Nein		sonstige Infrastruktur: TP Gleis 726,702 (LS 224X - Pb Logistikgleis TP Gleis 726,702 für TSD W21,22 Logistikgleis nicht erforderlich			
2	4700	NV Serv	Esslingen/Neckar	GEA km 11,900	Esslingen/Neckar	Km 11,9	Weichenenerneuerung	12d + 10:00h	21.08.2026	07:00	02.09.2026	17:00	Durchgehend	Nein	Nein		sonstige Infrastruktur: TE Gleis 22,23 - LS 211X - Pb APS TE Gleis 22,23 Logistikgleise für TSD W21,22 Logistikgleis erforderlich. APN : Gleis TE Gleis 22,23			
3.1	4724	NV Serv	Stg. Hafen	Hauptsignal 60Z0807	Stg. Hafen	Sperrsignal 60L807X	Weichenenerneuerung	10d + 9:00h	21.08.2026	07:00	31.08.2026	16:00	Durchgehend	Nein	Nein		Gleise werden nur temporär für die Zu- und Abfuhr der Oberbaustoffe genutzt APS TSH Gleis 806,807 Übergabegleise für TSD W21,22 Logistikgleis erforderlich. APN : Gleis TSH Gleis 806,807			
3.2	4724	NV Serv	Stg. Hafen	Hauptsignal 60Z0808	Stg. Hafen	Sperrsignal 60L806X	Weichenenerneuerung	10d + 9:00h	21.08.2026	07:00	31.08.2026	16:00	Durchgehend	Nein	Nein		Gleise werden nur temporär für die Zu- und Abfuhr der Oberbaustoffe genutzt APS TSH Gleis 806,807 Übergabegleise für TSD W21,22 Logistikgleis erforderlich. APN : Gleis TSH Gleis 806,807			
4.1	4700	Sp. d. d. Hgl	Süßen	GEA km 49,950	Süßen	GEA km 50,849	Weichenenerneuerung	56h	28.08.2026	21:00	31.08.2026	05:00	Durchgehend	Nein	Nein	SG7,401,17,3	Weichenenerneuerung Logistikgleis nicht erforderlich			
4.2	4700	Sp. d. d. Hgl	Süßen	Hauptsignal 71P2	Süßen	Spi 71W21	Weichenenerneuerung	56h	28.08.2026	21:00	31.08.2026	05:00	Durchgehend	Nein	Nein	SG7,401,17,3	Weichenenerneuerung Logistikgleis nicht erforderlich			
4.3	4700	Sp. d. d. Hgl	Süßen	Spi 71W22	Süßen	Weicheners Grz 71B20	Weichenenerneuerung	56h	28.08.2026	21:00	31.08.2026	05:00	Durchgehend	Nein	Nein	SG7,401,17,3	Weichenenerneuerung Logistikgleis nicht erforderlich			
5	4700	Sp. d. d. Hgl	Süßen	Hauptsignal 71A	Süßen	Hauptsignal 71P2	Durcharbeitung von Gleisen	4h	31.08.2026	00:45	31.08.2026	04:30	Durchgehend	Nein	Nein		Stopfarbeiten SE2 W1 - Sig P2 Logistikgleis nicht erforderlich			
6.1	4700	Sp. d. d. Hgl	Süßen	Hauptsignal 71P2	Süßen	Hauptsignal 71P1	Oberbauschweißen	3 * 6h	31.08.2026	23:00	03.09.2026	05:00	Schichtweise	Mo - Mi	Nein	Nein	Schweißarbeiten W21,22 Logistikgleis nicht erforderlich			
6.2	4700	Sp. d. d. Hgl	Süßen	Spi 71W21	Süßen	GEA km 50,849	Oberbauschweißen	3 * 6h	31.08.2026	23:00	03.09.2026	05:00	Schichtweise	Mo - Mi	Nein	Nein	Schweißarbeiten W21,22 Logistikgleis nicht erforderlich			
6.3	4700	Sp. d. d. Hgl	Süßen	Spi 71W22	Süßen	Hauptsignal 71FF	Oberbauschweißen	3 * 6h	31.08.2026	23:00	03.09.2026	05:00	Schichtweise	Mo - Mi	Nein	Nein	Schweißarbeiten W21,22 Logistikgleis nicht erforderlich			
7	4700	Sp. d. d. Hgl	Süßen	Hauptsignal 71AA	Süßen	Hauptsignal 71F	sonstige Arbeiten	4h	07.09.2026	00:30	07.09.2026	04:30	Durchgehend	Nein	Nein		Sperrung Gleis 302 aus UVV in Zp Abbau ATWS Gleis 203 W2-W29 Logistikgleis nicht erforderlich			
8.1	4700	Sp. d. d. Hgl	Süßen	Hauptsignal 71P2	Süßen	Hauptsignal 71P1	Durcharbeitung von Weichen	6h	20.10.2026	23:00	21.10.2026	05:00	Durchgehend	Nein	Nein		Qualitätsstufung Logistikgleis nicht erforderlich			
8.2	4700	Sp. d. d. Hgl	Süßen	Spi 71W21	Süßen	GEA km 50,849	Durcharbeitung von Weichen	6h	20.10.2026	23:00	21.10.2026	05:00	Durchgehend	Nein	Nein		Qualitätsstufung Logistikgleis nicht erforderlich			
8.3	4700	Sp. d. d. Hgl	Süßen	Spi 71W22	Süßen	Hauptsignal 71FF	Durcharbeitung von Weichen	6h	20.10.2026	23:00	21.10.2026	05:00	Durchgehend	Nein	Nein		Qualitätsstufung Logistikgleis nicht erforderlich			