

Terminplan

Kläranlage Velen - Erneuerung Rechenanlage- Vorabzug zur Ausschreibung

					2026																																																					2027																																																																														
					Feb					Mrz					Apr					Mai					Jun					Jul					Aug					Sep					Okt					Nov					Dez					Jan				Feb				Mrz				Apr																																																																
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																			
1	Ausschreibung und Vergabe der Rechenanlage + EMSR	45 at	02.02.2026	03.04.2026															45 at																																																																																																																					
2	Lieferzeit Maschinentechnik	200 at	06.04.2026	08.01.2027																																																													200 at																																																																							
3	Ausschreibung und Vergabe Provisorium	45 at	01.04.2026	02.06.2026																																45 at																																																																																																				
4	Ausschreibung und Vergabe Betonsanierung	61 kt	01.04.2026	31.05.2026																																													61 kt																																																																																							
5	Aufbau und Inbetriebnahme Provisorium	15 at	14.09.2026	02.10.2026																																																								15 at																																																																												
6	Betrieb des Provisoriums	120 at	05.10.2026	19.03.2027																																																																																															120 at																																					
7	Rückbau vorhandene Anlagentechnik	10 at	05.10.2026	16.10.2026																																																								10 at																																																																												
8	Betonsanierung Gerinne und Sandfang	65 at	19.10.2026	15.01.2027																																																																											65 at																																																									
9	Montage Bühnen und Schlosserarbeiten	30 at	25.01.2027	05.03.2027																																																																		30 at																																																																		
10	Montage der Schaltanlage und Verkabelung	35 at	25.01.2027	12.03.2027																																																													35 at																																																																							
11	Montage der Anlagen- und Maschinentechnik	25 at	08.02.2027	12.03.2027																																																													25 at																																																																							
12	Inbetriebnahme mechanische Reinigungsstufe	5 at	15.03.2027	19.03.2027																																																								5 at																																																																												
13	Probetrieb der neuen Anlagenteile	20 at	22.03.2027	16.04.2027																																																													20 at																																																																							
14	Abnahme	0 at	19.04.2027	19.04.2027																																																													0 at																																																																							

Projektzeiträumen von 01.01.2026 bis 30.04.2027
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 18.02.2026 10:06
Filter:

Ingenieurbüro
Rummler + Hartmann GmbH
Hohenholter Straße 14a
D-48329 Havixbeck