

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug BBPneo 05.05.2025/Hamid-Reza Khorsand

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

[illegible]

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

		Infrastruktur maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten											Besonderheit		Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichttraumbeschränkungen		Bemerkungen					
betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme											vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende								Sperrung / Wirkung				
lfd Nr.	rVE- ID	Änder- ung	IB BK	Bündelnummer	VzG- Str.	Gleisperr. OI aus La Einschr.-LÜ	von/in Betriebsstelle	Sig W km LfZ Spitze Grz	bis Betriebsstelle	Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Unterrichtung	Differenzunterbrechung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Sp, Strsp, Bstg, HV- Führung, aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichttraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeborte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betrg-gl., zusätzl. Personal erforderlich
20	44477	Änderung	KKM	06.26.0090	4700	Sp Ngr	Beimersetten	Hauptsignal N4	Beimersetten	Weichenbauzug (zu 14)	Weicheneinbau	4d + 7:50h	02.04.2026	21:00	07.04.2026	04:50	Durchgehend		Nein	Nein	Sgr. 7 grn			sonstige Infrastruktur: Gleise Lbf. UDU Gleise 100; 111 und Abstell- Verladegleise 101 - 108 (Modul 1) neue Weichenverbinding W57 - W59 vorläufig als Handschweiche einrichten für Logistik - Gleisbau Gleise 14 + 15 sowie Modul 2 i.a. Gl. 205 (Schadengegenges). Parallel der Oberleitungsaufbau Weichenkreuz. Parallel Montage Videocor 101. Gleise Lbf. UDU Gleise 100; 110 und Abstell- Verladegleise 101 - 108 (Modul 1) 2026 - Lbf. Um-Dornstadt Erweiterung 2. Modul - Weicheneinbau W57 (33), 58 (34), 59 (35), 60 (36), 61 (37), gesperrt Gleise 100+111 UDU Ls 100 GS II 82.570 - Ls 111 km 83.392 - GA (Pfeilbock) Gles 107 + 108; Do. 02.04.26 21** Uhr - Di. 07.04.26 04:50 Uhr (Östern 26). Logistikgleis nicht erforderlich	
21.1	44478	Änderung	KKM	06.26.0090	4700	ESP	Stk. 341	Km 84.56	Stk. 343	Km 86.5	sonstige Arbeiten	3 * 9h	10.04.2026	21:00	13.04.2026	05:00	Schichtweise	Fr - So	Nein	Nein	SGr. 2 blau in TBS; fr. Sr. S202 TUOE - TBS			Signale an f. Str. und im Bl. TBS. Parallel Herstellen Kabelbegrenzungen. Parallel OL-Mastgründungen. Parallel OL-Maste stellen. 2026 - Lbf. Um-Dornstadt Erweiterung 2. Modul - in Baustadt 1094 (MK20)33 ESP N. , gesperrt Gleise 1 TBS Esig A km 81.030 - Esig F km 83.193 TBS; und f. Str. TUOE - TBS Esig F km 83.193 - Sig 351 km 88.875 , Fr/Sa. 10/11.04.26 - So/Mo 12/13.04.26 je 21* - 05** Uhr. Logistikgleis nicht erforderlich	
21.2	44479	Änderung	KKM	06.26.0090	4700	ESP	Stk. 343	Km 86.672	Ulm-Ördingen	Hauptsignal 351	sonstige Arbeiten	3 * 9h	10.04.2026	21:00	13.04.2026	05:00	Schichtweise	Fr - So	Nein	Nein	SGr. 2 blau in TBS; fr. Sr. S202 TUOE - TBS			Signale an f. Str. und im Bl. TBS. Parallel Herstellen Kabelbegrenzungen. Parallel OL-Mastgründungen. Parallel OL-Maste stellen. 2026 - Lbf. Um-Dornstadt Erweiterung 2. Modul - in Baustadt 1094 (MK20)33 ESP N. , gesperrt Gleise 1 TBS Esig A km 81.030 - Esig F km 83.193 TBS; und f. Str. TUOE - TBS Esig F km 83.193 - Sig 351 km 88.875 , Fr/Sa. 10/11.04.26 - So/Mo 12/13.04.26 je 21* - 05** Uhr. Logistikgleis nicht erforderlich	
21.3	44480	Änderung	KKM	06.26.0090	4700	ESP	Beimersetten	Hauptsignal B	Stk. 341	Vorsignal VT	sonstige Arbeiten	3 * 9h	10.04.2026	21:00	13.04.2026	05:00	Schichtweise	Fr - So	Nein	Nein	SGr. 2 blau in TBS; fr. Sr. S202 TUOE - TBS			Signale an f. Str. und im Bl. TBS. Parallel Herstellen Kabelbegrenzungen. Parallel OL-Mastgründungen. Parallel OL-Maste stellen. 2026 - Lbf. Um-Dornstadt Erweiterung 2. Modul - in Baustadt 1094 (MK20)33 ESP N. , gesperrt Gleise 1 TBS Esig A km 81.030 - Esig F km 83.193 TBS; und f. Str. TUOE - TBS Esig F km 83.193 - Sig 351 km 88.875 , Fr/Sa. 10/11.04.26 - So/Mo 12/13.04.26 je 21* - 05** Uhr. Logistikgleis nicht erforderlich	
22.1	44481	Änderung	KKM	06.26.0090	4700	Aussch	Stk. 341	Km 84.56	Stk. 343	Km 86.5	sonstige Arbeiten	3 * 9h	10.04.2026	21:00	13.04.2026	05:00	Schichtweise	Fr - So	Nein	Nein	SGr. 2 blau in TBS; fr. Sr. S202 TUOE - TBS			Signale an f. Str. und im Bl. TBS. Parallel Herstellen Kabelbegrenzungen. Parallel OL-Mastgründungen. Parallel OL-Maste stellen. 2026 - Lbf. Um-Dornstadt Erweiterung 2. Modul - in Baustadt 1094 (MK20)33 ESP N. , gesperrt Gleise 1 TBS Esig A km 81.030 - Esig F km 83.193 TBS; und f. Str. TUOE - TBS Esig F km 83.193 - Sig 351 km 88.875 , Fr/Sa. 10/11.04.26 - So/Mo 12/13.04.26 je 21* - 05** Uhr. Logistikgleis nicht erforderlich	
22.2	44482	Änderung	KKM	06.26.0090	4700	Aussch	Stk. 343	Km 86.672	Ulm-Ördingen	Hauptsignal 351	sonstige Arbeiten	3 * 9h	10.04.2026	21:00	13.04.2026	05:00	Schichtweise	Fr - So	Nein	Nein	SGr. 2 blau in TBS; fr. Sr. S202 TUOE - TBS			Signale an f. Str. und im Bl. TBS. Parallel Herstellen Kabelbegrenzungen. Parallel OL-Mastgründungen. Parallel OL-Maste stellen. 2026 - Lbf. Um-Dornstadt Erweiterung 2. Modul - in Baustadt 1094 (MK20)33 ESP N. , gesperrt Gleise 1 TBS Esig A km 81.030 - Esig F km 83.193 TBS; und f. Str. TUOE - TBS Esig F km 83.193 - Sig 351 km 88.875 , Fr/Sa. 10/11.04.26 - So/Mo 12/13.04.26 je 21* - 05** Uhr. Logistikgleis nicht erforderlich	

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

[illegible]

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug BBPneo 05.05.2025/Hamid-Reza Khorsand

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug BBPneo 05.05.2025/Hamid-Reza Khorsand

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo