

**Rahmenterminplan  
Hochschule Niederrhein KS / ABB / AUA  
Index 0**

Nr.	Vorgangs	Verantwortlich	Text5	Text10	Text4	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	024	2. Qtr, 2024	3. Qtr, 2024	4. Qtr, 2024	1. Qtr, 2025	2. Qtr, 2025	3. Qtr, 2025	4. Qtr, 2025	1. Qtr, 2026	2. Qtr, 2026	3. Qtr, 2026	4. Qtr, 2026	1. Qtr, 2027	2. Qtr, 2027	3. Qtr, 2027	4. Qtr, 2027	1. Qtr, 2028	2. Qtr, 2028	3. Qtr, 2028	4. Qtr, 2028
1						Ersatzneubau Textilhallen Mönchengladbach	452 Tage	Mon 04.03.24	Fre 12.12.25		Ersatzneubau Textilhallen Mönchengladbach																			
225						<b>KS</b>	<b>1120 Tage</b>	<b>Mon 04.03.24</b>	<b>Fre 01.09.28</b>																					
226						LPH 6 + 7	1030 Tage	Mon 04.03.24	Mon 01.05.28		LPH 6 + 7																			
275		NN	XBL	Baustelleneinrichtung/ Baulogistik	VE313	Erstellung LV XBL	55 Tage	Mit 05.11.25	Die 03.02.26		Erstellung LV XBL = 03.02.26																			
276		NN	XBL	Baustelleneinrichtung/ Baulogistik	VE313	Prüfung LV XBL	10 Tage	Mit 04.02.26	Die 17.02.26	275	Prüfung LV XBL = 17.02.26																			
277		NN	XBL	Baustelleneinrichtung/ Baulogistik	VE313	Laufzeit gem. VOB/A u VGV VE XBL	30 Tage	Mit 18.02.26	Die 31.03.26	276	Laufzeit gem. VOB/A u VGV VE XBL = 31.03.26																			
278		NN	XBL	Baustelleneinrichtung/ Baulogistik	VE313	Beauftragung XBL	0 Tage	Die 31.03.26	Die 31.03.26	277	Beauftragung XBL = 31.03.26																			
369			X			Bauausführung KS	441 Tage	Die 21.04.26	Fre 04.02.28		Bauausführung KS																			
370		NN	XBL	Baustelleneinrichtung/ Baulogistik	VE313	Baustelleneinrichtung AG	10 Tage	Die 21.04.26	Mon 04.05.26	278EA+10 Tage	Baustelleneinrichtung AG = 04.05.26																			
414		NN	X			Ausbau	302 Tage	Mon 02.11.26	Fre 04.02.28		Ausbau = 04.02.28																			
416		NN	XBL	Baustelleneinrichtung/ Baulogistik	VE313	Aufbau Container für Dritte	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	403	Aufbau Container für Dritte = 13.11.26																			
480						übergeordnet	83 Tage	Mit 13.10.27	Fre 04.02.28		übergeordnet																			
489		NN	XBL	Baustelleneinrichtung/ Baulogistik	VE313	Abbau Container für Dritte	2 Tage	Mit 15.12.27	Don 16.12.27	488	Abbau Container für Dritte = 16.12.27																			
490		NN	XBL	Baustelleneinrichtung/ Baulogistik	VE313	Abbau Containeranlage	5 Tage	Mit 15.12.27	Die 21.12.27	488	Abbau Containeranlage = 21.12.27																			