

Erweiterung Schulzentrum Duderstadt

Fliesenarbeiten

Stand 13.07.2026

Nr.	VE	LP	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2026												2027												2028			
							Hälfte 1, 2026						Hälfte 2, 2026						Hälfte 1, 2027						Hälfte 2, 2027						Hälfte 1, 2028			
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J			
1			Erweiterung Schulzentrum Duderstadt																															
3			Rahmenterminplan																															
1002		08	Bauausführung																															
1003		08	technische Bearbeitung																															
1155	353	08	Ausbau - Fliesenarbeiten	221 Tage	Son 01.11.26	Mit 22.09.27																												
1156	353	08	Beauftragung	0 Tage	Son 01.11.26	Son 01.11.26																												
1157	353	08	tech. Vorbereitung (Bemsuterung, Oberflächenvorbereitungen, etc.)	3,5 Monate	Mon 02.11.26	Mit 17.02.27																												
1158	353	08	Beginn auf der Baustelle (Hauptmaßahme Fliesenarbeiten, Oberflächenvorbereitung vorab)	0 Tage	Mit 10.02.27	Mit 10.02.27																												
1159	353	08	Ende der Fliesenarbeiten komplett in BA 1+2 (Vertragstermin)	0 Tage	Mit 16.06.27	Mit 16.06.27																												
1160	353	08	Nachlaufende Leistungen	70 Tage	Don 17.06.27	Mit 22.09.27																												
1161	353	08	Ende der Leistungserbringung 8Vertragstermin)	0 Tage	Mit 22.09.27	Mit 22.09.27																												
1257		08	Neubau																															
1416		08	Innenausbau	242 Tage	Mon 31.08.26	Mit 18.08.27																												
1417			BA 1	225 Tage	Mon 31.08.26	Mon 26.07.27																												
1432		08	Erdgeschoss	155 Tage	Mon 07.09.26	Don 22.04.27																												
1468	353	08	Fliesenarbeiten (Wand / Boden)	10 Tage	Mit 10.02.27	Die 23.02.27																												
1480		08	1. Obergeschoss	185 Tage	Sam 17.10.26	Mon 19.07.27																												
1516	353	08	Fliesenarbeiten (Wand / Boden)	10 Tage	Fre 30.04.27	Fre 14.05.27																												
1528		08	2. Obergeschoss inkl. Dachaufbauten	180 Tage	Fre 30.10.26	Mon 26.07.27																												
1565	353	08	Fliesenarbeiten (Wand / Boden)	10 Tage	Mon 10.05.27	Mon 24.05.27																												
1581		08	BA 2	203 Tage	Fre 16.10.26	Mit 11.08.27																												
1596		08	Erdgeschoss	173 Tage	Don 29.10.26	Mit 14.07.27																												
1632	353	08	Fliesenarbeiten (Wand / Boden)	10 Tage	Die 04.05.27	Mit 19.05.27																												
1644		08	1. Obergeschoss	179 Tage	Don 12.11.26	Don 05.08.27																												
1680	353	08	Fliesenarbeiten (Wand / Boden)	10 Tage	Fre 21.05.27	Don 03.06.27																												
1692		08	2. Obergeschoss inkl. Dachaufbauten	173 Tage	Don 26.11.26	Mit 11.08.27																												
1729	353	08	Fliesenarbeiten (Wand / Boden)	10 Tage	Don 03.06.27	Mit 16.06.27																												

◆ 01.11

tech. Vorbereitung (Bemsuterung, Oberflächenvorbereitungen, etc.)

◆ 10.02

◆ 16.06

Nachlaufende Leistungen

◆ 22.09

Seite 1