

Rahmenterminplan 6216 DL km 57,847 und 61,530																						
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027		
					Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	
1	Strecke 6216 DL km 57,847 und 61,530	264 Tage	Mi 29.10.25	Fr 30.10.26																		
2	Strecke 6216 DL km 57,847	264 Tage	Mi 29.10.25	Fr 30.10.26																		
3	Vergabevorgang	60 Tage	Mi 29.10.25	Di 20.01.26																		
4	Submission	0 Tage	Di 20.01.26	Di 20.01.26																		
5	Zuschlagerteilung	0 Tage	Fr 13.02.26	Fr 13.02.26																		
6	Ausführungsplanung des AN	30 Tage	Mo 23.02.26	Fr 03.04.26																		
7	bautechnische Prüfung	15 Tage	Mo 06.04.26	Fr 24.04.26																		
8	Freigabe AP	5 Tage	Mo 27.04.26	Fr 01.05.26																		
9	Bestellung Rahmenfertigteile	1 Tag	Mo 04.05.26	Mo 04.05.26																		
10	Beginn der Arbeiten auf der Baustelle	16 Tage	Mo 13.07.26	Mo 03.08.26																		
11	Baustelleneinrichtung, Baufeldfreimachung, Herstellung Zuwegung, Hilfskonstruktion, ggf. Kabelarbeiten	16 Tage	Mo 13.07.26	Mo 03.08.26																		
12	Beginn Sperrpausenfenster für Gleis DL 57,847	0 Tage	Mo 27.07.26	Mo 27.07.26																		
13	Rückbauarbeiten, Herstellen Baugrube	2 Tage	Mo 27.07.26	Di 28.07.26																		
14	Herstellung Bodenverbesserung, Sauberkeitsschicht	2 Tage	Mo 03.08.26	Di 04.08.26																		
15	Einbau Fertigteile, verspannen	5 Tage	Mi 05.08.26	Di 11.08.26																		
16	Abdichtung/ Schutzbeton/Hinterfüllung	2 Tage	Mi 12.08.26	Do 13.08.26																		
17	Geländer, Verblendung	2 Tage	Di 11.08.26	Mi 12.08.26																		
18	Oberbauarbeiten	2 Tage	Do 13.08.26	Fr 14.08.26																		
19	Ende Sperrpausenfenster für Gleis DL 57,847	0 Tage	Fr 14.08.26	Fr 14.08.26																		
20	Landschaftsbau, Restleistungen, Rückbau BE-Flächen, Zuwegungen	10 Tage	Di 18.08.26	So 30.08.26																		
21	Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen	0 Tage	Fr 30.10.26	Fr 30.10.26																		
22	Strecke 6216 DL km 61,530	264 Tage	Mi 29.10.25	Fr 30.10.26																		
23	Vergabevorgang	60 Tage	Mi 29.10.25	Di 20.01.26																		
24	Submission	0 Tage	Di 20.01.26	Di 20.01.26																		
25	Zuschlagerteilung	0 Tage	Fr 13.02.26	Fr 13.02.26																		
26	Ausführungsplanung des AN	30 Tage	Mo 23.02.26	Fr 03.04.26																		
27	bautechnische Prüfung	15 Tage	Mo 06.04.26	Fr 24.04.26																		
28	Freigabe AP	5 Tage	Mo 27.04.26	Fr 01.05.26																		
29	Bestellung Rahmenfertigteile	1 Tag	Mo 04.05.26	Mo 04.05.26																		
30	Beginn der Arbeiten auf der Baustelle	10 Tage	Mo 03.08.26	Fr 14.08.26																		
31	Baustelleneinrichtung, Baufeldfreimachung, Herstellung Zuwegung, Hilfskonstruktion, Kabelarbeiten	10 Tage	Mo 03.08.26	Fr 14.08.26																		
32	Umverlegung Trinkwasserleitung, Hydrant, Wasserhaltung	10 Tage	Mo 03.08.26	Fr 14.08.26																		
33	Beginn Sperrpausenfenster für Gleis DL 61,530	0 Tage	Mo 17.08.26	Mo 17.08.26																		
34	Teilrückbau Gleis mit Oberbau	1 Tag	Mo 17.08.26	Mo 17.08.26																		
35	Teilrückbau Gabionen und Damm im Baugrubenbereich	1 Tag	Di 18.08.26	Di 18.08.26																		
36	Herstellung Bodenverbesserung, Sauberkeitsschicht	1 Tag	Mi 19.08.26	Mi 19.08.26																		
37	Einbau Rahmen-Fertigteile, Tosbecken oben, Anschlüsse	2 Tage	Do 20.08.26	Fr 21.08.26																		
38	Bau Kaskade	5 Tage	Mo 24.08.26	Fr 28.08.26																		
39	Lagenweise Auffüllung und Hinterfüllung bis UK Planum Oberba	1 Tag	Mo 24.08.26	Mo 24.08.26																		
40	Bettung einbauen, Rinnen, Randwegverbau, Randweg	2 Tage	Di 25.08.26	Mi 26.08.26																		
41	Böschungen herstellen/angleichen	1 Tag	Do 27.08.26	Do 27.08.26																		
42	Oberbau mit Gleis herstellen, Geländer	2 Tage	Fr 28.08.26	So 30.08.26																		
43	Ende Sperrpausenfenster für Gleis DL 61,530	0 Tage	So 30.08.26	So 30.08.26																		
44	Ende Sperrpause Strecke 6216	0 Tage	Fr 04.09.26	Fr 04.09.26																		
45	Baugrube Wededurchlass unten, Wasserhaltung	2 Tage	Mo 17.08.26	Di 18.08.26																		
46	Einbau Rahmen-Fertigteile, Tosbecken unten, Anschlüsse	3 Tage	Mi 19.08.26	Fr 21.08.26																		
47	Fertigstellung Wededurchlass, Auslaufbauwerk	5 Tage	Mo 24.08.26	Fr 28.08.26																		
48	Ende der Arbeiten mit Gewässereingriff Lachsbach	0 Tage	Mi 30.09.26	Mi 30.09.26																		
49	Landschaftsbau, Restleistungen, Rückbau BE-Flächen, Zuwegungen	5 Tage	Mo 31.08.26	Fr 04.09.26																		
50	Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen	0 Tage	Fr 30.10.26	Fr 30.10.26																		
Projekt: Rahmenterminplan Datum: Mi 26.11.25 Vorgang Unterbrechung Meilenstein Sammelvorgang Projektsammelvorgang Externe Vorgänge Externer Meilenstein Stichtag In Arbeit																						
Seite 1																						
Anlage 3.1																						