

Richtlinie

→ Pflichtfeld

→ Formel hinterlegt

ID BBA

119877

letzte grav. Änderung BBA

letzte Änderung BBA

21.08.2023

Übernommen aus Vorproj.phasen

nein

Bahnbetrieb

Betrieb und Bau koordinieren

baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme

Zielfahrplanjahr

2026

Anforderung BBZR:

04.11.2025

Baubetriebsplanung, Betra und La

406.1103V03

Seite 1

Technischer Anmelder:

Name:

Elke Stöckert

Firma, OE:

DB Netz AG,---

Straße / Nr.:

Brandenburger Str. 1

PLZ / Ort:

04103 Leipzig

Rufnummer:

+49 341 968 7363

Mail:

elke.stoeckert@deutschebahn.com

Regionale Baubetriebsplanung:

RB, OE

südost

rKBB RB Südost

Projektleiter:

Name, OE

A.-D. Beltran-Giraldo, I.NA-SO-P 322

Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr:

Ansprechpartner, OE

,

Spezifischer Vertreter

Name, OE

,

Auftraggeber

Name, OE

,

Aussagen zum Planungsstand:

Planfeststellungsbeschluss liegt vor?

nicht erf.

Plangenehmigung ist erforderlich?

nicht erf.

Entwurfsplanung ist genehmigt?

nein

Entwurfsplanung wird vsl. genehmigt bis

01.01.2026

Aussagen zur finanziellen Absicherung:

Finanzmittel sind abgesichert?

ja

Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme:

WE Dornburg 02W1 - 02W3; GE Dornburg - Jena km 20,193 - 25,120

Finanzierungsart:

Investive Maßnahme

Gewerk:

Oberbau

Projektnummer/IH-Nummer/Meldenummer:

Y.016083801

Y.016083401

Y.016083402

Y.016083403

für Maßnahme(n):

GE Dornburg - Jena km 20,193 - 25,120

WE Dornburg 02W1 - 02W3

Details zur Maßnahme(n):

in Abstimmung mit Projekt Stützwand Lobstedt, da Umbaubereich davor + dahinter; vsl. erst nach EÜ-Einschub, da somit GMT Umbauabschnitt Bereich kompett durchführen kann

Angaben zur Leistungsabrechnung:

SAP-Auftrag vorhanden?

AAR-Nr.

Kostenübernahmeerklärung vorhanden?

Anmeldedatum:

Anmeldung zu:

18

BBP-Strecke(n):

6305

Vrg-Strecke(n):

Dornburg (Saale) (UDG) - Jena Saalbahnhof (UIS)

geplanter Baubeginn:

30.05.2026 05:00:00

geplantes Bauende:

19.07.2026 05:00:00

Cluster:

-

Maßnahmenart:

A

Angaben durch die Baubetriebsplanung:

SOLL-Anmeldedatum:

22.10.2025

verspätete Anmeldung?

---

Zusätzliche Bemerkungen:

Nacharbeit möglich?

PIM-Nummer

Technischer Platz

Technisches Paket

sonstige Erläuterungen:

Begründung Variantenvielfalt

Anhänge der Anmeldung

→

Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme:

vzul

ab

vLa

ergänzende Angaben

Mitwirkung Baubetriebskoordinator:

Marcus Dahike, Marcus.Dahike@deutschebahn.com,

Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben zur betrieblichen Zumutbarkeit)

AG Fahrbahn

AG LST

AG E/M

AG KIB

AG Betrieb

Sonstige

Auszug BBPneo 21.08.2023/Elke Stöckert

