

## iTWO-TPL-002 / Vorgangsdaten (Vertragstermine)

**Projekt:** T016081757  
**Terminplan:** 12  
**Status:** 4000 freigegeben  
**Aktiv:** Ja  
**Soll:** Ja

2800 73,51 RZ-Maßnahmen Altenhündem  
 Terminplan zu Quality Gate VP Beginn

Version 2 vom 27.01.2023

| Vorgang<br>(iTWO-Schlüssel) | Bezeichnung                                   | Dauer [T] | Anfang     | Ende       | FG % | Erl. | FG (Bemerkung)                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|----------------------------------|
| 001<br>1                    | Vorgespräch QG<br><b>TC:</b>                  | 0         | 11.01.2019 | 11.01.2019 | 100  | Ja   |                                  |
| 002<br>2                    | QG Projektübergabe<br><b>TC:</b>              | 0         | 12.02.2019 | 12.02.2019 | 100  | Ja   |                                  |
| 003<br>3                    | Beginn Vorplanung<br><b>TC:</b>               | 0         | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 100  | Ja   |                                  |
| 004<br>4                    | Beginn Planrechtsverfahren<br><b>TC:</b>      | 0         | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 100  | Ja   | EBA-AZ: 64139-641pa/043-2021#054 |
| 005<br>5                    | Beginn Ausschreibung u. Vergabe<br><b>TC:</b> | 0         | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 0    |      |                                  |
| 006<br>6                    | Baubeginn<br><b>TC:</b>                       | 0         | 10.07.2026 | 10.07.2026 | 0    |      |                                  |
| 007<br>7                    | Inbetriebnahme<br><b>TC:</b>                  | 0         | 06.10.2026 | 06.10.2026 | 0    |      |                                  |
| 008<br>8                    | Projektabschluss<br><b>TC:</b>                | 0         | 30.10.2028 | 30.10.2028 | 0    |      |                                  |
| 009<br>9                    | Planrecht hat Bestandskraft<br><b>TC:</b>     | 0         | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 100  | Ja   |                                  |

## iTWO-TPL-002 / Vorgangsdaten (Vertragstermine)

**Projekt:** T016081757  
**Terminplan:** 12  
**Status:** 4000 freigegeben  
**Aktiv:** Ja  
**Soll:** Ja

2800 73,51 RZ-Maßnahmen Altenhündem  
 Terminplan zu Quality Gate VP Beginn

Version 2 vom 27.01.2023

| Vorgang<br>(iTWO-Schlüssel) | Bezeichnung                                                 | Dauer [T] | Anfang     | Ende       | FG % | Erl. | FG (Bemerkung) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|----------------|
| 010<br>10                   | Bestätigung EP<br><b>TC:</b>                                | 0         | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 100  | Ja   |                |
| 011<br>11                   | Abschluss EP/GP<br><b>TC:</b>                               | 0         | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 100  | Ja   |                |
| 012<br>13                   | Freigabe zur Ausführung<br><b>TC:</b>                       | 0         | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 100  | Ja   |                |
| 013<br>12                   | Finanzierung Fremd- und Eigenmittel gesichert<br><b>TC:</b> | 0         | 30.01.2019 | 30.01.2019 | 100  | Ja   |                |