

iTWO-TPL-002 / Vorgangsdaten (Vertragstermine)

Projekt: T016081748
Terminplan: 12
Status: 4000 freigegeben
Aktiv: Ja
Soll: Ja

2800 km 71,33 Ern. OLA Meggen
 Terminplan (Angepasst für PzE 2030)

Version 3 vom 15.02.2023

Vorgang (iTWO-Schlüssel)	Bezeichnung	Dauer [T]	Anfang	Ende	FG %	Erl.	FG (Bemerkung)
001 1	Vorgespräch QG TC:	0	11.01.2019	11.01.2019	100	Ja	
002 2	QG Projektübergabe TC:	0	12.02.2019	12.02.2019	100	Ja	
003 14	Finanzierung Fremd- und Eigenmittel gesichert TC:	0	30.01.2019	30.01.2019	100	Ja	
004 3	Beginn Vorplanung TC:	0	01.03.2019	01.03.2019	100	Ja	
005 22	VP genehmigt TC:	0	02.04.2020	02.04.2020	100	Ja	
006 12	QG Abschluss VP TC:	1	11.05.2020	11.05.2020	100	Ja	QG_grün
007 10	Freigabe zur EP/GP TC:	0	12.05.2020	12.05.2020	100	Ja	
008 4	Beginn Planrechtsverfahren TC:	0	01.10.2020	01.10.2020	100	Ja	EBA-AZ: 64139-641pa/043-2021#053
009 19	Bestätigung EP TC:	0	16.02.2022	16.02.2022	100	Ja	

iTWO-TPL-002 / Vorgangsdaten (Vertragstermine)

Projekt: T016081748
Terminplan: 12
Status: 4000 freigegeben
Aktiv: Ja
Soll: Ja

2800 km 71,33 Ern. OLA Meggen
 Terminplan (Angepasst für PzE 2030)

Version 3 vom 15.02.2023

Vorgang (iTWO-Schlüssel)	Bezeichnung	Dauer [T]	Anfang	Ende	FG %	Erl.	FG (Bemerkung)
010 13	QG Entwurfsplanung (EP) TC:	1	17.03.2022	17.03.2022	100	Ja	QG_grün
011 15	Freigabe zur Ausführung TC:	0	17.05.2022	17.05.2022	100	Ja	
012 9	Planrecht hat Bestandskraft TC:	0	31.07.2023	31.07.2023	100	Ja	
013 11	Abschluss EP/GP TC:	0	17.08.2023	17.08.2023	100	Ja	
014 5	Beginn Ausschreibung und Vergabe TC:	0	06.10.2025	06.10.2025	0		
015 20	Vertrag (AP)/Bau/Ausrüstung abgeschlossen TC:	1	30.01.2026	30.01.2026	0		
016 18	QG Vergabe Hauptaufträge TC:	1	27.04.2026	27.04.2026	0		
017 17	QG Abnahmebeginn TC:	1	09.11.2026	09.11.2026	0		
018 6	Baubeginn TC:	0	10.07.2026	10.07.2026	0		

iTWO-TPL-002 / Vorgangsdaten (Vertragstermine)

Projekt: T016081748
Terminplan: 12
Status: 4000 freigegeben
Aktiv: Ja
Soll: Ja

2800 km 71,33 Ern. OLA Meggen
 Terminplan (Angepasst für PzE 2030)

Version 3 vom 15.02.2023

Vorgang (iTWO-Schlüssel)	Bezeichnung	Dauer [T]	Anfang	Ende	FG %	Erl.	FG (Bemerkung)
019 7	Inbetriebnahme TC:	0	30.09.2030	30.09.2030	0		
020 21	Abschluss der Bauarbeiten TC:	1	30.09.2031	30.09.2031	0		
021 16	QG Projektabschluss TC:	1	30.09.2032	30.09.2032	0		
022 8	Projektabschluss TC:	0	30.09.2033	30.09.2033	0		