

Grober Rahmenterminplan

	Abschnitt 1 (THT-TAU)	Abschnitt 2 (TAU-TKG)
Vertragsbeginn AN	13.04.2026	gem. mit Abschnitt 1
Beginn der Ausführung auf der Baustelle	04.05.2026	19.06.2026
Vorlage abgestimmter Bauablaufplan durch den AN	27.04.2026	05.06.2026
Beginn Sperrpause	04.05.2026	14.08.2026
Herstellung abnahmebereiter Zustand	19.06.2026	11.09.2026
IBN Endzustand	27.07.2026	12.10.2026
Ende Sperrpause	27.07.2026	12.10.2026